


للوصول إلى مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد هذا الإدراج، يرجى مراجعة الهامش في هذا التقرير ربع السنوي.

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١



	٢٠٠٤	٢٠١١	التغير % من ٢٠٠٤	٢٠١٤	التغير % من ٢٠٠٤
التقدير الأولي	٣٥٥ M	١٠٨٥ M	٪٢٠٩	١٩٥٥ M	٪٤٥٧
عدد أشهر العمل لحين الانتهاء	١٨	٨٨	٪٣٨٩	١١٤	٪٥٣٣
السكان المتمتعين بالخدمة	١٠٠,٠٠٠ (مقدر)	٣٨,٤٠٠ (مستهدف ٥٨,٣٠٠)	٪٦٢	٢٢٠,٠٠٠ (مقدر)	٪١٢٠
المنح/العقود		٤٢	٪٤,٢٠٠	+٤٢GOI	٪٤,٢٠٠




بعد: محطة معالجة مياه الصرف بالفلوجة في ٢٠٠٤

قبل: مياه الصرف في الشوارع في ٢٠٠٤


كان القصد من نظام معالجة مياه الصرف الصحي بالفلوجة هو تخليص شوارع مدينة الفلوجة من مياه الصرف الصحي، والتخفيف من تلوث مصادر المياه الأساسية، وتقليل حالات المرض والوفاة المرتبطة بسوء الصرف الصحي. ولكن تم تنفيذ المشروع في مدينة دمها بالعنف، وتقريباً في ظل غياب التخطيط، وبالحدا الأذن من فهم ظروف الموقع، وباستخدام القوى العاملة غير المهرة وبدون وجود فكرة واضحة عن حجم تكلفة النظام. كان العنف سائداً بحيث كانت أعمال العنف تستهدف تفجير الخنادق والأنابيب التي ينفذها المتعاقد مع الولايات المتحدة وتقتل العمال. ولعدة مرات، كان الجيش الأمريكي يأمر المتعاقد بوقف البناء لحين تحسن الوضع الأمني. وكان هناك الكثير من الظروف المضادة التي تواجه هذا المشروع، حتى أنه من الصعب أن نفهم لماذا تم البدء فيه والاستمرار فيه قديماً.

تكلفة المشروع في مقابل التمويل المتاح لإعادة الإعمار، ٢٠١١-٢٠٠٤، بالمليون دولار



تم تعيين تكلفة المشروع على الأموال المتاحة، وليس على حساب المبلغ اللازم لاستكمال أو إقامة النظام. وكان قد تم التقليل من تكلفة مشاريع المياه بما لا يقل عن ٢٥-٥٠٪ في برنامج الولايات المتحدة لإعادة الإعمار.

تكلفة المشروع حسب الصندوق، حتى تاريخ ٨/٧/٢٠١١، بالمليون دولار



ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتقريب. متحنين من صندوق دعم الاقتصاد - أحدهما لاستكمال التوصيلات المنزلية وتمويل خطوط إضافية، والآخر لتقديم التدريب على التشغيل والصيانة لمشغلي محطة معالجة مياه الصرف، ما زالت مستمرة.

"الفلوجة مقبرة الأمريكين"



استهدف كمين أربعة متعاقدين لشركة بلاك ووتر، وعلقت جثثهم من جسر الملك فيصل على نهر الفرات.

حرم المتطرفين: ٣,٠٠٠-٤,٥٠٠ متطرف مقاتل

تشرين الأول/أكتوبر
عملية الفجر: قتل ١٢٠٠ متطرف، وأسر ١,٠٠٠؛ وقتل ٧٠ جندياً أمريكياً، وأصيب ٦٠٩؛ ودمرت الدبابات والرشاشات الثقيلة والغارات الجوية خطوط المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية ومحطات الضخ الكهربائية.

"رائحة الموت كانت في كل مكان"



تشرين الأول/أكتوبر
مقتل ثلاثة مهندسين عراقيين
نجاح صخرة الأنبار/أبناء العراق والجيش الأمريكي في إحداث طفرة أمنية كبيرة، ولكن الفلوجة كانت موقفاً للعديد من الحوادث الأمنية.

٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
حزيران/يونيو منحت شركة FluorAMEC عقداً بقيمة ٢٨,٦ مليون دولار في أمر شراء لتصميم وبناء بنية مهمة وتوريد وبناء وتشبيد النظام في ١٨ شهراً	أذار/مارس تقدر شركة FluorAMEC تكلفة بناء جزء من المشروع بمبلغ ٥١,٣ مليون دولار	شباط/فبراير تاريخ الانتهاء الأصلي من المشروع ١٨ مليون دولار	أغسطس بحلول شهر آب/أغسطس التمويل المخصص للنظام يصل مجموعه إلى ٨٤,٤ مليون دولار؛ وترى حكومة الولايات المتحدة عقبات محتملة في مدفوعات صندوق تنمية العراق المتأخرة	تشرين الثاني/نوفمبر اختارت الحكومة الأمريكية أخيراً نطاق المشروع، وحوالي ٩٧ مليون دولار متاحة من مصادر متعددة	أب/أغسطس حتى شهر آب/أغسطس ٢٠٠٨، كان لخمسة عقود في صندوق تنمية العراق أرصدة غير مسددة بلغت ٢,٣ مليون دولار، من صيف ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٩، وحدثت تأخيرات كبيرة في المشروع بسبب عدم دفع وزارة المالية لمُدفعات العقود الممولة من صندوق تنمية العراق	أذار/مارس الحكومة الأمريكية منحت ٤,٦ مليون دولار للحكومة العراقية لتوصيل الاتصالات لعدد ٩١١٦ منزل
أواخر عام ٢٠٠٤ يطلب مجلس إعادة إعمار الفلوجة أن تستند محطة أكسدة البحيرة الملحية على الخطط التي صممها المتعاقد العراقي المحلي؛ وتطالب شركة FluorAMEC بتوفير أمنها في الوقت الذي قتل فيه ١٥١ جندياً أمريكياً وجرح ١٠٠٠ (نيسان/أبريل - كانون الأول/ديسمبر)	أيلول/سبتمبر حكومة الولايات المتحدة تلغي FluorAMEC	كانون الأول/ديسمبر الحكومة العراقية تصرح بمبلغ ١٨ مليون دولار من صندوق تنمية العراق لاستخدامها في إعادة الإعمار	نيسان/أبريل قدم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي أربعة خيارات لنطاق المشروع بتكلفة ٥٥,٥ مليون دولار، ١١٢,٢ مليون دولار؛ حيث أن الأموال المتاحة فقط للخط الأضي	كانون الأول/ديسمبر أنهت الحكومة الأمريكية عقود صندوق تنمية العراق ومنحت عقود جديدة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق	تشرين الثاني/نوفمبر تفتيش المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق يحدد أوجه الضعف في نطاق المشروع والقضايا الهامة حول الاكتفاء	تشرين الأول/أكتوبر تقترح وزارة البلديات والأشغال العامة الالتزام بمبلغ ٨٧ مليون دولار لاستكمال البناء التدريجي الكامل (حتى ٢٠١٤)، إذا ما زادت كانت الحكومة الأمريكية المنح بنسبة ٢,٠ مليون دولار لتغطية خطوط رئيسية إضافية