



المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

التقرير ربع السنوي المقدم إلى
كونغرس الولايات المتحدة

[30 تشرين الأول / أكتوبر 2009]

القانون العام 106-108 كما تم تعديله والقانون العام 452-95

بيان المهمة للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

فيما يتعلق بالخطط والبرامج والعمليات الأميركية في العراق الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق، يوفر المفتش العام لإعادة إعمار العراق بصورة مستقلة وموضوعية:

- الإشراف والمراجعة عبر عمليات تدقيق وتفتيش وتحقيق شاملة
- النصح والتوصيات حول السياسات الآيلة إلى تعزيز الاقتصاد والفعالية
- منع واكتشاف وردع أعمال الاحتيال والهدر والإساءة
- المعلومات والتحليلات إلى الكونغرس، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، والشعب الأميركي عبر تقارير ربع سنوية.

تمتد صلاحيات المكتب إلى المبالغ المخصصة أو التي تمّ توفيرها بطرق أخرى لأي سنة مالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات الأمن العراقية، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، أو للمساعدة في إعادة إعمار العراق من خلال صندوق دعم الاقتصاد، والصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون أو أية أحكام أخرى للقانون.

(القسم ٣٠٠١ من القانون العام 106-108، كما تمّ تعديله)



مرفق إصلاحية شمشمال: مشروع التجديد والتوسعة البالغة كلفته ٢٩ مليون دولار، المُمول من الولايات المتحدة والذي أنجز في آذار/مارس ٢٠٠٩، أضاف ٣٠٠٠ سرير إلى نظام السجون العراقية. عاين المفتش العام المرفق في حزيران/يونيو ٢٠٠٩ قبل نقل أول المساجين إليه من سجون بغداد المكتظة، ووجد ان الإنشاء كان مناسباً. بحلول منتصف تشرين الأول ٢٠٠٩، ذكر ان المرفق يضم ٢٦٣٧ نزياً.

المفتش العام الخاص

لإعادة إعمار العراق

التقرير ربع السنوي المقدم إلى
كونغرس الولايات المتحدة

[30 تشرين الأول / أكتوبر 2009]

القانون العام 106-108 كما تم تعديله والقانون العام 452-95



رسالة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

سوف تشهد الأشهر الستة القادمة انخفاضاً هاماً في حجم الوجود العسكري الأميركي في العراق، وإعادة تنظيم متواصلة لإدارة إعادة الإعمار في السفارة الأميركية، وانتخاب برلمان عراقي جديد. من جملة الأشياء الأخرى، يحل التقرير ربع السنوي هذا – الثالث والعشرون للمفتش العام – ثلاث قضايا أساسية سترسم شكل الجهود الأميركية المتواصلة في العراق:

- نقل تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية
- الإدارة والإشراف على المليارات المتبقية من أموال إعادة الإعمار الأميركية
- تغيير الحضور الأميركي في المحافظات

يستكشف تدقيق جديد للمفتش العام أيضاً قضايا السياسة ذات الصلة بإدارة الأموال العراقية من قبل الحكومة الأميركية. لتاريخه، عيّن المفتش العام ٢٧,٥ مليون دولار من الأموال العراقية لإعادتها أو احتمال إعادتها إلى الحكومة العراقية: ١٣ مليون دولار أعيدت في آذار/مارس إلى رئيس الوزراء المالكي، وعتينا خلال ربع السنة هذا ١٤,٤ مليون أخرى يمكن جعلها لاحقاً متوفرة للإرجاع. اننا نخطط للشروع عما قريب بدراسة الأموال الأميركية المخصصة التي انقضت تاريخها.

صدر تدقيق آخر للمفتش العام خلال ربع السنة هذا كشف عن احتمال وجود فواتير بمبالغ زائدة عن اللزوم بقيمة ٤,١ مليون دولار صادرة من قبل مقاول أميركي مكلف بتحسين البنية التحتية اللوجستية للجيش العراقي. شملت هذه الفواتير مبلغ ١٩٦,٥٠ دولار لرزمة ١٠ حلقات وصل؛ وبموجب شروط العقد، كان يجب ان تكلف هذه الرزمة ١,٢٢ دولار. وأصدر المفتش العام أيضاً تقريراً أولاً حول المراجعة الشرعية المعهودة إليه قانونياً والجارية لكافة أموال دافع الضرائب الأميركي، المخصصة لإعادة إعمار العراق. لقد سبق لمبادرة التدقيق الشرعي ان عيّن مئات الصفقات المشبوهة مما قاد إلى فتح ستة تحقيقات تتعلق بـ ١٥٠ موضوع.

يتعاون المفتش العام بصورة منتظمة مع وكالات الإشراف التابعة للحكومة العراقية، وعلى الأخص، المجلس الأعلى للتدقيق في العراق (BSA). خلال ربع السنة هذا، وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، عمل مدققو المفتش العام مع مدققي المجلس الأعلى للتدقيق في العراق لتقييم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، في العراق. أصدر المفتش العام مراجعة وجدت ان السجلات غير الكاملة منعت الإشراف على البرنامج. سوف أقوم عما قريب برحلتني الخامسة والعشرين إلى العراق وسأراجع خلالها النتائج التي توصلنا إليها مع رئيس المجلس الأعلى للتدقيق، في بغداد، وتأكيد الخطوات التالية.


استطاع مُحققو المفتش العام خلال ربع السنة هذا تحقيق تقدم في العديد من القضايا الجارية. في إحدى القضايا، صادر المحققون أكثر من ١,٧ مليون دولار من صندوق إيداع حديدي مؤجر إلى مشارك في مؤامرة واسعة النطاق للاحتيال على الحكومة الأميركية بملايين

الدولارات. في قضية أخرى، وجد أن مُقدّمين أميركيين من سلاح مشاة البحرية كانوا مذنبين بموجب القانون الموحد للعدالة العسكرية لتصرفهما بصورة غير شرعية بالتملكات العسكرية الأميركية. ووجد جندي آخر من سلاح مشاة البحرية مذنب لقبوله رشاًوى بمبلغ ٦٧,٠٠٠ دولار من شركات مقاولات تقوم بأعمال في العراق. لتاريخه، أنتجت تحقيقات المفتش العام ٢٤ اتهاماً و ٣١ إدانة وأكثر من ٤٩ مليون دولار من الغرامات والمصادرة والاستعادة بأوامر قضائية. هناك ٩٦ قضية مفتوحة، ومن المؤكد ان مزيداً من الاتهامات والإدانات سوف تحدث قبل نهاية العام.

يسرني ان أذكر ان مجلس المفتشين العامين لهيئة النزاهة والكفاءة (CIGIE) أثنى في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ على مديريات التحقيقات والتفتيش التابعة للمفتش العام بالنسبة لعملهم الرفيع. نال مفتشو المفتش العام جائزة سنننر للتفاني والشجاعة لالتزامهم السفر في أرجاء العراق من أجل تقييم مشاريع إعادة الإعمار الأميركية. ومنحت هيئة النزاهة والكفاءة (CIGIE) جائزتها للامتياز إلى محققي المفتش العام لنجاحهم في مكافحة الاحتيال في العراق.

خلال السنة الماضية، قدم المفتش العام أكثر من ٦٧٠٠ ساعة من الدعم الإداري والفني والمهني للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) بغية مساعدة تلك المنظمة في القيام بعملياتها. انتهت مساعدة المفتش العام للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان بنجاح خلال ربع السنة هذا، ونتمنى للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) كل خير في الوقت الذي يواجه فيه تحديات الإشراف على المبادرات الأميركية لإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في أفغانستان.

على الرغم من ان معظم أموال إعادة إعمار العراق قد أنفق الآن، فان مليارات الدولارات لا تزال بحاجة إلى الإلزام والإنفاق. وهكذا، لا يزال تفويضنا لتولي عملية الإشراف هاماً ونحن نواصل تنفيذه بحذر. علاوة على ذلك، سوف تحمل مبادرة التدقيقات الشرعية للمفتش العام ثماراً تحقيقية لعدة سنوات قادمة. لكن، على ضوء تناقص برنامج إعادة الإعمار في العراق، بدأ المفتش العام تطبيق برنامج إنتقالي وحققنا كفاءات داخلية نتج عنها إعادة ٧ ملايين دولار إلى الخزينة الأميركية. خلال السنة المالية ٢٠١٠، سوف يتم خفض المنظمة بمعدل الثلث مع خطط لخفض ثلث آخر خلال السنة المالية ٢٠١٠ عندما سيتم نقل مهمة الإشراف الدائم إلى شركائنا.



ستيوارت دبليو بويرن جونيور
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
بتاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

التدقيق	
١٥٥	التقارير الصادرة
٣٩٣	التوصيات الصادرة
\$٨٢	الأموال التي تم توفيرها واسترجاعها (بملايين الدولارات)
\$١٢٥	الأموال التي أعيد استخدامها بصورة أفضل (بملايين الدولارات)
\$١٩	المدفوعات المشكوك بأمورها (بملايين الدولارات)
التفتيش	
١٥٩	التقييمات الصادرة حول المشاريع
٩٦	التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
٨١٩	تقييمات صور الأقمار الصناعية
التحقيقات	
٤٤٨	التحقيقات المباشر بها
٣٥٣	التحقيقات التي أوقفت أو أحييت
٩٦	التحقيقات المفتوحة
٢٤	الاعتقالات
٣١	الاتهامات الموجهة
٢٤	الإدانات القضائية
\$٤٩,١٦٣,٩٩٦	قيمة الأصول المسترجعة أو المصادرة بأوامر قضائية
الاتصالات عبر الخط المباشر بتاريخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩	
١٨	فاكس
٧٧	هاتف
١١١	حضور شخصي
٣٥٧	رسائل إلكترونية
٢٦	إحالات
٢٨	بريد
١٣٣	موقع المفتش العام على الانترنت
٧٥٠	مجموع الاتصالات عبر الخط المباشر
منتجات غير تدقيقية	
٢٧	شهادات أمام الكونغرس
٤	التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة

صلاح الدين
الأخبار
ديالي
بغداد
واسط
بابل
القادسية
كربلاء
النجف
المتنى
ذي - قار
ميسان
البصرة

القسم الرابع إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

تدقيقات المفتش العام
التفتيش
التحقيقات
الخط المباشر للمفتش العام
موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت
تحديث معلومات التشريعات

القسم الخامس إشراف الوكالات الأخرى مقدمة

تدقيقات الوكالات الأخرى
تحقيقات الوكالات الأخرى

الهوامش مختصرات وتعريفات

القسم الأول
ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار
العراق
إعادة إعمار العراق تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩:
المرحلة الانتقالية
التمويل والإدارة الأميركية لإعادة الإعمار
الهواجس الأمنية تتواصل
الحكم: الانتخابات في منطقة كردستان
الحكم: الانتخابات النيابية
الاقتصاد
تطورات الطاقة
أزمة المياه
مكافحة الفساد
حكم القانون
التطورات الدولية
إشراف المفتش العام
الكلفة البشرية

القسم الثاني
مصادر واستخدامات تمويل إعادة إعمار العراق
مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
إدارة إعادة الإعمار في مرحلة انتقالية
استخدام موظفي العقود
استخدامات تمويل إعادة إعمار العراق
الأمن
البنية التحتية
الحكم
الاقتصاد

القسم الثالث
إعادة الإعمار حسب المحافظات
نظرة عامة حول تنمية المحافظات
فرق إعادة إعمار المحافظات
لقطات سريعة حول المحافظات
منطقة كردستان
نينوى
التأميم

الملحقات

ملحقات التقرير السنوي هذا ليست مُضمنة في النص المطبوع لهذه النشرة. انها منشورة على موقع المفتش العام على شبكة الانترنت www.sigir.mil.

الملحق أ – إسناد ترافيقي لصفحات هذا التقرير مع شروط المفتش العام لرفع التقارير عن الأوضاع بموجب القسم 3001 للقانون العام 106-108 كما هو مُعدل.

الملحق ب - إسناد ترافيقي لنصوص الموازنة المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، والدعم الدولي لإعادة إعمار العراق.

الملحق ج - إسناد ترافيقي لمشاريع وبرامج الوكالات الأميركية المختلفة ضمن القطاعات التي يحددها المفتش العام.

الملحق د – تقارير حول المساهمات الدولية في جهود إعادة إعمار العراق.

الملحق هـ - يحتوي على قائمة التفقيشات المكتملة للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار العراق.

الملحق و – يحتوي على قائمة شاملة لحالات التوقيف والحظر الناتجة عن هذه التحقيقات.

الملحق ز – يقدم ملخصات للتدقيقات والمراجعات المكتملة والجارية على يد الوكالات الأميركية الأخرى حول برامج ونشاطات إعادة إعمار العراق.

الملحق ح – يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتقارير والشهادات المكتملة حول نشاطات إعادة إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووكالات التدقيق الأميركية الأخرى.

ملاحظات

المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

إعادة إعمار العراق – تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩:

المرحلة الانتقالية والتغيير

التمويل والإدارة الأميركية لإعادة إعمار العراق

الهواجس الأمنية متواصلة

نظام الحكم: الانتخابات في إقليم كردستان

نظام الحكم: الانتخابات النيابية

الاقتصاد

تطورات الطاقة

أزمة المياه

مكافحة الفساد

حكم القانون

التطورات الدولية

إشراف المفتش العام

الكلفة البشرية

القسم



إعادة إعمار العراق تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩: المرحلة الانتقالية

في أقل من ثلاثة أشهر، سوف يختار المواطنون العراقيون مجلساً جديداً للنواب في أول انتخابات برلمانية تجري في البلاد منذ عام ٢٠٠٥. عندما سيجتمع مجلس النواب الجديد العام القادم، ستكون مهمته الأولى انتقاء رئيس للوزراء – فهم سيختارون إما رئيس الوزراء الحالي أو أحداً سواه – لتشكيل الحكومة. وسيترتب على مجلس النواب معالجة تشكيلة من التحديات الهامة في مجالات الأمن وشكل الحكم والاقتصاد.

- **الأمن.** وفقاً للاتفاقية الأمنية الأميركية العراقية (SA)، يجب ان تغادر كافة القوات العسكرية الأميركية العراق بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. وسوف يبدأ خفض عديد القوات جدياً بعد انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. سوف يؤدي رحيل القوات المبرمج على مراحل إلى وضع مسؤولية الأمن العراقي الداخلي والخارجي حصرياً على كاهل قوات الأمن العراقية (IFS) التي تعتمد حالياً على الدعم اللوجستي والمخابراتي الأميركي. علاوة على ذلك، على الحكومة العراقية تأمين التمويل الكامل للجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى.
- **الحكم.** لا تزال المصالحة الوطنية عملية هشة. سيحتاج مجلس النواب الجديد إلى حل الخلافات حول السيطرة على كركوك وإلى مواصلة عملية دمج المتمردين السنة السابقين في الحكومة العراقية. وسيدعى أيضاً إلى تمرير سلة شاملة من قوانين الهيدروكربون، ومعالجة قضية توزيع العائدات المثيرة للجدل بين الحكومة القومية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
- **الاقتصاد.** لا يزال الاقتصاد العراقي معتمداً بصورة شبيه كلية على صناعة النفط التي تمتلكها الدولة. لذلك، تنعكس صدم الأسعار في سوق النفط العالمية عبر كل قطاع من الاقتصاد. سيكون أحد أهم التحديات أمام الحكومة العراقية سنة ٢٠١٠ إصلاح بنيتها التحتية القانونية لجعلها أكثر شفافية وأكثر قدرة على مكافحة الفساد العام.

للاستعداد للحقائق الجديدة في العراق، عيّنت وزارة الخارجية نائباً لرئيس البعثة للمساعدة خلال المرحلة الانتقالية، باكراً هذه السنة، لإدارة المرحلة القادمة من البرنامج الأميركي لإعادة الإعمار، في حين حققت وزارة الدفاع تقدماً في خططها لتعزيز الهيكلية القيادية وخفض الحضور.

هواجس المرحلة الانتقالية

الفترة الانتقالية تخلق أوضاعاً عرضة للأخطار. في كتاب بتاريخ ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٩ إلى السفير كريستوفر هيل وإلى قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، الجنرال القائد ريموند أويبرنو، لفت المفتش العام الانتباه إلى ثلاثة مجالات للقلق يمكن ان تؤثر على الجهود الأميركية لإعادة الإعمار وهي تتطور خلال الأشهر القادمة.

- **نقل تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية.** منذ عام ٢٠٠٥، دربت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) الشرطة العراقية. في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، سوف توقف القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) عملها، وسوف تتولى بعثة التدريب والاستشارات في العراق (ITAM) التابعة للقوات الأميركية في العراق (USF-I) رسمياً مهمات تدريب الشرطة لغاية ٢٠١١، عندما ستتولى

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

- السفارة الأميركية في بغداد ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) السيطرة الكاملة. التخطيط جارٍ لإعادة تصميم مهمة دعم الشرطة.
- إدارة إعادة الإعمار وخفض حجم السفارة والحضور العسكري. منذ تأسيس سلطة الائتلاف المؤقتة سنة ٢٠٠٣، مولت الولايات المتحدة مشاريعاً لإعادة الإعمار قامت بإدارتها سلسلة من الوكالات المؤقتة كان آخرها مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) التابع لوزارة الخارجية. ذكرت وزارة الخارجية ان مسؤوليات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) ستوكل إلى مكتب شؤون المحافظات (OPA) ابتداءً من كانون الأول/يناير ٢٠١٠. يجري أيضاً خفض حجم حضور سلاح الهندسة في الجيش الأميركي؛ فرقة منطقة الخليج (GRD) في طور الحدّ من نشاطها مع تحويل مسؤولياتها على مستوى الفرقة إلى قسم نشاطات عبر الأطلسي في الولايات المتحدة، مع بقاء مسؤوليات إدارة إعادة الإعمار مع قيادة القضاء الأصغر. هناك ٦,٣١ مليار دولار غير منفقة من الصناديق الرئيسية الأربعة، لذلك فإن إدارة جهود إعادة الإعمار المتواصلة هذه يجب أن تؤخذ بدقة في عين الاعتبار بعناية.
- العمل في المحافظات. هناك حالياً ٢٣ فريقاً لإعادة إعمار المحافظات (PRTs) في العراق يديرها مكتب شؤون المحافظات (OPA). وتناغماً مع خطة الرئيس لخفض الحضور الأميركي، سوف تخفف وزارة الخارجية عدد فرق إعادة إعمار المحافظات إلى ١٦ فرقة بحلول آب/أغسطس ٢٠١٠. سيحصل هذا الخفض مع الإنسحاب المتواصل للقوات الأميركية. عندما ينخفض عديد القوات الأميركية، ستواجه فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) تحديات أمنية أكبر، الأمر الذي سيضطرها إما إلى العمل بوتيرة منخفضة أو بقبول مخاطر أكثر خلال تنقلاتها.


مبادرات جديدة

خلال ربع السنة هذا، بدأت الإدارة دراستين جديدتين قد تؤثران على طبيعة المراحل الانتقالية في العراق. على الرغم من ان نطاق هذه المراجعات يغطي أكثر بكثير من السياسة بشأن العراق، إلا ان النتائج التي سيتم التوصل إليها ستؤثر على مستقبل الجهود الأميركية.

- الدبلوماسية ومراجعة التنمية ربع السنوية (QDDR). في ١٠ تموز/يوليو ٢٠٠٩، باشرت وزيرة الخارجية أول مراجعة تنموية ربع سنوية لتقييم الإستراتيجيات الدبلوماسية والإنمائية، مُشددة على الحاجة إلى تنسيق أكثر فعالية بين الوكالات.
- توجيه رئاسي لإجراء دراسة حول سياسة التنمية العالمية. في آب/أغسطس ٢٠٠٩، وقع الرئيس توجيه رئاسي لإجراء دراسة يفوض فيه مستشار الأمن القومي ولرئيس مجلس الاقتصاد القومي بقيادة مراجعة على نطاق حكومي للسياسة التنموية العالمية.

ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

الشكل ١-١
الأموال غير المنفقة
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي قدمها مكتب وزير الدفاع (OSD) سابقة لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مستخرجة من إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع ولذا فإن المجموع في السطر الأعلى هنا قد لا يعادل القيم التي تم العثور عليها في القسم الفرعي لاستخدامات التمويل في هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات مُحدثة للمخصصات والالتزامات والإنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللجين العراقيين (الأردن) وقطاعات مكتب الاتصال لجرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.

المصدر: استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة دائرة المالية والمحاسبة في وزارة الدفاع (DFSA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦ و ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) وفرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.

التمويل والإدارة الأميركية لإعادة الإعمار

خلال ربع السنة هذا، واصلت الجهود الأميركية لإعادة الإعمار التركيز على زيادة قدرات وزارات الحكومة العراقية. منذ ٢٠٠٣، التزمت الولايات المتحدة بمبلغ ٥٢,٨٠ مليار دولار لبرنامج إعادة إعمار العراق.^(١) خصصت معظم هذه الأموال لأربعة صناديق رئيسية: صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). يفصل الشكل ١-١ الأموال الأميركية لإعادة الإعمار المكرسة للعراق والتي لم تنفق.

هواجس حول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

أذن الكونغرس لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد بالسماح للقادة المحليين بدعم المشاريع الصغيرة النطاق التي تعالج مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار الملحة في مناطق مسؤوليتها. منذ ٢٠٠٤، خصص الكونغرس ٣,٦٥ مليار دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لمشاريع في العراق؛ طالب وزارة الدفاع (DoD) بـ ٣٠٠ مليون دولار إضافية للسنة المالية ٢٠١٠.

تحسن التنسيق ما بين الوكالات بخصوص برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) خلال ربع السنة هذا مع مطالبة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) ووزارة الخارجية (DoS) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمعلومات عند النظر في أية مشاريع تنوي تمويلها في المحافظات. فالتعاون الوثيق بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بإمكانه معالجة بعض المسائل التي حددها المفتش العام المتعلقة بالاستخدام المناسب لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). مثلاً، مؤل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP):

- ملحق مجلة تابعة لـ *فاينانشال تايمز* سمّت محافظ الأنبار "كشخصية عالمية لسنة ٢٠٠٩".
- مُجمَعاً رياضياً في بغداد كلف عدة مئات آلاف من الدولارات.
- فندق بقيمة ٢,٧ مليون دولار في مطار بغداد الدولي.

يجري المفتش العام حالياً تدقيقاً يدرس المنطقة الاقتصادية لمطار بغداد التي تزيد كلفتها عن ٣٤ مليون دولار.

التهواجس الأمنية مستمرة

لا يزال الوضع الأمني مرتبك. خلال آب/أغسطس هذا، قتل في العراق ٤٥٦ شخصاً على الأقل – أعلى عدد من الوفيات جراء العنف في ١٣ شهراً. لكن في أيلول/سبتمبر، هبط عدد الوفيات بنسبة تزيد عن النصف. جاء شهر تشرين الأول/أكتوبر بتفجيرات قتل جماعي في محافظتين كانتا تنعمان بالأمن النسبي خلال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وهما كربلاء والأنبار.



في أعقاب التفجيرات التي تعرضت لها وزارة المالية ووزارة الخارجية، في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩.



حاجز من الخرسانة المسلحة معروف "بجدار تي" يُركز في بغداد (صورة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق).

تفجيرات وزارة المالية ووزارة الخارجية

في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩، في الذكرى السادسة للتفجير الذي دمّر المقر الرئيسي للأمم المتحدة في بغداد، ألحقت سلسلة من التفجيرات المنسقة أضراراً بالغة بوزارة المالية ووزارة الخارجية. قتلت هذه التفجيرات ٧٥ عراقياً على الأقل وجرحت أكثر من ٧٥٠ بمن فيهم اختصاصيين من ذوي المهارات العالية في الوزارتين. في أعقاب هذه الهجمات، استدعى كل من العراق وسوريا سفراءهما، ووجه رئيس الوزراء العراقي علناً اللوم إلى سوريا لإبوائها مُدبّري هذه التفجيرات. دفعت هذه الهجمات أيضاً الحكومة العراقية إلى التراجع عن الخطط المعلنة سابقاً لإزالة التهواجس الأمنية الخرسانية ("جدران تي") المتواجدة في كل مكان والتي أصبحت سمة ملازمة لحياة شوارع بغداد.

العنف يميل إلى التراجع على العموم

على الرغم من التفجيرات الأخيرة، تراجعت الهجمات على العموم بنسبة ٨٥% خلال العامين الماضيين، من ٤٠٦٤ في آب/أغسطس ٢٠٠٧ إلى ٥٩٤ في آب/أغسطس ٢٠٠٩. (٢) بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ١٩ هجوماً طائفيًا خلال شهر رمضان هذه السنة، أي أدنى بنسبة ٩٨% من شهر رمضان ٢٠٠٦. (٣) يُظهر الشكل ١-٢ العدد التقريبي للإصابات العراقية حسب الأيام من الأول من تموز/يوليو ٢٠٠٩ إلى ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ويشير إلى بعض أهم الحوادث الأمنية التي حصلت على امتداد ١١٢ يوماً.

الإنقسامات الداخلية مستمرة

في شهادة حديثة أمام الكونغرس، لاحظ الجنرال ريموند أودبيرنو، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، ان المجموعات العنيفة تواصل محاولة استغلال التوترات السياسية الداخلية في العراق، وعلى الأخص في المناطق الشمالية. وفي جهد لتخفيف هذه التوترات، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) انها تناقش مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إمكانية نشر قوات أميركية بصورة مؤقتة في شمال العراق. سوف تعمل هذه القوات إلى جانب قوات الأمن العراقية والبشمركة الكردية في الأراضي المتنازع عليها على طول الحدود الداخلية العراقية – وإقليم كردستان. (٤) وفقاً للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، يمكن ان تبدأ الدوريات المشتركة في محافظة نينوى ثم تتوسع إلى مناطق حول مدينة كركوك.

الشكل ٢-١

الحوادث الأمنية ذات الأهمية، ٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/٢٠

الثلثاء ٨ تموز/يوليو: قتل أو جرح ٣١ عراقياً على الأقل في انفجارين في الموصل.
الأربعاء ٩ تموز/يوليو: قتل أو جرح حوالي ٥٢ عراقياً في سلسلة من الهجمات الإرهابية في تل عفر، الموصل، بغداد وكركوك.
الثلثاء ٢١ تموز/يوليو: قتل حوالي ١٥ عراقياً وجرح حوالي ١٠٠ في سلسلة هجمات في بغداد.
الجمعة ٣١ تموز/يوليو: قتل ٩٢ عراقياً وجرح ٦٠ على الأقل في سلسلة تفجيرات في بغداد.
الجمعة ٧ آب/أغسطس: قتل ٤٨ عراقياً وجرح ٩٠ في سلسلة هجمات في الموصل وبغداد.
الخميس ١٣ آب/أغسطس: قتل ٢٠ عراقياً وجرح ٣٥ في سلسلة من التفجيرات الانتحارية في سنجار.
الأربعاء ١٩ آب/أغسطس: تفجيرات متعددة دمرت جزئياً وزارة المالية ووزارة الخارجية العراقية، وقتلت أكثر من ١٠٠ شخص وجرح المئات.
الخميس ٢٠ آب/أغسطس: قتل ٦ عراقيين وجرح ٧٣ في تفجيرات في بابل وبغداد.

الجمعة ٤ أيلول/سبتمبر: قتل ٨ عراقيين وجرح ٦٥ خلال سلسلة من التفجيرات بالقرب من مقام في بابل.
الاثنين ٧ أيلول/سبتمبر: قتل ٨ عراقيين وجرح ١٨ في تفجيرات انتحارية في الرمادي، بغداد والموصل.
الجمعة ١١ أيلول/سبتمبر: قتل سجين وجرح ٤٠ خلال أعمال شغب في سجن أبو غريب في بغداد.
الثلثاء ٢٢ أيلول/سبتمبر: كانت الهجمات خلال العيد أدنى هذه السنة مع هجوم في بابل نتج عنه مقتل ٣ عراقيين.

تموز/يوليو ٢٠٠٩



اب/أغسطس ٢٠٠٩



أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩



ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩

الأربعاء ٧ تشرين الأول/أكتوبر: قتل ٩ عراقيين وجرح ٣٠ خلال هجوم انتحاري في الفلوجة.
الأربعاء ١٤ تشرين الأول/أكتوبر: قتل ٩ عراقيين وجرح ٥٦ خلال هجمات مسلحة في بغداد وتفجيرات في كربلاء.
الجمعة ١٦ تشرين الأول/أكتوبر: قتل ١٤ عراقياً وجرح ٨٠ خلال هجوم على مسجد في تل عفر.
الثلاثاء ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر: قتل ١٣ عراقياً وجرح ١٨ خلال سلسلة من الهجمات في أنحاء العراق.

				5	0	0
13	32	0	41	0	0	0
16	0	22	65	0	94	7
2	0	31				

■ < ٦٠ إصابة ■ ٤٠-٦٠ إصابة ■ ٢٠-٤٠ إصابة ■ ٠-٢٠ إصابة

ملاحظة: الأرقام الواردة في الرسم البياني لهذه الروزنامة هي تقديرات شاملة لإجمالي الإصابات العراقية في كافة أنحاء البلاد في تلك الأيام بالذات. النص إلى اليمين يصف بإيجاز الهجمات ذات الأهمية في أيام منتقاة ولا تتسحب على التفاصيل الشاملة لكافة الحوادث الأمنية الحاصلة في تلك الأيام المُعيّنة.

المصادر: تستند المعلومات الواردة هنا إلى تحليلات المفتش العام للمصادر المفتوحة وللمستندات والدراسات والتحليلات الرسمية باللغتين الانكليزية والعربية. كافة المعلومات مستندة إلى أفضل المعلومات المتوفرة عن الإصابات وتمثل مجموع القتلى والجرحى لكل حادث.

إلى جانب بغداد، لا تزال منطقة الموصل الكبرى في محافظة نينوى الموقع الأولي للعنف المستمر في العراق. في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، فجر انتحاري نفسه داخل مسجد سُني في شمال غرب الموصل، فقتل ١٤ شخصاً على الأقل وجرح أكثر من ٨٠. يظهر الشكل ١-٣ الأماكن التقريبية للأحداث الأمنية الأكثر خطورة خلال ربع السنة هذا في بغداد والموصل.

تطور الحضور العسكري الأميركي

خلال ربع السنة هذا، تواصلت إعادة انتشار القوات الأميركية تبعاً للجدول الذي أعلنه الرئيس بوش، في شباط/فبراير ٢٠٠٩. غير ان وزير الدفاع أعلن ان هذا الجدول يمكن ان يُسرّع إذا بقيت الظروف على الأرض مستقرة نسبياً. بتاريخ أواخر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان للولايات ١١ فرقة ألوية مقاتلة (BCTs) في العراق (حوالي ١٢٤,٠٠٠ جندي) - بدلاً من ١٤ فرقة ألوية مقاتلة (أكثر من ١٤٣,٥٠٠ جندي) في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.

بحلول ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠، سيبقى في العراق قرابة ٥٠,٠٠٠ جندي أميركي بتراجع يمثل نسبة ٦٠% تقريباً عن المستويات الحالية للقوات. سوف تركز القوة الانتقالية هذه على ستة ألوية للمشورة والمساعدة (AABs) وفي ثلاثة مقرات فرّق رئيسية. ألوية للمشورة والمساعدة لتدريب قوات الأمن العراقية، وللعمل عن كثب مع فرّق إعادة إعمار المحافظات لتقديم عنصر أمن مُضاف إلى موظفي إعادة الإعمار المدنيين العاملين في العراق. من المقرر أن تتسحب فرقة التدريب والمشورة التي تضم ٥٠,٠٠٠ فرد بحلول نهاية ٢٠١١.

قوات الأمن العراقية تدير الأمن

القوات العراقية مسؤولة عن العمليات الأمنية في أرجاء البلاد. بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، كان عدد قوات الأمن العراقية ٦٦٣,٠٠٠ شخص بما فيهم ٢٤٥,٠٠٠ جندياً وأكثر من ٤٠٠,٠٠٠ شرطي.^(٥) في تموز/يوليو/أب/أغسطس، تولت قوات الأمن العراقية بنجاح الأمن خلال مناسبات الحج للحشود الشيعية. غير ان الجيش العراقي يواصل الاعتماد على دعم القوات الأميركية في التدريب واللوجستية والعمليات والمخابرات.

أحدث المعلومات عن أبناء العراق

بدأ برنامج أبناء العراق (SOI) سنة ٢٠٠٧ عندما مولت الولايات المتحدة مبادرة لتوظيف المتمردين السنة السابقين كحراس أمن. لقد أعلنت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً عن نيتها المساعدة في دمج أعضاء أبناء العراق، بما في ذلك توظيف قرابة ١٩٠,٠٠٠ في قوات الأمن العراقية، مع إعطاء معاشات للمتبقين الذين توظفهم الوزارات الحكومية الأخرى أو الذين يوضعون في مراكز في القطاع الخاص.

في أيار/مايو ٢٠٠٩، تولت الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المدفوعات وإدارة كافة أعضاء منظمة أبناء العراق البالغ عددهم ٩٥,٠٠٠. على الرغم من بعض التأجيل، أبلغت الحكومة العراقية القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) ان كافة أفراد منظمة أبناء العراق يتلقون معاشات.^(٦) غير ان القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) ذكرت ان قوات الأمن العراقية ضمت إلى صفوفها فقط نصف عدد ١٩,٠٠٠ المخطط له في حين وجد ١٥,٦٠٠ عنصر إضافي وظائف أخرى، تاركين أكثر من ٧٠,٠٠٠ ألف سني غير متأكدين بشأن توظيفهم في المستقبل في بلد يُقدّر فيه معدل البطالة على العموم بنسبة ٣٠% على الأقل.^(٧)

الشكل ٣-١

بغداد والموصل الكبرى: الأحداث الأمنية المنتقاة، ٢٠٠٩/٧/١ - ٢٠٠٩/١٠/١٥



المصدر: المعلومات المقدمة هنا تستند إلى التحاليل التي قام بها المفتش العام لمصادر مفتوحة وللمستندات الرسمية والدراسات والخرائط وصور الأقمار الصناعية باللغتين الانكليزية والعربية.

لمعالجة هذه المشكلة المحتملة، باشرت القوات الأميركية المقيمة بالقرب من مدينة كركوك المتململة برنامجاً جديداً هذا الصيف يهدف إلى توظيف القادة السابقين لأبناء العراق بصفة "مدراء المساعدة على التوظيف" (EAMs). هؤلاء المدراء سوف يكلفون مساعدة الأعضاء السابقين في منظمة أبناء العراق في الحصول على وظائف بدوام كامل إما مع الحكومة العراقية أو مع الشركات المحلية.

الحلف الأطلسي يوسع مهمته التدريبية

في ٢٦ تموز/يوليو، وقع وزير الدفاع العراقي ونائب الأمين العام لمعاهدة حلف شمال الأطلسي اتفاقية توفر القاعدة القانونية للحلف لمواصلة تدريب ورعاية قوات الأمن العراقية (ISF). جرى تأسيس بعثة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق (NTM-I) في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، واحتفظت

البعثة بحضور متواصل في العراق. تشدّد برامج تدريب البعثة على تكتيك الشرطة، وأمن الحدود والإصلاحات المؤسساتية. حالياً، تضم البعثة حوالي ٢١٠ موظفاً من ١٢ بلداً من بلدان الحلف.

الحكم: الانتخابات في إقليم كردستان

في ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩، انتخب الناخبون في إقليم كردستان (محافظة إربيل ودهوك والسليمانية) ذات الاستقلال الذاتي، رئيساً وبرلماناً جديدين. كانت هذه الانتخابات هي الثانية التي تجري في إقليم كردستان. وكانت نسبة المقترعين عالية: حوالي ٧٨% من أصل ٢,٥ مليون ناخب مؤهل أدلوا بأصواتهم في أكثر من ٥٤٠٠ مركز اقتراع.^(٨) كان الرهان على جميع المقاعد في برلمان كردستان وعددها ١١١ مقعداً. أشرف على الانتخابات حوالي ٣٥٠ مراقباً أجنبياً وأكثر من ٧٠٠٠ مراقب محلي.

النتائج الرئاسية والبرلمانية

في الانتخابات الرئاسية بقي الوضع الراهن على ما هو عليه عندما اختار الناخبون الرئيس المنتهية ولايته، مسعود برزاني، من الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) لولاية ثانية. حصل برزاني على حوالي ٧٠% من الأصوات بوجه أربعة مرشحين آخرين.



المسؤولون في الحكومة العراقية وفي الحلف الأطلسي وافقوا على توسعة مهمة الحلف للتدريب في العراق

حصلت أحزاب المعارضة على نتائج أفضل في الانتخابات البرلمانية وخفضت حجم ائتلاف الأكثرية التي تضم الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني – والاتحاد الوطني الكردستاني. القائمة الكردستانية – الاسم الرسمي للتحالف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – نالت ٧٥% من الأصوات و ٥٩ مقعداً، بدلاً من ١٠٠ مقعد. أما حزب قائمة التغيير، بقيادة مسؤول كبير سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد فاز بنسبة ٢٤% من الأصوات و ٢٥ مقعداً برلمانياً. ونالت مجموعة معارضة أخرى، وهي قائمة الإصلاح والخدمات، ١٢% من الأصوات و ١٣ مقعداً. بموجب دستور إقليم كردستان، أعطيت المقاعد الـ ١٣ المتبقية إلى الأقليات الإثنية والدينية، ومنها ٦ للمسيحيين و ٥ للتركمان. يقارن الشكل ٤-١ نتائج الانتخابات البرلمانية في حكومة إقليم كردستان سنة ٢٠٠٥ ونتائج انتخابات ٢٠٠٩.^(٩)

حكومة إقليم كردستان تختار رئيساً جديداً للوزراء

في ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، اختار برلمان كردستان برهام صالح من الاتحاد الوطني الكردستاني كرئيس جديد لحكومة إقليم كردستان. حاز صالح، نائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة العراقية، تأييد ٧٣ نائباً. في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بدأ صالح تشكيل الحكومة الكردية الجديدة.

الإستفتاء حول دستور جديد لإقليم كردستان

في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، وافق برلمان كردستان على إجراء استفتاء حول دستور جديد يطالب بكرهوك كجزء جغرافي من إقليم كردستان. سوف تزيد مسودة الدستور أيضاً من سلطات رئيس إقليم كردستان.

في تموز/يوليو ٢٠٠٩، أجلت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاستفتاء حول هذا الدستور الذي قد يتم إجراؤه في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

الحكم: الانتخابات البرلمانية

منذ أن أطاح الائتلاف بالنظام السابق في ربيع ٢٠٠٣، أجري في العراق انتخابان نيابيان على المستوى الوطني (كلاهما في ٢٠٠٥) وانتخابان في المحافظات (سنة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩). اعتبرت هذه الانتخابات إلى حد كبير كأحدى أكثر الانتخابات حرية وأفضلها إدارة في الشرق الأوسط.

مجلس النواب يدرس إدخال تغييرات على قانون الانتخابات


بتاريخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، لم يكن مجلس النواب قد وضع بعد اللمسات الأخيرة على القانون الذي سيحكم الانتخابات البرلمانية الوطنية المقررة في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. يدرس مجلس النواب ما إذا كان سيستخدم إجراءات القائمة المقفلة لسنة ٢٠٠٥ حيث يختار الناخبون حزباً وليس فرداً، أم سيتحول إلى نظام القائمة المفتوحة الأكثر شفافية. لقد دافع آية الله علي السيستاني عن تبني نظام القائمة المفتوحة.^(١٠)

الشكل ٤-١

حكومة إقليم كردستان/نتائج انتخابات برلمان كردستان عام ٢٠٠٥ مقارنة بعام ٢٠٠٩

انتلاف الحزب الديمقراطي الكردستاني
والاتحاد الوطني الكردستاني (وحلفاؤهما)
٥٩ مقعداً

انتلاف الحزب الديمقراطي الكردستاني
والاتحاد الوطني الكردستاني (وحلفاؤهما)
١٠٠ مقعد



المصدر: الحكومة العراقية www.ihec.ig، "النتائج النهائية لانتخابات حكومة إقليم كردستان، ٢٠٠٥" النتائج النهائية لانتخابات حكومة إقليم كردستان، ٢٠٠٩، تم الدخول إلى الموقع في ١٤/١٠/٢٠٠٩.




مبنى برلمان كردستان

سوف تشهد الانتخابات البرلمانية المرشحين من ٢٩٦ كيان سياسي يسعون إلى كامل المقاعد الـ ٢٧٥ في مجلس النواب^(١). يظهر الشكل ٥-١ توزيع المقاعد في مجلس النواب بعد الانتخابات البرلمانية في كانون الأول ٢٠٠٥ - وهو توزيع قد يتغير بصورة جذرية بعد الانتخابات القادمة.

الشكل ٥-١

مجلس النواب: انتخابات ٢٠٠٥



المصدر: الحكومة العراقية، www.ihec.ig، التقرير النهائي في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ لانتخابات مجلس النواب العراقي، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/١٤.

تصدع الائتلاف الحاكم خلال الإعداد للانتخابات الوطنية

الائتلاف الذي يقوده الشيعة والمعروف سابقاً بالتحالف العراقي الموحد (UIA) يسيطر حالياً على مجلس النواب. في نيسان/أبريل ٢٠٠٥، اختار الائتلاف نوري المالكي كرئيس للوزراء. لكن، خلال ربع السنة هذا، رفض الائتلاف الحاكم وعد المالكي بإعادة تعيينه رئيساً للوزراء في حال فاز الائتلاف بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات كانون الثاني/يناير القادمة. شكل حلفاء رئيس الوزراء المالكي السابقون التحالف الوطني العراقي (INA) من دونه.

في تشكيلته الحالية، يضم التحالف الوطني العراقي العديد من الأحزاب الشيعية الكبرى بما في ذلك المجلس الإسلامي العراقي الأعلى (SIIC)، والاتحاد الصدري وبعض الحلفاء السابقين لرئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري. المجلس الإسلامي العراقي الأعلى هو العضو الأكبر في هذه الكتلة، ويمر الآن

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

في مرحلة انتقالية بعد وفاة قائده منذ زمن طويل، عبد العزيز الحكيم، في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٩. بعد وفاة الحكيم بوقت قصير، أصبح ابنه البالغ من العمر ٣٨ سنة زعيم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى.

إنتلاف دولة القانون يعيد تنظيم نفسه

في انتخابات المحافظات في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، نال ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأغلبية أو الأكتريات في ٦ من أصل ١٤ محافظة جرت فيها الانتخابات. كان ائتلاف دولة القانون حركة شيعية إلى حد كبير وإن كان خطابه وطني النزعة.

في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، حوّل رئيس الوزراء ائتلاف دولة القانون إلى تحالف عابر للطوائف يضم عناصر من حزبه الدعوة، والأحزاب الشيعية الأخرى، وعدة أحزاب سنيّة، وبعض المستقلين والأكراد الشيعة الفليين. الظاهر ان رئيس الوزراء كان عاجزاً عن اجتذاب شخصيتين سنيّتين نافذتين للترشح معه وهما: الشيخ أبو ريشة (أحد قادة صحوة الأنبار) ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني.

الأحزاب الكردية سوف تشارك

سيقدم تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني – الاتحاد الوطني الكردستاني قائمة المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية. في محاولة للبناء على أدائها القوي في انتخابات المحافظات، في حزيران/يونيو، أعلنت لائحة التغيير أيضاً انها تنوي تقديم المرشحين لشغل المراكز الوطنية السنة القادمة.

تشكيل تحالف وحدة العراق

في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر، ضم وزير الداخلية جواد البولاني قواه إلى الشيخ أبو ريشة لتشكيل تحالف وحدة العراق، التحالف السياسي الجديد الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الثاني/يناير. كان البولاني سابقاً متحالفاً مع التحالف العراقي الموحد.

فجوة حكم محتملة

سوف تغير الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق التوزيع الحالي للسلطة في مجلس النواب. لكن نتائج انتخابات كانون الثاني/يناير لن تنتج تغييرات فورية: إذ أنه يجب بعدها تشكيل حكومة وقد تحدث فترة فراغ طويلة.

السابقة لمثل هذا التأخير موجودة. ففي ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، أجرى العراق أول انتخابات برلمانية حرة لم يسبق ان عرفها، لكن نوري المالكي لم يُعيّن رئيساً للوزراء إلا في ٢٢ نيسان/إبريل ٢٠٠٦. علاوة على ذلك، مرّ شهر قبل ان يسمي رئيس الوزراء الجديد أعضاء وزارته في أيار/مايو ٢٠٠٦، الأمر الذي شلّ عملياً المستويات العليا للحكومة العراقية خلال ذروة التمرد. يبين الشكل ١-٦ مسار تطور الديمقراطية في العراق.

الشكل ٦-١

الانتخابات العراقية، ٢٠٠٥ - ٢٠١٠



ملاحظة: كافة الأحداث المخطط لحصولها بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ معرضة للتأجيل. وضعها على الجدول الزمني هو تقديري فقط بالنسبة لتاريخ حصولها.

المصدر: مكتب المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٦/١، ٢٠٠٦/٧، ٢٠٠٩/٤.

الاستفتاء حول الاتفاقية الأمنية

خلال المفاوضات الدقيقة التي قادت إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية، وافق مؤيدو الاتفاقية على إجراء استفتاء وطني تُعرض فيه الاتفاقية الأمنية على الناخبين العراقيين للموافقة. كان الاقتراح محدداً في الأصل في أواسط ٢٠٠٩ لكن هذا التاريخ قد أُجّل إلى كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ وقد يُؤجل مرة أخرى.

العواقب المحتملة للاستفتاء ضخمة. إذا رفض الناخبون العراقيون تأييد الاتفاقية الأمنية، قد تضطر القوات الأميركية إلى تسريع انسحابها بشكل ملحوظ. خلال ربع السنة هذا، حدّر الجنرال الأميركي المكلف إعادة نشر القوات الأميركية المنسحبة من العراق من أن الانسحاب السريع سوف يتطلب التركيز على التحديات اللوجستية لمثل هذه المهمة على حساب المهام الأخرى مثل تدريب قوات الأمن العراقية.

نشاط مجلس النواب

أدى تعطيل مجلس النواب في شهر رمضان إلى الحد من عدد الدورات التي كان بالإمكان عقدها خلال ربع السنة هذا. فهو لم يمرر أية قوانين جديدة ذات أهمية، لكن كانت هناك بعض التطورات التشريعية: (١٢)

- أعلن رئيس لجنة الهيدروكربون النيابية أن المجلس لن ينظر في سلة قوانين الهيدروكربون التي طال انتظارها قبل انتخابات السنة الجديدة.
- عرض مجلس الوزراء على مجلس النواب مسودة قانون يعيد تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي فكتت سنة ١٩٨٧. بموجب أحكام مشروع القانون هذا، سوف ترفع الشركة التقارير إلى مجلس الوزراء، وليس إلى وزير النفط. ما من عمل متوقع بالنسبة لهذا الاقتراح إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد في ٢٠١٠. (١٣)
- وفقاً لوزارة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على مسودة التشريع التي تحظر على المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية حمل جنسية مزدوجة. في حال الموافقة، سوف يؤثر مشروع القانون على أكثر من نصف أعضاء الحكومة العراقية. مرة أخرى، لا يتوقع هنا اتخاذ أي قرار بالنسبة لهذا الاقتراح قبل السنة القادمة على أقل تعديل.

الاقتصاد


تقدم صادرات النفط الأغلبية العظمى من عائدات الحكومة العراقية مما يجعل حجم الأصول العراقية، وبالتالي القدرة على تقديم الخدمات، متوقفة إلى حد كبير على سوق النفط العالمية.

موازنة ٢٠٠٩ التكميلية المقترحة للحكومة العراقية

خلال ربع السنة هذا، ناقش مجلس النواب اقتراح قانون بخصوص موازنة تكميلية تبلغ حوالي ٥ مليارات دولار من شأنها ان تزيد الحجم الإجمالي لموازنة الحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٩ إلى ٦٣,٦ مليار دولار.^(١٤) عُرض هذا الاقتراح لأن أسعار النفط قد ارتفعت وبقيت فوق ٥٠ دولار للبرميل الذي استندت إليه موازنة ٢٠٠٩ في الأساس. في أواسط تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، تأرجحت الأسعار حول سعر ٧٥ دولار للبرميل.

الشكل ٧-١

السعر الأسبوعي للنفط، موازنة الحكومة العراقية وتوقعات أسعار النفط ٢٠٠٦ - ٢٠١٠



■ موازنة الحكومة العراقية

ملاحظة: تعكس أسعار النفط متوسط السعر الأسبوعي لنفط كركوك الخام. وافق مجلس الوزراء العراقي على موازنة ٢٠١٠ في ٢٠٠٩/١٠/١٣، ويجب مراجعتها الآن والموافقة عليها من قِبَل مجلس النواب.

المصادر: الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة "أسعار النفط الخام العالمية: متوسط منظمة البلدان المصدرة للنفط"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، <http://www.ela.doe.gov>، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/٥؛ "موازنة الحكومة العراقية" (كما تمت الموافقة عليها من قِبَل الجمعية الوطنية الانتقالية (TNA) وكتبت في كانون الأول/ديسمبر الأخير)؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤ و ٢٠٠٩/٤/٩؛ الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، <http://www.cabinet.iq>، الذي تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.

المسودة الأولى لموازنة العراق لسنة ٢٠١٠

في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، عرض مجلس الوزراء مسودة موازنته لسنة ٢٠١٠ على مجلس النواب. هذا الاقتراح البالغ ٦٦,٧ مليار دولار يزيد بنسبة ١٤% عن موازنة ٢٠٠٩ البالغة ٥٨,٦ مليار دولار.^(١٥) توقعان أساسيان يشكلان الأساس للتوقعات المالية في هذه المسودة:

السعر. تستند مسودة موازنة ٢٠١٠ إلى الافتراض بأن متوسط سعر النفط سيكون ٦٠ دولار للبرميل السنة القادمة.^(١٦) وهذا ٢٠% أعلى من سعر التصدير البالغ ٥٠ دولار للبرميل والمفترض لسنة ٢٠٠٩. خلال ربع السنة هذا، كان متوسط سعر برميل نفط كركوك الخام في السوق العالمية ٦٨,٥٤ دولار.^(١٧) **مستويات التصدير.** تفترض مسودة الموازنة أيضاً أن تكون مستويات التصدير سنة ٢٠١٠ بحدود ٢,١٥ مليون برميل في اليوم. ويمثل هذا زيادة ٧,٥% بالنسبة لهدف ٢٠٠٩ البالغ مليوني برميل/يوم. غير أن متوسط الصادرات العراقية بلغ ١,٨٥ مليون برميل/يوم بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ والأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ - أي ٨% أقل من الهدف المرغوب لسنة ٢٠٠٩، و ١٦,٢% تحت هدف ٢٠١٠.^(١٨)

يظهر الشكل ١-٧ العلاقة بين سعر النفط وحجم موازنة الحكومة العراقية بين ٢٠٠٦ و ٢٠١٠.

إذا لم تتم الموافقة على موازنة ٢٠١٠ بحلول الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، كما حصل سنة ٢٠٠٩ - يسمح لوزارة المالية الموافقة على جزء من اثني عشر جزء من الأموال من السنة السابقة لتمويل نشاطات الحكومة العراقية لشهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

تطورات الطاقة

النفط: ارتفاع الإنتاج

خلال ربع السنة هذا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام ٢,٤٩ مليون برميل/يوم، بزيادة ٣% بالنسبة لمتوسط ربع السنة الأخير وأعلى قليلاً من معدلات الإنتاج العالية السابقة لما بعد الغزو.^(٢٠) لكن، يبقى على الإنتاج أن يبلغ هدف ٢٠٠٩ أي ٢,٠١ مليون برميل/يوم. من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، بلغ معدل الصادرات ١,٩٧ مليون برميل/يوم، بزيادة ٧% عن ربع السنة الأخير.^(٢١)

الشكوك القانونية التي سببها فشل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في الوصول إلى اتفاق حول تقاسم العائدات منع العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تتجنب المخاطر من الاستثمار في صناعات النفط العراقية. إحدى عواقب الخلاف الجاري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية هو أن الشركات الدولية الثلاث التي تعمل في حقول النفط في طوق وطقق لا تزال تنتظر المدفوعات لقاء خدماتها.^(٢٢)

في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أعلن وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن صادرات النفط من إقليم كردستان سوف تتوقف إلى حين تحترم بغداد العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الدولية العاملة هناك.^(٢٣) تنتظر بغداد إلى المعاهدات على أنها غير قانونية وتعترف حكومة إقليم كردستان بأنها غير قادرة على دفع المال للشركات لقاء خدماتها.

النفط: طرح حقوق الإنتاج في مزادات علنية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية

في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، طرح العراق في مزاد علني حقوق الإنتاج في ٦ حقول للنفط والغاز في عملية مزيدة مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لأول مرة منذ أكثر من ٣٠ سنة. شاركت أكثر من ٢٠ شركة عالمية في دورة المزيدة التي جرت في حزيران/يونيو، لكن اتفاقية التطوير الوحيدة الممنوحة ذهبت إلى مجموعة بريتش بتروليوم (BP) والشركة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) لحقل النفط في الرميطة في جنوب العراق. في أواسط تشرين الأول/أكتوبر، ذكر ان مجلس الوزراء وافق على الشروط النهائية للاتفاق مع هذه المجموعة.^(٢٤)

في أواخر ٢٠٠٩ أو مطلع ٢٠١٠، ينوي العراق إجراء دورة ثانية من المزادات تشمل عشرة آبار إضافية تقتصر إلى التطوير إلى حد كبير. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت أكثر من ٤٠ شركة نفط أجنبية قد تأهلت مسبقاً للمشاركة في الدورة الثانية من المزيدة، بما في ذلك ٧ شركات على الأقل من الولايات المتحدة و ٥ من اليابان و ٤ من روسيا، و ٤ من جمهورية الصين الشعبية.

النفط: الشفافية في إدارة العائدات

منذ ٢٠٠٣، تودع عائدات النفط العراقية في صندوق تنمية العراق الذي تُشرف عليه الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) التابعة للأمم المتحدة. غير ان تفويض الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق – وكذلك الحماية ضد مصادرة النفط العراقي من قبل الدائنين – ينتهي في أواخر عام ٢٠٠٩ حيث سيتوجب تجديده أو إلغاؤه.

في تموز/يوليو ٢٠٠٩، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً يُحدّر فيه من انه "لا تزال هناك حاجة إلى عمل الكثير قبل التمكن من تطبيق نظام تحكم وقياس يعمل بصورة كامل لإنتاج وتوزيع النفط ومبيعات الصادرات" في العراق. وقدّر التقرير ان أقرب وقت يمكن ان تصبح فيه هذه الإجراءات مطبقة سيكون ٢٠١١.^(٢٦)

الكهرباء: الإنتاج القياسي المحقق

لأول مرة منذ العام ٢٠٠٣، تجاوز معدل إنتاج الكهرباء في العراق هدف ٦٠٠٠ ميغاواط المقرر له في آب/أغسطس ٢٠٠٣. إمدادات الكهرباء اليومية – بما في ذلك الإنتاج المحلي والواردات – بلغ متوسطها ٦،٤٣٩ ميغاواط خلال ربع السنة هذا.^(٢٧) يشكل هذا حوالي ١٠% زيادة عن أرقام إمدادات ربع السنة الأخير؛ غير ان العديد من العراقيين ذكروا ان الشبكة الوطنية لا تزال غير مناسبة مما يضطرهم إلى الاعتماد على مولدات خاصة مكلفة.

في الأول من آب/أغسطس ٢٠٠٩، أعلن رئيس الوزراء المالكي ان الحكومة العراقية ستكون عاجزة عن دفع ٢،٤ مليار دولار إلى شركة جنرال إلكتريك لقاء معدات كهربائية للبنية التحتية لأن مجلس النواب رفض الموافقة على بيع سندات كانت ستمول الصفقة. نتيجة لذلك، سمح البنك المركزي العراقي لوزارة المالية استئذنة الأموال من البنوك العراقية لتمويل شراء هذه المعدات المقرر تركيبها بين ٢٠١٠ و ٢٠١٢.

أزمة المياه

- سنة أخرى من هطول الأمطار وتدني مستوى المياه في دجلة والفرات والأنهار الأخرى أدت إلى حصول حالة من الجفاف المستدام في العراق. تشمل عواقب ذلك:
- هبوط في توليد الطاقة الهيدروكهربائية.
 - انخفاض شديد في صناعة التمر العراقية التي كانت قوية.
 - ازدياد التصحر.

لا يسيطر العراق على منابع نهري دجلة والفرات مما يجعل التعاون الإقليمي حول قضايا المياه مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة للحكومة العراقية. يُعرب المسؤولون العراقيون بصورة منتظمة عن مخاوفهم من رفض تركيا إطلاق المزيد من المياه لاستخدامها من قِبَل جيرانها حيث يجري هذان النهران في أراضيها. في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، اجتمع ممثلو الحكومة العراقية مع مسؤولين أتراك وسوريين لمناقشة قضايا المياه^(٢٨) في وقت لاحق، في أيلول/سبتمبر، وافقت تركيا على إطلاق المزيد من المياه من نهر الفرات للعراق، لكن على أساس قصير الأمد فقط.



قوات أميركية ملحقة بلواء للمشورة والمساعدة تقوم بدورية على نهر الفرات مع الشرطة العراقية.

مكافحة الفساد

المجلس الأعلى للتدقيق

المجلس الأعلى للتدقيق (BSA) هو أكبر وأقدم مؤسسة لمكافحة الفساد في العراق. انه مكلف الإشراف على النفقات العامة للحكومة العراقية. على الرغم من ان المجلس الأعلى للتدقيق يستمر في مواجهة آلاف العقوبات للقيام بمهمته لمنع واكتشاف وردع الفساد، فانه يُنظر إليه على انه أكثر أجهزة الإشراف العراقية كفاءة.

في أوائل هذه السنة، اتفق المفتش العام والمجلس الأعلى للتدقيق على إجراء مراجعة مشتركة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد -العراق (I-CERP)، الذي تدير بموجبه القوات المتعددة الجنسيات في العراق مشاريع إعادة الإعمار الممولة من الحكومة العراقية. في تموز/يوليو ٢٠٠٩، أصدر المجلس الأعلى للتدقيق تقريره الخاص عن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (I-CERP). خُص هذا التقرير إلى ان

ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

البيانات الأميركية حول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (I-CERP) غير كاملة، وتعيق بالتالي إشراف الحكومة العراقية على البرنامج الذي تديره الولايات المتحدة. وجدت مراجعة المفتش العام لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد-العراق (I-CERP) ان القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) قد أدارت، على العموم، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (I-CERP) وفقاً أحكام اتفقيتها مع الحكومة العراقية. غير ان المفتش العام حدّد أنه يمكن للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) ان تحسن دقة التقارير ربع السنوية التي تقدمها إلى الحكومة العراقية. لمزيد من التفاصيل عن هذا التقرير، أنظر تدقيقات المفتش العام في القسم ٤.

هيئة النزاهة

هيئة النزاهة العراقية (COI) لديها ثلاث مهمات أولية: زيادة الشفافية الحكومية، التحقيق في مزاعم الفساد ضد المسؤولين في الحكومة العراقية، وتثقيف الناس العراقيين حول أخطار الفساد العام. لكن المؤسسات الحكومية العراقية لمكافحة الفساد والقضاء يواصلون مواجهة الصعوبات في إقامة قدرات قوية لفرض التطبيق القوي، وبنوع خاص خارج بغداد. يُلخّص الشكل ١-٨ عدد الأشخاص الذين أُدينوا بتهم الفساد في ٩ من أصل ١٨ محافظة عراقية، من كانون الثاني/يناير إلى مطلع آب/أغسطس ٢٠٠٩.

الشكل ٨-١

إدانات بسبب الفساد، حسب المحافظات، ٢٠٠٩/١/١ - ٢٠٠٩/٣/٨



ملاحظة: تشير الأرقام إلى عدد الأفراد الذين تمت إدانتهم في محاكم المحافظات بين الأول من كانون الثاني/يناير و٣ آب/أغسطس ٢٠٠٩. لم تقدم هيئة النزاهة العراقية بيانات عن المحافظات التي ليس فيها رقم. لا يجوز ان يعتبر ذلك افتراضاً على عدم حصول إدانات بسبب الفساد في تلك المحافظات خلال الإطار الزمني المُعيّن.

المصدر: الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "تقرير إحصائي لبغداد والمحافظات"، ٢٠٠٩/٨/٣.

في آب/أغسطس، اجتمع المفتش العام مع مفوض هيئة النزاهة للعمل على إقامة تعاون أفضل. بعد هذا الاجتماع، قدمت هيئة النزاهة العراقية إلى المفتش العام معلومات حول نشاطات فرض التطبيق الأخيرة. وفقاً لسجلات هيئة النزاهة العراقية الخاصة بالأفراد المدانين بجرائم لها صلة بالفساد بين الأول من كانون الثاني/يناير و٣ آب/أغسطس ٢٠٠٩ (٢٩):

- ٥% من المدانين وجدوا مذنبين بسبب تلقيهم رشوى.
- ١٢% من الإدانات كانت بسبب الاختلاس.
- لم يكن بالإمكان تقييم الفساد في ٧٩% من الحالات.
- في ١٤ حالة حيث تمكنت هيئة النزاهة من تقدير الفساد، كانت قيمة الفساد حوالي ١٣٦,٠٠٠ دولار.
- ٤٢% من المدانين كانوا متغيبين عن جلسات تلاوة الأحكام.
- ١٢% عملوا مع وزارة الدفاع، و٩ مع وزارة المالية، و٧ مع وزارة الداخلية وواحد مع كل من وزارات النفط والنقل والعمل والعدل والكهرباء والتجهيز والهجرة.

- ٤٢% من الإدانات كانت لجنايات تتعلق بمستندات أو أوراق اعتماد مزورة (عادة شهادات مدرسية أو جامعية).

الفساد داخل الحكومة العراقية

خلال ربع السنة هذا، حققت الحكومة العراقية بعض التقدم في التحقيق في مزاعم فساد على أعلى مستويات الحكومة العراقية.

- في أيلول/سبتمبر، قادت عملية للجنة النزاهة العراقية إلى اعتقال نائب وزير النقل بسبب الفساد. لقد قيل أنه صُور وهو يقبل رشوة بقيمة ١٠٠,٠٠٠ دولار تقريباً من شركة تسعى إلى العمل مع الحكومة العراقية.^(٣٠)
- إعدادات المحاكمة مستمرة في قضية الفساد المتهم به وزير التجارة السابق الذي اعتقل خلال ربع السنة الماضي وهو يحاول السفر بالطائرة إلى دبي. الوزير السابق متهم بسرقة أموال الدولة وبسوء إدارة نظام توزيع الغذاء.^(٣١)
- عاودت هيئة النزاهة استجواب وزراء عراقيين حول مسائل تنطوي على فساد وإدارة غير فعالة لدوائهم. قبل مدة غير بعيدة، استجوبت هيئة النزاهة العراقية وزير الكهرباء حول النقص الدائم في الكهرباء في العراق.

حكم القانون

قتل في العراق ثمانية وثلاثون قاضياً منذ العام ٢٠٠٣. وعلى الرغم من انه لم يُقتل أي قاض خلال ربع السنة هذا، انفجر في أيلول/سبتمبر جهاز تفجير ارتجالي أمام منزل قاض في محكمة جنائية في محافظة نينوى، مما يؤكد الأخطار التي يواجهها القضاة يومياً.

المعتقلون

بموجب أحكام الاتفاقية الأمنية، يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين العراقيين الذين تحتجزهم القوات الأميركية في حال لم تصدر الحكومة العراقية بحقهم مذكرات اعتقال أو احتجاز. للتقيد بهذا القرار، تقوم القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، بصورة منتظمة بنقل المعتقلين العراقيين إلى السجون العراقية أو بإطلاق سراحهم. منذ كانون الثاني/يناير، تم إطلاق سراح ٥٢٠٠ معتقل، كما تم نقل أكثر من ١١٠٠ آخرين إلى الحكومة العراقية. لغاية أيلول/سبتمبر، كان عدد المواطنين العراقيين في السجون الأميركية ٨,٣٠٥ معتقلاً.^(٣٢)

في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أقيمت القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) معسكر بوكا، السجن المعزول في الصحراء الذي ضم مرة أكثر من ٢٣,٠٠٠ معتقل. تم نقل جميع السجناء المتبقين إما إلى معسكر كروبر أو معسكر تاجي، وهما مرفقا الاعتقال الوحيدان تحت الإدارة الأميركية. من المقرر إقبال معسكري كروبر وتاجي سنة ٢٠١٠.

الإقبال الفوري لكافة السجون التي تديرها الولايات المتحدة يلقي الأضواء على أهمية الجهود الجارية للحكومة العراقية لتطوير مرافق الإصلاحات وتدريب الموظفين القادرين على إدارة المؤسسات الجزائية الحديثة. خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تفتيش يقيم مرفق سجن شمشال الإصلاحي الممول من الولايات المتحدة والبالغة كلفته ٢٩ مليون دولار، في إقليم كردستان، ووجد التقرير ان إنشاء المرفق كان جيداً. بتاريخ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ذكرت وزارة الخارجية ان شمشال يضم أكثر من ٢٦٠٠ نزيل لكنه لم يتم بعد وصله بشبكة الكهرباء الوطنية.

التطورات الدولية

خلال ربع السنة هذا، وصل إلى بغداد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الذي عيّن مؤخراً، كما ان مهمة بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة قد جددت لسنة أخرى.

صندوق النقد الدولي

وفقاً لوزارة الخارجية، وافق صندوق النقد الدولي (IMF) في أواخر أيلول/سبتمبر على تزويد العراق بمبلغ ١,٨ مليار دولار من أموال المساعدات. وأعلن ناطق باسم البنك المركزي العراقي ان هذه الأموال يمكن ان تستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية.^(٣٣)

واصل العراق أيضاً التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيب احتياطي من ٥,٤ مليار دولار. في مطلع تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أجرت الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي مفاوضات لم تصل إلى نتيجة حول شروط اتفاقية هذا القرض.

إشراف المفتش العام

التدقيقات

أصدرت مديرية التدقيقات التابعة للمفتش العام ستة تقارير خلال ربع السنة هذا. منذ العام ٢٠٠٤، أصدر المفتش العام ١٥٥ تقرير تدقيق. راجعت تدقيقات المفتش العام خلال ربع السنة هذا ما يلي:

- حسابات سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي (USACE) للأموال التي تلقاها من صندوق تنمية العراق (DFI). حدد المفتش العام عدداً من قضايا السياسة المتعلقة بإدارة أموال صندوق تنمية العراق (DFI) التي تتطلب انتباه وزارة الدفاع و١٤,٤ مليون دولار التي من المحتمل ان تكون متوفرة لإعادتها إلى الحكومة العراقية. تشمل القضايا التي تحتاج إلى المعالجة، استخدام والتصرف بأموال صندوق تنمية العراق (DFI) التي يحتفظ بها سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي (USACE) وأحد مقاوليه، وما إذا كان يجب استخدام أموال الحكومة العراقية لدفع نفقات أوامر أمر العمل القابلة للإعادة والمتعلقة بعقود صندوق تنمية العراق (DFI)، وكيف يجب استخدام الفوائد التي كانت ربما اكتسبت من قِبَل عدة مقاولين بالنسبة للمدفوعات غير المسموح بها.
- إدارة وزارة الدفاع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). أدارت القوات المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I) على العموم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية مع الحكومة العراقية. لكن وان كانت إدارة القوات المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I) تحتسب كيفية استخدام هذه الأموال وصرفها، إلا ان بإمكانها تحسين دقة التقارير التي تقدمها إلى الحكومة العراقية، وبنوع خاص تلك الخاصة بالمشاريع التي تبلغ قيمتها ٥٠,٠٠٠ دولار وما فوق. في تلك الحالات، قدمت إدارة القوات المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I) ملفات حول ٢٠٦ من أصل ٣٤٤ مشروعاً، كما ان بعض تلك الملفات كانت تفتقر إلى المعلومات المفصلة عن المشاريع. علاوة على ذلك، كانت الرسائل الداعمة التي توقعها إدارة القوات المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I) مع الحكومة العراقية عند بداية المشاريع، ناقصة في ١٤ ملفاً. عندما كانت الرسائل الداعمة مُضمّنة، فان أكثر من ٢٠ منها كانت تفتقر إلى توقيع الحكومة العراقية وأكثر من ٣٠ تفتقر إلى توقيع العسكريين الأميركيين.



حدد تدقيق المفتش العام وجود فواتير محتمل أن تكون زائدة بمبلغ ٤ ملايين دولار مقدمة من قِبَل مقاول حكومي. مثلاً، احتساب المقاول أن سعر رزمة حلقات الوصل ١٩٦,٥٠ دولار بينما يجب أن يكون السعر ١,٢٢ دولار.

ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

- أكثر من ١,١ مليار دولار أنفقت على عقدين لشركة كيميكال انفايرومنتال، أساساً لإنشاء المرافق الأمنية العراقية. حدّد المفتش العام ان العديد من المرافق تم إنشاؤها بهذه الأموال لكن الهواجس الأمنية والتغير في طبيعة العمل قادت إلى ارتفاع التكاليف من ٦٥٥ مليون دولار إلى ١,١٢ بليون دولار.
- إشراف وزارة الدفاع على فواتير عقد الصيانة وإمداد الخدمات العالمية (GMASS) الذي كان الهدف منه مساعدة الجيش العراقي في تحسين قدراته اللوجستية. في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، بلغت قيمة الأموال الملتزم بها من صندوق قوات الأمن العراقية على ثلاثة أوامر مهمات صادرة بموجب هذا العقد ٦٨٣ مليون دولار. لكن عمليات مراجعة الفواتير الضعيفة وقلة الموظفين من ذوي الخبرة جعلت الحكومة الأميركية معرضة لاستلام فواتير بمبالغ زائدة عن اللزوم. أظهرت تحاليل المفتش العام لفواتير مختارة مقدمة من عقد خدمات الصيانة والإمدادات العالمية (GMASS) ان المقاول، AECOM، قدم فواتير بمبالغ محتمل ان تكون زائدة عن اللزوم بحوالي ٤,٤ ملايين دولار أو كان عاجزاً عن تبرير هذا المبلغ. حلل المفتش العام، على وجه التخصيص، مشتريات قطع غيار العربات في أربعة فواتير يبلغ مجموعها ٢٩,٩ مليون دولار، وحدد حوالي ٤,١ مليون دولار محتمل ان تكون زائدة عن اللزوم. مثلاً، على الرغم من ان السعر المتفق عليه في العقد لרزمة ١٠ حلقات كان ١,٢٢ دولار، احتسب المقاول ١٩٦,٥٠ دولار لكل رزمة. ووجد المفتش العام أيضاً ان العقد لم يقدم ما يدعم كلفة ٣١ صفقة مما أدى إلى ٣٤٠,٠٠٠ دولار إضافية من التكاليف المشكوك فيها.

التشريع الذي يكلف المفتش العام يفرض إجراء تدقيق شرعي لكافة التمويلات الأميركية لإعادة إعمار العراق التي بلغ مجموعها لتاريخه ٥٠ مليار دولار في تمويل البرامج. خلال ربع السنة هذا، نشر المفتش العام أول تقرير من سلسلة تقارير يصف فيه المنهجية والنتائج الأولية لجهود التدقيق الشرعي للمفتش العام. يناقش التقرير ان عمليات تدقيق المفتش العام ال ١٧ لعقود إنشائية رئيسية تشمل حوالي ٦,٤ مليار دولار من أموال إعادة إعمار العراق، قد حددت عدد من نقاط الضعف الداخلية، مثل إشراف المقاولين غير المناسب وفواتيرهم، والتغييرات المبالغ فيها في عدد المهمات وأوامر التغيير. إضافة إلى ذلك، يناقش التقرير ان المفتش العام يخطط لإجراء دراسة شرعية لمبلغ ٣٥,٢ مليار دولار من الصفقات المالية لوزارة الدفاع بموجب مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وان المفتش العام في طور التدقيق في حوالي ٢٢,٠٠٠ معاملة نفقات لوزارة الدفاع تشمل ١٠,٧ مليار دولار. لتاريخه، حدد المفتش العام عدداً من المعاملات المشبوهة مثل المدفوعات التي تبدو متكررة والمدفوعات التي تبدو انها دفعت لعناوين خيالية، ولمقاولين تمّ على الأرجح وقفهم عن العمل أو أصبحوا محظورين. سوف يواصل المفتش العام تقديم التقارير حول عمله الشرعي كما هو مناسب.

أخيراً، أصدر المفتش العام رسالة جواباً على هواجس أثارها المجلس الأعلى للتدقيق حول المدفوعات المحتمل ان تكون متكررة والتي قامت بها الحكومة الأميركية إلى شركات المقاولات. حلل المفتش العام بيانات إعادة الإعمار المقدمة إلى المجلس الأعلى للتدقيق ووجد انه على الرغم من انه لم يتم تحديد أية مشاريع أو مدفوعات متكررة، إلا ان المعلومات المقدمة إلى الحكومة العراقية كانت غير واضحة وتعطي الشعور بوجود مشاريع ومدفوعات متكررة. هذا يعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بسجلات دقيقة حول مبادرات إعادة الإعمار الممولة من الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات حول هذه التقارير، أنظر القسم ٤.

التحقيقات

في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، قدم مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والكفاءة (CIGIE) جائزته السنوية للامتياز إلى ثلاثة أعضاء من مديرية التحقيقات التابعة للمفتش العام وإلى سبعة من زملائهم من الأسرة الفدرالية لفرض تطبيق القانون. تقدر الجائزة عملهم في كشف مؤامرة بلوم – شتاين للاحتيال على سلطة الائتلاف المؤقتة بعدة ملايين من الدولارات مما أدى إلى سبع إدانات أو اعترافات بالذنب. لتاريخه، نتج عن عمل المفتش العام التحقيقي ٢٤ اعتقالاً، و ٣١ تهمة و ٢٤ إدانة كما وأكثر من ٤٩,١ مليون دولار من الغرامات والمصادرات والمبالغ المستردة تشمل النقاط البارزة من النشاطات التحقيقية خلال ربع السنة هذا:

- في ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٠٩، اعترفت نايري بيتاواي بذبذبة التآمر مع عمّها الرائد في الجيش الأميركي، جون س. كوكر هام، وآخرين لتعطيل التحقيق حول تبييض الأموال وتلقي كوكر هام أكثر من ٩ ملايين دولار من الرشاوى عندما كان يخدم كضابط عقود في الكويت. علاوة على ذلك، فتشت السلطات في ١٧ أيلول/سبتمبر، صندوق إيداع حديدي استأجرته ميليسا كوكر هام، زوجة جون، وصادرت ١,٥ مليون دولار وأكثر من ٥٤,٠٠٠ دولار بالعملة الأجنبية.
- في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٩، اعترف وليام درايفر، المحاسب من نيوجيرسي، بذبذبة تبييض الأموال التي سرقتها زوجته ديبيرا هاريسون، العقيد السابق في الجيش الأميركي التي خدمت في الحلة، من سلطة الائتلاف المؤقتة.
- في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، اعترف الرقيب في سلاح المدفعية في القوات البحرية لويس لوبيز، خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية، بذبذبة تلقي ٦٧,٠٠٠ دولار من ثلاثة مقاولين عندما كان مقيماً في العراق سنة ٢٠٠٥. حكم على لوبيز بمصادرة كامل المدفوعات والمخصصات وبغرامة ١٠,٠٠٠ دولار، وبالاحتجاز ٨٩ يوماً. وطلب منه أيضاً إعادة كافة الأموال التي استلمها والتي لا تزال في حوزته.

حالياً، لدى المفتش العام ٩٦ تحقيقاً مفتوحاً. بالنسبة للتفاصيل الإضافية المتعلقة بتلك التحقيقات، أنظر القسم ٤.

التفتيش

في تشرين الأول/أكتوبر، نالت عمليات التفتيش التي قام بها مفتشو المفتش العام جائزة سننتر للتفاني والشجاعة من هيئة النزاهة والكفاءة (CIGIE). كرّمت الجائزة أعضاء الفريق الذين عانوا بصورة منتظمة المخاطر الشخصية خلال السفر في أرجاء العراق لتقديم المعلومات حول إغاثة وإعادة إعمار العراق.

- نشر المفتش العام خمسة تقارير تفتيش خلال ربع السنة هذا، بما في ذلك تقييمات لسجن، و لدار للأيتام، ومسلخ، ومرفق قيادة لقوات الأمن العراقية، ومجمع أمن لتخزين المستندات لحفظ سجلات المحاكم في محاكمات جرائم الحرب. لتاريخه، أنتج المفتش العام ١٥٩ تقييماً للمشاريع. شملت تقارير ربع السنة هذا:
- **مرفق سجن شمشمال الإصلاحي (إقليم كردستان)** كان هدف هذا المشروع البالغة كلفته ٢٩ مليون دولار والممول من مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL) تحويل حصن قائم إلى إصلاحية حديثة يمكن ان تضم ٢٠٠٠ نزيل وتوفر لهم إجراءات أمنية متوسطة و ١٠٠٠ نزيل توفر لهم إجراءات أمنية متشددة. حدد مفتشو المفتش العام بعض العيوب الإنشائية البسيطة لكن عمل الإنشاء كان جيداً. نقل المشروع إلى المصلحة الإصلاحية العراقية (جزء من وزارة العدل) في آذار/مارس ٢٠٠٩. لكن، عندما زار المفتش العام الموقع في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، لم يكن في المرفق حُرّاس ولا ضم مساجين لأن حكومة منطقة إقليم كردستان لم تكرر أية موارد ملائمة في

ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

الموازنة لتزويد السجن بإمداد ثابت للكهرباء وبعدد كامل من ضباط الإصلاحية. افتتح السجن خلال ربع السنة هذا، وكرت السفارة الأميركية في بغداد ان السجن يضم حالياً أكثر من ٢٦٠٠ نزيل لكنه لم يوصل حتى الآن بشبكة الكهرباء الوطنية.

- **مركز قيادة الكسيك (محافظة نينوى).** الغرض من مشروع قوات الأمن العراقية الجاري حالياً وكلفته ٦,٣ مليون دولار، هو تصميم وإنشاء مجمع لمركز قيادة الجيش العراقي في الكسيك. عاين المفتش العام الموقع في أيار/مايو ٢٠٠٩ ووجد انه منجز بنسبة ٥٦ بالمئة. خلال وجودهم في الموقع شاهد مفتشو المفتش العام عدة قضايا إنشائية، بما في ذلك مشاكل في نظام الصرف الصحي والأساسات. أثار المفتش العام هذه القضايا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان الذين أعلنوا ان إجراءات تصحيحية سوف تُتخذ. على العموم، حدّد المفتش العام ان النتائج متناغمة مع الأهداف الأصلية.
- **دار الأيتام ومركز إقامة المواطنين المُسنّين (إقليم كردستان).** كان هدف دار الأيتام هذه ومركز إقامة المواطنين المسنين المُمول من صندوق دعم الاقتصاد والبالغة كلفته ٣,٧ مليون دولار، إيواء ٣٤٥ طفلاً و ٦٠ مواطناً مسناً. وجد المفتش العام ان إنشاء هذا المشروع النموذجي لحكومة إقليم كردستان جيّد على الرغم من بعض القضايا الصغيرة لحماية الأطفال والتي تمّ تصحيحها. أثناء التفتيش الذي قام به المفتش العام في تموز/يوليو ٢٠٠٩، كان المركز شغالاً منذ خمسة أشهر.
- **المسلخ في قلدزه (إقليم كردستان).** كان الهدف من هذا المشروع الجاري تنفيذه حالياً المُمول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) والبالغة كلفته ١,١ مليون دولار، بناء مجمع لمسلخ متعدد الطوابق يؤمن حصول حوالي ١٢٠,٠٠٠ مواطن مقيم بصورة منتظمة على لحوم مُعدّة بأفضل طرق النظافة الممكنة. حدد مفتشو المفتش العام وجود مشكلتين في الإنشاء عمد المقاول بسرعة إلى معالجتها. علاوة على ذلك، وجد المفتش العام ان برنامج إدارة المقاول لضبط الجودة المؤلف من ثلاث مراحل للرقابة على النوعية وبرنامج الحكومة الأميركية الضمان الجودة فعالان.
- **المرفق الأمن لتخزين المستندات (محافظة بغداد).** كان الهدف من هذا المشروع المُمول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) والبالغة كلفته ١,٩ مليون دولار تأمين مرفق أمن لتخزين المستندات الحساسة التي استخدمت أو سوف تستخدم من قِبَل المحكمة العليا العراقية (IHT) لمقاضاة جرائم الحرب المزعومة. عاين المفتش العام الموقع في ثلاث مناسبات منفصلة (شباط/فبراير، آذار/مارس وأيلول/سبتمبر ٢٠٠٩). خلال الزيارة الأولى، لاحظ مفتشو المفتش العام عدة عيوب إنشائية بما فيها مشاكل مع السقف ونظام التهوية. لكن في وقت زيارة مفتشي المفتش العام الثالثة، كان المقاول قد حل تلك المشاكل. ذكرت المحكمة العليا العراقية انها راضية عن المرفق وأعلنت انها ستساعدهم في القيام بمهمتهم.

لمزيد من المعلومات حول عمليات التفتيش، أنظر القسم ٤.

الكلفة البشرية

في أول ربع سنة كامل منذ ان توقفت القوات الأميركية عن القيام بدوريات في شوارع بغداد على أساس منتظم، ظلت المنطقة الدولية هادئة إلى حد كبير نسبياً على الرغم من حدوث عدة هجمات قتل جماعي خارج محيطها.

الحكومة العراقية تصدر أول تقرير عن عواقب الحرب

في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، نشرت الحكومة العراقية أول دراسة شاملة عن الكلفة البشرية للحرب. درس التقرير، الصادر عن الوزارة العراقية لحقوق الإنسان، بيانات الإصابات بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨، وقدّر ان ٨٥,٦٩٤ عراقياً قتلوا خلال تلك الفترة الزمنية، وجرح ١٩٥,١٤٧ آخرين. كان ضمن كلفة الوفيات في التقرير ٢٦٩ صحافياً و ٢٦٣ أستاذاً جامعياً. كانت خلاصات التقرير مستندة إلى عدد من شهادات الوفيات الصادرة عن وزارة الصحة وهي لا تشمل بيانات سنة ٢٠٠٣ بسبب صعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول ضحايا العنف الذي حصل خلال أشهر الفوضى الأولى بعد ان أطاح الائتلاف بالنظام السابق.^(٣٤)

المدنيون الأميركيون

ذكرت وزارة الخارجية ان ستة مدنيين أميركيين توفوا في العراق بين الأول من تموز/يوليو و ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. يشمل هذا العدد مقاولاً مدنياً واحداً أطلق عليه الرصاص وقتل في ١٣ أيلول/سبتمبر، على يد جندي أميركي في قاعدة عسكرية في شمال العراق. لاقى ٢٩٤ مدنياً أميركياً على الأقل حتفهم في العراق منذ آذار/مارس ٢٠٠٣.^(٣٥)

المقاولون

خلال ربع السنة هذا، تلقت وزارة العمل (DoL) تقاريراً حول ٤٧ حادثة وفاة جديدة لمقاولين مدنيين يعملون في مشاريع مُمولة من الولايات المتحدة في العراق. وتلقت وزارة العمل أيضاً تقارير عن ٥١٩ إصابة بجروح خلال ربع السنة الحالي سببت تغيب المقاولين المصابين وفقدان أربعة أيام عمل على الأقل. منذ ٢٠٠٣، أبلغ عن حصول ١٤٤٢ حادثة وفاة إلى وزارة العمل.^(٣٦)

لغاية دخول الاتفاقية الأمنية الأميركية – العراقية حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، كان الأمر رقم ١٧ لسلطة الائتلاف المؤقتة يعطي حصانة بيضاء للمقاولين العاملين في العراق ضد الملاحقة بموجب القانون العراقي. رفعت الاتفاقية الأمنية هذه الحصانة في معظم الحالات، لكن لم تتم محاكمة أي مقاول أجنبي في محكمة عراقية لجناية قتل. قد يتغير ذلك عما قريب. فقد توجه التهمة إلى مقاول أمني بريطاني بموجب القانون الجزائي العراقي عقب حادثتي وفاة مقاولين أمنيين أجنيين آخرين جراء إطلاق الرصاص. في حال إدانته، يمكن ان يواجه المقاول حكم الإعدام أو السجن لمدى الحياة.

الصحفيون

في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر، قُتل صحفي في العراق مما رفع مجموع القتلى هذه السنة إلى أربعة. من سنة ٢٠٠٣ ولآخر ٢٠٠٨، كان العراق أكثر بلد في العالم يموت فيه الصحفيون الذين يمارسون مهنتهم. لكن، بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، بدا ان الصومال في طريقه إلى الادعاء بهذا الامتياز المشبوه: فقد تأكد مقتل ستة صحفيين هناك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة ٢٠٠٩.^(٣٧)

الأشخاص المهجرون في الداخل

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة في العراق (IOM) سلسلة من التقارير خلال ربع السنة هذا في محاولة قياس نطاق وطبيعة مشكلة الأشخاص المهجرين في الداخل في العراق. شملت النتائج التي توصلت إليها المنظمة الدولية للهجرة في العراق (IOM):^(٣٨)

- ٤٥% من الأشخاص المهجرين في الداخل الذين خمنتهم المنظمة الدولية للهجرة في العراق (IOM) بعد شباط/فبراير ٢٠٠٦، يقيمون حالياً في بغداد.
- ٥٨% من العائلات المهجرة في الداخل (IDP)، في ديالى، ليس لديها مصدر دخل.
- قرابة ٥٦٠٠ عائلة مهجرة من منازلها في الأنبار بعد ٢٠٠٦ عادت إلى المحافظة.
- أكثر من ثلثي عائلات نينوى المهجرة ينتمون إلى أقليات دينية وإثنية في العراق، بما فيهم المسيحيون والتركمان والأكراد.

بصرف النظر عن أماكن أصولهم أو إقامتهم الحالية، يواجه جميع الأشخاص المهجرين في الداخل مشاكل مشتركة تشمل الحاجة إلى التوظيف والإسكان الدائم. على الرغم من صعوبة الحصول على التقديرات الدقيقة والتماسكة للأشخاص المهجرين في الداخل العائدين إلى منازلهم، إلا أن أحدث الإحصائيات من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تظهر أنه من أصل حوالي ٢,٦٥ مليون عراقي من المهجرين في الداخل ممن تحميهم أو تساعدهم الأمم المتحدة، عاد ١٩٥,٨٩٠ شخص فقط إلى ديارهم.^(٣٩)

مصادر واستخدامات تمويل إعادة إعمار العراق

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

إدارة إعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية

استخدام موظفي العقود

استخدامات تمويل إعادة إعمار العراق

الأمن

البنية التحتية

نظام الحكم

الاقتصاد

القسم

٢

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

- بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان المبلغ المتوفر لإغاثة وإعادة إعمار العراق ١٤١,٠١ بليون دولار تقريباً. جاءت هذه الأموال من ثلاثة مصادر رئيسية:^(٤٠)
- موازنات العراق الرأسمالية والأموال العراقية التي كانت تشرف عليها سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) – ٧١,٢٠ مليار دولار.
 - تعهدات المساعدة الدولية من مصادر غير أميركية – ١٧,٠١ مليار دولار.
 - المخصصات الأميركية – ٥٢,٨٠ مليار دولار.

أنظر الشكل ٢-١ للحصول على نظرة عامة على مصادر التمويل هذه.


التمويل العراقي والدولي

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان العراق قد قدم أكثر من ٧١,٢٠ مليار دولار للإغاثة وإعادة الإعمار بما في ذلك موازنات رأسمالية سنوية وتمويلات عراقية من عهد سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA).^(٤١) سنة ٢٠٠٩، خصصت الحكومة العراقية في الموازنة ٥٨,٦ مليار دولار للإنفاقات الرأسمالية والتشغيلية. هناك موازنة تكملية مقترحة من حوالي ٥ مليارات دولار لا زالت عالقة أمام مجلس النواب. بلغت نفقات الحكومة العراقية من موازنة ٢٠٠٩ ما مجموعه ١٦,٤ مليار دولار لغاية آخر حزيران/يونيو ٢٠٠٩، وأنفق من أصلها ١,٦ مليار دولار على مشاريع رأسمالية.^(٤٢)

حدد تقرير للمفتش العام نُشر خلال ربع السنة الحالي عدداً من قضايا السياسة ذات الصلة بإدارة أموال صندوق تنمية العراق (DFI) التي تتطلب انتباه وزارة الدفاع. على الرغم من ان الحكومة العراقية طالبت بأن تعاد إليها كافة أموال صندوق تنمية العراق (DFI)، لا يزال سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) يحتفظ بـ ٣ مليار دولار من أموال صندوق تنمية العراق (DFI) بانتظار إقفال بعض العقود، كما ان مقاولاً لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) يحتفظ بـ ٢,٢ مليار دولار. استخدم سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) أيضاً ٩,٢ مليون دولار من أموال الحكومة العراقية لتغطية نفقات لم تدفع من أوامر عمل سابقة لم تسترجع يعتقد سلاح الهندسة انها من مسؤولية الحكومة العراقية. طالب المفتش العام وزارة الدفاع بتقديم الإرشادات إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) حول هذه القضايا.^(٤٣) لمزيد من المعلومات، أنظر القسم ٤.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ١-٢
مصادر التمويل بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. تتضمن أموال العراق في فترة سلطة الائتلاف المؤقتة ١,٧٢ مليار دولار من الأموال الممنوحة و٠,٩٣ مليار دولار من الأموال المصدرة و٩,٣٣ مليار دولار من صندوق تنمية العراق، و٠,٠٩ مليار دولار من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي قدمها البنك المركزي العراقي. بيانات قوات الأمن العراقية المقدمة من مكتب وزير الدفاع هي أولية لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لا يبلغ مكتب وزير الدفاع عن بيانات مخصصات والتزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لفئات المشروع على أساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع ولذلك فإن المجاميع هنا قد لا تتطابق مع المبالغ الواردة في قسم استخدامات التمويل من هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة لمخصصات والتزامات ونفقات قطاعات المجتمع المدني، اللاجئين العراقيين (الأردن) ومكتب الاتصال الاقليمي لجرائم النظام. مبالغ هذه القطاعات منقولة من ربع السنة السابق.

المصدر: استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، الحكومة العراقية، "الجمهورية العراقية: عائدات ونفقات الموازنة ٢٠٠٣، تموز/يوليو، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، الحكومة العراقية، "موازنة الحكومة العراقية" (كما تمت الموافقة عليها من الجمعية الوطنية المؤقتة والتي أصبحت قانوناً في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥). الحكومة العراقية، "رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة: الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥، المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، صفحة ٢٦. استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، P.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-109; P.L. 109-289; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32


بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان المانحون الدوليون قد تعهدوا بتقديم ١٧,٠١ مليار دولار - ٥,٢٦ مليار دولار على شكل منح و١١,٧٥ مليار دولار قروض - تم التعهد بمعظمها سنة ٢٠٠٣. هؤلاء المانحون ألزموا ١٠,٦٤ مليار دولار. التغيير الأكبر خلال ربع السنة الحالي كان التزام اليابان بمبلغ ٧٨٠ مليون دولار إضافية كقروض ميسرة لمشاريع في المنطقة الغربية من العراق.^(٤٤)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٢-٢

وضعية الصناديق الأميركية الرئيسية

بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية التي قدمها مكتب وزير الدفاع هي أولية لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لا يُبلغ مكتب وزير الدفاع عن بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لفئات المشاريع، على أساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق لتحليل فئات المشاريع ولذلك فإن المجاميع هنا قد لا تتطابق مع المبالغ الواردة في قسم استخدامات التمويل من هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة لمخصصات والتزامات وانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللجان العراقية (الأردن) ومكتب اتصال جرائم النظام؛ مبالغ هذه القطاعات منقولة من ربع السنة السابق.

المصادر: استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥. استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣. استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤ و ٢٠٠٩/١٠/١٣. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣. استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.

التمويل الأميركي

منذ العام ٢٠٠٣، خصص الكونغرس الأميركي أو وفر ٥٢,٨٠ مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في العراق، بما في ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإقامة المؤسسات السياسية والمجتمعية، وإعادة تأسيس قوات الأمن وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقي.

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت ٤٦,٧٣ مليار دولار قد جعلت متوفرة عبر أربعة صناديق رئيسية:

- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) - ٢٠,٨٦ مليار دولار.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

- صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) – ١٨,٠٤ مليار دولار.
- صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، ٤,١٨ مليار دولار
- برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) – ٣,٦٥ مليار دولار.

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد تم الإلتزام بمبلغ ٤٤,٠٣ مليار دولار (٩٤%) وإنفاق ٤٠,٤١ مليار دولار (٨٦%) من الصناديق الأربعة الرئيسية. انقضى تاريخ قرابة ٧٢٠ مليون دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF).

جعل الكونغرس متوفرة أيضاً ٦,٠٧ مليار دولار عبر عدة تيارات تمويل أصغر.^(٤٥)

لاحتساب كامل المخصصات والالتزامات والإنفاقات بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، انظر الشكل ٢-٢ والجدول ١-٢.

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، لا تزال ٦,٣١ مليار دولار من المخصصات الأميركية من الصناديق الأربعة الرئيسية غير مُنفقة بما في ذلك مبلغ غير معروف من الأموال التي انقضت مدتها. لدى صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) أكبر مبلغ من الأموال غير المنفقة بحدود ٣,٤٧ مليار دولار.^(٤٦) الاحتساب الدقيق للأموال غير المنفقة من تيارات التمويل الصغرى غير ممكن بسبب البيانات غير الكاملة.

يفرض القانون العام 106-108، كما تم تعديله، على المفتش العام إعداد تقرير التدقيق الشرعي النهائي حول كافة مبالغ الأموال المخصصة أو التي جعلت متوفرة لإعادة إعمار العراق. خلال ربع السنة الحالي، أصدر المفتش العام أول تقرير من سلسلة تقارير لتلبية هذا التفويض. يلاحظ التقرير أن المفتش العام قد راجع ١٧ عقداً لإعادة الإعمار لتحديد مواطن الضعف في الرقابة الداخلية ذات الصلة باستخدام مبلغ ٦,٤ مليار دولار. مواطن الضعف هذه في إدارة العقود تجعل البرامج عرضة للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١-٢
مخصصات التمويل الأمريكي
بمليارات الدولارات

مخصصات السنوات المالية السابقة

P.L.109-289, P.L.110-28	P.L.109-102, P.L.109-148, P.L.109-234	P.L.109-13	P.L.108-106, P.L.108-287	PL.108-7 P.L.108-11
٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣
تمويلات رئيسية				
صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2) ^(١)				
١٨,٣٨٩				
٥,٥٤٢	٣,٠٠٧	٥,٤٩٠		
صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)				
١,٤٧٨	١,٥٤٥			٥٠
صندوق دعم الاقتصاد (ESF) ^(٢)				
٧٤٧	٧٠٨	٧١٨	١٤٠	
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) ^(٣)				
				٢,٤٧٥
صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1)				
٧,٧٦٨	٥,٢٦٠	٦,٢٠٨	١٨,٥٢٩	٢,٥٢٥
المجموع الفرعي				
برامج المساعدات الأخرى				
				٨٠١
صندوق إعادة إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية (NRRRF) ^(٤)				
				٧٠٠
صندوق حرية العراق (نشاطات أخرى لإعادة الإعمار) ^(٥)				
٤٥				٣٧
مساعدات الهجرة واللاجئين (MRA)				
١٥٠	٩١			٢٠
الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE)				
		٣		٣١١
المساعدات الغذائية بموجب القانون P.L.480 العنوان ٢				
٢٥٠				
صندوق الديمقراطية (الديمقراطية)				
	٨			١٤٤
هيئة التنمية الدولية (IDA)				
٥٠				
صندوق حرية العراق، فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار (TF-BSO)				
				٩٠
صندوق برامج إنقاذ حياة الأطفال وصحتهم (CSH)				
٧				
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومقاومة الإرهاب ونزع الألغام والأمور المتصلة بها (NADR) ^(٦)				
٤٥				
مساعدة ضحايا المجاعة والكوارث العالمية (IDFA)				
				٥٠
عمليات حفظ السلام التطوعية (PKO)				
			٤٠	
محطة الحرية في العراق				
			١٧	
المساعدات الإنسانية الخارجية وبمناسبة الكوارث والمندية (OHDACA)				
	٦			
برامج التعليم والتبادل الثقافي (ECA)				
٣	١٣			
المساعدات الفنية في الشؤون الدولية (OTA)				
١		١		
التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET)				
	١			
خدمة مساعدي القضاة الأميركيين (خدمات دعم الاحتكام إلى القضاء)				
٢				
وزارة العدل				
٥٥٣	١١٩	٤	٥٧	٢,١٥٣
المجموع الفرعي				

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١-٢ (تابع)

مخصصات السنوات المالية السابقة				
P.L.109-289, P.L.110-28	P.L.109-102, P.L.109-148, P.L.109-234	P.L.109-13	P.L.108-106, P.L.108-287	PL.108-7 P.L.108-11
٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة الإعمار				
سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) ^(١)				
٦٣٠	٢٠٠		٨٣٣	
مكتب المشاريع والعقود (PCO) ^(٢)				
	٧٩	٢٤		٢١
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية				
١٠٠				
التكاليف الإدارية لصندوق حرية العراق (PRT)				
المساهمات الأميركية إلى المنظمات الدولية				
٧٣٠	٢٧٩	٢٤	٨٣٣	٢١
المجموع الفرعي				
الإشراف على إعادة الإعمار				
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق				
	٢٤		٧٥	
(SIGIR)				
وزارة الدفاع - مكتب المفتش العام (DoD)				
	٥			
(OIG)				
		٣	٢	٤
١				
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/مكتب المفتش العام (USAID/OIG)				
وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA)				
١٦				
مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS)				
	١			
(OIG)				
		٣	٧٧	٤
٥٣	٣٠			
المجموع الفرعي				
المجموع				
٩,١٠٤	٥,٦٨٨	٦,٢٣٩	١٩,٤٩٦	٤,٧٠٢

ملاحظات:

(١) يمثل مبلغ ١٨,٣٨٩ مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني بموجب القانون العام P.L. 108-106 الذي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. كان الكونغرس قد خصص في البداية ١٨,٦٤٩ مليار دولار لصندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني، لكنه خصص أيضاً ٢١٠ ملايين دولار لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن وليبيريا والسودان. من أصل مبلغ ١٨,٤٣٩ مليار دولار المتبقي، حوّل الإدارة من صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي ٥٦٢ مليون دولار إلى برامج لها علاقة بالعراق لا يمكن تنفيذها إلا في حسابات أخرى، مثل مبلغ ٣٥٢ مليون دولار الذي يمثل البرنامج الثاني لإعفاء العراق من ديته إزاء الولايات المتحدة الذي يتطلب تمويلاً في حساب وزارة المالية الأميركية. لقد تم تبليغ الكونغرس عن كل التحويلات من حساب صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق. علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية ٢٠٠٦، خصص الكونغرس ٩,٩٥ مليون دولار كي تنتقل إلى صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم الاقتصاد التابع لوزارة الخارجية. وتشمل أيضاً ٥٠ مليون دولار ملغاة بموجب القانون P.L. 110 252.

(٢) يشمل ٤٠ مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لسنة ٢٠٠٣ لم يتم تسديدها و ١٠ ملايين دولار من القانون العام P.L. 108-11 (٣) الأموال المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) هي للجهود في العراق وأفغانستان. ذكر مكتب المفتش العام مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للعراق.

(د) يتضمن الأموال الممولة من صندوق حرية العراق (هـ) يتضمن الأموال المخصصة إلى صندوق حرية العراق بموجب القانون العام P.L. 108-11 تحت العنوان الأول، والمحوّلة إلى نشاطات إعادة الإعمار، باستثناء الأموال المحوّلة إلى صندوق إعادة إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية (NRRRF) المسجلة تحت هذا الصندوق.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١-٢ مخصصات التمويل الأميركي بمليارات الدولارات

وضع الأموال	السنة المالية ٢٠٠٩		السنة المالية ٢٠٠٨				
	P.L.111-32	P.L.110-252	P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149	P.L.110-161	٢٠٠٧/١٢/٢٦	٢٠٠٧/١٢/٢١	
المنتھية الصلاحيّة	المنفقة	الملتزم بها	مجموع المخصصات	٢٠٠٩/٦/٢٤	٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٧/١٢/٢٦	٢٠٠٧/١٢/٢١
تمويلات رئيسية							
٥٠٦	١٧,٥٠٧	١٨,٠١٣	١٨,٣٨٩				
	١٤,٥٦٩	١٦,٦٧٢	١٨,٠٣٩	١,٠٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	
	٢,٧٩٦	٣,٦٠٢	٤,١٧٧	٤٣٩	٥٢٧	١٥	١٢٣
	٣,٢٩٢	٣,٤٧٨	٣,٦٤٦		٩٩٤	٣٣٩	
٢١٤	٢,٢٤٩	٢,٢٦١	٢,٤٧٥				
٧٢٠	٤٠,٤١٣	٤٤,٠٢٦	٤٦,٧٢٦	١,٤٣٩	٣,٠٢٠	١,٨٥٤	١٢٣
المجموع الفرعي							
إجمالي برامج المساعدات الأخرى							
	٨٠١	٨٠١	٨٠١				
	٦٥٤	٦٨٠	٧٠٠				
	٣٧٢	٤٥٥	٥٢٠		٢٦٩	١٤٩	٢٠
	١٤٤	٣٤٦	٣٨٦	٢٠	٨٥		٢٠
			٣٣٨			٢٤	
	١٢٤	٣١٥	٣٢٥		٧٥		
	٣٥	٨٢	٢٤٧		٤٥	٥٠	
			١٠٠		٥٣		
			٩٠				
	٢٧	٣٢	٦٠	٢٠	٥	١٦	١٢

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١-٢ مخصصات التمويل الأميركي بمليارات الدولارات

وضع الأموال	السنة المالية ٢٠٠٩		السنة المالية ٢٠٠٨				
	P.L.111-32	P.L.110-252	P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149	P.L.110-161	٢٠٠٧/١٢/٢٦	٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٩/٦/٢٤
المنتفعة المنتهية الصلاحية	المنفقة	الملتزم بها	مجموع المخصصات	٢٠٠٧/١٢/٢٦	٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٩/٦/٢٤	٢٠٠٧/١٢/٢٦
			٥٠				٥٠
			٥٠				٥٠
			٤٠				٤٠
			١٧				١٧
			١٦	٦			١٦
	١٤	١٦	١٦				١٦
	٣	٤	٨	٢			٨
			٣	٢			٣
			٢				٢
	٢,١٧٤	٢,٧٣١	٣,٧٧١	٢٤٧	٥٣٣	٤٢	٦٤
	٧٩٩	٨٣٢	٨٣٣				
			٨٣٠				
			٢٢٢	٢١	٧٧		٢٢٢
			١٠٠				١٠٠
			٦٨		٦٨		٦٨
	٧٩٩	٨٣٢	٢,٠٥٣	٢١	١٤٥		٢١
	١٤٨	١٦٤	١٨٠		٣٩	٧	١٨٠
			٢٦	٢١			٢٦
			١٨	٣	٤		١٨

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١-٢ (تابع)

وضع الأموال	السنة المالية ٢٠٠٩			السنة المالية ٢٠٠٨		
	P.L.111-32	P.L.110-252		P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149	P.L.110-161	
المنتهية الصلاحية	٢٠٠٩/٦/٢٤	٢٠٠٨/٦/٣٠		٢٠٠٧/١٢/٢١	١/٢/٢٦	٢٠٠٧
المنتهية الصلاحية			١٦			
المنتهية الصلاحية			١٣		٨	١
المنتهية الصلاحية			٢٥٣	٧	٥١	٢٥
المجموع الفرعي	١٤٨	١٦٤	٢٥٣	٧	٥١	٢٥
المجموع	٧٣٢	٤٣,٥٣٤	٤٧,٧٥٣	٥٢,٨٠٣	١,٤٨٨	٣,٧٤٩

(و) خصص مبلغ ٢٠ مليون دولار المبلغ عنه في التقرير للسنة المالية ٢٠٠٩ بموجب القانون P.L.111-8

(ز) يستثنى مبلغ ٧٥ مليون دولار للمفشي العام بموجب القانون P.L.108-106

(ح) التقارير الصادرة وفقاً للمؤتمر حول أموال دعم إعادة الإعمار المخصصة بموجب القانون P.L.109-234 و P.L.110-28 متوفرة لنشاطات مكتب المشاريع والعقود.

يدرس المفتش العام حالياً بصورة شرعية ٣٥,٢ مليار دولار من الصفقات المالية ذات الصلة بإنفاقات وزارة الدفاع بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). يستخدم المفتش العام تقنيات استخدام البيانات لدراسة عشرات الآلاف من الصفقات المالية لتحديد الصفقات غير الاعتيادية أو المشبوهة التي قد تحتوي على احتيال، هدر أو سوء استخدام في منح أو إدارة العقود. التحقيقات المفصلة ودرس العقود ذات العلاقة سوف تعطى الأولوية استناداً إلى عوامل المخاطر مثل مبالغ الصفقات، واحتمال الاحتيال والتاريخ السابق لصاحب السلوك المشبوه.

من المتوقع ان يقود مشروع التدقيق الشرعي إلى إجراءات إدارية لاسترداد تكاليف محاكمات الاحتيال المدنية والجنائية. علاوة على ذلك، ساعد المشروع في تقديم معلومات إضافية للتحقيقات الجارية.^(٤٧)

المخصصات الأميركية المتبقية لإعادة إعمار العراق

تراجع تأمين التمويل الأميركي المخصص لإعادة إعمار العراق من نقطة الذروة في السنة المالية ٢٠٠٤، عندما تم تخصيص ١٩,٥٠ مليار دولار.^(٤٨) في السنة المالية ٢٠٠٩، تم تخصيص ١,٤٤ مليار دولار من التمويل الجديد لإعادة الإعمار.^(٤٩) أصبحت الأموال المتوفرة للإنفاق أدنى من أي وقت مضى منذ المصادقة على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣.^(٥٠)

بالنسبة للسنة المالية ٢٠١٠، طلبت الإدارة ٨٠٠ مليون دولار عبر الإجراءات النظامية للموازنة. يمثل طلب تخصيص العراق بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار في العمليات الخارجية ٢ بالمئة من إجمالي المساعدات الثنائية،^(٥١) ويمثل مبلغ ٣٠٠ مليون دولار المطلوب لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) في العراق أقل من ١% من الطلب لعملية حرية العراق (OIF).^(٥٢) بالنسبة للتفاصيل حول تمويل السنة المالية ٢٠١٠ لإعادة إعمار العراق، أنظر الجدول ٢-٢.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

يقدر المفتش العام ان الصناديق الأميركية الرئيسية لإعادة الإعمار سوف تستنفد في وقت ما خلال السنوات المالية ٢٠١٢-٢٠١٤، نظراً للمعدل الحالي للالتزامات والإنفاقات. يبين الشكل ٢-٣ ثلاثة توقعات مستندة إلى السيناريوهات التالية:^(٥٣)

- المصادقة على توصية لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بصرف مبلغ ٢٠٠ مليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) و ٣٧٥ مليون دولار لصندوق دعم الاقتصاد (ESF) في المخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١٠.
- المصادقة على المخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١٠ ومليار دولار إضافي من الأموال التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠.
- المصادقة على المخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١٠ والتكميلية ومبلغ إضافي بقيمة ١,٥ مليار دولار من المخصصات عبر السنة المالية ٢٠١٢.

تتوقف التوقعات على عوامل يصعب تقديرها، وتشمل توقيت ومبلغ المخصصات المستقبلية. يجب الملاحظة ان الشكل ٢-٣ لا يشمل تيارات التمويل الصغرى التي قد تصبح ذات أهمية أكبر في الوقت الذي يجتاز فيه جهد إعادة إعمار العراق مرحلة انتقالية ليصبح بعثة مساعدة اقتصادية وأمنية طبيعية أكثر.

الجدول ٢-٢

طلب وتوصيات مخصصات السنة المالية ٢٠١٠
بملايين الدولارات


الصندوق	الطلب	تقرير مجلس النواب/مشروع القانون	تقرير مجلس الشيوخ/مشروع القانون
الدفاع	٠	٠	٠
صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	٠	٠	٠
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) ^(١)	٣٠٠,٠	*	٢٠٠,٠
العمليات	٤١٥,٧	٤٠٠,٠	٣٧٥,٠
صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	٤١٥,٧	٤٠٠,٠	٣٧٥,٠
الاجارية	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠
الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE)	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠
برنامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة الإرهاب ونزع الألغام والأموال المتعلقة بها (NADR) ^(ب)	٣٠,٣	*	٣٠,٣
التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET)	٢,٠	٢,٠	٢,٠
المجموع	٨٠٠,٠	*	٦٥٩,٣

ملاحظة: البيانات لم تدقق الأرقام تتأثر بالتدوير.
(أ) أوصت لجنة المخصصات في مجلس النواب ما مجموعه ١,٣ مليار دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، بأقل ٢٠٠ مليون من الطلب، لكنها لم تصدر بتوصيات مُعينة للعراق وأفغانستان.
(ب) لم تصدر لجنة المخصصات في مجلس النواب أي توجيه بخصوص مخصصات مُعينة للعراق من صندوق برنامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة الإرهاب ونزع الألغام والأموال المتعلقة بها (NADR).

المصادر: وزارة الدفاع، "طلب موازنة السنة المالية ٢٠١٠، ملخص التقرير" ٢٠٠٩/٥، الصفحات ١٩-٥. التقرير 111-230 للجنة المخصصات في مجلس النواب، "مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٧/٢٤، الصفحات ٦ و ٣٤٩. التقرير 111-74 للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، "مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٩/١٠، صفحة ٢٤٤. وزارة الخارجية، "تبريرات الكونغرس للموازنة السنة المالية ٢٠١٠، ٢٠٠٩/٥، صفحة ٢٠. التقرير 111-187 للجنة المخصصات في مجلس النواب، "مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بها، ٢٠١٠، ٢٠٠٩/٦/٢٦، الصفحات ٥٩، ٧٥، ٩٤. التقرير 111-44 للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بها، ٢٠١٠، الصفحات ٩، ٤٨، ٥٧.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٣-٢
توقعات الأموال الأميركية المتوفرة لإعادة إعمار العراق
المخصصات ناقص الانفاقات، بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. تشمل التوقعات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) وتفترض ان كافة الأموال المخصصة التي لم ينقض وقتها بعد سوف يتم الالتزام بها، وان كافة الأموال الملزمة سوف تنفق. المعدلات المتوقعة للالتزام والانفاق لكل ربع سنة تستند إلى معدلات التزامات وانفاقات تاريخية في كل ربع سنة. معدل الالتزام المتوقع لربع السنة مساو للالتزامات ربع السنوية مقسمة على المخصصات المتوفرة (المخصصات ناقص الالتزامات في بداية كل ربع سنة، الذي يستخرج متوسطها على مدى السنوات الأربع السابقة. معدل الإنفاق المتوقع مساو للانفاقات ربع السنوية المقسمة على الالتزامات المتوفرة (الالتزامات ناقص الانفاقات) ابتداء من كل ربع سنة، والتي يستخرج متوسطها على مدى السنوات الأربع السابقة. جميع التوقعات الثلاثة تفترض ان الكونغرس سوف يخصص كل مبلغ ٥٧٥ مليون الذي أوصت به لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ للسنة المالية ٢٠١٠. التوقعات المتوسطة تفترض ان مليار دولار إضافي في الأموال التكميلية سوف يخصص للسنة المالية ٢٠١٠. التوقع النهائي يفترض مليار دولار من الأموال التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠، ومليار دولار من المخصصات للسنة المالية ٢٠١١، و٥٠٠ مليون دولار من المخصصات للسنة المالية ٢٠١٢.

المصادر: استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧. استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠. استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٥. استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣. استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤، ٢٠٠٩/١٠/١٣. استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣. استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢. المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧-٢٠٠٤/٣.

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

كان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) أكبر صندوق لإعادة الإعمار يحتوي على ٢٠,٨٦ مليار دولار جعلت متوفرة عبر تخصيص: صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF-I) (٢,٤٨ مليار دولار) و صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF-2) (١٨,٣٩ مليار دولار).^(٥٤) بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد تم الإلتزام بمبلغ ٢٠,٢٧ مليار دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) (٩٧%) وتم إنفاق ١٩,٧٦ مليار دولار (٩٥%).^(٥٥) انقضت مدة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF-2) للقيام بالتزامات جديدة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.^(٥٦)


صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)

خصص الكونغرس ١٨,٠٤ مليار دولار إلى صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) لدعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية في تطوير قوات الأمن العراقية (ISF).^(٥٧) تخطط القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) لتسليم السيطرة على هذه البرامج إلى بعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) والى بعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM) بحلول كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.^(٥٨)

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد تم ألزم مبلغ ١٦,٦٧ مليار دولار (٩٢ بالمئة) من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) وإنفاق ١٤,٥٧ مليار دولار (٨١ بالمئة). يبقى هناك مبلغ غير منفق بقيمة ٣,٤٧ مليار دولار تقريباً^(٥٩). بالنسبة لوضع هذه الأموال، أنظر الشكل ٢-٤.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٢-٤
صندوق قوات الأمن العراقية
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. تشمل الأموال غير المنفقة المخصصات التي انقضت مدتها. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي قدمها مكتب وزير الدفاع هي أولية لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.
المصدر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.

التزامات وإنفاقات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) ربع السنوية وفق مجموعة النشاطات الفرعية

من أصل ١٨,٠٤ مليار دولار المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية، تم تخصيص ١٧,٠٦ مليار دولار (٩٥ بالمائة) لأربع مجموعات رئيسية من النشاطات الفرعية^(٦٩):

- المعدات- المعدات والنقل لقوات الأمن والشرطة، وحماية القوات، والعربات ومعدات الاتصالات.
- البنية التحتية – أكاديميات ومناطق التدريب، القواعد العسكرية ومراكز الشرطة ونفقات المقررات الرئيسية.
- الاستدامة- الصيانة، الأسلحة، الذخائر، والدعم اللوجستي للاستثمارات القائمة.
- التدريب- تدريب الجنود والشرطة، تنمية القدرات الوزارية، دعم المدربين، المعدات الطبية والمكتبية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات.

وما تبقى من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) مخصص لمجموعات نشاط فرعية أصغر حجماً. تشمل مجموعات النشاطات الفرعية الأصغر حجماً، المسماة جماعياً "نشاطات ذات صلة" صندوق الاستجابة السريعة (QRF) التابع لصندوق قوات الأمن العراقية، نزع السلاح، التسريح من الخدمة، وإعادة الدمج، عمليات المعتقلين ومجموعات حكم القانون.^(٦١)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

شكلت مشتريات المعدات ٥٩ بالمئة من النفقات الجديدة خلال ربع السنة الحالي وتشمل: ٧٩٥ مليون دولار لوزارة الدفاع و١٤٧ مليون لوزارة الداخلية. أنفقت قرابة ٣٨١ مليون دولار على تدريب وزارة الداخلية، وشكلت ٢٤ بالمئة من النفقات الجديدة. خصصت الحصة الأكبر من الأموال غير المنفقة للمعدات، ومنها ٦٥٥ مليون دولار لوزارة الدفاع و٥٩٧ مليون دولار لوزارة الداخلية، على الرغم من ان مبلغاً كبيراً من الأموال غير المنفقة مخصص أيضاً للبنية التحتية لوزارة الدفاع (٥٧٦ مليون دولار).^(٦١) بالنسبة لوضع صندوق قوات الأمن العراقية وفق الوزارة ومجموعات النشاطات الفرعية، انظر الجدول ٢-٣.

مصادر التمويل المستقبلية لقوات الأمن العراقية

لم تطلب الإدارة كما لم توصي لجان المخصصات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمخصصات إضافية لصندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية ٢٠١٠.^(٦٢) غير ان المليار دولار التي خصصها القانون العام 32-111 للسنة المالية ٢٠٠٩ أصبحت متوفرة للاستخدام في تموز/يوليو ٢٠٠٨ وسوف تبقى متوفرة لغاية ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.^(٦٤) بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد تم الالتزام بمبلغ ٥٨ مليون دولار فقط وتم إنفاق ٣٠٠,٠٠٠ دولار من مخصصات المليار دولار هذا.^(٦٥)

يبقى مستقبل التمويل لدعم قوات الأمن العراقية (ISF) غير مؤكد. يقود مجلس الأمن القومي الآن عملية بين الوكالات لتحديد الاحتياجات.^(٦٦) تتوقع لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ طلبات التمويل الإضافي للصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE) بعد ان باتت وزارة الخارجية تتولى المسؤولية البرمجية لمهمة "تقديم المشورة والمساعدة" إلى الشرطة العراقية.^(٦٧)

إضافة إلى ذلك، ووفقاً لتحليل المفتش العام، فإن العديد من مشتريات المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) الممولة حالياً من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) قد تصبح مدعومة من برنامج التمويل العسكري الخارجي.^(٦٨) وفقاً لوزارة الدفاع، يدرس مكتب الإدارة والموازنة (OMB) ووزارة الخارجية طلباً للتمويل العسكري الخارجي (FMF) للسنة المالية ٢٠١١.^(٦٩) يمكن استخدام صندوق التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET) (والتمويل العسكري الخارجي) لتمويل التدريب المهني. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد خُصص ٦,٥ مليون دولار فقط للتدريب العسكري والتعليمي الدولي في العراق.^(٧٠) سيؤدي دعم قوات الأمن العراقية (ISF) عبر أموال وزارة الخارجية، والصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون، والتمويل العسكري الخارجي والتدريب العسكري والتعليمي العالي، وزارة الخارجية مسؤولة عن السياسة ووزارة الدفاع مسؤولة عن التنفيذ، إلى جعل الأمر الذي يتناسب مع الممارسات التاريخية.^(٧١)

تعكس إرشادات إنفاق قادة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) ميزان الحسابات المتضائل لصندوق قوات الأمن العراقية، الذي يمول فقط الأشياء الضرورية في الوقت الذي تزداد فيه مشاركة الحكومة العراقية وإعطاء الأولوية للمطالب التي تستطيع الحكومة العراقية دعمها.^(٧٢)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ٣-٢
صندوق قوات الأمن العراقية: وضعية الأموال حسب الوزارات وجماعات النشاطات الفرعية
بملايين الدولارات

الوزارة	مجموعات النشاط الفرعي	خصصت	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
			أنفقت	التزم بها	أنفقت	التزم بها
وزارة الدفاع	المعدات	٤,٦٩٤,٩	٤,٣٩٣,٤	٤,٠٤٠,٣	٣٢٦,٧	(٨%)
	البنية التحتية	٣,٢٧٢,١	٣,٠٨٨,٠	٢,٦٩٥,٧	٦٥,٠	(٢%)
	الاستدامة	١,٩٤٠,٢	١,٨٣٣,١	١,٦٤٩,١	٥٢,٠	(٣%)
	التدريب	٦١٢,٨	٤٠١,٥	٣٢٦,٠	٦٨,٠	(٢٠%)
	المجموع الفرعي	١٠,٥٢٠,٠	٩,٧١٦,٠	٨,٧١١,٠	٥١١,٧	(٦%)
وزارة الداخلية	التدريب	٢,٥٨٥,٩	٢,٣٩٨,٧	٢,٢٧٢,٠	٢٤٧,٣	(١١%)
	المعدات	١,٨٩٨,٦	١,٧٣٥,١	١,٣٠١,٤	٢٤٣,٥	(١٦%)
	البنية التحتية	١,٤٤٧,٨	١,٣٧٩,٦	١,٠٦٧,٣	١٢,٥	(١%)
	الاستدامة	٦١٠,٥	٥٧٧,٨	٥١٩,٥	٤٥,٠	(٨%)
	المجموع الفرعي	٦,٥٤٢,٩	٦,٠٩١,٢	٥,١٦٠,١	٥٤٨,٢	(١٠%)
أخرى	نشاطات ذات صلة	٩٧٦,٤	٨٦٥,٢	٦٩٨,٠	٣٩,٣	(٥%)
المجموع		١٨,٠٣٩,٣	١٦,٦٧٢,٥	١٤,٥٦٩,٢	١,٠٩٩,٣	(٧%)
					٣٢,٢	(١٢%)

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية التي قدمها مكتب وزير الدفاع أولية لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.
المصدر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المقتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣؛ المقتش العام، التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المقدم إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧.

صندوق دعم الاقتصاد (ESF)

منذ العام ٢٠٠٣، خصص الكونغرس ٤,١٨ مليار دولار إلى صندوق دعم الاقتصاد لتحسين البنية التحتية وأمن المجتمع الأهلي، والترويج للديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية^(٧٣).

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد أُلزم ٣,٦٠ مليار دولار (٨٦ بالمئة) وإنفاق ٢,٨٠ مليار دولار (٦٧ بالمئة). قرابة ١,٣٨ مليار دولار لا تزال غير منفقة^(٧٤) بالنسبة لوضعية هذه الأموال، انظر الشكل ٥-٢.

التزامات وإنفاقات ربع السنوية لصندوق دعم الاقتصاد وفق البرنامج

صندوق دعم الاقتصاد مخصص لبرامج في ثلاث مسارات^(٧٥):

- أممي-برامج مركزة على الحدّ من العنف، وتحسين امن البنية التحتية، وتعزيز الروابط بين الحكومة والمجتمع الأهلي.
- سياسي- نشاطات تهدف إلى زيادة قدرات الحكومة الوطنية وحكومات المحافظات.
- اقتصادي- برامج تهدف إلى زيادة عمليات الحكومة العراقية وقدرات الصيانة، وتحفيز نمو القطاع الخاص.


بلغ مجموع الالتزامات الجديدة لصندوق دعم الاقتصاد ٢٧٥ مليون دولار خلال ربع السنة الحالي. كانت الحصة الأكبر من الالتزامات ربع السنوية لبرنامج الحكم المحلي، وتنمية القدرات الوزارية، وبرنامج عمل المجتمع الأهلي، وتنمية القدرات الوطنية. تبعت الانفاقات ربع السنوية نمطاً مماثلاً^(٧٦) بالنسبة لوضع صندوق دعم الاقتصاد حسب المسارات والبرامج، انظر الجدول ٢-٤.

صندوق دعم الاقتصاد بعد الفترة الانتقالية

خلال مجرى برنامج إعادة إعمار العراق، ساوت المخصصات لصندوق دعم الاقتصاد (ESF) تقريباً المخصصات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). لكن، إذا كان انخفاض متطلبات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد قد بدأ مع خفض عديد القوات الأميركية^(٧٧)، ولم تخصص أية أموال أخرى إلى صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، فإن صندوق دعم الاقتصاد سوف يصبح المصدر الرئيسي للمساعدة الثنائية للعراق. بالنسبة للسنة المالية ٢٠٠٩، كان طلب صندوق دعم الاقتصاد قرابة ٤٠ بالمئة أعلى من طلب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد^(٧٨) كانت توصية لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ قرابة ٩٠ بالمئة أعلى^(٧٩) بالنسبة لمقارنة تاريخية لمخصصات صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، انظر الشكل ٢-٦.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٥-٢
صندوق دعم الاقتصاد: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. تشمل الأموال غير المنفقة المخصصات التي انقضت مدتها. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد البيانات المحدثة للمخصصات والالتزامات والانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللاجئين العراقيين (الأردن) ومكتب اتصال جرائم النظام. قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.

المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦ و ٢٠٠٩/٧/١٦، استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٤. مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٩/٥/١٤، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية المقدمة إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٨/٧-٢٠٠٩/٤.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٦-٢
مقارنة مخصصات صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق

المصادر: P.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-287; P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32. 289; P.L.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ٤-٢

صندوق دعم الاقتصاد: وضعية الأموال حسب المسارات والبرامج
بملايين الدولارات

المسار	البرنامج	وضعية الأموال			التغيير ربع السنوي		
		خصصت	التزم بها	انفقت	التزم بها	انفقت	
الأممي	مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRT/PRDC)	٦٨٣,٠	٤٧٧,٤	٣٥٣,٠	٨,٧ (%)	٢٩,٣ (%)	
	برنامج استقرار المجتمع الأهلي	٦٤٦,٥	٦٤٦,٣	٦١٥,٤	٠,١ (%)	١٨,٦ (%)	
	برنامج الحكم المحلي	٤١٠,٥	٤١٠,٥	٢٧١,٤	٥٥,٠ (%)	١٣,٤ (%)	
	برنامج عمل المجتمع الأهلي	٣٢٥,٠	٣١١,٠	١٩٢,٩	٤٦,٠ (%)	٣٢,١ (%)	
	حماية أمن البنية التحتية	٢١٤,٨	١٧٩,٨	١٧٧,٦	٠,٤ (%)	٣,٣ (%)	
	صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)	٢١٢,٠	٢٠٠,٥	١٣٢,٠	٥,١ (%)	٢٥,٠ (%)	
	المجموع الفرعي	٢,٤٩١,٨	٢,٢٢٥,٥	١,٧٤٢,٣	١١٥,٣ (%)	١٢١,٦ (%)	
	السياسي	تنمية القدرات الوطنية	٣٠٩,٤	٣٠٩,٤	٢٢٣,٣	٤٥,١ (%)	٣٢,٩ (%)
		الديمقراطية والمجتمع المدني	١٨٨,٩	١٨٥,٢	١٤٤,٥	-	-
		الحكم الاقتصادي الثاني، السياسة والإصلاحات النظامية	١٢٧,٤	٨٥,٠	٨٥,٠	-	-
تنمية القدرات الوزارية		١٠٣,٥	٨٦,٣	٥٧,٩	٤٩,١ (%)	٣٠,١ (%)	
اللاجئون العراقيون (الأردن)		٥٨,٠	٥٨,٠	٣٦,٠	-	-	
مكتب اتصال جرائم النظام		٣٣,٠	٣٠,١	٢٨,٤	-	-	
المجموع الفرعي		٨٢٠,٢	٧٥٤,٠	٥٧٥,١	٩٤,٢ (%)	٦٢,٩ (%)	

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ٤-٢ (تابع)

المسار	البرنامج	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
		خصصت	التزم بها	أنفقت	التزم بها
الاقتصادي	استدامة التشغيل والصيانة	٢٩١,٦	٢٧٠,٠	٢٦٦,١	٣,٣- (%١-)
	تنمية الأعمال الزراعية "الإنماء"	١٢٤,٠	١٢٤,٠	٧٢,٤	٣١,٥ (%٣٤)
	النمو الاقتصادي للمحافظات	٨٥,٨	٨٥,٨	٣٥,٨	٦,٩ (%٢٤)
	برنامج التنمية المحددة الأهداف	٥٧,٤	٥٧,٨	٢١,٣	٠,٤ (%١)
	تنمية القدرات والتدريب الفني على مستوى المحافظات	٤٨,٧	٤٧,٨	٤٧,١	٠,٢ (%٠)
	برنامج "ازدهار"	٢٣,٨	٢٣,٨	٢٢,٤	٠,١- (%٠)
	التخطيط والتصميم	١٩,٣	١٣,٧	١٣,٧	١١,٩ (%٦٧٥)
	المجموع الفرعي	٦٥٠,٦	٦٢٣,٠	٤٧٨,٧	٦٥,٧ (%١٢)
	المجموع	٣,٩٦٢,٥	٣,٦٠٢,٤	٢,٧٩٦,١	٢٧٥,٢ (%٨)

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة عن المخصصات والالتزامات والإنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، اللاجئين العراقيون (الأردن)، ومكتب اتصال جرائم النظام. قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.

المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦، ٢٠٠٩/١٠/٣ و ٢٠٠٩/١٠/٣. استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وفرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢. استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

منذ ٢٠٠٣، خصص الكونغرس ٣,٦٥ مليار دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد لتمكين القادة العسكريين الأميركيين من تقديم إغاثة وإعادة إعمار محلية محددة الأهداف في أرجاء العراق.^(٨٠)

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد تمّ الالتزام بمبلغ ٣,٤٨ مليار دولار (٩٥ بالمئة) وإنفاق ٣,٢٩ مليار دولار (٩٠ بالمئة). أعاد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) ٢٤٧ مليون دولار من مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إلى حساب عمليات وصيانة الجيش في حزيران/يونيو.^(٨١)

لا يزال هناك مبلغ غير منفق قدره ٣٥٤ مليون دولار تقريباً.^(٨٢) بالنسبة لوضعية هذه الأموال، انظر الشكل ٧-٢.

الالتزامات والإنفاقات ربع السنوية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب القطاعات

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

التزمت وزارة الدفاع بأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لعشرين (٢٠) فئة مشاريع^(٨٣)، من بينها المياه والصرف الصحي وحصتها ٦٣١ مليون دولار (١٨%) من الالتزامات والإجراءات الوقائية وحصتها ٤٢٩ مليون دولار (١٢ بالمئة).^(٨٤)

لم تقدم وزارة الدفاع بيانات المخصصات والالتزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي بالنسبة لكافة مخصصات السنة المالية. نتيجة لذلك، من غير الممكن تقديم حساب كامل عن الالتزامات والانفاقات ربع السنوية حسب فئات المشاريع. ذكرت وزارة الدفاع انه بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، كان قد انفق ٢٢٤ مليون دولار من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من مخصصات السنة المالية ٢٠٠٩، منذ بداية السنة المالية. الانفاقات الأكبر لمخصصات السنة المالية ٢٠٠٩ كانت لعقد الحراس المؤقتين للبنى التحتية الأساسية (٤١ مليون دولار) ولنشاطات التنظيف المدني (٣٠ مليون دولار).^(٨٥)

بالنسبة لوضع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب فئات المشاريع، وفقاً للتقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، المتوفر لدى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،^(٨٦) أنظر الجدول ٢-٥.


البرمجة والتطبيق خلال الانسحاب

يواصل الكونغرس اهتمامه بكيفية استخدام وإدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. لقد اقترح مجلس النواب وقف ٥٠٠ مليون دولار، "بانتظار مراجعة دقيقة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، وغرضه واستخدامه ونطاقه".^(٨٧) علاوة على ذلك، طالب الكونغرس بجدول زمني لخفض، ولربما لإيقاف استخدامه على مراحل في العراق.^(٨٨) توقعت وزارة الدفاع وجود متطلبات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية ٢٠١٠، ومن المتوقع انخفاض متطلبات البرنامج مع بداية خفض القوات لغاية السنة المالية ٢٠١٢. برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق سوف ينتهي مع انسحاب القوات الأميركية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.^(٨٩)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٧-٢

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات والالتزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنوات المالية. نتيجة لذلك، الحساب الدقيق للالتزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب فئات المشاريع غير متوفر.

المصدر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢.

قبل خمس سنوات من ربع السنة الحالي

اول مخصصات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد. في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٤، خصص القانون العام ١٠٨-٢٨٧، ١٤٠ مليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد "لتمكين القادة العسكريين في العراق من الاستجابة لمتطلبات الإغاثة الإنسانية الملحة وإعادة الإعمار". قبل ذلك، كان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد يمول من الأموال العراقية المصادرة.

هذه السنة ولأول مرة، كانت معظم الأموال المطلوبة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد مخصصة لأفغانستان بدلاً من العراق.^(٩٠) لكن، مع بقاء ٣٥٤ مليون دولار على الأقل للإنفاق في العراق، اثار المفتش العام مخاوف حول ما إذا كانت خطط المرحلة الانتقالية تقدم الموظفين المناسبين لإدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.^(٩١) ذكر الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) ان انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية سيكون له الحد الأدنى من الأثر على حركة ضباط مشتريات العقود (PPOS) الذين يشاركون المسؤولين في قوات الأمن العراقية (ISF) لضمان الرقابة على النوعية بالنسبة للمشاريع الجارية داخل مناطق المدن. وذكروا أيضاً أن حركة ضباط مشتريات العقود خارج مناطق المدن لن تتأثر.^(٩٢)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

أجرت مؤخراً وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA) تدقيقاً لتقييم ما إذا كانت لدى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق الرقابة المناسبة للتحقق من ان القادة يطبقون البرنامج بصورة مناسبة.^(٩٣) أظهرت نتائج التدقيق ان الأغلبية العظمى للمشاريع التي تمت مراجعتها كانت صالحة. غير ان وكالة التدقيق في الجيش الأميركي حددت وجود تحديات عديدة تتعلق بتطبيق إرشاد برنامج الاستجابة الطارئة للقائد المقدمة في كتيب المال كنظام سلاح (MAAWS).

بعض التحديات العادية التي حددتها وكالة التدقيق في الجيش الأميركي كانت مستندات ناقصة أو غير مفصلة بصورة كافية، مثل بيانات العمل ومذكرات التفاهم، والاستثمارات المالية ورسائل التبشير، الأمر الذي جعل من الصعب رصد أداء العقود.^(٩٤) في حالات أخرى، قسّم ضباط مشتريات العقود (PPOS) من الفرقة المتعددة الجنسيات-الشمال (MND-N) المشاريع الكبرى إلى عدة مشاريع صغيرة لإبقاء التكاليف دون المستوى الذي يخضع للمراجعة. ساعد هذا الأمر ضباط مشتريات العقود في تسريع المشاريع آخر السنة لكن إلتف حول التدقيق الإضافي المطلوب للمشاريع الكبرى.^(٩٥)

حدد تدقيق وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA) أيضاً هفوات في الإشراف. فقد فوّض وكلاء الدفع أحياناً (PAS) واجباتهم، وخاطروا بفقدان الرقابة على الأموال. في حالات أخرى، لم يوافق ضباط مشتريات العقود وكلاء الدفع عند اجراء الدفع او لم يكونوا مقيمين في نفس الأمكنة، مما خلق فرصاً للقيام بنشاطات مشبوهة الممكن ان تحصل في غياب الرقابة المزدوجة على المدفوعات.^(٩٦)

حصلت التحديات التي حددتها وكالة التدقيق في الجيش الأميركي بالدرجة الأولى بسبب مواطن التقصير في التدريب ومستوى خبرة الموظفين الذين يقومون بإدارة الأموال والإشراف عليها وصرفها. على العموم، وافق القادة على نتائج التدقيق واتخذوا الإجراءات التصحيحية الفورية.^(٩٧) وأصدرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق حظراً على تقسيم المشاريع وحددت ان مستويات التكاليف هي شروط وليست مرتبطة بالبند أو المشروع.^(٩٨) في مذكرة أرسلها في ١٠ تموز/يوليو ٢٠٠٩ إلى قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) لاحظ قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه وسّع تدريب ضباط مشتريات العقود وكلاء الدفع من "عرض ساعة واحدة إلى دراسة من الثامنة إلى الساعة الرابعة التي تتضمن تدريباً عملياً وتمارين عملية"^(٩٩). بعدها ، ذكرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق انها تدقق أيضاً في عناصر أخرى وتعقد جلسات شهرية لمراجعة البرامج، وتراجع بصورة منتظمة كتيب "المال كنظام سلاح"^(١٠٠).

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ٥-٢

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد: وضعية الأموال حسب فئات المشاريع
بمليارات الدولارات

فئة المشروع	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
	التزم بها	أنفقت	التزم بها	أنفقت
المياه والصرف الصحي	٦٣١,٢	٦٣١,٢	٨,٥ (%)	١,٠ (%)
الإجراءات الوقائية	٤٢٨,٩	٤٢٨,٩	٠,٩ (%)	-
الكهرباء	٣٥٠,١	٣٥٠,١	٣,٥ (%)	٠,٣ (%)
النقل	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٢,٤ (%)	٠,٠ (%)
التعليم	٣١٢,٣	٣١٢,٣	٤,٤ (%)	٠,٠ (%)
نشاطات التنظيف المدني	١٨٦,٩	١٨٦,٩	٤,٠ (%)	٠,٢ (%)
مشاريع إنسانية وإنشائية أخرى	١٣٨,٨	١٣٨,٨	٣,٦ (%)	-
العناية الصحية	١٠٢,٦	١٠٢,٦	٠,٩ (%)	٠,٦ (%)
حكم القانون ونظام الحكم	٩٩,١	٩٩,١	٠,٩ (%)	-
الزراعة	٩٦,٦	٩٦,٦	١,٥ (%)	٠,١ (%)
إصلاح المرافق المدنية والثقافية	٨٨,٥	٨٨,٥	٠,٩ (%)	-
التحسينات الاقتصادية والمالية والإدارية	٩٨,٣	٩٨,٣	٦,٤ (%)	٠,٢ (%)
مدفوعات التعزية	٤٨,٣	٤٨,٣	٠,٢ (%)	-
إصلاح أضرار المعارك	٤٠,٢	٤٠,٢	٠,٣ (%)	-
الاتصالات	٢٨,٧	٢٨,٧	-	-
عربات الدعم المدني	٢٣,٩	٢٣,٩	٠,٧ (%)	٠,١ (%)
إنتاج وتوزيع الغذاء	١٣,٦	١٣,٦	٠,٠ (%)	-
المدفوعات للمعتقلين السابقين	١,٠	١,٠	-	-
المدفوعات للأبطال	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات		
عقد الحراس المؤقتين للبنى التحتية الأساسية	لا توجد بيانات	لا توجد بيانات		
المجموع الفرعي	٣,٠١٩,١	٣,٠١٩,١	٣٩,٢ (%)	٢,٦ (%)
لم تحتسب لمخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد	٤٥٨,٩	٤٥٨,٩	-٢٣,٤ (%)	٩٠,١ (١٢%)
المجموع	٣,٤٧٨,٠	٣,٤٧٨,٠	١٥,٩ (%)	٩٢,٦ (٣%)

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يُبلغ مكتب وزير الدفاع عن بيانات المخصصات والالتزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنوات المالية. صف "المخصصات غير المحتبسة في برنامج الاستجابة الطارئة للقائد" هي الفرق بين المخصصات والالتزامات والانفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع، وبيانات الفئات المتوفرة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS).

المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٩. نظام إدارة إعادة اعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ١٢/١٠/٢٠٠٩.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

تيارات التمويل الأصغر حجماً

لقد خصص الكونغرس او جعل متوفراً ٦,٠٧ مليار دولار على الأقل من تيارات التمويل الصغرى لإعادة إعمار العراق. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد تم الإلتزام بمبلغ ٣,٧٣ مليار دولار على الأقل وإنفاق ٣,١٢ مليار دولار على الأقل. معظم تيارات التمويل هذه تديرها وزارة الخارجية علماً أن الوزارات الأخرى والوكالات المؤقتة تلعب أدواراً هامة. نظراً لتنوع الإدارة، وأحياناً كثيرة الطريقة المعقدة التي تتم فيها تحويل الأموال، من الصعب تحديد المبالغ الصحيحة. يواصل المفتش العام تحليل هذه القضية.

يعتبر مبلغ ٦,٧١ مليار دولار المتوفر في تيارات التمويل الأصغر حجماً، وعلى الأخص لتمويل البرامج في الأماكن الملائمة أو البرامج المتخصصة، ولتمويل إدارة والإشراف على جهود إعادة الإعمار. صُنّف المفتش العام تيارات التمويل هذه في ثلاث فئات:

- برامج المساعدة الأخرى- ٣,٧٧ مليار دولار
- نفقات التشغيل ذات العلاقة بإعادة الإعمار - ٢,١٠ مليار دولار.
- الإشراف على إعادة الإعمار - ٢٥٣ مليون دولار.

وصف هذه الفئات يتبع لاحقاً. بالنسبة للتفاصيل حول وضعية هذه الأموال، انظر الجدول ١-٢.

برامج المساعدة الأخرى

قدمت حوالي ٣,٧٧ مليار دولار من التمويل لإعادة إعمار العراق عبر برامج المساعدة الأصغر حجماً. بما في ذلك المخصصات التي أعطيت مباشرة إلى وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل للعمليات في العراق - وعبر التحويلات من الصناديق الكبرى مثل صندوق حرية العراق (IFF). بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد ألتزم بمبلغ ٢,٧٣ مليار دولار على الأقل وانفق على الأقل ٢,١٧ مليار دولار. بالنسبة للتفاصيل حول هذه الأموال، انظر الجدول ١-٢.

النفقات التشغيلية ذات الصلة بإعادة الإعمار

لقد تم تخصيص حوالي ٢,١٠ مليار دولار مباشرة للنفقات التشغيلية ذات الصلة بإعادة إعمار العراق. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد التزم بمبلغ ٠,٨٣ مليار دولار على الأقل وأنفق على الأقل ٠,٨٠ مليار دولار. بالنسبة للتفاصيل حول وضعية هذه الأموال، انظر الجدول ١-٢.

النفقات التشغيلية لبعض وكالات وزارة الخارجية، وعلى الأخص، مكتب شؤون المحافظات (OPA) ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق، هي جزء من الموازنات التكميلية وليست مضمنة في المجموع أعلاه. دعم الحياة، مثلاً، يُدفع عبر برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP).

يُقدّر مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق (NEA-I) التابع لوزارة الخارجية، استناداً إلى خدمات المساندة الإدارية التعاونية الدولية (ICASS) ان ١,٨٨ مليار دولار سوف تنفق على النفقات التشغيلية في السنة المالية ٢٠٠٩^(١٠١) (تقدير مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية يُقدّر ١,٥٥ مليار دولار)^(١٠٢) وفقاً لبيانات مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية (DoS OIG)، فإن مجموع النفقات التشغيلية للبعثة الأميركية للسنة المالية ٢٠٠٧ ولغاية السنة المالية ٢٠١١ يقزم قيمة المخصصات

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

التي أعطيت مباشرة لوكالات إعادة الإعمار الأميركية المؤقتة لهذا الغرض كما يتوقع ان تزداد النفقات التشغيلية، على العموم، بمبلغ ٣٢٣,٩ مليون دولار (٢٣ بالمئة) بين السنة المالية ٢٠٠٩ والسنة المالية ٢٠١١ أثناء عملية خفض العسكري^(١٠٣). بالنسبة للتفاصيل، أنظر الجدول ٦-٢.

الإشراف على إعادة الإعمار

لقد تم تخصيص حوالي ٢٥٣ مليون دولار مباشرة للإشراف على إعادة الإعمار. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، تم الالتزام بمبلغ ١٦٤ مليون دولار على الأقل، وإنفاق ١٤٨ مليون دولار على الأقل. هذه الأموال تدعم المفتش العام والأعمال ذات الصلة بالعراق التي تقوم بها وكالات الإشراف الأخرى. بالنسبة للتفاصيل حول وضعية هذه الأموال، أنظر الجدول ٦-٢. بالنسبة للتفاصيل حول الإشراف على إعادة إعمار العراق، انظر القسمين ٤ و ٥ من هذا التقرير.

الجدول ٦-٢
النفقات التشغيلية للبعثة الأميركية، السنة المالية ٢٠٠٧-السنة المالية ٢٠١١
بملايين الدولارات

التغيير بين السنة المالية ٢٠١١-٢٠٠٧	المجموع	السنة المالية ٢٠١١ (تقديرية)	السنة المالية ٢٠١٠ (تقديرية)	٢٠٠٩ (تقديرية)	٢٠٠٨ (فعلية)	٢٠٠٧ (فعلية)	
١٠٩,٢ (١٨%)	٢,٨٨٧,٦	٧١٢,٨	٦٧٤,٧	٦٠٣,٥	٣١٩,٣	٥٧٧,٣	الأمن
١٢٧,٦ (٢٦%)	٢,٢٨٧,٢	٦١١,٨	٦٣٦,٣	٤٨٤,٢	٢١٨,٠	٣٣٦,٩	فرق إعادة إعمار المحافظات
٦٣,٦ (٢٥%)	١,٢٧٦,٢	٣٢٢,٢	٢٤٤,٠	٢٥٨,٦	٢٥٦,٧	١٩٤,٧	الدعم اللوجستي
٢٩,٢ (١٦%)	٩٨٠,٤	٢١٣,٢	٢٩٤,٧	١٨٤,٠	١٨٥,١	١١٣,٣	عمليات البعثة الأميركية
٥,٧ (-٢٧%)	٩٢,٩	١٥,٣	١٥,٣	٢١,٠	١٧,٥	٢٣,٨	تكنولوجيا المعلومات
٣٢٣,٩ (٢١%)	٧,٥٢٤,٣	١,٨٧٥,٣	١,٨٦٥,٠	١,٥٥١,٤	٩٨٦,٦	١,٢٤٦,٠	المجموع

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: التدقيق MERO-A-09-10 لمكتب المفتش العام لوزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، صفحة ٣١-٣٢.

إدارة إعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية

هذه بداية فترة زمنية من ١٢ شهراً سوف تسحب في نهايتها القوات المقاتلة الأميركية من العراق... مع مرور الزمن، وعندما تحقق برامجنا تقدماً في سياق هذه الأهداف الاقتصادية والسياسية، سوف نخفض إلى حد كبير حضورنا المدني في المحافظات وفي السفارة في بغداد. (١٠٨)

- السفير كريستوفر هل، السفير الأميركي لدى العراق
١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

على الرغم من أن الولايات المتحدة بصدد الانتقال إلى مهمة دبلوماسية وتنموية تقليدية أكثر في العراق، لا تزال هناك محفظة هامة من الأعمال للإكمال والإقفال والنقل إلى الحكومة العراقية.

في الوقت الذي يبدو فيه ان إطاراً عاماً للعمل أخذ في الظهور، لا يزال العديد من القرارات الأساسية ذات الصلة بالمسؤوليات التنظيمية وحاجات الموارد، وخطط البرامج، وآليات التنسيق، بحاجة إلى الإعداد. خلال ربع السنة الحالي، تلقى المفتش العام تقارير أولية من الوكالات حول الانتقالات الوشيك، لكن القرارات النهائية لم تعلن. تقيم السفارة الأميركية في بغداد، تحت إدارة نائب رئيس البعثة للمساعدة الانتقالية، وضعية المشاريع الأميركية الجارية كما والخطط لتلك المشاريع التي لم تبدأ بعد، مع الهدف المعلن بضمان أفضل تخصيص لمبلغ ٦,٣١ مليار دولار من الأموال الأميركية التي لا تزال غير منفقة بما في ذلك أكثر من ٢,٧٠ مليار دولار لا زالت بحاجة إلى الالتزام بها. (١٠٤)

ذكرت وزارة الخارجية انها "يمكن ان تقرر إعادة الإلتزام بالأموال من مشاريع (البنية التحتية التي تتولاها فرقة منطقة الخليج)، إلى مشاريع بناء القدرات (التي تشرف عليها ربما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) أو إعادة الأموال". (١٠٥)

قبل خمس سنوات في ربع السنة الحالي

نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) ومكتب شؤون المحافظات (PCO) يتوليان القيادة بدأت السفارة الأميركية المقامة حديثاً في بغداد ومكتب إعادة الاعمار التابع لها العمل عن كثب مع الحكومة العراقية المؤقتة الحديثة العهد لمساعدة الوزارات الجديدة في العثور على طريقها. وأقام توجيه رئاسي مكتب المشاريع والعقود الجديد كمنظمة مؤقتة تابعة للجيش للقيام بشراء وإدارة خدمات الدعم لإعادة إعمار العراق .

تشمل عملية الانتقال الجارية حالياً إعادة رصف المسؤوليات التنظيمية. فقد أعلن مدراء وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ان بعض الكيانات التي لعبت دوراً في جهود إعادة الاعمار سوف تنتسب تدريجياً بينما تقوم كيانات أخرى بتعديل أدوارها.

تظهر الدروس المكتسبة من إشراف المفتش العام على جهود إعادة الاعمار خلال السنوات الست الماضية ان على خطط المرحلة الانتقالية، لكي تكون ناجحة، ان تقدم مسؤوليات إدارية واضحة

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

وكيانات محاسبية. في آب/أغسطس، اطلع المفتش العام السفير هـلّ والجنرال اودبيرنو على الآثار المحتملة لثلاثة تغييرات رئيسية في المسؤولية لإدارة إعادة الاعمار.^(١٠٦)

• تعديل مسؤوليات فرقة منطقة الخليج في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (GRD) ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) التابع للسفارة الأميركية في بغداد في الوقت الذي تخفّض فيه قدرات المنظمات.

• خفض حجم الحضور الأميركي في المحافظات وقدرة إدارة أكثر من ٦٥٠ مليون دولار من المساعدات الجديدة لإعادة الإعمار المخططة للسنة القادمة.

• تحويل مسؤولية تدريب قوات الشرطة العراقية من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية، تحت إمرة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL).

لدعم هذا التحويل بين الوكالات الأميركية، على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التنسيق عن كثب للتحقق من ان الحكومة العراقية راغبة وقادرة على تولي مسؤولية المشاريع المنجزة.

تضاؤل القدرات الأميركية وتحويل المسؤوليات

لقد بدأت وزارة الدفاع بتحويل مسؤولياتها عن الإنشاء والاستدامة والأمن إلى وزارة الخارجية التي تواجه تضاؤلات رئيسية في القدرات للقيام بهذه المسؤوليات الإضافية، تهدف البعثة الأميركية في العراق إلى إقامة سفارة مستقلة تماماً عبر "الاستخدام الجريء" للتلزيم التنافسي للخدمات إلى مصادر خارجية^(١٠٧) والتواجد في المناطق بعد تكييف عملياتها، تتوقع السفارة الأميركية في بغداد ان تكون هناك حاجة اقل إلى الدعم العسكري الأمني الأميركي، وفي مجال الاتصالات واللوجستية.

يخطط لإجراء الكثير من التغييرات بالنسبة للموظفين كجزء من عملية "الحجم الصحيح" على مدى السنوات الثلاث القادمة. على العموم، تتوقع السفارة خفض حجمها كما ان الإدارة التشغيلية، وإدارة المعلومات والموظفين الأمنيين سوف تنخفض. سوف تلغى تدريجياً المنظمات المؤقتة مثل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) في حين تجمع برامج إعادة الاعمار في كيانات دائمة تحت إدارة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). سوف توسّع عناصر أخرى من البعثة الأميركية بما في ذلك القسم القنصلي (لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التأشيرات) وبرامج الخدمات التجارية الخارجية (لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للعراق).^(١٠٩)

خلال المرحلة الانتقالية، سوف يحتفظ رئيس البعثة بالمسؤوليات النهائية لإدارة والإشراف على البرنامج الأميركي لإعادة الاعمار. للاطلاع على نظرة عامة على خطط المرحلة الانتقالية المعلنة لوكالات إعادة الاعمار التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ولتغييرات مسؤولياتها الحالية والمستقبلية وخفض عدد الموظفين الدائمين، انظر الشكل ٢-٨.

إدارة إعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية

الإلغاء التدريجي لإعادة إعمار البنية التحتية

أنجزت فرقة منطقة الخليج ٤٦٥٨ مشروعاً للبنية التحتية في العراق. بنهاية ربع السنة الحالي، ذكرت الفرقة وجود ٤٥٧ مشروعاً قيد التنفيذ أو ممنوح بكلفة إنشاء تبلغ ١,٥ مليار دولار. تقوم فرقة منطقة الخليج الآن بوقف نشاط وبنقل إدارة اشغال إعادة الاعمار الجارية إلى قضائين يعملان تحت إمرة الفرقة العابرة للأطلسي التابعة ل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE). تقع الآن مسؤوليات إدارة البرنامج، بما في ذلك مسؤولية مساندة استدامة المشاريع المنجزة على عاتق وزارة الخارجية.^(١١٠)

من الممكن أن تتخذ التخفيضات في عدد الموظفين والموارد من القدرات لتأمين إشراف كافٍ، تاركة القسم الأخير من برامج إعادة الاعمار عرضة للاحتيال والهدر أو سوء الاستخدام. لا يزال المفتش العام متخوفاً حول ما إذا كان بالإمكان تنفيذ تلك المشاريع بالطريقة المنتظمة، ومع الرقابة الكافية لضمان مساندة استدامتها من قبل الحكومة العراقية. خلص تدقيق نشره مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية في آب/أغسطس ان النقص في عدد الموظفين قد اثر على قدرة وزارة الخارجية على تنفيذ المشاريع. هناك ٢١٦ مشروعاً لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق لا زالت جارية بقيمة ٧٠٠ مليون دولار. علاوة على ذلك، وجد التدقيق ان وزارة الخارجية قد تحتاج إلى تمويل إضافي لشراء تصميم القطاع الخاص، وإعداد العقود وخدمات الإشراف على العقود لكي تحل محل خدمات الدعم لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي.^(١١١)

وهناك أيضاً مسألة مستقبل نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) – البوابة المركزية للبيانات حول مشاريع إعادة الاعمار. ففي الماضي، حافظ موظفو فرقة منطقة الخليج (GRD) على هذا النظام في المقر الرئيسي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I).^(١١٢) ذكرت وزارة الدفاع ان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) سوف يمول إدارة نظام إعادة إعمار العراق (IRMS) عبر السنة المالية ٢٠١٠.^(١١٣) ومن غير الواضح من الذي سيقوم بصيانة وتحديث هذا النظام في المستقبل.

خفض الحضور في المحافظات

عمل مكتب شؤون المحافظات (OPA) عن كثب مع الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) لأجل تنسيق برامج ال ٢٣ فرقة لإعادة إعمار المحافظات ومكتب إقليمي للسفارة (REO) في تنفيذ أولويات إعادة الإعمار في المجتمعات الأهلية المحلية في محافظات العراق ال ١٨. يرأس مكتب شؤون المحافظات ضابط كبير في الخدمة الخارجية يدير حالياً ٥١٧ موظفاً لوزارة الخارجية.^(١١٤)


يقدم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) دعماً إضافياً للمجتمعات الأهلية في المناطق التي تقوم فيها الوحدات العسكرية الأميركية بعمليات. لقد طلب تخصيص ٣٠٠ مليون دولار إضافية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية ٢٠١٠.^(١١٥) غير أن خفض حضور القوات العسكرية الأميركية سنة ٢٠١٠ يعني ان القدرة على إدارة أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ستخضع هي أيضاً.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

ذكر مكتب شؤون المحافظات ان موظفيه كانوا ضروريين لتوجيه أولويات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في المحافظات، وانه عيّن مديراً تابعاً للبرنامج لدعم تخطيط والإشراف على هذه النشاطات.^(١١٦) طالبت وزارة الدفاع بدعم إضافي من فرق إعادة اعمار المحافظات وطلبت بان يضم موظفو إعادة الاعمار المرافقين للوحدات العسكرية التي تدير برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مثل القوات المتعددة الجنسيات في العراق، نشاطاتهم تحت إمرة القيادة الجديدة للقوات الأميركية في العراق (USF-I). غير ان برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات يتضاءل من حيث الحجم العام والنطاق، كما ان فرقه تتحول إلى ادوار بناء القدرات التي تقع أكثر ضمن مسؤولية القسم السياسي في السفارة الأميركية- وهو مكتب مرشح الآن لكي تحذف منه ثمانية مراكز هذه السنة.^(١١٧)

إدارة إعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية

الشكل ٨-٢ إدارة الاعمار الأميركية في المرحلة الانتقالية: صورة ناشئة



ملاحظة: تكاليف التشغيل المتوقعة المبينة اعلاه ابلغ عنها مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية في تقرير التدقيق MERO-A-09-10، الصادر في ٢٠٠٩/٨/٢٠. أفاد تقرير التدقيق عن ٤٨٤ مليون دولار للسنة المالية ٢٠٠٩ و ١٣٦ مليون دولار للسنة المالية ٢٠١٠. و ٦١١ مليون دولار للسنة المالية ٢٠١١. لا زالت طبيعة هذا الانتقال في مراحل التخطيط ولم تتخذ بعد القرارات النهائية.

المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٥/٣٠. تقرير التدقيق لمكتب المفتش العام لوزارة الخارجية MERO-A-09-10، "تخطيط العملية الانتقالية للسفارة في بغداد لتخفيض الوجود العسكري في العراق، ٢٠٠٩/٨/٢٠، صفحة ٢٢-١. تقرير لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب رقم ١١١-٢٣٠، "قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠، ٢٠٠٩/٧/٢٤، صفحة ٧-٦ و ٩-٣٤-٣٥. شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، "وضع الجهود الجارية في العراق، ٢٠٠٩/٩/٣٠. السفارة الأميركية في بغداد، البرقية رقم ٢٦٩٤، ٢٠٠٩/١٠/٧. فرقة منطقة الخليج، "صفحة وقائع عملية إعادة الإعمار التراكمية"، www.grd.usace.army.mil، البيانات بدءاً من ٢٠٠٩/٩/١. رسالة المفتش العام ستوراوت بوين إلى رئيس البعثة الأميركية في السفارة الأميركية في بغداد وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، ٢٠٠٩/٨/١٨. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤ و ٢٠٠٩/١٠/٦ و ٢٠٠٩/١٠/١٥. استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق



مع انسحاب القوات الأميركية من العراق، بدأ مدراء إعادة الاعمار في وزارة الدفاع نقل المشاريع والبرامج بحلول ٢٠١٠، سوف تصبح وحدات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المتنقلة جزءاً من قيادة القوات الأميركية في العراق (USF-I). الجنرال قائد المجموعة الامامية اللوجستية الثانية ل سلاح مشاة البحرية (MLG-F) يحيي أفراد المجموعة الثانية خلال حفل نقل السلطة الذي اقيم في بغداد-العراق، في الأول من ايلول/سبتمبر ٢٠٠٩. (صورة لفسم العلاقات العامة للمجموعة اللوجستية في البحرية الأميركية).

نقل إعادة الاعمار في القطاع الأمني

تماشياً مع التوجيهات الرئاسية والاتفاقية الأمنية الثنائية (SA)، يجب خفض عدد الجنود الأميركيين من ١٢٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ بحلول ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠، والى الصفر بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، ما لم تتفق الولايات المتحدة والحكومة العراقية على تمديد الحضور العسكري الأميركي. تبقى جداول التخطيط الحالية على معظم القوات لغاية انتخابات كانون الثاني/يناير وتشكيل الوزارة العراقية الجديدة، التي يتبعها إعادة انتشار سريعة لبلوغ الموعد المحدد في أيلول/سبتمبر ٢٠١٠.

في الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، سوف تصبح وحدات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المتنقلة جزءاً من كيان قيادة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لكن مهمات هذه الوحدات لن تتغير كثيراً خلال السنة القادمة. ستقوم وحدتان جديدتان بأداء مهمات التدريب والمشورة والمساعدة دعماً لقوات الأمن العراقية (ISF)، وسوف يشمل هذا الدعم الواجبات الحالية للقيادة الأمنية الإنتقالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) عندما ستتوقف هذه الأخيرة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.^(١١٨)

بعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM)- وهي وكالة تسهل شراء المعدات والخدمات والتدريب (سابقاً، مكتب المساعدة الأمنية)، وسوف يصل عدد موظفيها إلى ٩١ يؤدون هذه الأدوار:

- تعزيز قدرات القوات: تسهل المشتريات لتجهيز قوات الشرطة وتساعد في تجهيز قدرات الدفاع الذاتي.

إدارة إعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية

- **احترافية وتخصص القوات:** توسع البرامج التدريبية وتؤمن الموارد المناسبة. تترجم رسائل الطلب ورسائل القبول للمشتريات العسكرية الأجنبية (FMS)، وتسهل تطوير وانتقاء وإعداد المرشحين للبرنامج الدولي للتعليم العسكري والتدريب، وللتدريب والخدمة في الخارج.
- **تعزيز القدرات الوزارية:** تحسّن التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسة، وتحسّن إدارة موارد الحكومة العراقية، وتوسع التمارين الإقليمية، وبرامج الانخراط دعماً لعلاقات التعاون الأمني المستقبلي مع الحكومة العراقية.

بعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) - تضم ٣٣٧ موظفاً مكلفين دعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إلى جانب ٥٧٤ مستشار شرطة دولي لتدريب قوات الشرطة العراقية. حددت وزارة الدفاع هذه الأدوار لبعثة التدريب والمشورة في العراق:

- **تعزيز قدرات القوات:** تطوير قوة شرطة كفؤة ومهنية، تعزيز مراقبة الحدود العراقية، تحسين القيادة والسيطرة في أرجاء العراق، تطوير قدرات جديدة بالثقة للدفاع الذاتي، وتعزيز البرامج الطبية واللوجستية وبرامج الصيانة لقوات الأمن العراقية.
- **تعزيز القدرات الوزارية:** تحسين التخطيط الاستراتيجي للسياسات. مزامنة التخطيط مع قرارات البرمجة. تحسين إدارة موارد الحكومة العراقية وتطوير برامج إدارة الدورة الحياتية. تحسين عملية التوظيف والتدريب والأيدي العاملة والتجهيز، وتوسعة الالتزام وبرامج الاتصالات الإستراتيجية.
- **احترافية وتخصص القوات:** تعريف العراقيين على القيم والثقافة الغربية للترويج للتسامح، وتمديد برامج التدريب وضمان الموارد المناسبة، وزيادة التشغيل المتبادل مع القوات الأميركية وقوات الائتلاف، وتحسين التدريب الطبي والمعدات.
- **أولوية حكم القانون:** تقوية برامج مكافحة الفساد، تحسين مساءلة القادة، تعزيز الأمن القضائي وتحسين برامج التفتيش.

التحديات الكامنة بوجه النجاح

تعلن وزارة الدفاع ان وثيقة الأيدي العاملة المشتركة (JMD) لسنة ٢٠١٠ تمثل القوة المناسبة من الموظفين المطلوبين لبعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) وبعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM) لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. في هذا الوقت، ليس هناك مخطط لإجراء خفض إضافي لبعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) وبعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM) قبل ان تنقل القوات الأميركية في العراق مهماتها لتعزيز القدرات الوزارية، وقدرات القوات، وأولوية السياسة إلى السفارة الأميركية في بغداد، تحت إدارة مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I) سنة ٢٠١١.^(١١٩)

لكن، حتى وان كان خفض القوة المتمثلة في وثيقة الأيدي العاملة المشتركة (JMD) لسنة ٢٠١٠ هو بنسبة ٢٠ بالمئة، فان وزارة الدفاع تحذر من ان بعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) "قد تخسر قرابة كافة إمكاناتها وقدراتها" لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، فإن خفض في بعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM) قد يؤثر سلباً على تجهيز قوات الأمن العراقية بشكل ملائم، وربما قد يؤخر أو يوقف مشتريات البنية التحتية للوجستية، وقد تضطر بعثة التدريب والمشورة في العراق إلى

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

"الاعتماد بصورة أقوى على وكالات المساعدة الأمنية في الولايات المتحدة التي لديها عمليات متأصلة متأنية أكثر وموارد مكرسة أقل."^(١٢٠)

لقد بدأت بعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) نقل مسؤولية تدريب كافة أفراد قوات الأمن العراقية دون مستوى الفرقة إلى ألوية المشورة والمساعدة (AABs) كما أنها تخطط لخفض الجهود في الوزارات من "المشورة والمساعدة" إلى "المشورة فقط". لقد شددت وزارة الدفاع على أن أي تخفيض لقدرات بعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) وبعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM) قبل نقلها إلى مكتب التعاون الأمني في العراق (OSC-I) الذي مرّ عليه سنتان، سوف يشكل مخاطر عالية للهدف الاستراتيجي لعراق "سيد ومستقر وآمن ويعتمد على نفسه."^(١٢١)

تدريب الشرطة يتواصل بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL)

مع تطور مهمة تدريب الشرطة، سوف تتغير القوات الأميركية المتشاركة مع قوات الشرطة العراقية لتبلي أحكام الاتفاقية الأمنية التي تفرض بأن تجري العمليات العسكرية بعد أخذ موافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية.^(١٢٢) الخطة الرامية إلى تقديم الدعم الضروري للحياة، والنقل وحماية القوات لهذه الفرق يجب إذا ان تكون مندمجة تماماً مع التخطيط لخفض القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I).

عملت بعثة التدريب والمشورة في العراق والقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (ITAM/MNSTC-I) بالتعاون مع مدير برنامج الشرطة التابع لمكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون للتخطيط لإجراء تدريجي لبرامج دعم وزارة الداخلية وقوات الشرطة العراقية. لاحظ المفتش العام ان القدرات الأساسية الضرورية للتدريب الناجح للشرطة يتطلب تنسيقاً مستداماً بين بعثة التدريب والمشورة في العراق (ITAM) وبعثة المساعدة الأمنية للعراق (ISAM) ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لضمان ان يظل دور هذا الأخير متناغماً مع قدراته.

يعتقد مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) ان المكونات الأساسية لتدريب خدمات الشرطة العراقية، قد تحققت إلى حد كبير، وذكر انه سوف يركز على تطوير المدراء التنفيذيين، والتدريب الإداري، والبرامج الأخرى المتخصصة في الطب الشرعي.^(١٢٣) وفقاً للخطة الحالية، ستكون بعثة تدريب الشرطة بحلول ٢٠١١ قد خفضت حضورها من ٣٨ مركز تدريب أولي إلى ٣ مراكز في بغداد وأربيل والبصرة.^(١٢٤) للاطلاع على الجدول الزمني لمراحل التخطيط الذي يقود إلى عملية انتقال السلطات، أنظر الشكل ٢-٩.

إدارة إعادة الإعمار في المرحلة الانتقالية

الشكل ٩-٢

انتقال تدريب قوات الشرطة العراقية، ٨/٢٠٠٩-١٢/٢٠١١.



ملاحظة: طبيعة هذا الانتقال لا زالت في مرحلة التخطيط كما ان القرارات النهائية لم تتخذ بعد.

استخدام موظفي العقود

يواصل المقاولون لعب دور جوهري في دعم العمليات العسكرية والدبلوماسية والمساندة المستديمة الأميركية، كما وفي برامج إعادة الإعمار في العراق. ذكرت وزارة الدفاع انه بتاريخ آب/أغسطس ٢٠٠٩، كان يعمل في العراق ١٧٤،٠٠٠ موظف لدى المقاولين. بالنسبة لتوزيع هؤلاء حسب الوكالات، أنظر الجدول ٧-٢. هذه الأرقام تعكس انخفاضاً بنسبة ١٠ بالمئة في كثافة وجود المقاولين في العراق منذ ربع السنة الأخير.^(١٢٥)

وسعت وزارة الدفاع استخدام المقاولين في عمليات الاستحواذ لديها للمساعدة في وظائف إدارة البرامج، واعتمدت بشدة على المقاولين للقيام بالعمليات في العراق.^(١٢٦) يواصل صناع السياسة الأميركيون الإعراب عن مخاوفهم بخصوص الإشراف على العقود العراقية لعدة أسباب، من بينها كلفة وصعوبة إدارة عقود الدعم اللوجستي، وكذلك المزاعم عن الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام للعقود وسوء الإدارة المالية.^(١٢٧)

ذكرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) خلال ربع السنة الحالي ان قوتها من المقاولين قد خُفضت بنسبة ٥ بالمئة، وتتوقع، مع استمرار انخفاضها خلال الأشهر ال ١١ القادمة، الاحتفاظ بمعدل حوالي مقل واحد مقابل كل واحد من أفرادها في العراق. لكن بعض فئات المقاولين قد تزيد بصورة مؤقتة لتوفير الأعداد الكافية من اللوجستيين والمهندسين وأخصائيي النقل. ذكرت وزارة الدفاع انها سوف تشدد على الحد من عدد المقاولين في كافة المجالات، للانتقال من توظيف المقاولين غير العراقيين إلى توظيف المقاولين العراقيين "وخفض التكاليف بأي طريقة ممكنة".^(١٢٨)

بالنسبة لتوزيع مقاولي وزارة الدفاع حسب الأصول القومية ونوع الخدمات التي يقدمونها، أنظر الشكل ١٠-٢.

تعقب المقاولين

وزارة الدفاع والدولة والوكالة الأميركية
للتنمية الدولية تواصل مواجهة التحديات في
تعقبها لموظفي المقاولين والعقود في
العراق. (١٣٠)

مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأميركية
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ .

تعمل وزارة الدفاع مع قائد قيادة المنطقة الوسطى
لل قوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) لمواصلة
الانتقال من الاحتساب اليدوي لموظفي المقاولين إلى
أداة البيانات القائمة على شبكة الانترنت نظام التعقب
لإعادة الانتشار والعملائي المتزامن (Synchronized
-Redeployment and Operational Tracker (SPOT)
التي تسمح بقدرات التعقب في الوقت المناسب للمدراء
في مسرح العمليات. (١٢٩)

طلبت وزارة الدفاع بأن يتم تسجيل مقاولي الحالات الطارئة وكذلك موظفيهم في قاعدة البيانات
"سبوت" (SPOT) إذا كانت أعمالهم متعاقدة لأكثر من ثلاثين يوماً أو إذا تجاوزت قيمة العقود
٢٥,٠٠٠ دولار. إضافة إلى ذلك، طالبت القيادة المركزية بأن يكون لدى المقاولين كتب ترخيص
(LOAs) مولدة من قاعدة البيانات "سبوت" (SPOT) لنشرها في العراق، وليكونوا مستخدمين
للخدمات الحكومية (GFS). نتيجة لذلك، ذكرت وزارة الدفاع أن لديها مستوى ثقة رفيع بأن معظم
المقاولين هم في قاعدة البيانات "سبوت" (SPOT). بالنسبة لموظفي المقاولين الذين لم يتلقوا
ترخيص كمستخدمين للخدمات الحكومية (GFS) ولكنهم بحاجة إلى الوصول إلى منشأة، طور مكتب
وزير الدفاع (OSD) جسراً بين طلبات "سبوت" (SPOT) ونظام التعريف البيومتري للوصول
المستخدم في العراق. (١٣١)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ٧-٢
دعم المقاولين للعراق


الوكالة	المواطنون الأميركيون	مواطنو البلدان الثالثة	مواطنون عراقيون	إجمالي المقاولين
وزارة الخارجية	٤,٠٧٩	-	-	٤,٠٧٩
وزارة الدفاع	٣١,٥٤١	٥٦,١٢٥	٣٢,٠٤٠	١١٩,٧٠٦
آخرون	٩,٣٨١	٣٥,٠٥٣	٥,٦٢٧	٥٠,٠٦١
المجموع	٤٥,٠٠٣	٩١٣,١٧٨	٦٦٧٣٧,٣	١٧٣,٨٤٦

ملاحظة: المعلومات حول المواطنين العراقيين ومواطني البلدان الثالثة المتعاقدين مع وزارة الخارجية لم تكن متوفرة.

المصادر: معاون نائب وزير الدفاع لدعم البرنامج، "دعم العقود في العمليات الطارئة"، ٢٠٠٩/٥، ص ٤.

الشكل ١٠-٢

مقاولو وزارة الدفاع في العراق، بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠



ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. هذه الأرقام تعكس أعداد مقاولي وزارة الدفاع فقط. إجمالي المقاولين العاملين في العراق في الوكالات الأخرى غير متوفر.

المصادر: وزارة الدفاع، مساعد نائب وزير الدفاع لبرنامج الدعم، "دعم المقاولين للعمليات الأميركية في القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (US CENTCOM AOR)، في العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/٨.

استخدام موظفي العقود

وجد تدقيق لمكتب المحاسبة الحكومية (GAO) نشر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، انه لم يتم إدخال جميع موظفي المقاولين في قاعدة البيانات "سبوت" (SPOT) كما هو مطلوب بموجب مذكرة الاتفاق الموقعة من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقوانين وزارتهم، وقانون تفويض الدفاع القومي (الأميركي) (NDAA) للسنة المالية ٢٠٠٨. إضافة إلى ذلك، لا يحتاج جميع موظفي المقاولين حالياً لكتب ترخيص (LOAs)، وبنوع خاص معظم المواطنين المحليين. أبلغ المسؤولون في الوكالة مكتب المحاسبة الحكومية ان العديد من هؤلاء الموظفين لم يجر بعد إدخالهم في قاعدة البيانات "سبوت" (SPOT).^(١٣٢)

وأبلغ المسؤولون في وزارة الخارجية مدققي مكتب المحاسبة الحكومية ان وزارة الخارجية لم تتعقب قبل السنة المالية ٢٠٠٩، بصورة منتظمة، موظفي المقاولين في قاعدة البيانات. بدلاً من ذلك، أجرت مكاتب وزارة الخارجية مسوحات دورية لمقاوليها، غير ان مسح كل مكتب غطى فترات زمنية مختلفة. ويبدو انه، حتى عند الاعتماد على جمع من المسوحات الدورية وعلى قاعدة البيانات، ان وزارة الخارجية ذكرت أعداداً دون العدد الحقيقي لموظفي المقاولين.^(١٣٣) اعتمدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالكامل على المسوحات الدورية لمقاوليها.^(١٣٤)

وفيات المقاولين

منذ ٢٠٠٣، توفي في العراق أكثر من ١٤٤٢ موظف لدى مقاولين، من المواطنين الأميركيين كما العراقيين، ومن بلدان ثالثة.^(١٣٥)

وفقاً لتدقيق لمكتب المحاسبة الحكومية، ليس لدى قاعدة البيانات حالياً القدرة على تعقب كافة المعلومات المطلوبة عن العقود ولا هي قادرة على توليد التقارير التاريخية عن إجمالي عدد موظفي المقاولين القتلى او الجرحى. علاوة على ذلك، وجد التدقيق انه لا يمكن اعتبار كافة الوفيات والإصابات المذكورة بموجب قانون قاعدة الدفاع كمقاولين قتلوا أو جرحوا ضمن سياق قانون تفويض الدفاع القومي (الأميركي) (NDAA) للسنة المالية ٢٠٠٩. إضافة إلى ذلك، قد لا تبلغ بعض وفيات او إصابات المقاولين إلى وزارة العمل، كما هو مطلوب. وبنوع خاص، قد تكون وفيات وإصابات المقاولين المحليين أو من البلدان الثالثة، المذكورة دون العدد الحقيقي.^(١٣٦)

كجزء من الجهود لمعالجة مثل هذه الفجوات، ذكرت وزارة الخارجية ان نشر قاعدة البيانات في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ وفر إمكانية وظيفية أفضل. على وجه التخصيص، يتمتع النظام الآن بوضعية أكثر وضوحاً حول القتلى أثناء العمل والجرحى أثناء العمل بموجب حقل قائمة الخيارات المفتوحة (drop-down menu) الذي يجب تحديثه من قبل المقاولين عند التغيير في وضعية الموظفين.^(١٣٧) على الرغم من التغيير الأخير لقاعدة البيانات، رفع المفتش العام تقارير تحمل تواريخ حول وفيات المقاولين من المعلومات التي قدمتها وزارة العمل. انظر الشكل ١١-٢.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ١١-٢
وفيات المقاولين في العراق حسب أرباع السنة، ٢٠٠٤/١/١ - ٢٠٠٩/٦/٣٠



المصادر: استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١ و ٢٠٠٩/١٠/٢، مكتب المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٧ - ٢٠٠٩/٤.

استخدامات التمويل الأميركي لإعادة الإعمار

صنّف المفتش العام التمويل الأميركي الرئيسي لإعادة إعمار العراق حسب استخداماته إلى أربع مجالات من إعادة الإعمار تضم ١٧ قطاعاً حصرياً. سوف تتم مناقشة مجالات التطورات في الأمن، والبنية التحتية، ونظام الحكم، والاقتصاد في صفحات تالية من هذا التقرير.

بالنسبة لوضعية التمويل الأميركي لإعادة الإعمار حسب استخداماته، أنظر الجدول ٢-٨. وبالنسبة لنظرة عامة حول مصادر التمويل الأميركي لإعادة الإعمار واستخداماته، أنظر الشكل ٢-١٢.

الجدول ٢-٨
وضعية التمويل الأميركي الرئيسي لإعادة الإعمار حسب الاستخدام
بملايين الدولارات

المجال	القطاع	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
		أنفقت	التزم بها	أنفقت	التزم بها
الأمن	المعدات	٦,٠٣	٦,٨٢	٠,٩٤ (١٩%)	٠,٥٧ (٩%)
	التدريب	٥,٤٥	٥,٦٨	٠,٤٢ (٨%)	٠,٣١ (٦%)
	البنية التحتية	٥,١٧	٥,٥٥	٠,١٣ (٣%)	٠,٠٨ (١%)
	مساندة الاستدامة	٢,١٧	٢,٤١	٠,٠٦ (٣%)	٠,١٠ (٤%)
	حكم القانون	١,٢٧	١,٤٨	-	-
	النشاطات ذات الصلة	٠,٩٧	١,١٥	٠,٠٣ (٣%)	٠,٠٤ (٤%)
البنية التحتية	المجموع الفرعي	٢٠,٧٢	٢٣,٠٩	١,٥٩ (٨%)	١,١٠ (٥%)
	الكهرباء	٤,٨٦	٤,٩٩	٠,٠١ (٠%)	-
	المياه والصرف الصحي	١٢,٤٧	٢,٦٣	٠,٠١ (٠%)	٠,٠١ (٠%)
	النفط والغاز	١,٩١	١,٩٢	-	-
	البنية التحتية العامة	١,٢٤	١,٢٤	-	-
	النقل والاتصالات	٠,٩٩	١,٠٩	-	-
نظام الحكم	المجموع الفرعي	١١,٤٧	١١,٨٨	٠,٠٢ (٠%)	٠,٠١ (٠%)
	تنمية القدرات	١,٩١	٢,٢٩	٠,١٥ (٨%)	٠,١٢ (٦%)
	الديمقراطية والمجتمع المدني	١,٦٦	٢,٠٤	٠,٠٥ (٣%)	٠,١٠ (٥%)
	الخدمات العامة	١,٧٣	١,٩١	٠,٠١ (٠%)	٠,٠١ (١%)
	الإغاثة الإنسانية	٠,٧٥	٠,٨٢	-	-
	المجموع الفرعي	٦,٠٤	٧,٠٦	٠,٢٠ (٣%)	٠,١٤ (٣%)
الاقتصاد	الحكم الاقتصادي	٠,٧٤	٠,٨٠	-	٠,٠١ (١%)
	تنمية القطاع الخاص	٠,٥٧	٠,٧٤	٠,٠٢ (٤%)	٠,٠٦ (٩%)
	المجموع الفرعي	١,٣٢	١,٥٤	٠,٠٢ (٢%)	٠,٠٦ (٤%)
المجموع	٣٩,٥٤	٤٣,٥٧	١,٨٣ (٢%)	١,٤١ (٣%)	

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق


ملاحظة: بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي قدمها مكتب وزير الدفاع سابقة لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات والالتزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. "مجموع ما لم يحتسب من مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد هو الفارق بين بيانات الواردة في السطر الأعلى للمخصصات والالتزامات والانفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع والبيانات الفئوية المتوفرة من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات والالتزامات والانفاقات بالنسبة لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللاجئين العراقيين (الأردن) ومكتب اتصال جرائم النظام. قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.

المصادر: استجابة مكتب الشرق الأوسط العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، القيادة الأمنية المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، ٢٠٠٩/١٠/١٢. استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/٤/١٤، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢، المفتش العام، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧.

استخدامات التمويل الأميركي لإعادة الإعمار

الشكل ١٢-٢

مخصصات التمويل الأميركي لإعادة الإعمار، بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٣٠
بمليارات الدولارات



ملاحظة: بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي قدمها مكتب وزير الدفاع سابقة لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات والالتزامات والإنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. مجموع ما لم يحتسب من مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد هو الفارق بين بيانات الواردة في السطر الأعلى للمخصصات والالتزامات والإنفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع والبيانات الفئوية المتوفرة من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات والالتزامات والإنفاقات بالنسبة لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، اللاجئين العراقيين (الأردن) ومكتب اتصال جرائم النظام. قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.

المصادر: استجابة مكتب الشرق الأوسط العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، القيادة الأمنية المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، ٢٠٠٩/١٠/١٢. استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/٤/١٤، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤ و ٢٠٠٩/١٠/١٤، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/١٣، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.

الأمن

مع أن الأمن في تحسن إلا أنه لم يصبح ثابتاً. لا يزال هناك مصادر أساسية دون حلول للنزاعات الكامنة. اسميها محركات لعدم الاستقرار" (١٤٢)

الجنرال ريموند أوديرنو، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.

على الرغم من التطورات الايجابية، يواصل العراق العيش في بيئة أمنية خطيرة. المصالحة الوطنية والتسوية لا تزال تعيقها الانقسامات الاثنية الطائفية حول توزيع السلطة والموارد. السلم الهزيل يتحده الانقسام بين العرب والأكراد حول قضايا أساسية: الحدود الداخلية المتنازع عليها، وحقوق الملكية والتعويض، ووضع ميليشيا البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، ووضع محافظة التأميم، وإطار عمل قانون الهيدروكربون. كما أن التوتر بين الجيش العراقي والبشمركة داخل وحول الأراضي المتنازع عليها لا يزال يُشكّل نقطة شرارة تتعلق بالعنف الكامن، كما لا يزال الخلاف السني-الشيوعي القديم باق. (١٣٨)

في ٣٠ حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة، بموجب الاتفاقية الأمنية الثنائية، بتسليم كافة المسؤوليات الأمنية الداخلية إلى قوات الأمن العراقية (ISF). كجزء من هذا الانتقال، غادرت القوات العسكرية الأميركية المراكز المدنية باستثناء قوات صغيرة تبقى في المدن للتدريب والمشورة والتنسيق مع قوات الأمن العراقية. (١٣٩)

على الرغم من انه لم يكن هناك أي زيادة ذات أهمية في نشاط التمرد بوجه عام خلال ربع السنة الحالي، إلا ان القاعدة والمجموعات المنطرفة الأخرى قامت بسلسلة هجمات قتل جماعي بارزة في عدة أجزاء من البلاد. (١٤٠)

في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩، قتلت الهجمات بواسطة السيارات المفخخة في بغداد أكثر من ١٠٠ شخص وجرح المئات. وحصلت هجمات مماثلة في الأسبوع عينه حول كركوك والموصل قتلت أكثر من ٢٠ شخصاً وترك عدد أكبر من الجرحى. (١٤١) وبوجه عام، بقيت مستويات الأحداث مرتفعة في الأراضي المتنازع عليها في شمال العراق حيث واصلت المجموعات المعارضة المسلحة استغلال التوترات. لمزيد من المعلومات حول الوفيات المرتبطة بالتفجيرات المميتة المتعددة، انظر الشكل ٢-١٣.

بوجه عام، تراجعت الهجمات بنسبة ٨٥ بالمئة خلال السنتين الماضيتين، من ٤,٠٦٤ في آب/أغسطس ٢٠٠٧ إلى ٥٩٤ في آب/أغسطس ٢٠٠٩. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان هناك ٥٦٥ هجوم خلال نفس الفترة الزمنية، وتراجعت الوفيات بين الجنود الأميركيين بنسبة ٩٣ بالمئة، وتراجعت الوفيات بين قوات الأمن العراقية بنسبة ٧٩ بالمئة، كما تراجعت أعمال القتل الاثنية الطائفية بنسبة ٨٨ بالمئة. (١٤٣) غير ان الحكومة العراقية أعلنت ان آب/أغسطس ٢٠٠٩ كان أعلى


شهر بالنسبة للإصابات المدنية في أكثر من سنة (١٤٤) للمعلومات حول الحوادث الأمنية اليومية والسوية، منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ انظر الشكل ٢-١٤.



في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩، الجنود الأميركيون يصلون لمساعدة الجيش العراقي في تقديم المساعدات الإنسانية في البصرة.

الشكل ٢-١٣

وفيات مرتبطة بالتفجيرات المتعددة المميّنة في العراق، حسب المجموعات المستهدفة، ٢٠٠٧/١/١-٢٠٠٩/٩/٢٠٠٩



كل شخص يمثل مئة من الوفيات

ملاحظة: يتطابق المجموع مع الهجمات التي استهدفت مجموعة معينة أو حدثت في مناطق كانت فيها المجموعة من الأغلبية. التفجيرات "اللاتمييزية" حدثت في مناطق سكانها من طوائف مختلطة. "غير معروفين" تتوافق مع هجمات حيث لم تذكر معلومات طائفية او مواقع.

المصدر: مؤسسة بروكنغز، مؤشر العراق، ٢٢/٩/٢٠٠٩، ص ٩-١٠.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

قبل سنت سنوات في مثل ربع السنة الحالي

تفجير بعثة الأمم المتحدة

في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣، أودى هجوم بالقنابل على فندق القتال في بغداد بحياة ٢٢ من موظفي الأمم المتحدة، بما فيهم أعلى مندوب للهيئة العالمية في العراق سيرجيو فييرا دي ميللو، وجرحت أكثر من ١٥٠ إنسان. بعد ست سنوات، أحييت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ذكرى هذا الحدث بتعيين ١٩ آب/أغسطس اليوم الإنساني العالمي.

وضعية التمويل الأميركي للبرامج الأمنية

الجهود الأميركية لبناء قدرات وإمكانات الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية تم تمويلها بصورة أولية عبر صندوق قوات الأمن العراقية خلال السنوات الأخيرة.

مخصصات السنة المالية ٢٠٠٩ انخفضت بنسبة الثلثين بالمقارنة مع السنة الماضية ولم تطلب أية مخصصات جديدة لصندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية ٢٠١٠.^(١٤٥) لا يزال هناك ١,٣٧ مليار دولار غير ملزمة كما بقي ٣,٤٧ مليار دولار غير منفقة من صندوق قوات الأمن العراقية.^(١٤٦) إدارة البرامج الأميركية هي أيضاً في مرحلة انتقالية. سوف تسلم القيادة الأمنية المتعددة الجنسيات في العراق مسؤوليات تدريب الجيش العراقي إلى البعثة الجديدة للتدريب والمشورة في العراق، كما سيقى التدريب بإدارة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية.^(١٤٧)

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٤,٥٢ مليار دولار، والتزم بها ٢٣,٠٩ مليار دولار، وانفقت ٢٠,٧٢ مليار دولار لبرامج ومشاريع لأجل تطوير قوات الامن العراقية، وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة، ودعم القدرات المتزايدة لحكم القانون في العراق.^(١٤٨) بالنسبة لمخلص حول الالتزامات والانفاقات، أنظر الشكل ٢-١٥.

نظرة عامة على القوات الامنية

تدعو الخطط الحالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق الى خفض حضورها في العراق إلى ٥٠,٠٠٠ جندي بحلول ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠. بموجب هيكلية قيادة القوات الأميركية الجديدة في العراق (USF-I)، سوف تواصل المراكز الرئيسية لثلاث فرق وستة ألوية "مشورة ومساعدة" (AABs) دعم برامج وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لأجل تطوير قوات الأمن العراقية. منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تم خفض القوات الأميركية بنسبة حوالي ١٤ بالمئة (من ١٤ فريق ألوية قتالية إلى ١١). كما أغلقت ١٠٠ قاعدة. ذكرت وزارة الدفاع انه بخفضها قوة مقاوليها من ١٤٩,٠٠٠ في كانون الثاني/يناير إلى أكثر قليلاً من ١١٥,٠٠٠ (بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩) أصبحت تنفق الآن ٤٤١ مليون دولار اقل.^(١٤٩)

الشكل ١٤-٢

متوسط الحوادث اليومية ومعدلات الإصابات اليومية المقدرة، ٢٠٠٤/١-٢٠٠٩/٩.



ملاحظة: تشمل الحوادث هجمات ضد البنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية، القنابل التي يعثر عليها وتزال، (تشمل أجهزة التفجير المرتجلة والألغام)، هجمات بالقنابل والقنابل المتفجرة، قناصة، ومكامن وقنابل يدوية، وهجمات بالمدفعية والصواريخ وارض-جو. بعد ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، بدأت الحكومة العراقية تقديم المعلومات عن الحوادث الأمنية كجزء من الاتفاقية الأمنية الثنائية. تشمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق الآن هذه البيانات كجزء من التقارير التي ترفعها.

المصادر: استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للمعلومات، ٢٠٠٩/٩/٣٠، مؤسسة بروكنغز، مؤشر العراق، ٢٠٠٩/٩/٢٢، شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ص ٢.

بعد ان غادرت القوات العسكرية الأميركية المدن هذا الصيف، بدأت وزارة الدفاع تطبيق المرحلة الثانية من خطتها الانتقالية التي تدعو إلى سحب ٨٠,٠٠٠ جندي ومعداتهم والى خفض قوتهم التعاقدية المدنية إلى ٧٥,٠٠٠ رجل بحلول آب/أغسطس ٢٠١٠.^(١٥٠) خلال السنة القادمة، ثمة حوالي ٢٠٠ قاعدة مرشحة للدمج او الإقفال. بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، تتوقع وزارة الدفاع ان يكون لديها فقط ٦ قواعد إمدادات دعم كبيرة وحوالي ٢٠ قاعدة أصغر تدعى برامق (Spokes).^(١٥١)

منذ بداية عملية حرية العراق ولغاية آخر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد قتل ٤,٣٤٥ جندي أميركي وجرح أكثر من ٣٢,٠٠٠ في ساحة القتال. بالنسبة لجدول زمني للإصابات التي تكبدتها قوات الائتلاف، انظر الشكل ١٦-٢.

دخلت القوات المتعددة الجنسيات في العراق مرحلة انتقالية مع قيام قواتها بالاستعداد لإعادة انتشارها وبالقيام بالعمليات الأمنية قبيل الانتخابات الوطنية العراقية في كانون الثاني/يناير. ذكر القادة انه على الرغم من التغييرات في بيئة العمليات، لا تزال مهماتهم كما هي، وانهم يواصلون القيام بتشكيلة واسعة من العمليات مع شركائهم العراقيين.^(١٥٢) بالنسبة لوضعية الموظفين الأمنيين العاملين في العراق، انظر الجدول ٩-٢.


مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

مقاولو الأمن الخاص

على الرغم من ان الهجمات الممينة في العراق تراجعت إلى حد كبير، منذ ان بلغت ذروتها في ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، فلا يزال الوضع الأمني صعباً. الموظفون تحت سلطة رئيس البعثة استفادوا كثيراً من المظلة الأمنية التي قدمتها القوات العسكرية الأميركية في بغداد والمدن الرئيسية العراقية الأخرى. حتى الآن، لم تتأثر مهمة الحماية ووظيفة التخطيط التي يقوم بها مكتب الأمن الإقليمي (RSO) التابع للسفارة الأميركية، بصورة ملحوظة جراء خفض القوات العسكرية. فبالإضافة إلى ال ١٩٠٠ عنصر الذين يشكلون قوة السفارة الأمنية، يعتمد مكتب الأمن الإقليمي على حوالي ١٣٠٠ موظف أمني متخصص تم التقاعد معهم بموجب عقد خدمات الحماية الشخصية حول العالم البالغة قيمته حوالي ملياري دولار. (١٥٣)

الشكل ١٥-٢


الأمن: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي قدمها مكتب وزير الدفاع أولية لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لمخصصات كامل السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مأخوذة من مكتب إدارة إعمار العراق، لذلك قد لا تتوافق مع القيم القصوى المذكورة في القسم الفرعي المعنون "مصادر التمويل" في هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة عن المخصصات والتزامات والانفاقات لمكتب اتصال جرائم النظام؛ القيم مأخوذة من ربع السنة المنصرم.

المصادر: استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٥ و ٢٠٠٩/٩/١٧، نظام إدارة وإعادة إعمار العراق، لدى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، ٢٠٠٩/١٠/١٢، استجابة مكتب الشرق الأوسط العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١٦.

الشكل ١٦-٢
الخسائر العسكرية في عملية حرية العراق، ٢٠٠٣/٣-٢٠٠٩/٩
خسائر تراكمية



ملاحظة: أستخدمت خسائر قوات الأمن العراقية.
المصدر: مؤسسة بروكنغز، مؤشر العراق، ٢٠٠٩/٩/٢٢، الصفحتان ١٥ و ١٧.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ٩-٢

القوات الأمنية التي تحمي العراق، بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٣٠

الخدمة	الموظفون المعينون	المنحى الوضعية	
القوات الأميركية	١٢٠,٠٠٠	الخفض يتواصل- ١٠٠,٠٠٠ بحلول نهاية ٢٠٠٩	↓
مقاولو الأمن الخاص ^(١)	٢٥,٥٠٠	تواصل وزارة الدفاع خفض عدد الموظفين الأمنيين المتعاقدين	↓
قوات الأمن العراقية			
وزارة الدفاع ^(٣)			
الجيش العراقي	٢١٨,٣٠٠	كافة العمليات القتالية تجري الآن من جانب الجيش العراقي.	↑
التدريب والدعم	٢٣,٤٥٢	تطبق برنامج تقييم التدريب وتنتج كتيباً جديداً لتقييم التدريب	—
القوات الجوية	٢,١٠٠	تطوير كادرات الطيارين، القدرات التأسيسية متوقعة في ٢٠١٠/١٢	↑
البحرية	١,٩٠٠	المبادرات جارية للتغلب على القيود في موازنة ٢٠٠٩	—
إجمالي وزارة الدفاع	٢٤٥,٧٥٢		↑
وزارة الداخلية ^(٣)			
الشرطة العراقية	٢٩٢,٤٠٠	تواصل العمل باتجاه إدارة مستقلة للقوات	↑
الشرطة الفدرالية العراقية	٥٣,٢٠٠	اعيدت تسميتها خلال ربع السنة الحالي بعد أن كانت تُسمى "الشرطة القومية"	↑
حماية أمن الحدود	٤٢,٤٣١	الاستعداد لخفض عدد القوات الأميركية.	—
شرطة النفط	٢٩,٤١١	قيود الموازنة تبقى التوظيف مجمداً.	—
خدمة حماية المرافق (FPS)	٩٠,٠٠٠	التشريع الإصلاحي معلق لجعل خدمة حماية المرافق دائرة رسمية تحت أمره وزارة الداخلية.	↑
إجمالي وزارة الداخلية	٥٠٧,٤٤٢		↑
مكافحة الإرهاب			
العمليات الخاصة	٤,١٦٠	التشريع الإصلاحي معلق في مجلس النواب لجعلها وزارة عراقية جديدة.	—
إجمالي قوات الأمن العراقية	٧٥٧,٨٥٤		↑
المجموع الإجمالي	٩٠٢,٨٤٥		↑

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

- (أ) أعداد مقاولي الأمن الخاص تتغير باستمرار على أساس تغير نشاطات العقود ومستوى الخدمات الأمنية المطلوبة.
- (ب) أعداد المكلفين تصوّر بيانات جداول الرواتب، ولا تعكس إجمالي الحاضرين للقيام بواجباتهم. حوالي ١١٢,٠٠٠ موظف من وزارة الداخلية غير مدرجين في أعداد قوات الأمن العراقية.
- (ج) موظفو خدمة حماية المرافق غير محتسبين في جداول الخدمة الرسمية لوزارة الداخلية، لانهم متعاقدون ولأن تشريع الإصلاحي لم يصادق عليه.

المصادر: المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/١ و ٢٠٠٩/٤، و ٢٠٠٩/٧، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/١٢/٣١، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١ و ٢٠٠٩/٩/٣٠.

يوصل الآلاف من الموظفين لدى مقاولي الأمن الشخصي (PSC) في العراق، العديد منهم من المواطنين الأجانب، دعم وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية. هواجس الكونغرس حول انتقاء وتدريب وتجهيز وسلوك هؤلاء الموظفين معكوسة في فقرة "قانون تفويض الدفاع القومي" للسنة المالية ٢٠٠٨، وهو القانون الذي يطلب من وزارة الدفاع تطوير إرشاد حول موظفي مقاولي الأمن الشخصي. طالبت وزارة الأمن الداخلي الوكالات الحكومية الأميركية بوضع حد أدنى من شروط غربة الخلفيات قبل إصدار أذونات الوصول. صحيح ان تدقيقاً حديثاً لمكتب المحاسبة الحكومية قد وجد ان وزارة الخارجية ووزارة الداخلية قد طورتا سياسات وإجراءات لغربة للخلفية للموظفين الأميركيين العاملين في العراق، بصفة موظفين لمقاولي الأمن الشخصي، لكن ان وزارة الخارجية هي وحدها التي قامت بذلك بالنسبة للمواطنين الأجانب.^(١٥٤) وفقاً لوزارة الدفاع، طورت القوات المتعددة الجنسيات في العراق كافة الإجراءات على مستوى الوزارة بأكملها لأجل إجراء غربة لخلفيات موظفي مقاولي الأمن الشخصي الأجانب.^(١٥٥)

ذكرت وزارة الدفاع انه بتاريخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٩، أن عدد الموظفين الذين أدوا خدمات أمنية في العراق بلغ ١٢،٢٥٠ موظف.^(١٥٦)



قاعدة المثنى الجوية الجديدة: في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، بدأ سلاح الجو العراقي عمليات جوية مستقلة تماماً مستخدماً طائرات من طراز C-130 بالتزامن مع وقف نشاط الفرقة الجوية الأميركية ٣٢١ في سرب الانتشار

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ١٧-٢

العدد المقدر التراكمي لقوات الأمن العراقية، بحسب ارباع السنة



ملاحظة: الأرقام التراكمية هي للجيش العراقي، والبحرية العراقية، والشرطة العراقية، والشرطة الوطنية، وقوات فرض أمن الحدود، وأفراد العمليات الخاصة. بيانات حزيران/يونيو - أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، هي تقديرات المفتش العام. المصادر: وزارة الدفاع: قياس الاستقرار والامن في العراق: ٢٠٠٥/٧، ٢٠٠٥/١٠، ٢٠٠٦/٢، ٢٠٠٦/٥، ٢٠٠٦/٨، ٢٠٠٦/١١، ٢٠٠٦/٣، ٢٠٠٧/٦، ٢٠٠٧/٩، ٢٠٠٧/١٢، ٢٠٠٨/٣، ٢٠٠٨/٦، ٢٠٠٨/٩، ٢٠٠٨/١٢، وزارة الخارجية، تقرير وضع العراق، ٢٠٠٩/٣/١٨، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١٤ و ٢٠٠٩/٩/٣٠، شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠.

قبل سنتين من ربع السنة الحالي

نصف الطريق إلى البناء الكامل للقوات بتاريخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، كان حوالي ٣٥٩،٦٠٠ موظف عراقي قد تلقوا تدريباً ومعدات ممولة من الولايات المتحدة من ترخيص "درب و جهز". نظراً لاستمرار العنف من جانب المتمردين والمليشيات، سوف تحتاج القوات العراقية إلى هيكلة قوة إضافية وتدريب متواصل وموسمي، ومعدات خلال السنتين القادمتين لتولي السيطرة على العمليات الأمنية.

قوات الأمن العراقية

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان أكثر من ٦٦٣ ألف عنصر يخدمون في قوات الأمن العراقية، في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية القوات الوطنية العراقية لمكافحة الإرهاب (INCTF)^(١٥٧) للاطلاع على جدول زمني، أنظر الشكل ١٧-٢.

منذ تبني الاتفاقية الأمنية، تولت قوات الأمن العراقية مزيداً من المسؤوليات لتأمين الأمن. كافة العمليات القتالية الأميركية تجري الآن مع الجيش العراقي. وفي المناطق العراقية الآمنة عموماً ومستوى تهديد العنف فيها متدن، فإن القيادة فيها قوات الأمن العراقية بمفردها تقريباً. وحيث التهديدات تفرض تنفيذ عمليات كبرى، تأخذ القوات المتعددة الجنسيات دوراً أكبر بالشراكة مع قوات الأمن العراقية للقيام بعمليات "تنظيف المنطقة ثم الاحتفاظ بالسيطرة عليها والمباشرة في البناء فيها.

وفقاً للقائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ريموند اودبيرنو، يواصل الجيش العراقي والشرطة الفدرالية تحسين انتشارهما والتخطيط وتنفيذ جهود لمكافحة المتمردين. في بعض الحالات، جعلت الأولوية للشرطة في المدن، لكن ذلك لا زال جديداً يبذل. تتواصل التحسينات المتواضعة في اللوجستية، وفي تقاسم ودمج الاستخبارات والعمليات عبر مراكز العمليات الإقليمية ومراكز التنسيق المشترك في المحافظات.^(١٥٩)

أبناء وبنات العراق

تخطط الحكومة العراقية لنقل ٢٠ بالمئة من أعضاء منظمة أبناء العراق (SOI) البالغ عددهم ١٩٥ ألف إلى قوات الأمن العراقية وإعادة دمج ما تبقى (٨٠ بالمئة) في الوظائف العامة أو الخاصة، وهو هدف لم يتغير منذ ان بدأت المبادرة قبل سنة. غير انه بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، لم ينجح إلا نصف الأعضاء المرشحين أو عددهم ١٩ ألف، لدخول قوات الأمن العراقية، بينما انتقل ٦٨٠٠ إلى الحكومة العراقية، وتم نقل حوالي ٨،٨٠٠ إلى وظائف خارج القطاع الأمني.^(١٦٠) تولت الحكومة العراقية مسؤولية دفع رواتب أبناء العراق في أيار/مايو ٢٠٠٩، وذكرت ان المدفوعات تتواصل في كافة المحافظات التي يعمل فيها كان أبناء العراق.^(١٦١) ذكرت وزارة الدفاع (DoD) ان الوتيرة البطيئة للإدماج يحتمل أن تؤدي إلى تفويض الثقة السنوية بالحكومة العراقية، وفي حال لم تعالج المشكلة قد يصل الأمر إلى تفويض التقدم الأمني.^(١٦٢)

رداً على الاستخدام المتزايد للانتحاريين من النساء في العراق، بدأ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) وقادة المجتمع الأهلي دعوة النساء إلى الانضمام إلى منظمة بنات العراق، وهي نظير نسائي لمنظمة أبناء العراق التابعة لبرنامج شرطة المجتمع الأهلي. ومع ان حجم منظمة بنات العراق لا زال بحدود ٨٠٠ عضوة، إلا ان هذه المبادرة قد استحوذت على الكثير من الاهتمام.^(١٦٣)

المبيعات العسكرية الأجنبية

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ذكر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية ان ١٣٠ طلب شراء معدات موقع من العراقيين تقدر قيمتها ب ٥,٥ مليارات دولار من أموال الحكومة العراقية هي قيد التنفيذ. القيمة الإجمالية المسلمة إلى الحكومة العراقية منذ ٢٠٠٥ تتجاوز ٤,٥ مليار دولار.^(١٦٤) تواصل الحكومة الأميركية استكشاف الخيارات لمساعدة الحكومة العراقية مع تعزيز قواتها ومعداتنا عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS).^(١٦٥)

القدرات اللوجستية والمساندة المستديمة

ذكرت وزارة الدفاع ان وحدات قوات الأمن العراقية أصبحت مع مرور الزمن أكثر كفاءة وذات اعتماد ذاتي اكبر وانها أجرت تعديلات تنظيمية مناسبة خلال العمليات الأخيرة. لكنها شددت على ان قوات الأمن العراقية لن تبلغ الاكتفاء الذاتي إلا عندما ستكون لها قدرات استدامة ولوجستية اكبر على المستوى الاستراتيجي ومستوى العمليات.^(١٦٦) تواصل وزارة الدفاع العراقية تطوير شبكة قومية للإمدادات والتوزيع لمركز قيادة محلية لدعم وحدات الجيش العراقي. وتخطط وزارة الدفاع لإنشاء مراكز تموين لدعم الحياة في تلك المراكز ولتعزيز قدرات التخزين والتوزيع. ان ثمانية من مراكز القيادة هذه على وشك انجاز إنشائها أو تجديدها. القواعد الثلاث المتبقية هي قيد الإنشاء الآن ويتوقع ان تصبح شغالة بحلول نهاية العام ٢٠٠٩.^(٢٦٧)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق



أعضاء من منظمة بنات العراق يقفن في صفوف بانتظار دفع رواتبهم

في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٩، أجرى المفتش العام تقييماً على الموقع لمشروع مركز قيادة الكسيك. كان الهدف العام لهذا المشروع البالغة قيمته ٦,٣ مليون دولار، تصميم وإنشاء مركز قيادة جديد للجيش العراقي في محافظة نينوى. يشمل المشروع إنشاء عدة مرافق متعددة الطوابق وتركيب خطوط الكهرباء والمياه وتركيبات للمباني الجديدة كما وتسييج المحيط. يتطلب المشروع أيضاً هدم بعض المباني القائمة وإصلاحات وتجهيزات.^(١٦٨)

في وقت زيارة الموقع، كان المشروع منجزاً بنسبة ٥٦ بالمئة. شاهد المفتش العام أشغال الإنشاء الجارية مثل تركيب أطر صب الخرسانة والإعداد لصيها. وشاهد المفتش العام عدداً من مشاكل الإنشاء الموصوفة في القسم ٤ من هذا التقرير.^(١٦٩) بخلاف ذلك تبين انه لتاريخه تتطابق النتائج مع أهداف المشروع الأصلية.

البعثة الأميركية للمشورة والمساعدة

الولايات المتحدة بصدد إعادة تشكيل الأولوية المقاتلة للتركيز على تقديم المشورة والمساعدة وتطوير قوات الأمن العراقية. قال القائد العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان هذا المسار "هو الطريقة الصحيحة للعمل، ونحن ننتقل من عمليات مكافحة التمرد إلى استراتيجيتنا إنهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية في آب/أغسطس ٢٠١٠". الفرق الأربعة الأولى من الأولوية المقاتلة سوف تنتشر هذا الخريف دعماً لفرق إعادة إعمار المحافظات وتدريب قوات الأمن العراقية، وستقوم بالأدوار التالية:^(١٧٠)

- المشورة والمساعدة في وسائل التمكين الميداني (طبية، هندسية، طيران، استخبارات وأصول أخرى) سنة ٢٠٠٩.
- المشورة والمساعدة في تطوير موازنة وبرمجة القدرات لدعم أهداف إدارة بناء قوات الأمن العراقية.
- الدعم والمساعدة في تحديد متطلبات شراء المعدات لأجل دعم أهداف بناء قوات الأمن العراقية لسنتي ٢٠١٠ و ٢٠١١.
- المشورة والمساعدة في الميدان وتطوير التدريب على برنامج الدبابة طراز M1A1.

خطة الإنفاق لدعم قوات الأمن العراقية

خلال ربع السنة الحالي، ذكرت وزارة الدفاع ان لا تغيير في خطة الإنفاق لقوات الأمن العراقية. تطوير قدرات زيادة القوات في وزارة الداخلية يتواصل مع تحول التمويل الأميركي من المساندة المستديمة والتدريب إلى تأمين مزيد من دعم المعدات والنقل. وتواصل القوات المتعددة الجنسيات في العراق دعم تطوير قدرات التدريب المهني لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع.^(١٧١) للاطلاع على ملخص لبنود خط الموازنة المعدلة للسنة المالية ٢٠٠٩، انظر الجدول ٢-١٠.



قائد في الجيش العراقي يقدم عرضاً موجزاً لأفراد الكومانديس في أول يوم من تدريب مدته أربعة أسابيع على القتال الحربي في محافظة ذي-قار في ٣ تشرين الأول/أكتوبر، ٢٠٠٩.

برامج حكم القانون الأميركية

على الرغم من ان الأمن القضائي في تحسن، فإن غياب الموارد وتهديدات أعمال العنف المتواصلة يعيق تطبيق العراق لخطة شاملة للأمن القضائي. فعناصر المتمردين وغيرهم يرهبون أحياناً كثيرة القضاة وعائلاتهم. علاوة على ذلك، أدت القدرات القضائية المحدودة إلى تراكم كبير للقضايا ما قبل المحاكمة مما قاد إلى إساءة التصرف، مثل إبقاء المعتقلين قيد الاعتقال لفترات طويلة وغير قانونية.

للد من إرهاب القضاة ولتسريع مراجعة القضايا، وظف مجلس القضاء الأعلى حراساً إضافيين لبعض القضاة، وعلى الرغم من التأخير في الحصول على الموافقة الوزارية والتمويل لخطط الأمن القضائي، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ جهودها المؤقتة. ويواصل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) العمل مع مجلس القضاء الأعلى لتحسين قدراته الأمنية، ودعم تقييم أمن ٢٢ محكمة من جانب مهنيي الأمن القضائي. بوجود المعلومات المجمعّة خلال هذه التقييمات الأمنية، يتعاون مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون مع مجلس مشروع الأمن القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى لتطوير مناهج لها علاقة بالأمن (JEDI).^(١٧٢)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق



مفتشو المفتش العام يعاينون مرفق سجن شم شمال الإصلاحي في محافظة السليمانية

الجدول ١٠-٢
خطط إنفاق صندوق قوات الأمن العراقية
بملايين الدولارات

السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩		السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨		مجموعة النشاط الفرعي	
خطة الإنفاق	طلب جسر السنة المالية ٢٠٠٩	خطة الإنفاق المعدلة	موافق عليها سابقاً (٢٠٠٨/٩)		
٩١,٨	٩١,٨	١٧٣,٩	١٥٤,٧	مساندة الاستدامة	وزارة الدفاع
٢٦٠,١	١,٠٣٠,١	٩٢٥,٠	٩١٧,٩	المعدات	
١٩٦,٥	٢٣٤,٠	١٩٢,٤	١١٦,١	التدريب	
-	-	٢٩٨,٥	٢٩٨,٥	البنية التحتية	
٥٤٨,٤	١,٣٥٥,٩	١,٥٨٩,٨	١,٤٨٧,٢	المجموع الفرعي	
٢٠,٠	٢٠,٠	٦٦,٠	١٠٦,٠	مساندة الاستدامة	وزارة الداخلية
١٢٥,٦	١٢٥,٦	٤٣٢,٠	٣٩٢,٠	المعدات	
٢٣١,٠	٤١٧,٢	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	التدريب	
-	-	١١٠,٠	١١٠,٠	البنية التحتية	
٣٧٦,٦	٥٦٢,٨	١,٢٥٨,٠	١,٢٥٨,٠	المجموع الفرعي	
٧٥,٠	٩٦,٢	١٥٢,٢	٢٥٤,٨	النشاطات ذات الصلة	آخرون
١,٠٠٠,٠	٢,٠١٤,٩	٣,٠٠٠,٠	٣,٠٠٠,٠	المجموع	

ملاحظة: البيانات لم تدقق الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٢ و ٢٠٠٩/٩/٣٠

قسم حكم القانون في السفارة الأميركية في بغداد يُركز بالدرجة الأولى على المسائل التشغيلية لمساعدة التحقيقات الأميركية والقضايا المتعلقة بالعراق، بما في ذلك قضايا الاحتيال والفساد وجرائم العنف والإرهاب. ويعمل قسم حكم القانون بالتعاون مع هذه الكيانات:

- وزارة الداخلية
- المحاكم الجنائية المركزية العراقية
- مكتب وزير العدل الأميركي
- وزارة العدل، قسم الأمن القومي والقسم الجنائي
- وحدة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن العاصمة.
- مكتب التحقيقات الفدرالي في العراق

يعمل مكتب الملحق العدلي أيضاً مع وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى للمساعدة في الأمن القضائي ولتشجيع تبني خطة للأمن القضائي في العراق. تواصل الولايات المتحدة المساعدة في تأمين أمن دور العدل وحماية القضاة وعائلاتهم عن طريق إسكان القضاة في مجتمعات آمنة في أنحاء العراق، لكن عدة تحديات لا تزال قائمة.^(١٧٣)

- منسق حكم القانون يشير إلى قسم حكم القانون في السفارة يفتقر إلى الأموال المكرسة لدعم جهوده

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

منسق حكم القانون يتوقع استلام لاستلام بعض الأموال المباشرة خلال السنة المالية ٢٠١٠ من وزارة العدل، لكن هذه الأموال لن تكون متوفرة للاستخدام قبل كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.

• مشكلة الفساد المتفشي لا تزال قائمة

ذكر قسم حكم القانون في السفارة الأميركية انه يعمل عن كثب مع مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد (ACCO) لبناء قدرات المؤسسات القانونية العراقية ولتشجيع إجراءات وقائية أقوى لمكافحة للفساد.

• لا تزال البنية التحتية العراقية بحاجة إلى التعافي تماماً من التدهور الذي سمح به النظام السابق وأضرار الحرب


خلال ربع السنة الحالي، بدأت مرفق شمشال الإصلاح العمل في محافظة السليمانية. هذه الإصلاحية القادرة على إيواء ٣٠٠٠ سجين تم إنشاؤها كجزء من برنامج إنشاء السجون العائد لمكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL). في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، وصلت أول مجموعة نزلاء وكانت تضم ٣٦٠ سجين من سجن معسكر بوكا، وكان يرافق المجموعة ١٠ ضباط عراقيين لإصلاح السجناء.

بتاريخ ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ضمت الإصلاحية ٢٦٣٧ نزيل و ٢٤٠ ضابط عراقي لإصلاح السجناء.

في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، أجرى المفتش العام تقييماً في الموقع لمشروع إعادة ترميم مرفق سجن شمشال، في العراق. موّل المشروع مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL). ولحماية استثمار الحكومة الأميركية البالغ حوالي ٢٩ مليون دولار، أوصى المفتش العام بان يواصل مدير مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL) التنسيق مع حكومة إقليم كردستان لتأمين الكهرباء والموظفين والموازنة التشغيلية لافتتاح وإدارة المرفق.^(١٧٤) هذه التوصية تمت تليبيتها وتم افتتاح المرفق في أيلول/سبتمبر.

للاطلاع على مواقع فروع مكتب فرض حكم القانون (RoL) الأميركية، أنظر الشكل ٢-١٨.

الشكل ١٨-٢ المساعدة في حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية



المصدر: وزارة الخارجية (DoS) "تقرير مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL) حول دور المحاكم"، ٢٠٠٨/١٠؛ استجابة الملحق العدلي في السفارة الأميركية لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.

تحديث المعلومات حول إعادة إعمار المحاكم المحاكم الجنائية المركزية العراقية

تُشغل المحاكم الجنائية المركزية العراقية (CCC-I) مرفقين في بغداد، واحد في الرصافة وآخر في الكرخ. علاوة على ذلك، هناك محاكم جنائية رئيسية (MCCs) متواجدة في كافة المحافظات. قدمت الحكومة الأميركية دعماً لوجستياً وفنياً هاماً إلى كل من المحاكم الجنائية المركزية في الكرخ وإلى محكمة التحقيق في الرصافة.^(١٧٥)

محكمة التحقيق في الرصافة

كُلف رئيس المحكمة مدحت برنامج مساعدة في العدالة وفرض تطبيق القانون (JALEA) تطوير برنامج لإنشاء محكمة نموذجية استناداً إلى تحليلها لمحكمة الرصافة. لقد تمّ إكمال التحاليل الأولية في ثلاثة مجالات شملت التعليم القضائي، إدارة القضايا والأمن القضائي. مُكوّن التعليم القضائي يهدف

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

إلى تسهيل تدريب كافة القضاة المحققين، والمحققين القضائيين والمدعين العامين الذين يعملون في محكمة القاضي التحقيقي (IJ). المجال الثاني يتعلق بنظام لسجلات القضايا وإدارتها، بما في ذلك نظام إدارة السجلات للمحاكم مستقل عن وزارة الداخلية. أخيراً، يعمل برنامج المساعدة في العدالة وفرض تطبيق القانون (JALEA) على إعداد برنامج للأمن القضائي يهدف إلى توفير التدريب للموظفين الأمنيين في الرصافة، وشراء المعدات الأمنية، مثل المرايا والعصي. يواصل برنامج المساعدة في العدالة وفرض تطبيق القانون (JALEA) عمله مع المحكمة العليا العراقية ويأمل أن يحصل على الموافقة على التطبيق الكامل للبرامج المقترحة في الرصافة.

يواصل مركز الدفاع القانوني في بغداد تقديم خدمات الدفاع القانوني لمعتقلي الرصافة. يجري محامو مركز الدفاع مقابلات مع المعتقلين ويراجعون ملفاتهم التحقيقية لمساعدة المحاكم في تسريع إجراءاتهم الجنائية. خلال ربع السنة الحالي، أجرى المحامون مقابلات مع حوالي ٨٥٠ معتقلاً، وبلغوا معلّم مقداره ١٠٠,٠٠٠ مقابلة تم إجراؤها منذ بداية مركز الدفاع. وقدم المركز أيضاً المساعدة في إعادة الاندماج إلى المعتقلين الذين أطلق سراحهم. برنامج مركز الدفاع القانوني كان الهدف منه أن يكون المركز برنامجاً اختبارياً، وهو يُستخدم الآن كنموذج لبرامج مشابهة في أرجاء البلاد.

لقد طورت المحكمة العليا العراقية نظام تعقب للقضايا قائم على برنامج الكمبيوتر أوركل (Oracle) يتماشى مع قاموس بيانات مشروع التكامل العدلي العراقي. يساعد مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL) وزارة الداخلية ووزارة العدل في تطوير وإدارة قواعد بيانات مماثلة مع نظام لإخراج البيانات من ذاكرة الكمبيوتر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩.^(١٧٦)

محكمة الكرخ الجنائية المركزية – العراق (CCC-I)

فريق المهمة-١٣٤ (TF-134) التابع للقوات المتعددة الجنسيات في العراق يساعد الحكومة العراقية في مقاضاة المذنبين الخطرين عندما يكون هناك أدلة تدعم الاتهامات، وكذلك في تسريع إطلاق سراح الموقوفين لعدم كفاية الأدلة. لدى الفريق مكتب اتصال مع محكمة الكرخ الجنائية المركزية – العراقية للمساعدة في مقاضاة القضايا التي تكون فيها قوات الائتلاف ضحية تعديات جنائية أو حيث تحقق قوات الائتلاف في جنایات خطيرة ضد الجنود العراقيين أو الضحايا المدنيين. يُنسق المكتب ظهور المعتقلين ويشهد ويساعد الضباط المحققين العراقيين في جمع وعرض الأدلة كما يساهم في حل القضايا العدلية المتعلقة بالأحداث.

واصل مكتب المحلق العدلي ضمن قسم حكم القانون دعم محكمة الكرخ الجنائية المركزية العراقية بعدة مجالات، بما فيها تقديم المشورة إلى القضاة حول التحقيقات المتعلقة بالمسؤولين في محافظة ديالى وحول القضايا الأخرى ذات الأولوية الأعلى.^(١٧٧)

قبل ٣ سنوات من ربع السنة الحالي

محاكمة صدام حسين

في ١٧ تموز/يوليو ٢٠٠٥، وُجّهت تهمة رسمية ضد صدام حسين ومدعى عليهم آخرين على صلة بالأعمال الوحشية الحكومية التي ارتكبت ضد الناس في الدُجبل. بدأت محاكمة القادة السابقين في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥؛ أُدين صدام في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، وأُعدم في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦

تراكم الدعاوى لدى المحاكم

تقول المحاكم التي تستمع إلى أكثر جرائم التمرد خطورة، وعلى الأخص في بغداد، انها متخمة بالقضايا. فعلى الرغم من ان حوالي ٥٥٠٠ قضية اعتقال قد تمت معالجتها خلال الأشهر الـ ١٢ الماضية، لا يزال هناك حوالي ٩٠٠٠ معتقل في مرافق الاعتقال في بغداد ينتظرون مواعيد محاكمتهم. قدرة المحاكم على معالجة القضايا بطريقة عادلة وسريعة يعيقها العدد الكبير من القضايا الجنائية، وعدم اكتمال التحقيقات في الوقت المناسب، وعدم كفاية ملفات المعتقلين، والإدارة الرديئة للمحاكم، وإرهاب القضاة. وفقاً لوزارة الدفاع (DoD)، أظهرت مكاتب المحاكم الجنائية المركزية العراقية في الكرخ والرصافة بعض التحسن في مدة معالجة القضايا ولكن يُنتظر تحقيق المزيد.^(١٧٨)

لقد اتخذت الحكومة الأميركية عدة خطوات لمساعدة مجلس القضاء الأعلى (HJC) في تخفيف عدد القضايا المترامية. فعلى المدى القصير، يساعد مستشارو حكم القانون في العديد من المحافظات في تقديم المساعدة اللوجستية الأساسية. وتنتقل القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أيضاً المعتقلين والقضاة إلى المناطق العراقية التي تفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين القضائيين لكي تقوم بمعالجة مناسبة للكمية الهائلة من القضايا الناجمة عن العمليات الأمنية.^(١٧٩)

يعمل موظفو الحكومة الأميركية أيضاً مع وزارة الداخلية العراقية والمحاكم العراقية - وعلى الأخص قضاة التحقيق (IJs) - لتحسين العلاقات التشغيلية بين قضاة التحقيق (IJs) والشرطة. أحد أهداف هذه الجهود الجارية هو الحد من التأخير الذي يُسببه نقل الملفات بين الشرطة والقضاة للقيام بتحقيقات إضافية. لهذه الغاية، أقام مستشارو حكم القانون (RoLAs) العاملون مع فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) مجالس لتنسيق العدل الجنائي من أجل تشجيع الشرطة والقضاة والجيش العراقي على العمل معاً وعلى تقاسم المعلومات.

على المدى الطويل، يقوم مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL) بتطوير مشروع إدارة محاكم مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي يسمح لهذا المجلس بزيادة قدرته في كافة جوانب الإدارة القضائية، بما في ذلك مُعايرة نظام قومي لإدارة القضايا (في البداية، عن طريق نظام يدوي، ومن ثم تدريجياً عبر نظام كمبيوتر).^(١٨٠) يفتقر مجلس القضاء الأعلى حالياً إلى نظام مركزي لإدارة القضايا، وهناك، أحياناً كثيرة، قليل من القضايا التي تجري متابعتها وتُعقبها.^(١٨١)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

أنتج المفتش العام تقرير تفتيش، خلال ربع السنة الحالي حول مرفق التخزين الآمن للمستندات التابع للمحكمة العراقية العليا (IHT)، في بغداد. كان من المفترض ان يؤمن هذا المشروع، بنصف كلفته البالغة ١,٩ مليون دولار والممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، حجرات آمنة لتخزين الوثائق الحساسة التي استخدمت أو سوف تستخدم لمقاضاة أعضاء النظام السابق بتهم جرائم ضد الإنسانية، وكان من المفترض ان يؤمن النصف الآخر من الكلفة مساحة مفتوحة تستخدم لإدارة وموظفي المحكمة العليا العراقية.

وجد المفتش العام ان المفاول لم يقدم "المبنى السابقة هندسته" المطلوب في العقد. بعد قصور إنشائي حصل خلال الإنشاء، دل تقييم ان الهيكلية سوف تنهار تحت وزنها الذاتي. كان من المفترض ان يشمل "المبنى السابقة هندسته" الإطارات الفولاذية ذات القياس المناسب. علاوة على ذلك، لم يقدم التصميم مرفقاً قابلاً للاستدامة لأن المواد العازلة المطلوبة لم تُركب. لكن، بعد زيارة متابعة للموقع، حددت معاينة المفتش العام ان المفاول قد عالج العيوب المحددة سابقاً والمغطاة بالكفالة^(١٨٢).

فريق مهمة الجرائم الكبرى

يقوم فريق مهمات الجرائم الكبرى (MCTF) للحكومة العراقية والولايات المتحدة بتنمية قدرات للتحقيق في الجرائم الكبرى بما فيها جرائم الفساد. عينت الحكومة العراقية محققين مُجربين لفريق المهمة من قسم الشؤون الداخلية لوزارة الداخلية، ومن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، ومن الوكالة الوطنية للمعلومات والتحقيقات، ومن قسم التحقيقات الجنائية وكذلك قاضي تحقيق من المحاكم الجنائية المركزية العراقية (CCC-I). وقدمت الحكومة الأميركية وكلاء فدراليين من الوكالات التالية، لتدريب ولتقديم النصح للمشاركين العراقيين:

- مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)
- إدارة فرض قوانين مكافحة المخدرات (DEA)
- مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات
- المساعدون القضائيون الأميركيون
- مصلحة التحقيقات الجنائية الدفاعية
- قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش

يعمل فريق مهمات الجرائم الرئيسية (MCTF) بناءً على طلب من الوكالة الوطنية للتحقيقات والمخابرات التابعة للحكومة العراقية، لتشكيل فريق مؤلف من ثمانية أشخاص يعمل بدوام كامل لجمع الأدلة عند الطلب^(١٨٣).

مرافق الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين

البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية (ICITAP) أعاد تدريجياً تركيز مهمته بموازة الانسحاب العسكري الأميركي من ثلاثة معسكرات اعتقال رئيسية في العراق – معسكر بوكا، ومعسكر كروبر، ومركز التاجي لإعادة إدماج المرفق الداخلي لمسرح العمليات. كان معسكر بوكا أول من أوقف في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، بعد افتتاحه قبل ست سنوات^(١٨٤).

الانسحاب العسكري الأميركي والنقل التالي للمعتقلين سوف يؤثر، في نهاية المطاف، في خمسة مجالات، حيث يقدم مستشارو البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية (ICITAP)، المساعدة إلى وكالات الإصلاح العراقية (ICS). وسوف تؤثر في هذه المجالات أيضاً خفض التمويل المُخصّص لمهمة البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية (ICITAP) الإصلاحية، الذي نتج عنه خفض للمستشارين بنسبة ٥١ بالمئة، وتخفيضات أخرى مجدولة خلال ٢٠١٠. ^(١٨٥)

عدد المعتقلين العراقيين في عهدة الأميركيين هبط إلى ٨٩٧٤ معتقل بعد نقل ١٠٧ معتقلين إلى عهدة الحكومة العراقية في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩. هذا أدنى عدد من المعتقلين العراقيين في عهدة الأميركيين منذ آذار/مارس ٢٠٠٥. الاتفاقية الأمنية (SA) تنص على وجوب إطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن بحقهم مذكرات توقيف أو أوامر اعتقال صادرة عن الحكومة العراقية. تُراجع القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) والحكومة العراقية ملف كل معتقل لتحديد ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف بحقه. منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تم إطلاق سراح ٥٢٣٦ معتقل آخرين كما تم نقل ١١٧٩ غرم إلى سجون الحكومة العراقية. ^(١٨٦)

للاطلاع على معلومات مُحدثة حول مشاريع السجون الأميركية، أنظر الجدول ٢-١١.

إطلاق سراح المعتقلين بموجب العفو

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت لجان مراجعة العفو قد وافقت على حوالي ١٣٢ ألف عريضة عفو ورفضت ٣٣ ألف. وعلى الرغم من العدد المرتفع للعرائض الموافق عليها، لم يكن قد تأكد سوى إطلاق سراح إلا ٧٩٤٦ معتقل من مرافق الاعتقال منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ بموجب أوامر العفو لإطلاق السراح. إجمالي عدد العرائض أعلى بكثير من عدد الأفراد المعتقلين لأن بعض الأفراد صدرت بحقهم إدانات وتحقيقات متعددة، كما ان كل واحد منهم تلقى اعتباراً مستقلاً للعفو. آلاف طلبات العفو تعود للذين وجهت إليهم تهم تتعلق بجنايات لكنهم لم يعتقلوا أو لم يؤت بهم إلى المحاكم. ^(١٨٧)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١١-٢

إنشاءات السجون الجاري تنفيذها بتمويل من مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL)

السجن	الكلفة (بملايين الدولارات)	الموقع	نسبة الإنجاز (بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٣٠)	تاريخ الإنجاز المقدر	قدرة الاستيعاب المقدرة	سبب التأخير
البصرة المركزي	٩,٧	البصرة	٤٥%	٢٠٠٩/١٢	١,٢٠٠	تأخر بعد ان قصر المقاول في تقديم التصميم للحصول على موافقة USACE
شمشمال	٢٨,٧	السليمانية	١٠٠%	أنجز	٣,٠٠٠	أنظر تفتيش المفتش العام في القسم ٣ من هذا التقرير
حصن سوس: المرحلة الأولى	٦,٠	السليمانية	٩٣%	٢٠٠٩/٩	٦٨٩	تأخر بانتظار توقيع ICS إنجاز أعمال المناطق المجددة/المرممة
حصن سوس: المرحلة الثالثة	١١,١	السليمانية	٦٠%	٢٠٠٩/١٢	٥٠٠	أغ سلاح الهندسة في الجيش الأميركي أقساماً من المشروع بتوجيه من مكتب شؤون المخدرات لأن المهندسين اكتشفوا عيوباً بنيوية في المستويات الدنيا للحصن القائم
الناصرية: المرحلة الثانية	٨,٧	ذي - قار	٩٠%	-	٤٠٠	تأخر سببه توقف الأشغال


ملاحظة: ذكرت الكلفة الإجمالية لمشروع مرفق شمشمال الإصلاحي في تقييم المفتش العام للمشروع، PA-09-177 "تجديد وتوسعة مرفق شمشمال الإصلاحي، شمشمال، العراق"، الذي نشر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩.

المصدر: السفارة الأميركية في بغداد؛ استجابة INL لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢

البنية التحتية

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت الحكومة الأميركية قد خصصت ١٢,٣٥ مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية العراقية بما في ذلك مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات. لقد تم التزام أكثر من ١١,٨٨ مليار دولار كما تم إنفاق ١١,٤٧ مليار دولار^(١٨٨) للاطلاع على وضعية الأموال الأميركية الخاصة بالبنية التحتية، أنظر الشكل ١٩-٢.

الشكل ١٩-٢
البنية التحتية: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. مكتب وزير الدفاع لم يذكر بيانات المخصصات والالتزامات والإنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)؛ لذلك، قد لا تتوافق الأرقام الإجمالية مع القيم القصوى المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير.

المصادر: استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) التقرير ربع السنوي، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣.

مع تراجع مشاريع إعادة الإعمار الأميركية، تبقى جهود الحكومة العراقية لتمويل تنمية البنية التحتية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية مركزية لتحقيق التقدم - وبنوع خاص في قطاع الطاقة. لقد كان تزايد إنتاج النفط والكهرباء في منطقة كردستان والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي لتغذية توليد الكهرباء تطورات بارزة خلال ربع السنة الحالي. لكن التقدم الذي تحقق حتى الآن في إعادة بناء البنية التحتية العراقية وتأمين الخدمات الأساسية لم يتناغم دائماً مع توقعات العراقيين - وهو موضوع برز بكثافة أكبر مع اقتراب البلاد من انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. علاوة على ذلك، كان للجفاف الطويل

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

إضافة إلى التدفقات الشحيحة للمياه من البلدان المجاورة أثر سلبي على إمدادات مياه الشرب، وري إنتاج المحاصيل وتوليد الكهرباء في المحطات الكهرومائية.

الطاقة

النفط والغاز

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت الحكومة الأميركية قد خصصت ٢,٠٦ مليار دولار، والتزم بها ١,٩٢ مليار دولار وأنفقت ١,٩١ مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز في العراق.^(١٨٩)

خلال ربع السنة الحالي، أعيدت جدولة الجولة الثانية من عطاءات عقود الخدمات لعشرة حقول نفط عراقية إضافية.^(١٩٠) بينما لا يزال اقتراح لإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية (جزء من قوانين الهيدروكربون المعلقة)، على ما يبدو، معلقاً إلى ما بعد الانتخابات القومية السنة القادمة.^(١٩١) إضافة إلى ذلك، عيّنت وزارة النفط المدير العام الثالث لشركة نفط الجنوب، في ١٨ شهر^(١٩٢). كما ان حكومة منطقة كردستان أوقفت تصدير النفط إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول تسديد المدفوعات إلى شركات النفط الدولية العاملة في منطقة كردستان.^(١٩٣)

إنتاج وصادرات النفط الخام

كان متوسط إنتاج النفط الخام العراقي خلال ربع السنة الحالي ٢,٤٩ مليون برميل في اليوم (MBPD)، متجاوزاً قليلاً الرقم القياسي السابق لما بعد الغزو في ربع السنة نيسان/إبريل - حزيران/يونيو ٢٠٠٨.^(١٩٤) كان هذا زيادة بنسبة ٣ بالمئة عن ربع السنة المنصرم^(١٩٥) لكنه كان أدنى من هدف الحكومة العراقية وهو إنتاج ٢,٥ مليون برميل باليوم في العام ٢٠٠٩.^(١٩٦) وبالمقارنة مع السنوات السابقة، كان متوسط إنتاج النفط الخام ٢,١٦ مليون برميل باليوم (MBPD) خلال ربع السنة نفسه من العام ٢٠٠٧، و٢,٤٧ خلال ربع السنة نفسه من العام ٢٠٠٨.^(١٩٧)

كان متوسط صادرات النفط الخام خلال ربع السنة الحالي ٢,٠١ مليون برميل باليوم (MBPD)^(١٩٨) أي حوالي ٧ بالمئة أعلى من مستوى صادرات ربع السنة المنصرم، وأعلى قليلاً من هدف الحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٩، أي ٢,٠ مليون برميل باليوم.^(١٩٩) وبالمقارنة مع ما سبق من السنوات، بلغ متوسط صادرات النفط الخام ١,٩٥ مليون برميل باليوم خلال ربع السنة نفسه سنة ٢٠٠٧ و١,٧٣ مليون برميل باليوم خلال ربع السنة نفسه سنة ٢٠٠٨.^(٢٠٠)

للاطلاع على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام، بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩، أنظر الشكل ٢-٢٠.

عطاءات عقود الخدمات

وضعت الحكومة العراقية هدف زيادة الإنتاج القومي للنفط إلى ٦ ملايين برميل باليوم (MBPD) بحلول ٢٠١٧.^(٢٠١) لتحقيق ذلك، أطلق العراق جولتين من العطاءات لعقود خدمات النفط.^(٢٠٢) تقدم

عقود النفط إلى الشركات الأجنبية رسماً عن كل برمبل من النفط مُنتج زيادة عن الهدف المتفق عليه^(٢٠٣) بدلاً من حصة في إنتاج حقول النفط العراقية.

خلال الجولة الأولى التي جرت خلال حزيران/يونيو الماضي، شكلت ٢٢ شركة نفط أجنبية ١٤ كونسورسيوم (إتحاد مالي) لتقاسم المخاطر وعرض العطاءات.^(٢٠٤) كانت الشركات الصينية الأكثر نشاطاً: فقد شاركت ٤ شركات صينية في ٨ كونسورسيوم.^(٢٠٥) أنتجت الجولة الأولى عرضاً واحداً تم قبوله – فُدم لحقول النفط في الرميلة من قِبَل كونسورسيوم بقيادة بريتيش بتروليوم (BP) (بحصة بلغت ٣٨ بالمئة) والشركة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) (حصة ٣٧ بالمئة).^(٢٠٦) سوف يتشارك الكونسورسيوم بقيادة بريطانية مع شركة النفط العراقية التي ستكون لها حصة ٢٥ بالمئة.^(٢٠٧)

الجولة الثانية للعطاءات بعشر مجموعات إضافية من حقول النفط، كانت قد أعيدت برمجتها عدة مرات، وسوف تجري حسبما ذكر إما في آخر ٢٠٠٩ أو في مطلع ٢٠١٠.^(٢٠٨) عقدت وزارة النفط اجتماعات في اسطنبول لإثارة الاهتمام ولإعلان عدة تغييرات أساسية لشروط عقودها ضمت:^(٢٠٩)


- خفض مبلغ علاوات التوقيع التي تدفع للحكومة العراقية من جانب الفائزين بالعطاءات.
- تغيير بعض شروط الإنتاج بما في ذلك طول المدة الزمنية المعطاة للمُشغلين للحفاظ على معدل مستهدف للإنتاج.

البارز أيضاً عدد شركات النفط المملوكة من الدولة التي سبق تأهيلها للمشاركة في العطاءات. للاطلاع على قائمة بالشركات المؤهلة مسبقاً للمشاركة في الجولة الثانية، أنظر الجدول ٢-١٢. إضافة إلى ذلك، أشارت التقارير الصحفية ان وزارة النفط تجري مفاوضات منفصلة مع كبار المشاركين في العطاءات حول الحقول التي لم تمنح خلال الجولة الأولى.^(٢١٠) فقد أعلنت شركة Eni SpA المقيمة في إيطاليا، في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ان الكونسورسيوم الذي تنتمي إليه قد مُنح ترخيصاً لحقل الزبير الذي سبق ان عُرض في الجولة الأولى.^(٢١١) يضم كونسورسيوم Eni SpA، أوكسيدنتال بتروليوم وشركة الغاز الكورية، اما شريكها العراقي، فسيكون شركة النفط الجنوبية.^(٢١٢)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٢-٢٠

إنتاج وصادرات النفط الخام، حسب الأشهر، ٢٠٠٣/٦ - ٢٠٠٩/٩
مليون برميل في اليوم



ملاحظة: هذه البيانات لا تشمل إنتاج النفط الخام في أو الصادرات من منطقة كردستان. فلا حكومة منطقة كردستان ولا وزارة الداخلية نشرت الإحصاءات الرسمية حول إنتاج وصادرات النفط من منطقة كردستان. وفقاً لوزير الموارد الطبيعية في حكومة منطقة كردستان، دلت حكومة منطقة كردستان على قدرتها إنتاج ١٠٠ ألف برميل في اليوم للتصدير. غير ان الإنتاج الفعلي غير معروف.

المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ورقة العمل المفصلة للواردات والإنتاج والتصدير الشهرية، ٢٠٠٨/١؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ وزارة الخارجية، تقرير الوضع في العراق، ٢٠٠٩/٥/٢٧ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٢.

الجهود لزيادة إنتاج وتكرير النفط في كردستان

لا حكومة مقاطعة كردستان ولا الحكومة العراقية نشرت إحصاءات رسمية عن إنتاج وصادرات النفط من منطقة كردستان.^(٢١٣) غير ان وزير الموارد الطبيعية في حكومة منطقة كردستان لاحظ، في كتاب مؤرخ في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ان حكومة منطقة كردستان قد برهنت عن قدرتها على إنتاج ١٠٠ ألف برميل باليوم (BPD) للتصدير خلال الأشهر الماضية وان بالإمكان مضاعفة هذه الكمية بسهولة.^(٢١٤) وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إثبات هذه الادعاءات.^(٢١٥)

البنية التحتية

الجدول ١٢-٢
الشركات المؤهلة للاشتراك بجولة العطاءات الثانية

شركات ذات ملكية خاصة		شركات تملكها الدولة	
الشركة	البلد	الشركة	البلد
BHP بيلتون المحدودة	استراليا	سونانغول (تملكها الدولة جزئياً)	أنغولا
وود سايد بتروليوم المحدودة		شركة النفط الوطنية الصينية	الصين*
نكسن المحدودة	كندا	المحدودة CNOOC Ltd (تملك الدولة ٦٦ بالمئة من الشركة)	
مايرسك	الدانمارك	شركة النفط الوطنية الصينية	
SA توتال	فرنسا	سينوشم كورب	
ونترشل BASF	المانيا	شركة النفط والغاز الطبيعي (تملك الدولة ٧٤ بالمئة من الشركة)	الهند
أديسون SpA	اليابان	نفت الهند	
جاپان بتروليوم المحدودة للتنقيب عن النفط		PT بيرتامينا	اندونيسيا
ميتسوبيشي كورب.		Eni SpA (تملك الدولة ٣٠ بالمئة من لاشركة)	إيطاليا
شركة ميتسوي للتنقيب عن النفط		شركة إنبكس (تملك الدولة ٢٩ بالمئة من الشركة)	اليابان
شركة نيوبن للنفط		الشركة اليابانية للنفط والغاز والمعادن (استنها الحكومة اليابانية سنة ٢٠٠٤)	
الشركة الكورية للغاز	كوريا	شركة كاز مونيا غاز للتنقيب عن النفط وإنتاجه	كزاخستان
OAO لوكويل القابضة	روسيا	بتروناس	ماليزيا
OAO تنفط		ستاتويل هيدرو ASA (تملك الدولة ٦٣% من الشركة)	نروج
رېسول YPF	اسبانيا/الارجنتين	باكستان بتروليوم المحدودة (تملكها الدولة جزئياً)	باكستان
مجموعة PLC BG	المملكة المتحدة	OJSC روز نفط اويل كومباني (تملك الدولة ٧٥% من الشركة)	روسيا
PLC BP		OAO غاز بروم (تملك الدولة ٥٠% ن الشركة)	
كارين إنرجي		تركية بتروليري AO	تركيا
رويال داتش شل PLC	المملكة المتحدة/هولندا	بتروفيتنام	فيتنام
شركة أنا داركو بتروليوم	الولايات المتحدة		
شيفرون كورب	الأميركية		
كونوكو فيليبس			
إيكسون موبيل كورب			
هيس كورب			
باراتون اويل كورب			
أوكسيدانتال بتروليوم كورب			

ملاحظة: النسبة المئوية لحصص الملكية في شركات النفط الوطنية مأخوذة من مجلة بتروليوم إنتلجانس ويكلي، ٢٠٠٨/١٢/١.

* ذكر ان شركة سينبوك الصينية المدعومة بقوة من الحكومة الصينية قد مُنعت من الاشتراك في الجولة الثانية. المصدر: مديرية العقود النفطية والتراخيص التابعة لوزارة النفط العراقية، ٢٠٠٩/٩/١٥.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق



في ١٨ تموز/يوليو ٢٠٠٩، تلقت محطة تكرير النفط في إربيل التي تملكها شركة كار المحدودة لتكرير النفط، أول كميات من النفط من حقل نفط خورمالا دوم.

ترتيبات غير رسمية بين الحكومة العراقية وحكومة منطقة كردستان سمحت لمنظمة تسويق النفط (SOMO) التابعة للدولة العراقية ببيع النفط الخام المنتج في حقول طقوي وطق للتصدير.^(٢١٦) غير انه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية بشأن من سيدفع لشركات النفط الدولية التي تشغل الحقول.^(٢١٧) تقول الحكومة العراقية ان حكومة إقليم كردستان مسؤولة عن الدفع للشركات الأجنبية من حصتها من العائدات لأن حكومة إقليم كردستان لم تعرض عقودها النفطية على الحكومة العراقية للموافقة. موقف حكومة إقليم كردستان (KRG) هو ان على الحكومة العراقية ان تدفع لشركات النفط الأجنبية لأن النفط المنتج هو نفط عراقي مُصدّر عبر خطوط الأنابيب العراقية. قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان (KRG) في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، مؤكداً على القضية المثيرة للجدل، انه لن يُضَح بعد الآن أي نفط للتصدير من منطقة كردستان إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول المدفوعات.^(٢١٨) التقصير في تمرير القوانين الوطنية للهيدروكربون يعني ان سوء التفاهم هذا يبقى بلا حل؛ وأعلن عضو كبير في البرلمان العراقي مؤخراً ان مجلس النواب لن يدرس أية سلة من قوانين الهيدروكربون لغاية ٢٠١٠.^(٢١٩)

٣ سنوات قبل ربع السنة الحالي

هدف طموح بخصوص الهيدروكربون

في ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٠٦، أطلق العراق والأمم المتحدة شراكة العهد الدولي مع العراق لمدة خمس سنوات الذي وضع هدف الموافقة على قانون الهيدروكربون بحلول نهاية ٢٠٠٧.

لهذه الأسباب، لم يجر تسديد المدفوعات للشركات الدولية الثلاث العاملة في حقول طق وطقوي – آداكس بترولسيوم كوربوريشن، دي إن أو (DNO) انترناشنال وجينيل إنرجي، لقاء النفط الذي أنتجته.^(٢٢٠) في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، اشترت الشركة الصينية سينوبك (SINOPEC) شركة آداكس بترولسيوم.^(٢٢١) وعلى الرغم من ان الشركة الصينية سينوبك (SINOPEC) (المدعومة

بقوة من الحكومة الصينية) تدعي انه مسموح لها المشاركة في الجولة الثانية من العطاءات، فان مسؤولين في وزارة النفط العراقية أشاروا إلى ان الشركة الصينية سوف تمنع من الاشتراك ما لم تتخلص من عقود حكومة إقليم كردستان (KRG).^(٢٢٢) وفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، تم حظر الشركة الصينية من المشاركة في الجولة الثانية.^(٢٢٣)

على الرغم من الخلافات الحالية حول تقاسم عائدات النفط، تواصل حكومة إقليم كردستان (KRG) دفع عقود تطوير النفط في أراضيها. تقدم حكومة إقليم كردستان (KRG) للشركات الأجنبية حصة في الحقول التي تطورها، وفي بعض الحالات، تتلقى حكومة إقليم كردستان (KRG) حصصاً في الشركات التي مُنحت عقود التنقيب وتطوير النفط.^(٢٢٤) أعلن وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان (KRG) في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ان "أكثر من ٣٠ شركة قد منحت عقوداً نفطية" في منطقة كردستان.^(٢٢٥) للاطلاع على جدول زمني لأحدث النشاطات في مجال النفط في إقليم كردستان، أنظر الشكل ٢-١٢.

في ١٨ تموز/يوليو ٢٠٠٩، أطلقت حكومة إقليم كردستان (KRG) تدفق النفط المنتج من خرومالا دوم، الذي هو جزء من حقل نفط كركوك، إلى محطة لتكرير النفط في إربيل عبر خط أنابيب طوله ٤٠ كيلومتر. خلال حفل الافتتاح، قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان (KRG) ان "المرفق هو أول محطة تكرير (مصفاة) يملكها القطاع الخاص في منطقة كردستان وفي أرجاء العراق، وتعمل بطاقة جديدة".^(٢٢٦) كانت محطة التكرير أصلاً مشروعاً لوزارة النفط لم تتمكن الوزارة من إنجازه. سُلم المشروع إلى حكومة إقليم كردستان (KRG) التي أقامت شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجازه.^(٢٢٨) يتوقع ان تزود المحطة منطقة كردستان بالمازوت والغاز للاستهلاك المحلي.^(٢٢٩)

أمن البنية التحتية للنفط وشرطة النفط العراقية

تتولى الحكومة العراقية كامل مسؤولية التمويل والحفاظ على أمن خطوط الأنابيب.^(٢٣٠) يشمل ذلك، تدريب وتجهيز شرطة النفط، التي تؤمن الأمن للبنية التحتية للنفط في العراق. خلال ربع السنة الحالي، تابع ١٣٤٢ عراقي التدريب وتخرجوا من مركز تدريب شرطة النفط الشمالي.^(٢٣١)

لتاريخه، شهدت سنة ٢٠٠٩، ثمانية هجمات على البنية التحتية للنفط في العراق، اعتبرت وزارة الداخلية (DoD) ان هجوماً واحداً فقط كان فعالاً.^(٢٣٢) ولم تحصل أية هجمات خلال ربع السنة الحالي.^(٢٣٣) منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، لم تحصل أية هجمات ضد أي خط أنابيب في منطقة الحظر حول خطوط الأنابيب (PEZ).^(٢٣٤) فكما لاحظ المفتش العام سابقاً، كانت مشاريع منطقة الحظر حول خطوط الأنابيب (PEZ) بين أنجح مشاريع البنية التحتية الممولة من الولايات المتحدة.^(٢٣٥)

شركة النفط الوطنية العراقية

في ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وافق مجلس الوزراء العراقي (CoM) على مشروع قانون (جزء من قوانين الهيدروكربون) لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) التي تديرها الدولة.^(٢٣٦) وذكر ان شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) سوف يحكمها مجلس مدراء^(٢٣٧) كما ان الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس سوف يشغل رتبة وزير وسوف يرفع التقارير مباشرة إلى مجلس الوزراء

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

– وليس إلى وزير النفط^(٢٣٨) لا يتوقع قيام أي عمل بالنسبة لمشروع القانون قبل انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠^(٢٣٩).

الشكل ٢-٢١

الجدول الزمني لأحدث نشاطات سنة ٢٠٠٩ في مجال النفط في إقليم كردستان

حزيران/يونيو	تموز/يوليو	أب/أغسطس	أيلول/سبتمبر	تشرين الأول/أكتوبر
١٨ تموز/يوليو ٢٠٠٩ حكومة إقليم كردستان تطلق تدفق النفط المنتج في حقل النفط بخورمالا دوم إلى محطة التكرير الجديدة في أربيل	٢٠ تموز/يوليو ٢٠٠٩ غالف كيستون بتروليم المحدودة تُمنح عقدا تقاسم إنتاج جديدين في إقليم كردستان	٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٩ بتروليم تعلن عن اتفاقيات مع حكومة إقليم كردستان للتقيب وتطوير ثلاث كتل نفطية	٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ أويل سيرش المحدودة تعلن عن نتائج أولية في بئر شاكال-١، المتواجد في كتلة حصلت عليها في إقليم كردستان سنة ٢٠٠٨	٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ حكومة إقليم تعلن انه لن يجر بعد الآن ضخ أي نפט للتصدير من منطقة كردستان إلى حين يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول

المصادر:

- نشرة صحفية لحكومة إقليم كردستان (KRG)، <http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&mr=223&anr=29807> تم التوصل إليها في ٢٠٠٩/١٠/٢٦.
- غالف كيستون بتروليم المحدودة، أحدث المعلومات عن كردستان، ٢٠٠٩/٧/٢٠، www.gulfkeystone.com، تم التوصل إليها في ٢٠٠٩/١٠/٢١.
- ملاحظات رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان (KRG) خلال افتتاح مشروع النفط في خورمالا دوم، ٢٠٠٩/٧/١٨، <http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&mr=223&anr=30604>
- لز نغفوردي، أنرجي إنك، نشرة صحفية، ٢٠٠٩/٧/٢٧.
- Middle East Economic Survey، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٣٦، ٢٠٠٩/٩/٧، ص ٢.
- هيريندج أويل Plc، النشرة الصحفية، ٢٠٠٩/٨/١٧.
- تالسمان إنرجي إنك، عرض مفتوح للمستثمرين، ٢٠٠٩/٥، "مشاريع تالسمان إنرجي الجديدة في العراق وبابوا، غينيا الجديدة"، Energy Business Review، ٢٠٠٩/٩/٨، http://oilgasexploration.energy-business-review.com/News/talisman_energy_plans_new_projects_in_iraq_and_papua_new_guinea_090908
- أويل سيرش المحدود، تقرير، حفر الأبار ٢٠٠٩/٩/٧.
- ط. ملاحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان (KRG)، ٢٠٠٩/١٠/٩، <http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&mr=223&anr=31849>

تحديث لمعلومات الغاز الطبيعي

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، توصلت وزارة النفط وشركة رويال داتش شل إلى عناوين اتفاقية لإنشاء اتحاد شركات لانتقاط ومعالجة واستخدام الغاز الطبيعي المنتج في إقليم البصرة^(٢٤٠) كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المرتبطة بإنتاج النفط الخام تشتعل هباءً حالياً لأن العراق يفتقر إلى البنية التحتية لاستغلالها^(٢٤١) كان من شأن الاتفاقية تشكيل شركة البصرة للغاز (BGC) مع حصة ٥١ بالمئة لشركة الغاز الجنوبية و ٤٤ بالمئة لشركة شل و ٥ بالمئة لميتسوبيشي^(٢٤٢) وعلى الرغم من انه كان قد حُدد مدة سنة لإكمال المفاوضات، لم يجر إتمام أو الموافقة على أي عقد بحلول الموعد الأقصى، في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩^(٢٤٣) ولا يتوقع ان يجر أي عمل إلا بعد انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠^(٢٤٤).

٦ سنوات قبل ربع السنة الحالي

هدف الـ ٦,٠٠٠ ميغواط

في كلمة موجهة إلى الشعب العراقي في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣، أعلن السفير ل. بول بريمر الثالث، "بعد حوالي سنة من الآن، ولأول مرة في التاريخ، سيكون لكل عراقي، في كل مدينة وبلدة وقريه، كل ما يحتاجه للاستخدام وسيكون عنده كهرباء ٢٤ ساعة في اليوم، كل يوم". ترجمت هذه إلى هدف زيادة ١٦٠٠ ميغواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية بحلول صيف ٢٠٠٤ لبلوغ ذروة إجمالية من إمداد الكهرباء تبلغ ٦٠٠٠ ميغواط. لم يتحقق ذلك إلا بعد خمس سنوات.

الكهرباء

منذ ٢٠٠٣، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٥,١٦ مليار دولار، والتزم بها ٤,٩٩ مليار دولار وأنفقت ٤,٨٦ مليار دولار لمساعدة العراق في تحسين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.^(٢٤٥)

الجدول ٢-١٣ يبين توزيع المشاريع الممولة من الولايات المتحدة حسب أنواع المشاريع. هذه الإنفاقات – إلى جانب المساهمات من قِبَل المجتمع الدولي، وجهود الحكومة العراقية، وتراجع الهجمات على البنية التحتية للكهرباء – أدت إلى زيادة في إمداد الكهرباء في معظم أرجاء البلاد.

الجدول ٢-١٣

قيم مشاريع الكهرباء الممولة من الولايات المتحدة، حسب نوع المشروع
بملايين الدولارات

فئة المشروع	منجزة	جارية	لم تباشر	المجموع
التوليد	٢,٠٣٢,٤٧	٢١,٥٤	٩,٨٩	٢,٠٦٣,٩٠
التوزيع	١,٢٢٨,٠٤	٩,٤٧	٢٥,٢٤	١,٢٦٢,٧٥
النقل	٩١٩,٦٥	١٠٦,١٠	٦٧,٤٦	١,٠٩٣,٢٢
المساندة المستديمة وقطع الغيار	٣٠٠,٨٧	٢,٨٤	٠,٧٠	٣٠٤,٤١
البنية التحتية العامة	٢٧٨,٥٨	١١,٣٧	٣,٩٤	٢٩٣,٩٠
الرصد والرقابة	١٣١,١٣	-	١١,٥٩	١٤٢,٧١
أخرى	٢٠,٧٦	٨,٩٠	٣,٧٢	٣٣,٣٨
المجموع	٤,٩١١,٥٠	١٦٠,٢٣	١٢٢,٥٤	٥,١٩٤,٢٧

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير – قائمة مشاريع إعادة الإعمار هذه مستندة إلى بيانات إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) التي ليست دقيقة أو كاملة تماماً. لذلك فإن إجمالي المشاريع لا يتوافق مع القيم القصوى للالتزامات والإنفاقات التي قدمتها الوكالات.

المصدر: إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعلم العالمي، ٩/١٠/٢٠٠٩.

لرابع السنة الخامس على التوالي، حقق متوسط إمداد الكهرباء على الشبكة الوطنية في العراق رقماً قياسياً جديداً لما بعد الغزو. حيث يتجاوز الإمداد الآن هدف السفير بريمر المعلن في آب/أغسطس ٢٠٠٣، حول تزويد ٦٠٠٠ ميغواط من الكهرباء أثناء ذروة إنتاج النظام – وهو معلم تم بلوغه بعد خمس سنوات من تاريخ الهدف.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق


ولأن الطلب على الكهرباء نما أيضاً منذ ٢٠٠٣، فقد أصبحت الفجوة بين الإمداد والطلب ضعفين تقريباً عما كانت عليه قبل ست سنوات؛ ومع ان الوضع قد تحسن خلال السنتين الماضيتين، إلا ان العراقيين لا يستطيعون الاعتماد على الشبكة الوطنية لتلبية حاجاتهم من الطاقة. أثناء زيارة في ربع السنة الحالي، قال نائب رئيس الوزراء للخدمات، رافع العيساوي، للمفتش العام، ان إمكانية الحصول على الكهرباء لا يزال مشكلة جدية في العراق. فشعب العراق الغني بالطاقة يواصل المعاناة من انقطاع الكهرباء كما ان الذين بإمكانهم القيام بذلك يستكملون إمداد الكهرباء من مولدات كهرباء خاصة يركبونها "في فنائهم الخارجي" أو من مولدات تجارية في الجوار.

إمداد الكهرباء

بلغ معدل إمداد الكهرباء إلى الشبكة الوطنية التي تشمل كل من الإنتاج المحلي والواردات، خلال ربع السنة الحالي، حوالي ٦،٤٣٩ ميغاواط أو ١٥٤،٥٠٠ ميغاواط/ساعة (MWH) في اليوم. هذا حوالي ١٠ بالمئة زيادة عن ربع السنة المنصرم وزيادة بنسبة ٤٣ بالمئة عن ربع السنة نفسه من سنة ٢٠٠٧.^(٢٤٦) للاطلاع على الإنتاج المحلي والمستوردات، بالنسبة للطلب المقدر، منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، أنظر الشكل ٢-٢٢.

الشكل ٢-٢٢

معدل إمداد الكهرباء والطلب المقدر، حسب الأشهر، ٢٠٠٤/١ - ٢٠٠٩/٩




المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)/(ESD)، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، ٢٠٠٦/٦/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠؛ وزارة الخارجية، تقرير الوضع في العراق، ٢٥/١٠/٢٠٠٦، ص ١١، و٩/٥/٢٠٠٧، ص ١١.

الشكل ٢-٢٣

البنية التحتية

مصادر إمدادات الكهرباء، ٢٠٠٧ مقابل ٢٠٠٩
متوسط ربع السنة المنتهي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ميغا واط



ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصادر: صندوق دعم الاقتصاد/مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ESD/ITAO)، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، ٢٠٠٧/٧/١، ٢٠٠٩/٩/٣٠.

متوسط قدرة العراق على توليد الكهرباء بلغ، خلال ربع السنة الحالي، ١٥،٣٠٠ ميغاواط كما ان متوسط قدرة الإنتاج العملية كان حوالي ١١،١٥٠ ميغاواط. كلا المتوسطين كانا أعلى من مستويات ربع السنة الأخير بنسبة ٤ بالمئة. القدرة المتاحة كما يحددها المصنّعون هي وحدة الإنتاج الأقصى الذي يمكن توقعه عندما يتم التشغيل تحت الظروف القصوى. القدرة الممكنة عملياً هي الإنتاج الأقصى بعد الأخذ بعين الاعتبار ظروف المحطة، ونوع الوقود المستعمل والظروف الأخرى المحيطة. خلال ربع السنة الحالي، عملت محطات الكهرباء في العراق بنسبة ٣٨ بالمئة من قدرتها المتاحة، وبنسبة ٥٢ بالمئة من قدرتها الممكنة عملياً، وهي، زيادات متواضعة بالنسبة لربع السنة نفسه من سنة ٢٠٠٧ (٢٠٠٧^(٢٤٧)). ٢٠٠٩

من أصل ١،٩٥١ ميغاواط من الإمداد المضاف إلى الشبكة خلال السنتين الماضيتين، أكثر من النصف قليلاً يُنسب إلى إعادة تجديد أو توسعة محطات توليد الكهرباء التي تملكها الحكومة العراقية،^(٢٤٨) التي أنفقت عليها الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار.^(٢٤٩) حوالي ٢٩ بالمئة من الزيادات جاءت من محطتي كهرباء جديديتين بناها مستثمرون خاصون في منطقة كردستان، و١٩ بالمئة جاءت من الكهرباء المستوردة من البلدان المجاورة.^(٢٥٠) بالنسبة لنظرة عامة حول مصادر زيادة إمدادات الكهرباء خلال السنتين الماضيتين، أنظر الشكل ٢-٢٣.

محطات توليد الكهرباء ذات الملكية الخاصة

أولى المحطات التي بناها وشغلها القطاع الخاص هي محطة إربيل للغاز التي بدأت بإمداد الشبكة بالكهرباء سنة ٢٠٠٨. محطة السليمانية جاءت بعدها، في ربيع ٢٠٠٩، كما يتوقع ان يزداد إنتاجها لاحقاً هذه السنة عندما تدخل على الخط وحدات التوليد الثالثة والرابعة. هاتان المحطتان نوع توربينات الاحتراق الداخلي تملكها شركة ماس غلوبل (Mass Global Company) وهي تتغذى بالدرجة الأولى بالغاز الطبيعي المسحوب من حقل الغاز في خور مور في السليمانية.^(٢٥١) لهاتين المحطتين حالياً قدرة متاحة مجمعة تبلغ ٧٣٨ ميغاواط (باستثناء وحدتي التوليد اللتين لم تكتملا بعد)،

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

وأنتجتا، كمتوسط، حوالي ٥٦٠ ميغواط (٧٦ بالمئة من القدرة) خلال ربع السنة الحالي. (٢٥٢) لدى محطة فُدس في بغداد، التي أنفقت عليها الولايات المتحدة أكثر من ٢٥٠ مليون دولار، قدرة أساسية متاحة تبلغ ٩١٠ ميغواط ومتوسط إنتاج من ٤٢٩ ميغواط (٤٧ بالمئة من القدرة) خلال ربع السنة الحالي. (٢٥٤)

وفقاً للتقارير الصحفية، دخلت شركة ماس غلوبل مؤخراً في عقد "بناء وامتلاك وتشغيل" مع حكومة إقليم كردستان (KRG) لإنشاء محطة أخرى، هذه المرة في دهوك. (٢٥٥) عندما ستنتجز هذه المحطة، سيكون لكل واحدة من محافظات منطقة كردستان محطة كهرباء ذات ملكية خاصة متصلة بالشبكة بالمقارنة مع عدم وجود أي محطة خاصة في باقي العراق. (٢٥٦)



محطة كهرباء القدس، المحطة التي تديرها مؤسسة تملكها الدولة والتي أنفقت عليها الولايات المتحدة أكثر من ٢٥٠ مليون دولار، كان متوسط إنتاجها خلال ربع السنة الحالي ٤٢٩ ميغواط، أي ٤٧ بالمئة من قدرتها الأساسية المتاحة.



محطة كهرباء غاز إربيل، التي بناها وشغلها القطاع الخاص، كان متوسط إنتاجها، خلال ربع السنة الحالي، ٣٦٨ ميغواط، أي ٧٥ بالمئة من قدرتها الأساسية المتاحة.

مستوردات الكهرباء

بلغ متوسط مستوردات العراق من الكهرباء خلال ربع السنة الحالي ٦٦٩ ميغواط، أي حوالي ٢ بالمئة أقل من ربع السنة المنصرم لكن أكثر بنسبة ١٣١ بالمئة بالنسبة للكمية المستوردة خلال ربع السنة نفسه من ٢٠٠٧. هذه الكهرباء تم توليدها في محطات في تركيا وإيران. قبل عامين، كان حوالي ٦٠ بالمئة من الكهرباء المستوردة يأتي من تركيا. منذ ذلك الحين، تراجعت المستوردات من تركيا بنسبة الربع تقريباً بينما ازدادت المستوردات من إيران أكثر من أربعة أضعاف بمتوسط حوالي ٥٣٧ ميغواط (٨٠ بالمئة من إجمالي استيراد الكهرباء) خلال ربع السنة الحالي. (٢٥٧) للاطلاع على التغييرات في استيراد الكهرباء منذ ٢٠٠٤، أنظر الشكل ٢-٢٤.

الفجوة بين الإمداد والطلب

مع معدل النمو في إمداد الكهرباء الذي تجاوز معدل الطلب المتزايد خلال السنتين الماضيتين، تمكن العراق من تضييق الفجوة بين الإمداد والطلب. يمكن قياس إمداد الكهرباء لكن بسبب النقص في الإمدادات، يمكن فقط تقدير الطلب على الكهرباء في العراق عن طريق استخدام نماذج على الكمبيوتر أو أساليب أخرى. استناداً إلى تقديرات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، كانت الحمولة الموفرة حوالي ٦٩ بالمئة من طلب البلاد المُقدّر خلال ربع السنة الحالي، أي أعلى بنسبة ٥٤ بالمئة من ربع السنة نفسه قبل عامين (الشكل ٢-٢٥). (٢٥٨)

أربعة من كل خمسة عراقيين أصبحوا يعيشون في محافظات حيث تم تضيق الفجوة بين إمداد الكهرباء المتوفر والطلب المُقدَّر، إلى حدّ ما، خلال السنتين الماضيتين. لكن، كما هو مناقش في القسم ٣ من هذا التقرير، لا تزال الفوارق قائمة بين المحافظات.^(٢٥٩)

قد تكون الفجوة بين الإمداد والطلب قد خُفضت على العموم، لكنها لا تزال تؤثر على العراقيين بعدة طرق:

- في استطلاع للرأي أجري في آذار/مارس ٢٠٠٩، قال المقيمون العراقيون انهم تلقوا متوسط ثماني ساعات في اليوم من الكهرباء.^(٢٦٠)
- من أصل ٢٨٤ قاعدة للجيش العراقي، هناك قاعدة واحدة فقط موصولة بالشبكة الوطنية، وتعتمد كافة القواعد على كهرباء مُكلفة تولدها مولدات في المواقع.^(٢٦١)
- ذكر قائد فريق إعادة إعمار المحافظات في بابل ان كل اجتماع حضره في المكاتب الحكومية قد توقف بسبب انقطاع الكهرباء.^(٢٦٢)


المُولدات الخاصة الصغيرة الحجم

لأن الكهرباء من الشبكة الوطنية غير قادرة على تلبية الطلب، يشتري العديد من العراقيين مولداتهم الخاصة النقالة أو يشترون الكهرباء من وحدات توليد خاصة تخدم الأحياء المجاورة. للحصول على صورة أدقّ عن المدى الذي تعتمد فيه الأسر العراقية على الكهرباء غير الصادرة عن الشبكة، رعت السفارة الأميركية في بغداد ووزارة الكهرباء العراقية (MOE) دراسة حول توليد الكهرباء الخاص في منطقة بغداد الوسطى. حوالي ٥ ملايين إنسان، أي ٧٥ بالمئة من سكان بغداد يعيشون في تلك المنطقة. وجدت الدراسة ان هناك حوالي ٤٩٠٠ وحدة توليد خاصة تخدم حوالي ٤٦٦،٠٠٠ أسرة في بغداد المركزية،^(٢٦٣) أو قرابة ٣ ملايين مقيم.^(٢٦٤) معظم هذه المُولدات تعمل على المازوت المُشترى بأسعار مدعومة من وزارة النفط. انها توفر حوالي ٤٠٠٠ ميغاواط/ساعة من الكهرباء كل يوم، أي قرابة ١٠ بالمئة من الطاقة المُزوَّدة في بغداد الوسطى من قِبَل الشبكة. لكن، قوة هذا التيار الكهربائي بالامبيرات، بوجه عام، متدنية جداً لتأمين الكهرباء لمكيفات الهواء أو الأجهزة الثقيلة الأخرى. نظرياً، إذا كانت هذه المُولدات الخاصة قادرة على تقديم حد أقصى من الإنتاج في أي ساعة كان، وإذا دُمجت مع الكهرباء من الشبكة، سيكون الفارق بين الإمداد والطلب قريب بالكامل في بغداد الوسطى، مع طاقة إضافية متوفرة.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٢-٢٤

مستوردات الكهرباء حسب الأشهر، ٢٠٠٤/١ - ٢٠٠٩/٩
ميغاواط/ساعة في اليوم



المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)/(ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٦/٦/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠؛ مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I)، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٦/١٠/٢٥، ص ١١.

على الرغم من فوائد وحدات التوليد الخاصة في الأحياء المحاورة هذه، فإن هذه الوحدات تُشكّل مخاطر بالنسبة للبيئة والسلامة. وجدت الدراسة أن معظم المولدات الخاصة متواجدة في مناطق مكشوفة دون حاويات وقائية. العديد من المواقع مغطاة بالوقود الذي تسرب أو رشح من صهاريج تخزين غير كافية. ويبدل المشغلون أدنى قدر من الجهد للسيطرة على الدخان والضجيج. ولأن المستهلكين مسؤولون عن تشغيل أسلاك تربط الوحدات المولدة للكهرباء بمنازلهم، تكون الوصلات عادة غير منظمة وغير سليمة.^(٢٦٥)

الشكل ٢-٢٥

الطلب المقدر على الكهرباء المُوفّرة من كهرباء الشبكة الوطنية، حسب الأشهر، ٢٠٠٧/٧ - ٢٠٠٩/٩



ملاحظة: الحمولة المُوفّرة مُقاسة على مستوى المحطات الفرعية وهي كمية الكهرباء التي تدخل نظام التوزيع المحلي؛ وبسبب خسائر النقل التي تحصل بين محطات الكهرباء ومحطات التحويل الفرعية، تكون الحمولة المُوفّرة أقل من إجمالي إمداد الكهرباء.

المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)/(ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.

جهود الحكومة العراقية لتوسعة قدرات التوليد والإنتاج

المأزق المالي الذي أخر خطة وزارة الكهرباء (MOE) في توسعة قدرات التوليد العراقية تم على ما يبدو حله خلال ربيع السنة الحالي. في كانون الثاني/ديسمبر ٢٠٠٨، دخلت وزارة الكهرباء في اتفاقية مع شركتي جنرال إلكتريك (GE) وسيمنز تقدم بموجبها هاتين الشركتين ٧٢ توربين احتراق داخلي وكذلك المعدات والخدمات المتصلة بها التي سوف تضيف أكثر من ١٠,٠٠٠ ميغاواط إلى القدرة الأساسية للتوليد لدى الشبكة الوطنية.^(٢٦٦)



تشابك من الأسلاك الكهربائية التي ركبها المستهلكون والتي تنقل الكهرباء من المولدات الخاصة إلى نصف الأسر في منطقة بغداد الوسطى على الأفل.

لكن، خلال دورته التشريعية في ربيع ٢٠٠٩، لم يوافق مجلس النواب على بيع سندات الخزينة لتسديد كلفة هذه التوسعة. في آب/أغسطس، وبعد ان لفت رئيس الوزراء المالكي الانتباه حول هذا التأخير، وافق البنك المركزي العراقي على السماح للبنوك بإقراض وزارة المالية من احتياجات احتياطتها لتمويل التوسعة.^(٢٦٧) وفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، رصد مكتب الملحق المالي الوضع وشجّع الحكومة العراقية على تمويل آخر المدفوعات إلى جنرال إلكتريك كما ان المدفوعات أصبحت مكتملة بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.^(٢٦٨)

وفقاً لوزارة الكهرباء، سوف تُركب هذه التوربينات الجديدة في ٢٠ موقعاً في العراق (الشكل ٢-٢٦). سوف تحصل كل محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان، على محطة كهربائية جديدة على الأفل.^(٢٦٩) يتوقع ان يبدأ الإنشاء في أواخر ٢٠١٠ أو مطلع ٢٠١١، على ان تبدأ القدرات الجديدة بالإنتاج الفعلي بعد سنتين إلى ست سنوات.^(٢٧٠) لدفع هذا المشروع فُدماً، عقدت وزارة الكهرباء مؤتمراً في إربيل، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ مع الشركات الهندسية والإنشائية المهمة.^(٢٧١)

تساوي الـ ١٠,٠٠٠ ميغاواط من القدرات الجديدة المخططة تقريباً خمسة أضعاف الكمية المضافة خلال السنتين الماضيتين وسوف تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة الثلثين.^(٢٧٢) كما سبق للمفتش العام ان ذكر، تحتاج الزيادات الهامة في قدرة التوليد أن تترافق مع رفع مستوى أنظمة النقل والتوزيع في العراق، وإلا ستكون هذه الأنظمة عاجزة عن مناولة الحمولات المتزايدة.^(٢٧٣) لا علم

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

للسفارة عن أية عقود قائمة لتسهيل تركيب المعدات أو لرفع المستوى الضروري للشبكة الوطنية^(٢٧٤) أكثر من ذلك، سوف يُحدّد التوفر في إمدادات الوقود الكافية والمثلى إلى أي درجة سوف تعمل هذه المحطات الجديدة بصورة جيدة. المحطات الجديدة العاملة بواسطة توربينات الاحتراق الداخلي والمغذاة بالغاز الطبيعي. مثل محطتي إربيل والسليمانية، قد عملتا بإنتاجية تبلغ ضعفي متوسط إنتاجية محطات الكهرباء في العراق – ٧٦ بالمئة من قدراتها المتاحة مقابل ٣٨٪^(٢٧٥).

في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الكهرباء لإطلاق مشروعها الطموح لتوسعة القدرات، تواصل القيام بإضافة تزايدية على إمدادات الكهرباء مع مشاريع أخرى أصغر حجماً. مثلاً، الإنتاج من محطتي كهرباء عائمتين – واحدة متواجدة في خور الزبير والأخرى على مقربة من ميناء أم قصر – قد تدخل على خط الإنتاج بحلول نهاية ٢٠٠٩. هذه البواخر الكهربائية تقوم بتزويدها شركة كارتنت، وهي شركة تركية، وسوف يكون لها قدرة مجمعة قدرها ٢٥٠ ميغاواط كما ستحرق ووقود النفط الثقيل لتوليد الكهرباء^(٢٧٦).


البنية التحتية

الشكل ٢-٢٦

محطات الكهرباء القائمة والمخططة في العراق

القدرة الحالية المتاحة الأساسية: ١٥,٣٠٠ ميغا واط

المقدرة (٢٠١٦ او بعدها) القدرة المتاحة الأساسية: ٢٥,٠٠٠ ميغا واط



ملاحظة: تشمل الخريطة فقط المحطات التي لها قدرات متاحة أكبر من ١٥٠ ميغا واط. تشمل محطات الكهرباء المخططة فقط تلك التي هي جزء من خطة وزارة الكهرباء المتكاملة لبناء وحدات توليد جديدة تعمل على توربينات الاحتراق الداخلي.

المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)/(ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠؛ وزارة الكهرباء، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز. <http://www.gppproject.com>، تم الوصول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/٩/١٤.

مصادر الطاقة المتجددة

لا تزال القوة الكهربائية المائية الطاقة المتجددة الهامة الوحيدة لتوليد الكهرباء في العراق، علماً أن مساهمتها لا تزال ملغاة في ظل آثار الجفاف وتناقص المياه في نهري دجلة والفرات. كان الإنتاج

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الهيدرומائي خلال ربع السنة الحالي أدنى بنسبة ٩ بالمئة مما كان خلال ربع السنة المنصرم، وأدنى بنسبة ٤٣ بالمئة مما كان في ربع السنة نفسه قبل عامين.^(٢٧٧)

لا تزال الطاقة الشمسية تستخدم في مجالات مُعيّنة:

- خلال هذا الصيف، وقعت وزارة الصناعة والمعادن عقداً مع شركة أوروبية لتقديم لوحات شمسية قادرة كل واحدة منها على توليد ٢٥٠ واط من الكهرباء.^(٢٧٨)
- تعمل فرقة منطقة الخليج (GRD) مع القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، على الإشراف على إنشاء نظام يهدف إلى استخدام كل من الطاقة الشمسية والرياح لتأمين مياه الشرب والكهرباء لنقاط تفتيش أمنية على الحدود النائية إلى الجنوب الغربي من بغداد.^(٢٧٩)
- خلال ربع السنة الحالي، أنجز فريق اللواء القتالي الثاني في حي الغزالية في بغداد، تركيب نظام يُمكن العيادة الأميركية الجديدة من الاشتغال فقط على الكهرباء الشمسية. عندما كانت العيادة تعتمد على الشبكة الوطنية للكهرباء، كانت تتلقى فقط حوالي ساعتين من الكهرباء في اليوم. ويعمل اللواء أيضاً على تزويد دار محكمة تعمل بالكهرباء الشمسية في أبو غريب.^(٢٨٠)
- في تموز/يوليو، أنجزت فرقة منطقة الخليج (GRD) المرحلة الثانية (المقدرة بمليون دولار) من مشروع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لتركيب أضواء للشوارع تعمل على الكهرباء الشمسية في الفلوجة وتتوقع إنجاز المرحلة الثالثة (المقدرة بـ ٣ ملايين دولار) في حزيران/يونيو ٢٠١٠.^(٢٨١)

المشاريع الأميركية الجاري تنفيذها

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان لدى فرقة منطقة الخليج (GRD) ١٩ مشروع كهرباء قيد التنفيذ بكلفة إجمالية بحوالي ١٨٠ مليون دولار. أكثر من ثلاثة أرباع هذه الإنفاقات هي لمشاريع النقل والتوزيع. المشروع الأكبر، وهو إنشاء المحطتين الفرعيتين ١٣٢ كيلوفولت في فارابي وجميلة، في مدينة الصدر، يتوقع إنجازهما في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي ٥٠ مليون دولار. ذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) أيضاً أنها على وشك إنجاز إنشاء محطة الرمادي الفرعية ١٣٢ كيلوفولت (٣٠ مليون دولار) وإعادة تأهيل المحطة الفرعية ١٣٢ كيلوفولت في الفلوجة (١٧ مليون دولار). مشروع توليد كبير واحد فقط لا يزال قيد التنفيذ: المشروع البالغة كلفته ٢٨ مليون دولار والذي هدفه تزويد قطع الغيار إلى محطة كهرباء فُدس وعمليات تفتيش مسار الغاز الحار في محطة كهرباء جنوب بغداد.^(٢٨٢)

المياه

تُوفّر مياه الشرب في العراق حاجة إنسانية ماسّة إذ ان الجفاف الأخير قد خلق مشاكل في كافة مجالات استخدام المياه. خلال ربع السنة الحالي، ذكرت منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) انه منذ ٢٠٠٥ هجر أكثر من ١٠٠ ألف إنسان في شمال العراق منازلهم بسبب نقص تدفق المياه من نظم كارز (قنوات تحت أرضية لجر المياه). زوّدت هذه النظم العراقيين بالمياه

مئات السنين لكن ٧٠ بالمئة منها أصبح الآن جافاً جراء الجفاف والاستغلال المفرط للمياه الجوفية. بحلول آب/أغسطس ٢٠٠٩، كان هناك ١١٦ نظام كارز من أصل ٦٨٣ نظام لا تزال تزود المياه.^(٢٨٣)

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢,٧٤ مليار دولار، والتزم بها ٢,٦٣ مليار دولار وأنفقت ٢,٤٧ مليار دولار على مشاريع المياه في العراق.^(٢٨٤) أشارت فرقة منطقة الخليج (GRD) إنجاز ٦٩٧ مشروع لإمدادات المياه، ولمعالجة المياه والري (لا زال هناك ٣٧ مشروع قيد الإنجاز) إضافة ١٨٨ مشروع لمعالجة المياه المصروفة، وجمع مياه الصرف الصحي ومشاريع النفايات الصلبة. (١٣ مشروع لا زالت قيد التنفيذ)^(٢٨٥) وفقاً لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تبلغ القدرة الحالية لمرافق معالجة المياه والتوزيع الممولة من الولايات المتحدة ٢,٤ مليون متر مكعب، وتخدم ٨,٣ مليون إنسان، كما ان القدرة الحالية لمرافق معالجة وجمع المياه المصروفة هي ١,٢ مليون متر مكعب، وتخدم ٥,٣ مليون إنسان.^(٢٨٦) للاطلاع على قائمة بمشاريع المياه المنجزة خلال ربع السنة الحالي، ومشاريع المياه الكبرى الجاري تنفيذها والممولة من الولايات المتحدة، أنظر الجدول ٢-١٤ والجدول ٢-١٥.

استجابة للنقص في المياه، اتخذت الحكومة العراقية موقفاً ضاعطاً لضمان الوصول إلى المصادر مياه الأنهار فيما وراء حدودها. ففي ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ترأس وزير الموارد المائية (MoWR) وفداً عراقياً اجتمع مع الحكومتين السورية والتركية. ركز المشاركون على قضايا المياه المتقاسمة وعلى الظروف المائية والجفاف الأخير وتقلبات نهر الفرات، حيث تدفقت المياه في كل من نهري دجلة والفرات بكميات بالتزامن، دون المتوسط، مع انخفاض بمعدل هطول الأمطار بنسبة ٤٠ بالمئة عن المعدل الوسطي مما أدى إلى نقص حاد في المياه.^(٢٨٧) أعرب وفد الحكومة العراقية عن إحباطه جراء الرفض التركي زيادة تدفق المياه لمعالجة حاجات العراق. قابل وزير الطاقة التركي الضغط العراقي بالقول ان تركيا تتعامل أيضاً مع الجفاف وانها قد أطلقت، كتصرف إنساني، مزيداً من المياه أكثر من المعتاد.^(٢٨٨)

من جملة الخطوات الأخرى لمعالجة آثار الجفاف، نظمت وزارة الموارد المائية حملة لزرع ٦٠,٠٠٠ شجيرة ونباتات صغيرة بالقرب من السود والبحيرات في أنحاء العراق للحفاظ على رطوبة التربة.^(٢٨٩)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الجدول ١٤-٢
مشاريع مياه فرقة منطقة الخليج (GRD) المنجزة خلال ربع السنة الحالي

اسم المشروع	المحافظة	تاريخ الإنجاز	البرنامج	التكلفة (بملايين \$)
وحدة معالجة المياه المدمجة في واسط	واسط	٢٠٠٩/٨/٢٤	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١,٠٠
وحدة المياه المدمجة في الفاضلية	ذي - قار	٢٠٠٩/٨/٢	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	٠,٨٠
مشروع رانيا للمياه	السليمانية	٢٠٠٩/٧/٣٠	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	٢,٤١
محطة معالجة المياه في المُسيب	بابل	٢٠٠٩/٩/١٩	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	١,٣٢
محطة أبو نواس لمعالجة المياه	بغداد	٢٠٠٩/٨/٢٥	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	٠,٤٠
مشروع مياه أثربان التابع للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC)	التأميم	٢٠٠٩/٨/٨	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١,٠٠
مشروع المياه - مدينة الصدر ٧ قطاعات	بغداد	٢٠٠٩/٧/٧	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	٣,٠٢
وحدة المياه المدمجة في الجهاد ٢٠٠٠م/ساعة	البصرة	٢٠٠٩/٨/٢٤	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١,١٥
مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) - المهمة ٩ - الدعم اللوجستي من البنك الدولي	بغداد	٢٠٠٩/٩/٣٠	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	٠,١٥

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-09-03.pdf، تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.

الجدول ١٥-٢
مشاريع مياه فرقة منطقة الخليج (GRD) الجاري تنفيذها

اسم المشروع	المحافظة	تاريخ الإنجاز المتوقع	البرنامج	التكلفة (بملايين \$)	نسبة الإنجاز بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢
صرف المياه شرق الفرات (GRANT)	المنثى	٢٠٠٩/١١/١	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	٣٨,٦٢	٧٣%
نظام مياه الصرف الصحي في الفلوجة	الأنبار	٢٠٠٩/١٢/٣١	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	٣١,١٠	٨٩%
مشروع إمداد المياه في مشكاب (GRANT)	النجف	٢٠١٠/٣/٣١	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	٢٣,٤٨	٦٥%
شبكة الكلبة لمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار	البصرة	٢٠١٠/٩/٢٣	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١٢,٤٠	٠%
إقامة شبكة الصرف الصحي - العباس	العباس	٢٠١٠/٧/١	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١٢,٠٤	٩%

البنية التحتية

٨٧%	١١,١٣	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	٢٠٠٩/١٢/٣١	محطة F1 و F2 لضخ مياه الصرف الصحي في القلوجة الأنبار
٩٢%	١٠,٨٧	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	٢٠١٠/١/٢٨	التغذية المرندة بالمياه في غارما البصرة

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير
المصدر: استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥ و ٢٠٠٩/١٠/٢



يتواصل الإنشاء في مشروع إمدادات المياه في مشكاب

معالجة المياه

بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) انها، عبر المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، (IRRF)، قد زادت قدرة العراق على معالجة المياه مليون متر مكعب في اليوم، وخدمت أكثر من ٥ ملايين إنسان. لا تزال الجهود جارية لتوفير ١٠٠,٠٠٠ متر مكعب إضافي من قدرة معالجة المياه.^(٢٩٠) مثلاً، ذكرت فرقة منطقة الخليج ان العمل في **مرفق غارما للتغذية المرتدة للمياه** البالغة كلفته ١٠,١ مليون دولار والممول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، المتوقع إنجازه في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ أصبح منجزاً حالياً بنسبة ٩٢ بالمئة، ومن المتوقع ان يؤمن مياه الشرب إلى ٢٢٠,٠٠٠ إنسان.^(٢٩١)

في ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، جرى رسمياً افتتاح محطة لمعالجة المياه بكلفة مليون دولار مُمولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، في محافظة واسط. كانت المحطة حصيلة جهد مشترك قامت به فرقة منطقة الخليج والحكومة المحلية؛ تتوقع فرقة منطقة الخليج (GRD) ان تخدم المحطة ٣٥,٠٠٠ مقيم.^(٢٩٢) وذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) أيضاً أنه خلال ربع السنة الحالي، يجري العمل، بالشراكة مع الحكومة العراقية، في **محطة معالجة المياه في الكرخ** وهو مشروع بكلفة ٨,٣ مليون دولار لإعادة بناء نظام المولد الكهربائي الاحتياطي (back-up) الذي تضرر خلال هجوم للمتطرفين سنة ٢٠٠٥. تصليحات توأم توربينات رولز رويز النفاثة انجزت لكن الاختبار لا يزال جارياً. وفقاً لفرقة منطقة الخليج، من المتوقع ان يسمح المشروع للمحطة بمواصلة إنتاج المياه لـ ٤٠ بالمئة من المقيمين في بغداد خلال توقف إمداد الكهرباء من الشبكة الوطنية. ومن المتوقع إنجاز المشروع في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩.^(٢٩٣)

في مادين، المنطقة النائية عند أطراف بغداد الشرقية، وضع الجيش الأميركي نظاماً لتصفية المياه يعمل على الكهرباء الشمسية، وجرى تعليم المقيمين كيفية تشغيله. أنظمة تغطية المياه الصغيرة هذه بإمكانها تنقية حوالي ٦٠٠٠ غالون من المياه في اليوم،^(٢٩٤) كما يعتزم الجيش الأميركي تركيب مزيد من هذه الأنظمة لصالح المقيمين في منطقة بغداد الكبرى.^(٢٩٥)

معالجة المياه المصروفة

ذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) ان مشروع إمداد المياه في مشكاب في محافظة النجف، البالغة كلفته ٢٣,٥ مليون دولار والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، الذي بدأ في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، منجز بنسبة ٦٥ بالمئة، ومن المتوقع ان يعزز القدرة على جمع العفونة ومياه الصرف الصحي من المناطق المحيطة لمعالجتها ومن ثم إعادتها إلى النهر. (٢٩٦) مشروع المنحة هذا مع وزارة البلديات والأشغال العامة في الحكومة العراقية يتوقع إنجازَه بحلول آخر آذار/مارس ٢٠١٠. (٢٩٧)

النقل والاتصالات

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ١,١٥ مليار دولار، والتزم بها ١,٠٩ مليار دولار وأنفقت ٠,٩٩ مليار دولار لتحسين أنظمة النقل والاتصالات في العراق. (٢٩٨)

الموانئ

بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أنجزت فرقة منطقة الخليج (GRD) ثمانية مشاريع موانئ في العراق بما في ذلك أشغال في مشروع الرصيف والجدار البحري لأم قصر، الممول من الحكومة العراقية. (٢٩٩) تواصل الولايات المتحدة أيضاً دعم عمليات الموانئ العراقية عن طريق تأمين الأمن عند محطات التحميل الرئيسية. ولا تزال البحرية وحرس الشواطئ الأميركيين مكلفين حماية محطة البصرة لتحميل النفط (ABOT). ومع ان هذه المحطة ليست ميناءً تقليدياً، (فإنها توجد على مسافة ٣٠ ميلاً تجاه الساحل العراقي في الخليج الفارسي) محطات التحميل الرئيسية تخدم كمحطة تحميل رئيسية لشحن صادرات النفط. (٣٠٠)

إضافة إلى الجهود الأميركية، افتتحت وزارة النقل (MOT) أول مرحلة من إنشاء مرسى ميناء أبو فلوس كجزء من خطة المشاريع الاستثمارية لوزارة النقل. (٣٠١)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الطرق والجسور

بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أنجزت فرقة منطقة الخليج ٢٧٤ مشروع طرق سريعة وطرق قري، ولا زال هناك ٣٣ مشروع قيد التنفيذ.^(٣٠٢) أشارت فرقة منطقة الخليج (GRD) إلى النقاط البارزة في ثلاثة مشاريع أنجزت في منتصف آب/أغسطس:

- يؤمن جسر الخضير للمشاة الممول بـ ٣٦٠,٠٠٠ دولار من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، عبوراً فوق نهر الفرات لكـ ٥٠,٠٠٠ من سكان مدينة الخضير، في محافظة المثنى.^(٣٠٢)
- مشروع صندوق دعم الاقتصاد البالغة كلفته ٣,٤ مليون دولار لإنشاء أربعة خطوط طولية جديدة من الطرق السريعة، أنجز في حي الأعمال بالحلة، في بغداد.^(٣٠٤)
- مشروع صندوق دعم الاقتصاد بكلفة ١,١ مليون دولار لتوسعة طريق جداول الغربي في الهندية، أنجز في محافظة بابل.^(٣٠٢)

سكك الحديد

هناك ٢٤٠٠ كيلومتر (حوالي ١٥٠٠ ميل) من خطوط السكك المفتوحة في العراق. ذكر مكتب ملحق النقل (OTA) في السفارة الأميركية في بغداد حصول تحسينات في الخط من أم قصر إلى الموصل وخط "القشط - تكريت". إضافة إلى ذلك، يسافر حوالي ٢٥٠٠ راكب حالياً كل أسبوع على خط بغداد - البصرة.^(٣٠٢) بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أنجزت فرقة منطقة الخليج (GRD) ١١٢ مشروع تجديد لسكك الحديد.^(٣٠٢)

الطيران

معلم رئيسي في قطاع الطيران العراقي تحقق خلال ربع السنة الحالي عندما تسلمت هيئة الطيران المدني العراقية (ICAA) السيطرة على بعض عمليات الطيران المدني في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٩. قبيل التسليم، قام المركز الإقليمي لمراقبة الحركة الجوية (RAMCC) بتنسيق حركة كافة الطائرات المدنية في منطقة بغداد - أكثر من ٤٠٠ رحلة يومية - وساعد هيئة الطيران المدني العراقية (ICAA) في تطوير وتسوية قدرات طيرانها المدني.^(٣٠٨) بعد التسليم، بدأ مراقبو حركة الطيران المرخصين التابعين لهيئة الطيران المدني العراقية، مع مساعدة من مجموعة واشنطن الاستشارية (WCG) المقيمة في الولايات المتحدة مراقبة المجال الجوي فوق ٢٤,٠٠٠ قدم. وفقاً للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، ليست هيئة الطيران المدني العراقية جاهزة لتسيطر سيطرة كاملة على عمليات الطيران المدني.^(٣٠٩)

خمس سنوات قبل ربع السنة الحالي

الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بعد ١٤ سنة

في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٤، قامت الخطوط الجوية العراقية بأول رحلة اختبارية من عمان بالأردن إلى بغداد منذ ان أوقعت عقوبات الأمم المتحدة الطائرات العراقية على الأرض سنة ١٩٩٠. اليوم، تشغل الخطوط الجوية العراقية عدة طائرات في رحلات إلى محطات في الشرق الأوسط وأوروبا.

ذكر مكتب ملحق النقل (OTA) ان العراق لم يقدم التمويل الكافي للحفاظ على ورفع مستوى البنية التحتية للرقابة على الحركة الجوية (ATC). ويجري حالياً توظيف ٧٥ مراقب إضافي لكن المشروع لا يزال متخلفاً أكثر من سنة عن الموعد النهائي للإنجاز. تلقت هيئة الطيران المدني العراقية (ICAA) ١٧ مليون دولار على شكل تمويل عراقي خاص لعدة عقود حيوية. عقد التمديد البالغة قيمته ٩ ملايين دولار مع مجموعة واشنطن الاستشارية (WCG) يُغطي التدريب على مراقبة الحركة الجوية ويؤمن عدد المراقبين المدربين اللازمين لمراقبة المجال الجوي فوق ٢٤,٠٠٠ قدم خلال السنة القادمة. وافقت وزارة الخارجية (DoS) على مواصلة تمويل الدعم الحياتي لهذا العقد، ووافقت الحكومة العراقية على تغطية الأجور والنقل. الثمانية ملايين دولار المتبقية هي لخمس سنوات منفصلة لدعم مختلف جوانب نظام الطيران، كلها حالياً في مرحلة المفاوضات النهائية. ذكرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) انه كان من المتوقع ان تُوقع هيئة الطيران المدني العراقية ثلاثة عقود مع جيبيسن (Jeppesen) التي تملكها بوينغ، في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وان العطاءات للعقود المتبقية هي قيد المراجعة. لا تتقيد هيئة الطيران المدني العراقية حالياً بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني. ذكرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) ان التقيد سوف يتطلب التزاماً بزيادات هامة في التمويل وفي توظيف موظفين جدد خلال عدة سنوات قادمة.^(٣١٠)

يعمل مكتب ملحق النقل (OTA) مع هيئة الطيران المدني العراقية لتطوير متطلبات التعداد الوطني لحركة الطيران لكافة الأبراج ومرافق المراقبة بواسطة الرادار، ليتيح للمسؤولين عن الطيران العراقيين فهم أفضل للوضع الحالي للطيران في العراق.^(٣١١) حالياً، مطلوب من الناقلات الجوية الراغبة في العمل في أو فوق العراق إعلام هيئة الطيران المدني العراقية (ICAA) برغبتها بذلك والحصول على موافقتها.^(٣١٢)

على أثر اتفاقية ثنائية موقعة بين العراق وبريطانيا، أعربت شركة بي إم آي (BMI) التابعة للخطوط الجوية البريطانية عن اهتمامها بالبدا بتسيير رحلات إلى العراق علماً ان حكومة المملكة المتحدة لا تسمح حالياً للناقلات الجوية البريطانية بالسفر إلى العراق – الوضع الذي من غير المرجح ان يتغير قريباً. غير ان الخطوط الجوية العراقية قد تبدأ رحلات إلى المملكة المتحدة في القريب العاجل. إلا الرحلات المباشرة من بغداد لن تكون مسموحة لأسباب أمنية. كما ان قضايا الصيانة سوف تتطلب على الأرجح استئجار طائرات أخرى. مثلاً، الركاب المسافرون إلى المملكة المتحدة قد ينزلون من الطائرة في اسطنبول، ويُعاد تفتيشهم لأسباب أمنية ويواصلون السفر إلى المملكة المتحدة بواسطة الخطوط الجوية التركية. انه خيار مُكلف لكنه يظهر التقدم الحاصل في إعادة بناء خدمات الخطوط الجوية العراقية.^(٣١٣)

بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أنجزت فرقة منطقة الخليج (GRD) مشروع طيران تهدف إلى تحسين الوظائف العامة لخمس (٥) مطارات في العراق.^(٣١٤) يُدرج موقع هيئة الطيران المدني العراقية (ICAA) على شبكة الانترنت أسماء ٢٣ مطاراً قيد التشغيل حالياً في العراق.^(٣١٥)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

ذكرت رئاسة لجنة الخدمات في مجلس النواب (CoR) ان مسودة قانون للاتصالات السلكية واللاسلكية قد تساعد لجنة وسائل الاتصالات (CMC) التي عين لها رئيس الوزراء المالكي مؤخراً مفوضين. لجنة وسائل الاتصالات، هيئة منظمة مستقلة، أُعطيت مؤخراً مسودة عن قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية للمراجعة، لكن على ضوء الانتخابات القومية القادمة، من غير المرجح ان يتحقق أي تقدم يتعلق بتسريع الاتصالات السلكية واللاسلكية لغاية ما بعد انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. تواصل وزارة الاتصالات (MOC) أيضاً بذل الجهود لإنشاء شركة للهاتف الخليوي تمتلكها الدولة تتنافس مع الشركات الخاصة العاملة في السوق – وهي خطة تعارضها الحكومة الأميركية. على الرغم من ذلك، ذكرت السفارة الأميركية في بغداد أن وزارة الاتصالات تواصل بنشاط المشاركة في عملية "اتفاقية نطاق العمل الإستراتيجي" التي تتيح لموظفي ومسؤولي الحكومة العراقية والولايات المتحدة فرصاً للتعاون في تشكيلة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.^(٣١٦)

عقد مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية في المأمون الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) البالغة قيمته ١٨,٣ مليون دولار، أعيد منحه في ٣١ تموز/يوليو ٢٠٠٩. أوقف هذا العقد الذي بدأ أصلاً في ٢٠٠٦، بسبب عدم حصول تقدم. هذا المشروع الذي تقدر فرقة منطقة الخليج (GRD) انه منجز بنسبة ٥٠ بالمئة، يتوقع ان يؤمن لوزارة الاتصالات مركزاً للأعمال يتميز بأخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لأجل تلبية رؤيا وزارة الاتصالات في إنشاء مجمع قومي للاتصالات. تاريخ الإنجاز المخطط لهذا المشروع هو ١٥ آب/أغسطس ٢٠١٠.^(٣١٧)



طائرة نفاثة بدون محركات تابعة للخطوط الجوية العراقية متوقفة في مطار بغداد الدولي سنة ٢٠٠٣



طائرات نفاثة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي سنة ٢٠٠٨

خدمات الهاتف والانترنت

لا تزال الهواتف الخلوية الوسيلة الأولية لوصول العراقيين إلى خدمات الاتصالات. ذكرت السفارة الأميركية في بغداد ان هناك قرابة ١٩,٥ مليون مشترك في الهاتف الخليوي، وقرابة ١,٢٥ مليون مشترك من مستخدمي الخطوط الأرضية، وحوالي ١,٥ مليون مشترك في الانترنت.^(٣١٨) للاطلاع على تقاسم الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الهاتف الخليوي في العراق للمشاركين، أنظر الجدول ١٦-٢.

الجدول ١٦-٢
الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الهاتف الخليوي في العراق

اسم الشركة	عدد المشتركين (بالملايين)
زين (سابقاً عراقنا)	١٠,٢
أسياسل	٧,١
كورك	٢,٠

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤

نظام الحكم

تتفهم الولايات المتحدة تماماً - وتعترف وتؤيد - فكرة وجود حكومة عراقية سيّدة. لكننا نبقى على استعداد لاستخدام وساطتنا لدعم وحدة العراق الوطنية. قبل كل شيء، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة إقامة علاقات ثنائية طويلة الأمد مع عراقٍ موحد. (٣١٩)

- نائب الرئيس
جوزيف بايدن، أربيل، العراق،
في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

يوصل العراق احتلال مركز القاع في جمع مؤشرات نظام الحكم للبنك الدولي ومؤسسة بروكنغز. (أنظر الشكل ٢-٢٧). وفقاً لهذه المؤشرات، يواجه العراق تحديات كبرى في معالجة قضايا الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة على الفساد.

تغطي المساعدة الأميركية مجالات نظام مجال نظام الحكم، الانتخابات، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، العناية الصحية، التعليم، تنمية القدرات، التشريع وبرامج دعم اللاجئين والمهجرين في الداخل (IDPs). فمنذ ٢٠٠٣، خصصت الولايات المتحدة حوالي ٧,٢٨ مليار دولار، والتزم بها ٧,٠٦ مليار دولار، وأنفقت ٦,٠٤ مليار دولار لنشاطات نظام الحكم في العراق. (٣٢٠) للاطلاع على وضعية هذه الأموال، أنظر الشكل ٢-٢٨.

خلال ربع السنة الحالي، تم تمويل برامج نظام الحكم التي شهدت معظم النشاط من قِبَل صندوق دعم الاقتصاد (ESF). برنامج تنمية القدرات القومية، الذي يسعى إلى بناء قدرات الوزارات العراقية الرئيسية وتطوير المهارات الإدارية وجعل نشاطات التدريب مؤسساتية (٣٢١). كان لدى هذا البرنامج ٤٥ مليون دولار من الالتزامات الجديدة و٣٣ مليون دولار من الإنفاقات الجديدة. (٣٢٢) برنامج عمل المجتمع الأهلي الذي يشجع مشاركة المواطنين على مستوى القاعدة، (٣٢٣) كان لديه ٤٦ مليون دولار من الالتزامات الجديدة و٣٢ مليون دولار من الإنفاقات الجديدة. (٣٢٤) تشمل البرامج الأخرى التي لديها التزامات وإنفاقات ربع سنوية مهمة، تنمية القدرات الوزارية، ومشاريع فرق إعادة الإعمار المرافقة/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRT/PRDC) وصندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات. (٣٢٥) للاطلاع على نظرة عامة حول الالتزامات والإنفاقات ربع السنوية لقطاعات نظام الحكم، والبرامج المنتقاة، أنظر الجدول ٢-١٧.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٢-٢٧
مؤشرات نظام الحكم.
النسبة المئوية للبلدان

السيطرة على الفساد	حكم القانون	النوعية التنظيمية	الكفاءة الحكومية	الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب	الحرية والمساءلة
الكويت الأردن السعودية	الكويت الأردن السعودية	الأردن السعودية الكويت	الأردن السعودية الكويت	الأردن الكويت السعودية	الكويت
إيران باكستان	سوريا إيران باكستان	باكستان	باكستان	سوريا باكستان إيران	الكويت الأردن باكستان العراق أفغانستان
سوريا العراق أفغانستان	العراق أفغانستان	العراق سوريا أفغانستان إيران	العراق سوريا أفغانستان	أفغانستان العراق	إيران السعودية سوريا
%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	١٠٠ %
%٣	%٠	%١	%١٥	%٦	%٠٤
%٠	%٠	%٠	%٠	%٠	%٠

الصوت والمحاسبة: المدى الذي يستطيع المواطنون عبر المشاركة في انتخاب حكوماتهم، وحرية التعبير والجمعيات والوسائل الحرة. **الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب:** احتمال زعزعة استقرار الحكومات أو قلبها بوسائل غير دستورية أو عنيفة. **كفاءة الحكومات:** نوعية الخدمات العامة، نوعية الخدمات المدنية واستقلاليتها بالنسبة للضغوط السياسية، ونوعية صياغة السياسة وتطبيقها. **النوعية التنظيمية:** قدرة الحكومات على صياغة وتطبيق سياسات وقوانين سليمة تسمح بتشجيع تنمية القطاع الخاص. **حكم القانون:** المدى الذي يثق به الوكلاء ويتقيدون بقوانين المجتمع، وعلى الأخص، نوعية فرض تطبيق العقود، وحقوق الملكية، والشرطة والمحاكم. **السيطرة على الفساد:** المدى الذي تمارس فيه السلطات العامة للمكاسب الخاصة بما في ذلك أشكال الفساد الصغرى والكبرى.

ملاحظة: مجموع مؤشرات نظام الحكم تعكس جمعاً إحصائياً للأجوبة حول نوعية نظام الحكم التي أعطاها عدد كبير من الشركات والمواطنين، والمستجيبين من الخبراء.

صُفّت البلدان بالنسبة لبعضها البعض، لكن المواقع النسبية عرضة لهامش من الخطأ. **المصادر:** مشروع مؤشرات أنظمة الحكومات في العالم، "مجموعة مؤشرات نظام الحكم ١٩٩٦-٢٠٠٨"، ٢٠٠٩/٦، موقع <http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls>، الذي تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٩، دانيل كوفمان، أرت كراي وماسيمو ماستروزي، "مسائل أنظمة الحكم VIII، مؤشرات نظام الحكم ١٩٩٦-٢٠٠٨"، سياسة الأبحاث في البنك الدولي، ٢٠٠٩/٦، موقع http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424591، الذي تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٩، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، كتاب الوقائع في العالم، موقع www.cia.gov، الذي تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤، منظمة الصحة العالمية، صورة البلدان الجانبية، موقع www.emro.who.int، التي تم التوصل إليها في ٢٠٠٩/١٠/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.

مكافحة الفساد

لا يزال الفساد مشكلة جديّة للغاية في العراق كما ان جهود الحكومة العراقية لمعالجة قضايا الفساد جارية لكنها لا زالت حتى الآن غير فعالة بما فيه الكفاية. مسودة التشريعات لتعزيز المؤسسات العراقية لمكافحة للفساد، والقانون الشامل المقترح لمكافحة الفساد لا يزال بانتظار موافقة مجلس النواب. بدأت حملة أطلقتها الحكومة العراقية في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، معالجة قضية الرشوة الخطيرة في الحكومة. (٢٢٦)


الجهود الحديثة لجعل كبار الرسميين في الحكومة العراقية مهتمين بقضايا الفساد، قد تشير إلى التزام متزايد من جانب الحكومة العراقية إزاء هذه القضية. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق (HJC) انه تلقى ٤٤٥ قضية على صلة بالفساد حتى تاريخه من العام ٢٠٠٩. في

٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أعلنت هيئة النزاهة (COI) اعتقال نائب وزير النقل عدنان العبيدي بتهمة الارشاد. تم توقيف العبيدي وهو ينتظر المحاكمة إثر تلقيه جزءاً من رشوة بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ دولار طلبها لتمديد عقد أمن خاص لخدمات في مطار بغداد الدولي. ذكر مسؤولون في الحكومة العراقية ان مساعدات بناء القدرات التي قدمتها الولايات المتحدة جعلت الاعتقال ممكناً. ينتظر المحاكمة أيضاً وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي اعتقل في أيار/مايو ٢٠٠٩ بعد استقالته وسط مزاعم بالفساد. أشارت السلطات القضائية انه سوف يحاكم في بغداد في حين سيحاكم مسؤولون كبار آخرون في وزارة التجارة بتهمة الفساد بصورة منفصلة في محافظة المثنى حيث نشأت القضايا.^(٣٢٧)

هناك تقارير متنامية حول نشاطات مكافحة الفساد التي تقوم بها السلطات في المحافظات، بما في ذلك إدانة تمت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ وسجن أربعة مسؤولين رسميين في محافظة كربلاء لاستيلائهم على أموال تخص المحافظة. في تموز/يوليو ٢٠٠٩، كشفت حكومة إقليم كردستان عن إستراتيجية للحكم الصالح والشفافية مستندة إلى تقييم صادر عن شركة برايسوتزهاوس كوبرز الاستشارية^(٣٢٨) بتكليف من الحكومة الأميركية.

الشكل ٢-٢٨

نظام الحكم: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. مكتب وزير الدفاع لم يذكر بيانات المخصصات والالتزامات والإنفاقات لفئات المشاريع ربع السنوية لكافة مخصصات السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)؛ لذلك، قد لا تتوافق الأرقام الإجمالية مع القيم القصوى المذكورة في القسم الثانوي المعنون "مصادر التمويل" في هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات والالتزامات والإنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللجان العراقية (الأردن) ومكتب اتصال جرائم النظام. فقيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة المنصرم.

المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة وإعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣.

التقيّد بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)

يواصل مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية (ACCO) دعم مبادرات مكافحة الفساد الهادفة إلى تحسين القدرات والشفافية العراقية على المستوى الوطني العام والمستويات الوطنية الفرعية. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، اجتمع كبار المسؤولين عن مكافحة الفساد، يساعدهم خبراء من الأمم المتحدة. بموجب مشروع مُموّل من الولايات المتحدة، لوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية جديدة للحكومة العراقية لمكافحة الفساد، لأجل الوصول إلى مستوى التقيّد بأحكام معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC). الإستراتيجية الجديدة التي تحل محل خطة النقاط ١٨ التي أصدرتها الحكومة العراقية في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، يتوقع ان تُنشر في تشرين الأول/أكتوبر لتشكل خطوة إلى الأمام في جهود مكافحة الفساد.^(٣٢٩) غير ان خطة الحكومة العراقية لم تُنشر في الوقت الذي نشر فيه هذا التقرير.

سنتان قبل ربع السنة الحالي

القاضي راضي يغادر العراق

في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٧، غادر القاضي راضي الراضي، رئيس إحدى الوكالات الرئيسية لمكافحة الفساد في العراق – هيئة النزاهة العامة – العراق بسبب التهديدات المتزايدة على حياته وحياته عائلته. وقد مُنح حق اللجوء إلى الولايات المتحدة.

المبادرات الأميركية الأخرى لمكافحة الفساد

ينسق مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية (ACCO) مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة الدفاع الأميركية ومكاتب السفارة الأميركية مشاريع ونشاطات مكافحة الفساد ويرصد حوالي ٣٠ نشاطاً بما فيها برامج "تطوير" للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لتدريب المنظمات غير الحكومية، وبرامج التدريب التابعة لوزارة العدل في هيئة النزاهة (COI) ومشورة وزارة الدفاع الأميركية (DoD) للمفتشين العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين.^(٣٣٠) للاطلاع على وضعية برامج مكافحة الفساد الجارية الممولة من الولايات المتحدة، أنظر الجدول ٢-١٨.

نظرة عامة على الانتخابات

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق (IHEC) تستعد حالياً للانتخابات المجلس النيابي المتوقعة في مطلع ٢٠١٠، معززةً جهود توعية الناخبين وناشرة وحدات متحركة لتسجيل الناخبين للوصول إلى المناطق النائية وإلى المهجّرين في الداخل.^(٣٣١) غير ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق (SRSG) أعرب، في ١١ تشرين الأول/أكتوبر، عن قلقه بانه، مع الاقتراب السريع للانتخابات، لا يزال على مجلس النواب توضيح إطار العمل القانوني للانتخابات في قانون للانتخابات.^(٣٣٢) بتاريخ ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ذكرت الأمم المتحدة ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادقت على ٢٩٦ كيان سياسي للاشتراك في الانتخابات القادمة بما في ذلك ٢٥٠ مجموعة و٤٦ فرداً بينهم ١٦٦ جدد و١٣٠ أعيدت إليهم التراخيص.^(٣٣٣)

نظام الحكم

الجدول ١٧-٢
الالتزامات والإنفاقات ربع السنوية لقطاعات نظام الحكم مع برامج منتقاة
بملايين الدولارات

قطاع نظام الحكم	البرنامج	وضعية الأموال	التغيرات ربع السنوية
تنمية القدرات	تنمية القدرات القومية (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ٣٠٩ بها انفقت ٢٢٣	45 33
	تنمية القدرات الوزارية (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ٨٦ بها انفقت ٥٨	49 30
مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRT/PRDC)، (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ٤٧٧ بها انفقت ٣٥٣	9 29	
	صندوق الاستجابة السريعة لفرقة إعادة إعمار المحافظات، (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ٢٠١ بها انفقت ١٣٢	5 25
برنامج استقرار المجتمع المدني، (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ٦٤٦ بها انفقت ٦١٥	0 19	
	التخطيط والتصميم لفرق إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC)، (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ١٢ بها انفقت ١٢	12 12
تنمية القدرات الأخرى	التزم ٥٥٩ بها انفقت ٥١٢	1 1	
	الديمقراطية والمجتمع المدني	التزم ٣١١ بها انفقت ١٩٣	45 32
برنامج الحكم المحلي، (صندوق دعم الاقتصاد) (ESF)	التزم ٤١١ بها انفقت ٢٧١	55 13	
	برامج الديمقراطية والمجتمع المدني الأخرى	التزم ١٣٢٠ بها انفقت ١١٩٤	0 0
الإغاثة الإنسانية	التزم ٨١٩ بها انفقت ٧٤٧	4 0	
	الخدمات العامة	التزم ١٩٠٦ بها انفقت ١٧٢٨	11 5

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. مكتب وزير الدفاع لم يذكر بيانات المخصصات والالتزامات والإنفاقات لفئات المشاريع ربع السنوية لكافة مخصصات السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)؛ لذلك، قد لا تتوافق الأرقام الإجمالية مع القيم القصوى المذكورة في القسم الثانوي المعنون "مصادر التمويل" في هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات والالتزامات والإنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، والملاجئين العراقيين (الأردن) ومكتب اتصال جرائم النظام. فقيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة المنصرم.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة وإعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣، المفتش العام، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧.

الجدول ١٨-٢

برامج مكافحة الفساد الجاري تنفيذها والممولة من الولايات المتحدة

البرنامج	كلمة المشروع (بملايين \$)	الوكالات الأميركية	الوصف
المحاسبة في المحافظات وبرنامج نظام الحكم	٢,٣٦	مكتب منسق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)	برنامج لتعزيز القدرات الحكومية على مكافحة الفساد وغرس ثقافة الشفافية والمساءلة والحكم الصالح
خطة عمل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة/برنامج الأمم المتحدة للتنمية	٨,٠٠	مكتب منسق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)	تشجيع الوصول إلى مستوى التقيد بشروط معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
برنامج جامعة يوتاه لمكافحة الفساد	٢,٠٠	السفارة/ مكتب منسق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)	مساعدة هيئة النزاهة ومجلس النواب في إصلاح إطار العمل القانوني العراقي القائم
برنامج هيئة النزاهة	١٥,١٧	وزارة العدل/مكتب منسق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)/ البرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية (ICITAP)	تشجيع بناء القدرات لهيئات مكافحة الفساد
المدى الذي بلغته مكافحة الفساد	٠,٦٥	السفارة/ مكتب منسق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)	بذل الجهود الدبلوماسية المتعددة الانجازات لمساعدة الحكومة العراقية في تطوير برامج الوصول إلى الجمهور

المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، في ٢٠٠٩/١٠/٧.

دعم مكتب وزارة الخارجية (DoS) للديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل، للانتخابات

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لدى وزارة الخارجية الأميركية قد ألزم حوالي ٥٩,٤ مليون دولار لمساعدة الانتخابات في المحافظات، وحكومة إقليم كردستان والانتخابات العامة في العراق. يتوقع مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل (DRL) الترام ١١,٨ مليون دولار إضافية تكملية للسنة المالية ٢٠٠٩ دعماً للانتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. تشمل المبادرات الأحدث الجاري تنفيذها والممولة من مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل (DRL) والتي ينفذها شركاء هذا المكتب، ما يلي^(٣٣٤)

- **المعهد الوطني للديمقراطية (في العراق) (NDI)** شارك مع منظمة عراقية في المساعدة على تنظيم جداول الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان في تموز/يوليو ٢٠٠٩. يدرّب المعهد حالياً أعضاء الكيانات السياسية حول إستراتيجيات التفاوض للدخول في ائتلافات سابقة لانتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠.
- **المعهد الجمهوري الدولي (IRI)** قدم تدريباً سابقاً للانتخابات لعناصر من الحزبين الرئيسيين ولعناصر من الأحزاب الرئيسية والكيانات الناشئة الملتزمة تطوير الديمقراطية، وذلك على الحملات الانتخابية من أجل كسب المقاعد على مستوى البلديات والأحياء والوطن بشكل عام، وهو يعمل أيضاً مع منظمات المجتمع المدني لتتقيد الناخبين عن طريق وسائل الإعلام والدروس الأساسية، بما في ذلك تحديث سجلات الناخبين.
- **مجلس الأبحاث والتبادل الدولي (IREX)** نظم ورش عمل في المحافظات حول رفع التقارير عن الانتخابات، والتدقيق في وعود الحملات الانتخابية، وفحص البيانات الحزبية،

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

- وتعلم قواعد وإجراءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ودعم إذاعة برمجة الانتخابات على التلفزة والإذاعة خلال انتخابات حكومة إقليم كردستان.
- **معهد رفع التقارير عن الحرب والسلم (IWPR)** درّب ٧٥ مراسل حول تغطية الانتخابات استعداداً لانتخابات حكومة إقليم كردستان لتقديم تدريب في الوظيفة لـ ٤٠ مراسل، وناشر ومصور صحفي.
- **الجامعة الأميركية (AU)** تواصل تقديم التثقيف الأساسي للناخبين في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، مع تركيز مُعين على النساء والأشخاص المهجرين في الداخل والناخبين الأميين

دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) للانتخابات

التزم بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) حوالي ١٠٣ مليون دولار لبرنامجها القائم للدعم الانتخابي الذي تطبقه المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES). من هذا المبلغ، تُقدّر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان حوالي ٤٢ مليون دولار سوف تنفق سنة ٢٠١٠. تطور المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية أنظمة معلومات واتصالات لتدوين نتائج الانتخابات وتحديث سجلات تسجيل الناخبين.^(٣٣٥) برنامج دعم الانتخابات التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق في إدارة أربعة أحداث انتخابية رئيسية منذ ٢٠٠٤.^(٣٣٦)

استعداداً لانتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) بغية الاستجابة لحاجات التدريب والإمداد والمعدات المذكورة في تقييم احتياجات مكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على مستوى المحافظات، التي يشار إليها تحت اسم المكاتب الانتخابية في المحافظات (GEOs). برنامج الدعم الانتخابي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) سوف ينظم تدريباً لإدارة الانتخابات لموظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللمكاتب الانتخابية في المحافظات، وسوف يدعم التطور المتواصل لمكتب الوصول إلى الجماهير، ودائرة تكنولوجيا المعلومات، ومركز إدخال البيانات. خلال فترة ما بعد الانتخابات، سوف تواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق.^(٣٣٧)

دعم الأمم المتحدة للانتخابات

في ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٨٨٣ لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لسنة أخرى.^(٣٣٨) تواصل البعثة تزويد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) بخبراء الانتخابات الذين يساعدون في إدارة العملية الانتخابية. وفقاً للممثل الخاص للامم المتحدة (SRSG)، إنه قد زار أكثر من ٢٥٠,٠٠٠ عراقي مراكز تسجيل الناخبين البالغ عددها ١٠٨٢ مركزاً حتى تاريخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. هذه السنة، صدر يومياً ما معدّله ٤٧٥٠ استمارة للإضافات والشطب وتغيير لوائح الناخبين بالمقارنة مع ٢٥٠٠ استمارة السنة الماضية. تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توزيع ١٨ مليون بطاقة معلومات للناخبين العراقيين المسجلين.^(٣٣٩)

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لحكومة إقليم كردستان (KRG)

حكومة إقليم كردستان (KRG) هي الجهاز الحاكم في إقليم كردستان ذات الاستقلال الذاتي في شمال العراق. إقليم كردستان الذي يغطي مساحة تزيد عن ١٥,٠٠٠ ميلاً مربعاً لها رئيس، ورئيس وزراء وبرلمان منتخب – برلمان كردستان العراق (IKP). في ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩، أدلى أكثر من ١,٨ مليون ناخب بأصواتهم (حوالي ٨٠ بالمئة من الناخبين المؤهلين) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان.^(٣٤٠) يشارك الناخبون في كردستان أيضاً في الانتخابات الوطنية في العراق.

حقوق الإنسان

لا تزال بيئة حقوق الإنسان في العراق مجال هواجس. فعلى الرغم من ان إطار العمل القانوني في العراق يقدم حماية واسعة لحقوق الإنسان، إلا ان المضايقات غير القضائية والعنف لا تزال مستحكمة. يجري حالياً تصميم مبادرة جديدة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لنسبة ٢٠١٠، لأجل تسحين وصول المواطنين العراقيين إلى النظام العدلي، وعلى الأخص للمجموعات الضعيفة، عبر مجموعة واسعة من محامي دفاع المجتمع المدني، ونشاطات المساعدة القضائية، والتنقيف القانوني المُحسن. تمويل هذه المبادرة يبلغ حالياً ٢٤ مليون دولار من الأموال التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٩، كما يتوقع ان ترفع الالتزامات القادمة إجمالي المبالغ الملزمة إلى ٦٠ مليون دولار.^(٣٤١) إضافة إلى ذلك، وبعد انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، يتوقع ان يتحول تركيز العديد من البرامج الممولة من مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل (DRL) نحو معالجة قضايا المصالحة المذهبية، وتقديم التدريب على التوسط، ونصح الأحزاب السياسية حول قضايا بناء التفاهم الجماعي، وتعزيز قدرات وزارة حقوق الإنسان، ومجلس النواب، والنظام القضائي ووسائل الاعلام.^(٣٤٢)

جهود الحكومة العراقية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان

في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، استضاف وزير الدفاع مؤتمراً لحقوق الإنسان في بغداد لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والمعاملة العادلة للمساجين. العراقيون، ومعهم المسؤولين الرسميين في وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية، أعادوا تأكيد التزام الحكومة العراقية بحقوق المعتقلين. فأعلن وزير الداخلية العراقي المباشرة في ٤٩٠ تحقيق يتعلق بمعتقلين مفقودين أو موتى.^(٣٤٣)

الاضطهاد والعنف ضد المماتلين

في آب/أغسطس ٢٠٠٩، نشرت مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان التي لا تسعى للكسب، هيومان رايتس ووتش (HRW)، تقريراً حول الوضع الذي يواجه المجتمع المماتلي في العراق. تصف هيومان رايس ووتش العصابات المتنقلة لـ "فِرَق الموت" التي تستهدف الرجال المشتبه بتورطهم في سلوك مماتلي/لواطلي. يشتبه بان هذه المجموعات مرتبطة بميليشيات تعمل في العراق، وبنوع خاص جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر. علاوة على ذلك، ذكرت هيومان رايتس ووتش ان السلطات العراقية لم تفعل الكثير لوقف العنف ضد المماتلين.^(٣٤٤)

العناية الصحية

لا تزال الحكومة العراقية تكافح لتلبية حاجات العناية الصحية لشعبها وتفتقر إلى رؤية مقبولة على نطاق واسع وإلى إستراتيجية لتطبيق نظام للعناية بالصحة العامة.^(٣٤٥) وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كان لدى العراق سنة ٢٠٠٨، ٦,١ أطباء جراحين و ١٢,٦ سرير مستشفى لكل ١٠,٠٠٠ إنسان.^(٣٤٦) وبالمقارنة، كان لدى المملكة العربية السعودية ٢١ طبيب و ٢٢,١ سرير مستشفى،^(٣٤٧) ولدى الأردن ٢٦,٧ طبيب و ١٨ سرير مستشفى لكل ١٠,٠٠٠ إنسان.^(٣٤٨)

ذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) انه بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، كان قد تم تسليم ١٣٣ مركز للعناية الصحية الأولية (PHCs) مُمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) إلى وزارة الصحة في الحكومة العراقية. تقدر فرقة منطقة الخليج ان مراكز العناية الصحية الأولية تعالج حوالي ٤,٦ مليون مريض خارجي سنوياً، وذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) أيضاً انها أنجزت تجديد ٤٧ مستشفى، وأن ٦ مشاريع لا تزال قيد التنفيذ. وتقدر فرقة منطقة الخليج (GRD) ان هذه المستشفيات تخدم ٦,٦ مليون مريض كل سنة.^(٣٤٩)

مؤخراً، عمل مكتب الملحق الصحي في السفارة الأميركية مع الحكومة العراقية لتحديد مستوى التزامها إزاء مستشفى ميسان الجراحي^(٣٥٠) المُمول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF). خلال ربع السنة المنصرم، ذكر المفتش العام ان مشروع المستشفى كان متخلفاً عن الموعد النهائي المقرر للإنجاز وان فيه عيوب إنشائية.^(٣٥١) بتاريخ آب/أغسطس ٢٠٠٩، ذكر الملحق الصحي في السفارة الأميركية (OHA) بالتنسيق مع فرقة منطقة الخليج (GRD) ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) ان التقدم حاصل لحل العيوب الإنشائية ولتقديم الدعم الطبي والقضايا التشغيلية من قِبَل وزارة الصحة العراقية.^(٣٥٢)

العناية بالأمومة وبالتوليد

خلال ربع السنة الحالي، أنجزت فرقة منطقة الخليج إنشاء مستشفى التوليد في مُسيب المُمول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF). غير ان وزارة الصحة طلبت تأجيل حفل الافتتاح إلى حين يتم تجهيز المستشفى بصورة مناسبة وبالموظفين. يعمل فريق إعادة إعمار المحافظات في بابل مع وزارة الصحة بخصوص شراء التجهيزات.^(٣٥٣) سوف يأتي هذا المستشفى بالظرف المناسب في وقت

حرج. محافظة بابل تشهد فورة ولادات مع حديث المدير العام للصحة عن زيادة بنسبة ٣٠٠ بالمئة للولادات منذ ٢٠٠٣. وبالتالي سوف يكون هناك حاجة لكي يخدم المرفق ٥٠٠٠ ولادة، و ٢٥،٠٠٠ زيارة للعناية الجيدة بالأطفال في السنة.^(٣٥٤)

في آب/أغسطس ٢٠٠٩، سلم صندوق السكان التابع للأمم المتحدة الحكومة العراقية ٣١ دار توليد كجزء من مشروع العناية بالولادات الطارئة، الذي سيتيح لقاعات ٢٤ مستشفى و ٧ مراكز للعناية الصحية الأولية تقديم الخدمات لما يقدر من ٤ ملايين امرأة.

إنفلونزا إيتش وان إن وان (H1N1)

يواصل مكتب الملحق الصحي (OHA)، بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، رصد ورفع التقارير عن تفشي المرض. تشمل الجهود الحالية، إنفلونزا إيتش وان إن وان (H1N1) الوبائية. ويتواصل تقديم التدريب بالتعاون مراكز مراقبة المرض والوقاية منه والأبحاث الطبية البحرية لفنيي الصحة العامة العراقيين من وزارتي الصحة والزراعة. في آب/أغسطس ٢٠٠٩، جرى نشاط تدريب مُنسق في عمان بالأردن، لـ ٤٢ مهني عراقي في الصحة العامة والبيطرة.^(٣٥٦) إضافة إلى ذلك، تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) حالياً المساعدة الفنية إلى وزارة الصحة لزيادة قدرتها على تصميم وتطبيق برامج توعية فعالة بالنسبة لإنفلونزا إيتش وان إن وان (H1N1). يتوقع أيضاً ان يعزز هذا البرنامج القدرة العامة لوزارة الصحة على لاستجابة لأية أمراض معدية تصيب العراقيين.^(٣٥٧)

في آب/أغسطس ٢٠٠٩، استجاب فريق ناتج القطاع الصحي التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية، لانتشار فيروس إيتش وان إن وان (H1N1) عن طريق رصد المرض المتفشي ونشاطات التثقيف الصحي. في منطقة كردستان، أعدت وزارة الصحة المدعومة من صندوق طوارئ الأمم المتحدة الدولي للأطفال (UNICEF)، سلسلة من النشرات القصيرة حول إيتش وان إن وان (H1N1) والإجراءات الوقائية الموسمية ضد الإنفلونزا لبتثها بواسطة الإذاعة والتلفزيون.^(٣٥٨)

التعليم

سكان العراق شباب ویتزایدون بسرعة. ان أكثر من ٤٠ بالمئة من السكان هم حالياً دون سن الخامسة عشرة ويتوقع ان يزيد عدد سكان العراق خلال العقدين القادمين حوالي ٣ ملايين، من ٥،٨ ملايين سنة ٢٠٠٥ إلى ٨،٦ مليون ملحوظة سنة ٢٠٢٥. بالمتوسط، تميل العراقيات إلى الزواج وبدء حمل الأطفال في سن مبكرة، وتنجب ما بين أربعة وخمس اطفال.^(٣٥٩)

حالياً، يوجد أكبر عدد من الشبان الأميين في الشرق الأوسط في العراق واليمن ومصر؛ تمثل البنات أكثر من ثلثي هذه المجموعة. النظام التعليمي العراقي، الذي كان يُنظر إليه على انه الأفضل في الشرق الأوسط، كان في تراجع تدريجي منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي. وهكذا حصل السكان الأكبر سناً الحاليون في العراق على تعليم أكثر من الجيل الأصغر. وفقاً لبيانات لسنة ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ الواردة من المؤسسة المركزية للإحصاءات وتكنولوجيا المعلومات العراقية، كان تسجيل التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و ١١ سنة، بنسبة ٨٤،٨ بالمئة مع أدنى معدل للبنات الريفيات

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

– ٧٠,١ بالمئة؛ لكن معدلات التسجيل تضاعلت بصورة ملحوظة في مستويات المدارس المتوسطة والثانوية (أنظر الشكل ٢-٢٩).^(٣٦٠)


مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لدى وزارة الخارجية الأميركية (DoS) يدعم التعليم والديمقراطية، والمجتمع المدني ونشاطات التراث الثقافي في العراق عبر مبادلات تعليمية وثقافية. حوالي ١٢,٤٧ مليون دولار خُصّصت لبرامج الشؤون التعليمية والثقافية في العراق للسنة المالية ٢٠٠٩. أغلبية الأموال دعمت المنح الثقافية بما فيها برامج القيادة في المدارس الثانوية وما دون التخرج (٣ ملايين دولار) والمشورة التعليمية (١,٢٥ مليون دولار). أكثر من ٣,٣٩ مليون دولار تدعم تعليم اللغة الانكليزية. منذ ٢٠٠٣، حصل حوالي ١٧٠ عراقي على المنح الدراسية الطلابية فولبرايت (Fullbright) بما في ذلك ٢٩ منحة في السنة المالية ٢٠٠٩ للسماح لهم بالحصول على شهادة الماجستير في الولايات المتحدة. يتوقع ان يعود الطلاب إلى العراق لتقاسم المعارف والخبرات مع زملائهم؛ غير ان مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) يتخوف من ان المشاركين قد يحاولون تجنب العودة إلى العراق بعد إنجاز البرنامج. تدعم برامج المبادلات الثقافية الأخرى التدريب المهني في منتصف الحياة المهنية وتنمية القيادات.^(٣٦١)

ذكرت فرقة منطقة الخليج (GRD) انها أنجزت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ١١٣٠ مشروع مدرسة مُمولة من الولايات المتحدة في أرجاء العراق كما ان ٤١ مشروع قيد التنفيذ. توفر هذه المشاريع إنشاءات جديدة كما وتجديد مرافق قائمة.^(٣٦٢) للاطلاع على قائمة بمشاريع إنشاء المدارس المُمولة من الولايات المتحدة والمنجزة خلال ربع السنة الحالي، أنظر الجدول ٢-١٩.

الشكل ٢-٢٩
معدلات التسجيل في المدارس المتوسطة والثانوية

التسجيل في المدارس المتوسطة
(١٢ – ١٤ سنة)

التسجيل في المدارس الثانوية
(١٥ – ١٧ سنة)



المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣

التشريعات

عاد مجلس النواب للاجتماع في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ لدورته الكاملة وهو يدرس حالياً مسودة القوانين لدورة انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. إضافة إلى قانون الانتخابات، يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية تشمل الموازنة التكميلية لسنة ٢٠٠٩، والموازنة التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠، وقوانين إطار عمل الاستثمارات والهيدروكربون، والموافقة على الاتفاقية الأمنية مع المملكة المتحدة.^(٣٦٣)

اللاجئون والمهجرون في الداخل

بتاريخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان قد أعيد توطين ٣٣,٥٦٥ عراقي في الولايات المتحدة بما في ذلك ١٨,١٣٥ في السنة المالية ٢٠٠٩، أي بتجاوز هدف الـ ١٧,٠٠٠ المقرر لتلك السنة. لقد تمت معالجة طلبات أغلبية اللاجئين العراقيين الذين أعيد توطينهم من بلدان ثالثة – وبصورة رئيسية الأردن وسوريا – مع ١٤٨٨ أعيد توطينهم عبر برنامج معالجة طلبات اللاجئين في بغداد.^(٣٦٤)

استخدام منهجيات مختلفة لتعقب حركة المهجرين في الداخل واللاجئين يمكن ان تثمر عن نتائج متنوعة وأحياناً متناقضة. ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) ان حوالي ٢,٦٥ مليون عراقي لازالوا مهجرين داخل العراق وان حوالي ١,٩٠ مليون عراقي لاجئون مقيمون خارج العراق، بتاريخ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.^(٣٦٥) للاطلاع على أماكن وجود عدد اللاجئين والمهجريين في الداخل العراقيين، أنظر الشكل ٢-٣٠.



سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، أنجلينا جولي في مخيم خارج بغداد للمهجريين في الداخل، في آب/أغسطس ٢٠٠٩.

مصير اللاجئين والمهجريين في الداخل العراقيين قد استحوذ انتباهاً متزايداً سنة ٢٠٠٩. ففي ٢٣ تموز/يوليو ٢٠٠٩، قامت الممثلة السينمائية الأميركية وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، السفيرة أنجلينا جولي، برحلتها الثالثة إلى العراق لإلقاء الضوء على حاجات المهجرين في الداخل، في العراق، ولإطلاق نداء لمزيد من العون.^(٣٦٦) وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) ان ٤٨ بالمئة فقط من هدف الـ ٢٩٩ مليون دولار للعراق والمنطقة قد موّنها المانحون – وهو تقصير قد يؤثر على مستقبل البرامج.^(٣٦٧)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

خلال ربع السنة الحالي، ساهم مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (DoS) بـ ٧٣ مليون دولار للنداء المُعدّل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، للعراق وللمنطقة المحيطة بالعراق. من أصل هذا المبلغ، خصّص ١٣ مليون دولار لبرمجة العودة وإعادة الدمج داخل العراق، مما رفع المجموع للمبادرات ذات الصلة بالمهجرين في الداخل إلى ٣٣ مليون دولار. الـ ٦٠ مليون دولار المتبقية أوصلت إجمالي المساهمات غير المخصصة للسكان واللاجئين والهجرة إلى ١٦٥ مليون دولار لدعم اللاجئين في المنطقة المهجرين في الداخل العراقي. وساهم مكتب (PRM) أيضاً بمليوني دولار للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمساعدة الأسر العائدة بقيادة نسائية، بانياً على مساهمة سابقة بـ ١٠ ملايين دولار لبرنامج على صلة يستهدف العائدين بصورة أوسع.^(٣٦٨)

خلال ربع السنة الحالي، بادرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) إلى إقامة شراكات لإعادة إعمار أو إعادة تأهيل المنازل لـ ٢٠٠٠ أسرة عائدة في محافظات بغداد وصلاح الدين وديالى، كما وإعادة تأهيل ملاجئ لمئة شخص ولاجئ مهجرين في الداخل في نينوى عاصمة الموصل. وواصلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) مساعدة العائدين عبر ستة مراكز للعائدين والدمج والمجتمع الأهلي (RICCs) في بغداد وتعمل مع شركاء لفتح مراكز إضافية في الموصل وفي جنوب العراق. وتعاونت المفوضية أيضاً مع وزارة الهجرة والتهجير العراقية لتقديم الإمدادات الطارئة إلى ٢٠٠ أسرة تأثرت بالتفجيرات في مطلع آب/أغسطس في نينوى.^(٣٦٩)

في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، أعلن الرئيس أوباما تعيين مدير كبير جديد للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي لتنسيق الجهود الأمريكية لمساعدة اللاجئين والمهجرين في الداخل العراقيين. المسؤول الرسمي الجديد في البيت الأبيض يعمل مع السفارة الأمريكية في بغداد لجعل قضايا المهجرين في الداخل واللاجئين مسألة سياسة أكثر إلحاحاً بالنسبة للحكومة العراقية، ولتقديم موارد أكثر لإعانتهم. الشركاء الممولون من الولايات المتحدة الذين يضمون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وميرسي كوربس، والفرق الطبية الدولية، واللجنة الدولية للإنقاذ وغيرهم يقدمون تشكيلة واسعة من المساعدات الإنسانية والقانونية والحياتية للاجئين والمهجرين في الداخل.^(٣٧٠)


الجدول ٢-١٩

مشاريع إنشاء المدارس المنجزة خلال ربع السنة الحالي لفرقة منطقة الخليج (GRD)

اسم المشروع	المكان	تاريخ الإنجاز	صندوق التمويل	تكلفة المشروع (بملايين \$)
مدرسة عامر بن يزير الابتدائية	بغداد	٢٠٠٩/٧/١٣	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١,٣٣
مدرسة زاريلاند الثانوية	دهوك	٢٠٠٩/٧/٣٠	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	١,١١
روضة الأطفال في أبو غريب	بغداد	٢٠٠٩/٧/٢٨	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	٠,٩٤
مدرسة الثواب	الأنبار	٢٠٠٩/٧/٨	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	٠,٦٣

المصدر: استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.

الشكل ٢-٣٠
اللاجئون العراقيون والمهجرون في الداخل سنة ٢٠٠٩



ملاحظة: تستثنى إحصاءات اللاجئين إلى أوروبا وأستراليا.
المصادر: مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، "صورة العمليات في البلد"،
www.unhcr.org/pages/49e486426.html الذي تم الوصول إليه في ٨/١٠/٢٠٠٩، (USCIS)، ورقة الوقائع حول
 معالجة طلبات اللاجئين العراقيين"، الموقع http://www.uscis.gov/files/article/iraqi_refugee_fs_11feb09.pdf الذي تم
 الوصول إليه في ٨/١٠/٢٠٠٩، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.

الاقتصاد

يواصل العراق الاعتماد على موارده النفطية كمصدر، مسيطر في البلاد، للنمو الاقتصادي والعائدات الحكومية. خلال ربع السنة الحالي، صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توصية بأن يتولى العراق مسؤولية أكبر في الإشراف على موارده النفطية المودعة حالياً في صندوق تنمية العراق (DFI)^(٣٧١) هذه خطوة في اتجاه نقل الإشراف عملياً على صندوق تنمية العراق من الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) إلى هيئة الخبراء الماليين (COFE) في الحكومة العراقية - وهو معلم اقتصادي سوف يعطي العراق السيطرة الكاملة على عائداته النفطية لأول مرة منذ ٢٠٠٣.^(٣٧٢) شملت التطورات الأخرى التي أثرت على اقتصاد العراق، ارتفاعاً متواضعاً لأسعار النفط، وارتفاعاً في أسعار الغذاء وإعادة جدولة الجولة الثانية من استدراج العروض بالنسبة لعقود خدمات النفط.


بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ١,٥٦ مليار دولار، والتزم بها ١,٥٤ مليار دولار، وأنفقت ١,٣٢ مليار لدعم تنمية العراق الاقتصادية.^(٣٧٣) في ما يلي بعض أحدث الأمثلة عن جهود الحكومة الأميركية:

- توظيف المواطنين العراقيين في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة (باستثناء المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)) ازداد قليلاً خلال ربع السنة الحالي - من ٨٥,٩٦٠ المسجلة في أسبوع ٣ تموز/يوليو ٢٠٠٩ إلى ٨٦,١٣٦ لأسبوع ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.^(٣٧٤)
- بذلت الولايات المتحدة جهداً خاصاً لدعم التعزيز الاقتصادي لقدرات النساء العراقيات عبر طيف واسع من المجالات والطبقات الاجتماعية في كل محافظة.^(٣٧٥) للاطلاع على أمثلة، أنظر القسم ٣ من هذا التقرير.

للاطلاع على وضعية الأموال الأميركية الداعمة للحكم الاقتصادي ولتنمية القطاع الخاص، أنظر الشكل ٣١-٢.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

الشكل ٣١-٢
الاقتصاد: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. مكتب وزير الدفاع لم يذكر بيانات المخصصات والالتزامات والإنفاقات لفئات المشاريع الإقتصادية لكافة مخصصات السنة المالية. بيانات مخصصات والتزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)؛ لذلك، قد لا تتوافق الأرقام الإجمالية مع القيم القصوى في القسم الثانوي المعنون "مصادر التمويل" في هذا التقرير.

المصادر: نظام إدارة وإعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفريق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣، و ٢٠٠٩/١٠/١٤، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.

المؤشرات الاقتصادية الأساسية

خلال ربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، استفاد الاقتصاد العراقي من أسعار النفط الصاعدة ومن زيادة متواضعة في إنتاج النفط والصادرات. بلغت أسعار نفط كركوك الخام أرقاماً مرتفعة من ٧٣,٣٥ دولار وكان متوسطها ٦٨,٥٤ دولار للبرميل خلال ربع السنة الحالي. (٣٧٦) بلغ مجموع العائدات من صادرات النفط العراقية ١٢,٠١ مليار دولار خلال ربع السنة الحالي، أي بزيادة ٨,٤٥ مليار دولار عن ربع السنة المنصرم. (٣٧٧) وفقاً للبنك المركزي العراقي (CBI) كانت عائدات النفط خلال سنة لغاية ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، مبلغ ٢٦,٣ مليار دولار. (٣٧٨)

أعاد صندوق النقد الدولي النظر بالنسبة لتوقعاته بشأن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي للعراق، من ٦,٩ بالمئة إلى ٤,٣ بالمئة سنة ٢٠٠٩. (٣٧٩) لقد بقي التضخم متدن على العموم ولكن متقلب. ارتفع معدل التضخم الجوهري من سنة لسنة، من ٨,٨ بالمئة في حزيران/يونيو ٢٠٠٩ إلى ١٠,٨ بالمئة في آب/أغسطس ٢٠٠٩، تقوده إلى حد كبير أسعار الغذاء الصاعدة. (٣٨٠) مع هبوط التضخم الجوهري (الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة) خلال معظم أرباع السنة الثلاثة الأولى، خفض البنك المركزي العراقي المعدلات من ١٤ بالمئة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ إلى ٧ بالمئة في حزيران/يونيو ٢٠٠٩. (٣٨٢) وواصل البنك المركزي العراقي الإبقاء على سعر الصرف في

العراق بمعدل ١١٧٠ دينار للدولار بعد ان حفز ارتفاعاً كبيراً في الدينار السنة الماضية.^(٣٨٣) للاطلاع على أحدث اتجاهات المؤشرات الاقتصادية الأساسية في العراق، أنظر الجدول ٢-٢٠.

الإشراف على عائدات النفط العراقية

في ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول صندوق تنمية العراق ولاحظ ان تقييم الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) بأن هيئة الخبراء الماليين (COFE) جاهزة لتولي الإشراف على صندوق تنمية العراق عندما تنقضي مدة تكليف الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.^(٣٨٤) لقد أقامت (COFE) موقعاً على شبكة الانترنت www.cofe.iq.net يتضمن التقارير المالية ومحاضر الاجتماعات. غير ان تقرير الأمم المتحدة ذكر تفاصيل عن الهواجس المتواصلة حول غياب كل من الشفافية والمساءلة في تقارير العراق عن عائداته النفطية وإدارته لها.^(٣٨٥) على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان يعمل قبل نهاية هذا العام لمواصلة إشراف الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) على صندوق تنمية العراق.^(٣٨٦) ان حصانة أصول صندوق تنمية العراق من الملحق الذي سنّته الأمم المتحدة تنتهي أيضاً في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.^(٣٨٧) إلا ان هناك أمر تنفيذي أميركي يمدّد حصانة الأصول العراقية المودعة في الولايات المتحدة لغاية أيار/مايو ٢٠١٠.^(٣٨٨)

لاحظ تقرير الأمن العام ان الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) أوصت سنة ٢٠٠٤ بان تعزز الحكومة العراقية الرقابة المالية الداخلية عن طريق تركيب أنظمة القياس المترية في كافة حقول النفط ومحطات شحن النفط الطرفية ومصافي النفط.^(٣٨٩) ومع هذا، وبتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، وضع المدققون الخارجيون للهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) مستوى تركيبات القياسات المترية للنفط في العراق بنسبة ٣٣ بالمئة فقط من إجمالي القدرة.^(٣٩٠) في اجتماع للهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) في تموز/يوليو ٢٠٠٩، قدم المجلس الأعلى للتدقيق في العراق (BSA) تقريراً حول وضعية برنامج وضع أجهزة القياس المترية:^(٣٩١)

- جهازان فقط من أصل ٣٤ ركباً في ٢١ موقع من شركة نفط الشمال كانا شغّالان. ادعت رسالة من الشركة مؤرخة في الأول من آب/أغسطس ٢٠٠٩ ان أجهزة القياس المترية سوف تركيب في أغلبية المواقع وانه سيعاد قياس الصهاريج خلال ربع السنة الأخير من ٢٠٠٩.
- لم يكن لدى شركة ميسان للنفط أية أجهزة مترية مركبة على ضخ أنابيب النفط إلى محطات التصدير، لكن الشركة ذكرت ان عملية استدراج العروض ومنح العقود للتجهيزات سوف تباشر.
- لم يكن لدى شركة مصفاة الجنوب أية مترات لقياس الكميات الداخلة والخارجة فيما بين المستودعات، ودوائر الإنتاج، والمستفيدين، وكانت تعتمد بدلاً من ذلك على أنظمة قياس بواسطة الرادار أو الآليات الأخرى. مصفاة ذي - قار تقيس كميات النفط عن طريق استخدام قضيب عمق، كما ان مصفاة ميسان التي ليس فيها أية مقاييس مترية مترات، قد شكلت لجنة لتحديد أدوات القياس. ذكر المجلس الأعلى للتدقيق في العراق ان المصافي الجنوبية تحتاج إلى ٥٩ جهاز قياس مترية، لكن حتى زمن قريب، لم توجد كتب انتمان في السجلات لشراء الأجهزة، وذكر أنه لا توجد إلا ٤ أوامر شراء قيد التنفيذ.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق


الجدول ٢-٢٠

إجمالي الناتج المحلي، التضخم ومعدلات سعر الصرف في العراق

	<p>إجمالي الناتج المحلي (التغير المئوي السنوي) وأصل الاقتصاد العراقي النمو سنة ٢٠٠٩ لكن بوتيرة أبطأ من سنة ٢٠٠٨ عندما دفعت أسعار النفط القياسية النمو إلى ما يقدر بـ ٩,٥ بالمئة. أعاد صندوق النقد الدولي (IMF) النظر في توقعاته حول النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العراقي من ٦,٩ بالمئة إلى ٤,٣ بالمئة سنة ٢٠٠٩.</p>
	<p>التضخم العام مقارنة من سنة لسنة للمتوسطات الشهرية لمؤشر أسعار الاستهلاك العام عبر سياسة حذرة، ساعد البنك المركزي العراقي (CBI) في دفع التضخم نزولاً من متوسطاته التي بلغت أرقاماً قياسية بلغت ٥٣ بالمئة سنة ٢٠٠٦.</p>
	<p>التضخم الجوهري مقارنة من سنة لسنة للمتوسطات الشهرية لمؤشر سعر الاستهلاك الجوهري الذي يستثني الوقود والكهرباء النقل والاتصالات. لقد هبط التضخم الجوهري خلال معظم أرباع السنة الثلاثة الأولى من هذا العام مع استثناء أسعار الغذاء المتقلبة.</p>
	<p>معدلات سعر الصرف هذه السنة، حافظ البنك المركزي العراقي على معدل لسعر الصرف بلغ حوالي ١١٧٠ دينار للدولار. لقد ارتفعت قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي بأكثر من ٢٤ بالمئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ عندما بدأ البنك المركزي العراقي استهداف معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم الصاعد.</p>

المصادر: صندوق النقد الدولي "World Economic Outlook: مساندة استدامة التعافي". تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، الملحق الإحصائي، ص ١٧٥. البنك المركزي العراقي، المؤشرات المالية الأساسية ٢٠٠٩/٩/١٦، الموقع www.cbi.iq، الذي تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٦.

الشكل ٢-٣٢
موازنة الحكومة العراقية وتنفيذ الموازنة، ٢٠٠٦-٢٠١٠
بمليارات الدولارات



ملاحظة: تنفيذ الموازنة لسنة ٢٠٠٩ تستثني الانفاقات لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠. وافق مجلس الوزراء العراقي على موازنة ٢٠١٠ في ٢٠٠٩/١٠/١٣. ويجب الان إعادة النظر فيها والموافقة عليها من جانب مجلس النواب. سعر النفط هو بالدولار الاميركي.

المصادر: "موازنة الحكومة العراقية" (كما وافق عليها TNA وحولت إلى قانون في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩)، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤، ٢٠٠٨/١٢/٣١، ٢٠٠٩/١/٦، ٢٠٠٩/١/١٦، ٢٠٠٩/٤/٩، ٢٠٠٩/١٠/٣، صندوق النقد الدولي، "تقرير البلدان رقم ٣٨٣/٠٣"، ٢٠٠٨/١٢/٢١، ١٩، ٢١، الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، الموقع www.cabinet.iq الذي تم الوصول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.

الموازنة العراقية للعام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠

موازنة الحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٩ هي ٥٨,٦ مليار دولار استناداً إلى سعر النفط ٥٠ دولار للبرميل^(٣٩٢). خلال ربع السنة الثالث من ٢٠٠٩، ادخل مجلس النواب مبالغ تكميلية لزيادة الموازنة بحوالي ٥ مليار دولار^(٣٩٣). لقد كانت لمجلس النواب قراءة واحدة فقط للموازنة التكميلية ولم يوافق عليها بعد^(٣٩٤). عجز موازنة الحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٩ مقدر بحوالي ١٦ مليار دولار التي يمكن تغطيته بواسطة الاحتياطي المالي المتراكم المقدر بحوالي ٢١ مليار دولار بتاريخ آخر ٢٠٠٨^(٣٩٥). ووفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، أطلقت الحكومة العراقية ٥٠ بالمئة من إجمالي موازنات المحافظات في أواخر حزيران/يونيو ٢٠٠٩ كما أنفقت المحافظات حوالي ٣٠ بالمئة من موازنتها الاستثمارية الرأسمالية^(٣٩٦). إنفاقات موازنة الحكومة العراقية لربع السنة الحالي غير متوفرة، جزئياً بسبب هجمات ١٩ آب/أغسطس التي ألحقت أضراراً بالغة بوزارة المالية^(٣٩٧). لقد قتل أو جرح مهندون ذوو مهارات رفيعة من الوزارة، كما ان عدداً هاماً من الأوراق والملفات الإلكترونية قد فُقد^(٣٩٨).

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وافق مجلس الوزراء العراقي على موازنة العام ٢٠١٠ البالغة حوالي ٦٧ مليار دولار استناداً إلى سعر للنفط يبلغ ٩٠ دولاراً للبرميل وصادرات متوقعة تبلغ ٢,١٥ برميل باليوم وعجز متوقع ان يكون ١٥,٣ مليار دولار.^(٣٩٩) تذهب الموازنة الآن إلى مجلس النواب للمراجعة والتعديل والموافقة.

يبين الشكل ٢-٣٢ تفاصيل موازنة الحكومة العراقية وتنفيذها من العام ٢٠٠٦ حتى العام ٢٠١٠.



اشترى برنامج "إنماء" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستة ملايين سمكة صغيرة بموجب اتفاقية بمبلغ ٣ ملايين دولار لمزرعة الأسماك في الفرات. الاهتمام المتزايد بالزراعة المائية يؤكد أهمية الموارد المائية المناسبة للزراعة العراقية.

القطاعات الاقتصادية الأساسية

الزراعة

الزراعة، ثاني أكبر قطاع للاقتصاد العراقي، تعاني من آثار جفاف دام سنتين ومن نقص في تدفق المياه في الأنهار العراقية من البلدان المجاورة.^(٤٠٠) هذه السنة، تفاقم الوضع مع تحويل إيران لمجاري نهري كارون وكرخا لمشاريع محلية وقطعها التام للتدفق من كارون إلى نهر شط العرب في العراق.^(٤٠١) أدت مستويات المياه الدنيا إلى زيادة الملوحة التي تضر بالزراعة وتسمم الأسماك والحيوانات.^(٤٠٢)

معالجة استخدام العراق لمياه الري السطحية يمكن ان تُخفف من آثار تدفقات الأنهار المخفضة. التقديرات المحافظة هي ان قسماً كبيراً من الأراضي المُكرّسة للزراعة مروية بإفراط بنسبة تتراوح بين ٢٥ و ٥٠ بالمئة وان ٥٠ بالمئة من إمدادات المياه السطحية مفقودة في نظام التسليم.^(٤٠٣)

لمعالجة الحاجة إلى إدارة أفضل لموارد العراق المائية، استضافت وزارة الزراعة الأميركية ووزارة الزراعة العراقية و عدة وزارات أخرى من الحكومة العراقية مؤتمراً حول ملوحة التربة العراقية، عقد في ١٥ - ١٧ تموز/يوليو ٢٠٠٩. خلال المؤتمر، وافق كبار الرسميين في الحكومة العراقية على خطة لأعمال الحكومة العراقية لمعالجة هذه القضية التي وافقت عليها كذلك وزارة الزراعة العراقية.^(٤٠٤)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

تواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) دعم القطاعات الزراعية الأربعة الأكثر ربحاً – الفواكه المعمّرة، الخضار السنوية، الزراعة المائية والدجاج والبقر والخراف. هذا الدعم مقدم عبر برنامج الأعمال الزراعية التجارية "إنماء" البالغة موازنته ٩٢,٥ مليون دولار والذي بدأ في أيار/مايو ٢٠٠٧ وينتهي في آب/أغسطس ٢٠١٠. خلال ربع السنة الحالي، وقع برنامج "إنماء" ٦ اتفاقيات و٣ منح لخيم توضيب، ودرّب حوالي ١٠٠ مزارع أسماك عراقي على التقنيات المتقدمة للزراعة المائية، وجعلت ممكناً مبلغ ١,٥ مليون دولار للقروض الزراعية الجزئية وعقدت عدة مؤتمرات زراعية وطنية حول المالية والمواشي والدجاج.^(٤٠٥)

الاستثمارات الأجنبية والخصخصة

لا يزال العديد من التحديات يواجه الاستثمارات الأجنبية والخصخصة في العراق. فكما لاحظ البنك الدولي، في "القيام بالأعمال في العام ٢٠١٠: الإصلاح في أوقات عصيبة" يأتي العراق في المرتبة ١٥٣ من أصل ١٨٣ بلد من حيث سنّ الإصلاحات التي تشجع نمو القطاع الخاص والاستثمارات.^(٤٠٦) المثال على المناخ غير المناسب للأعمال في العراق هو أنه في حين قدمت أكثر من ٨٥ شركة ملفات للحصول على تراخيص استثمار، لم يتقدم إلى مرحلة تنفيذ الاستثمار سوى عدد قليل منها.^(٤٠٧) بيّن الجدول ٢-٢ ترتيب العراق، بالمقارنة مع جيرانه، الذي يضعه في قاع المنطقة.^(٤٠٨)

في آب/أغسطس ٢٠٠٩، نشر مركز شركات الأعمال الخاصة الدولية دراسة حول ١٢٠ من كبار رجال الأعمال العراقيين. أخذت الدراسة عينات آراء حول ست مجموعات من قوانين الأعمال العراقية، وحددت بعض المشاكل الكبرى:^(٤٠٩)

- غياب الأنظمة القانونية والنظامية الفعالة
- فرض قوانين حماية حقوق الملكية الخاصة غير كافٍ
- الفساد الإداري الذي يضيف ٢٠ إلى ٣٠ بالمئة إلى كلفة القيام بالأعمال
- الروتين الإداري
- صعوبة الحصول على حاجيات الأعمال الأساسية مثل كتيب الائتمان الدولية.

أشار المُجيبون إلى قانون الاستيراد والتصدير، بالأخص، الذي يشجع الفساد لأنه غير فعّال في وضع إطار عمل عادل وتنافسي للمعاملات التجارية.^(٤١٠) للإعلان عن فرص الاستثمار في العراق، عقدت وزارتي الخارجية والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية مؤتمراً كبيراً لشركات الأعمال العراقية – الأميركية في واشنطن العاصمة، في ٢٠ – ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩.^(٤١١) الإنجاز الأساسي لفريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، حول التجارة والاستثمارات، خلال ربع السنة الحالي، كان ضمان مشاركة المئات من القياديين في الحكومتين الأميركية والعراقية ومن قادة القطاع الخاص في هذا المؤتمر.^(٤١٢)

سنة واحدة قبل ربع السنة الحالي

تشجيع تنمية القطاع الخاص

في ٢-١ تموز/يوليو ٢٠٠٨، اجتمعت الوزارات الأساسية في الحكومة العراقية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الأخرى لأول مرة لتنسيق الإصلاح الاقتصادي استناداً إلى التنوع وإلى تنمية القطاع الخاص.

لقد اتخذت حكومة إقليم كردستان خطوات لجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية، مثل تمرير قانون للاستثمار يسمح للأجانب بامتلاك الأراضي ١٠٠ بالمئة (باستثناء الأراضي التي تحتوي على النفط والغاز أو الموارد المعدنية)^(٤١٣) وتساهم حكومة إقليم كردستان أيضاً في كلفة البنية التحتية الأساسية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق العامة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الخ...) المتعلقة بمشاريع الاستثمار الأجنبية^(٤١٤) على عكس ذلك، تقيد الحكومة العراقية امتلاك الأجانب للأراضي في معظم العراق وتطالب الشركات الأجنبية بتحمل كلفة البنية التحتية الأساسية عندما تستثمر في العراق.^(٤١٥) ذكرت السفارة الأميركية في بغداد ان قضية استخدام الأراضي هي السبب الذي يعيق في أكثر الأحيان تنفيذ المشاريع^(٤١٦) ففي حين كانت حكومة إقليم كردستان أكثر نشاطاً في معالجة العقبات القانونية بوجه الاستثمارات الأجنبية، لا يزال الفساد عقبة بوجه تنمية القطاع الخاص في إقليم كردستان تماماً كما هي الحال في باقي العراق.^(٤١٧)

الجدول ٢-٢١

القيام بالأعمال ٢٠١٠: الإصلاح في أيام عصبية

الترتيب	البلد
١٣	العربية السعودية
٦١	الكويت
٧٣	تركيا
١٠٠	الأردن
١٣٧	إيران
١٤٣	سوريا
١٥٣	العراق

المصدر: البنك الدولي: القيام بالأعمال في العام ٢٠١٠: الإصلاح في أيام عصبية، الموقع

http://web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/NEW_S0,contentMDK:22301788-pagePK:64257043-

.٢٠٠٩/١٠/١٤ في الوصول إليه في piPK:437376-theSite PK:4607,00.html

إعادة الإعمار حسب المحافظة

نظرة عامة حول تنمية المحافظات فرق إعادة إعمار المحافظات وصف عام للمحافظات

إقليم كردستان
نينوى
التأميم
صلاح الدين
الأنبار
ديالى
بغداد
واسط
بابل
القادسية
كربلاء
النجف
المتنى
ذي قار
ميسان
البصرة

القسم

٣

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

مع رغبة العراقيين الكبيرة للبناء على أساس انتخابات المحافظات التي جرت في كانون الثاني/يناير الماضي والانتخابات في إقليم كردستان التي جرت في ربيع السنة الحالي، تابعت المشاريع الممولة من الحكومة الاميركية والمنفذة في العديد من المحافظات بالانتقال إلى بناء القدرات الحكومية والابتعاد عن مشاريع بناء الحجر. وعلى جبهة الأمن، قامت فرق إعادة إعمار المحافظات بتنسيق تحركاتها مع قوات الأمن العراقية (ISF) وسط أعمال العنف المتفرقة. عبرت فرق عديدة لإعادة إعمار المحافظات عن القلق بأن تحركاتهم أصبحت مقيدة أكثر بسبب إعادة انتشار الجيش الأميركي في ٣٠ حزيران/يونيو.

خلال ربيع السنة الحالي، أصدرت فرق إعادة إعمار المحافظات تقييماً جديداً للتقدم الذي حققته كل حكومة من حكومات المحافظات نحو الاعتماد على الذات، وتضمن هذا التقييم تصنيف التقدم في خمس فئات، وهي نظام الحكم، حكم القانون، التنمية السياسية، التنمية الاقتصادية، والوحدة الوطنية (عرفت سابقاً باسم المصالحة الوطنية)، وذلك باستعمال أداة تدعى "نموذج نضوج القدرات (CMM)"، التي تتضمن أيضاً بعض المقاييس والأهداف، إلا ان المدخل الرئيسي هو تقييم موضوع أعدته فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs)^(٤١٨). ويغطي أحدث تقييم الفترة من أول آذار/مارس إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٩. تظهر نتائج هذا التقييم إضافة إلى مقارنة مع تقييمات سابقة في الشكل ٣-١.

المحافظة الوحيدة التي حققت وضع الاعتماد على الذات في أي من الفئات كانت محافظة الواسط، التي ارتفعت من التنمية البسيطة إلى تنمية كبيرة في فئة نظام الحكم بعد إقالة المدير العام للكهرباء في هذه المحافظة الذي لم يكن يؤدي عمله كما يجب. سجلت محافظة بابل تقدماً ملحوظاً في فئة نظام الحكم بسبب ارتفاع مستوى الشفافية في عملية اتخاذ القرارات، لكنها سجلت تقدماً ضعيفاً في فئة التنمية السياسية لأن رئيس مجلس المحافظة الجديد لم يتواصل مع أعضاء هذا المجلس بشكل فعال. بدأت محافظة ميسان بعملية التوظيف على أساس الكفاءة التقنية بدلاً من الانتماء القبلي أو الحزبي، مما مكن هذه المحافظة من تسجيل أعلى المستويات في فئتي التنمية السياسية ونظام الحكم. وقد تحسن الوضع في الفادسية في فئة الوحدة الوطنية بعد أن عمل المحافظ الجديد على حل الخلافات بين قادة القبائل عبر الحوار السلمي. وقد شهدت محافظة نينوى ركوداً في فئة الوحدة الوطنية بسبب مقاطعة الأكراد لمجلس المحافظة. وقد خفّض فريق إعادة إعمار المحافظة مرتبة محافظة بغداد للحريات الفردية، وهي فئة متفرعة عن التنمية السياسية في نموذج نضوج القدرات (CMM) بسبب "التأثير الإرهابي على حرية الفرد في التعبير والتصرف" الذي نتج عن عودة ظهور "عناصر الميليشيات المتطرفة"^(٤١٩).

نظام الحكم

تتواصل التحضيرات للانتخابات التي سوف تجري عام ٢٠١٠، بما في ذلك إعادة تشكيل التحالفات السياسية، في مختلف المحافظات العراقية خلال ربيع السنة الحالي. سارت عمليات التسجيل بشكل سلس في معظم المحافظات. وفي محافظة التأميم، أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة إلى وجود امتناع عن التسجيل للانتخابات من جانب ممثلي التركمان والعرب^(٤٢٠). في محافظة ديالى كان هناك قلق من ان يتأثر التسجيل بالانقسامات الطائفية العرقية. وكانت مشكلة التأميم والخلاف حول الحدود الداخلية قد أثرا على السياسة في محافظات أقصى الشمال، بما فيها محافظات التأميم ونيوى وديالى وصلاح الدين كما أربيل والسليمانية والدهوك في إقليم كردستان.

إعادة إعمار حسب المحافظة


في ٢٥ تموز/يوليو، اقترح العراقيون في إقليم كردستان لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرازاني كرئيس لحكومة إقليم كردستان خلال أول انتخابات مباشرة لهذا المنصب^(٤٢١). اقترح ما نسبته ٨٧ بالمئة من الناخبين المسجلين^(٤٢٢).



فريق الأمن القضائي لدى مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) في محافظة الأنبار مع قوات مشاة البحرية من القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة الغربية يُجري تقييماً أمنياً لمبنى المحكمة في الكرمة (صورة للسفارة الأميركية في بغداد)

الشكل ٣-١

عمليات تقييم نضوج القدرات لفريق إعادة إعمار المحافظة، ٢٠٠٩/٢ بالمقارنة مع ٢٠٠٩/٥.



تقييم ٢٠٠٩/٢

تقييم ٢٠٠٩/٥

GOV = نظام الحكم، PD = التنمية السياسية، NU = الوحدة الوطنية، ECON = التنمية الاقتصادية، RoL = حكم القانون

المصدر: مكتب شؤون المحافظات، استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٧ و ٢٠٠٩/١٠/١

نتج عن انتخابات البرلمان الكردي التي جرت في نفس الوقت انتصار تحالف الحزب الديمقراطي الكردي الحاكم مع الاتحاد الوطني الكردي. لكن حزب لائحة التغيير الجديد، المنشق عن الاتحاد الوطني الكردي الذي يرأسه الأمين العام المساعد السابق للاتحاد، ربح شريحة واسعة من المقاعد كافية كي يتمكن من إعادة تحديد السياسة في الإقليم الذي سيطر عليه لعشرات السنوات الحزب الديمقراطي الكردي بقيادة مسعود البرازاني والاتحاد الوطني الكردي بقيادة جلال الطالباني^(٤٢٣).

كان قد جرى تحديد موعد التصويت لإستفتاء تبني دستور جديد لإقليم كردستان في يوم الانتخابات نفسه، إلا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) أعلنت في ٦ تموز/يوليو ان مسألة الاستفتاء لن تكون مشمولة في الاقتراع^(٤٢٤). ويبقى في الانتظار الاستفتاء الوطني المنفصل المتعلق بمحافظة التأميم المتنازع عليها، ولم يتم تحديد موعد لانتخابات الاقضية والنواحي في المحافظات.

تتابع فريق إعادة إعمار المحافظات العمل مع معظم حكومات المحافظات لمساعدتها في تنمية طرق شفافة وكفاءة للحكم. أشرفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على عدة برامج معدة لتحسين عملية تنمية نظام الحكم والاقتصاد على الصعيد المركزي وعلى مستوى المحافظات والأقضية، بما في ذلك المساعدة على خلق إدارات للموارد البشرية، وتنظيم الدورة الحياتية للمشاريع الاستراتيجية، ووضع قوانين تتعلق بالأخلاق والشفافية.

وعمل برنامج "تطوير" مع المدراء في عشر وزارات عراقية لتحسين الإدارة والمهارات الإدارية، وتقديم الخدمات الحكومية. حتى تاريخه، أفاد تقرير للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان برنامج "التطوير" قد أنجز ٣,٥٦٦ مقررأ لعدد من الموظفين الحكوميين بلغ ٥٨,٣٩١. خلال ربع السنة الحالي، أنجز برنامج "تطوير" الأعمال الضرورية لفتح مكاتب الأقمار الصناعية في أربع محافظات. يدعم برنامج تخفيف النزاعات في المجتمعات المحلية في العراق (ICCM) جهود تحقيق السلام^(٤٢٥).


الأمن وحكم القانون

أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (DoD) في أوائل تموز/يوليو ان مستوى العنف في العراق هو الأدنى خلال ست سنوات بما في ذلك انخفاض عدد الوفيات في الجيش الأميركي، والوفيات في قوات الأمن العراقية ووفيات الصراع الطائفي العراقي^(٤٢٦). حصلت عدة تفجيرات خلال ربع السنة الحالي في نينوى، الأنبار، ديالى، التأميم وبابل. في بغداد، جرى تفجير وزارة الداخلية والمالية^(٤٢٧). في يوليو/تموز لاحظ رئيس فريق مستشاري قيادة عمليات بغداد ان النزاع العربي الكردي حول الحدود الداخلية لازال يخلق تحديات أمنية^(٤٢٨). كما بقي أمن القضاة والمحامين تحدياً في عدة محافظات، خاصة في نينوى وديالى^(٤٢٩). للإطلاع على منحنى الحوادث الأمنية في المحافظات منذ العام ٢٠٠٤، انظر الشكل ٢-٣.

إعادة إعمار حسب المحافظة

الشكل ٢-٣

الحوادث الأمنية السنوية لكل ١٠,٠٠٠ شخص، بحسب المحافظة



ملاحظة: الحوادث تتضمن الهجمات ضد البنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية والقنابل التي تم العثور عليها وإزالتها (بما في ذلك أجهزة التفجير والألغام)، والقنابل المفجرة، والقنص، والكمائن وغيرها من الهجمات بالأسلحة الخفيفة والمدافع والصواريخ وأرض-جو.

الموارد: استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦، ٢٠٠٩/٧/٢، ٢٠٠٩/٩/٣٠، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٠.

البنية التحتية

أغلب مشاريع البنى التحتية الكبيرة الجاري تنفيذها في المحافظات هي لقطاعات الكهرباء ومياه الصرف الصحي والمياه. وانتقل معظم الجهد إلى مساعدة العراقيين على استدامة المشاريع المنجزة. ففي الانبار مثلاً لا توجد مشاريع لإعمار الحجر ممولة من صندوق الاستجابة السريعة (QRF) أو برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP)، بينما يوجد فيها عدد محدود من المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. بعض فرق إعادة إعمار المحافظات أفاد بأن بعض محاورهم العراقيين طلبوا منهم مشاريع مثل السدود أو المراكز الطبية^(٤٣٠). للإطلاع على تفاصيل أكلاف مشاريع البنى التحتية بحسب المحافظات والقطاعات انظر الجدول ٣-١.

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

الجدول ٣-١

أكلاف مشاريع البنى التحتية، بحسب المحافظات والقطاعات


المحافظة	الكهرباء	المياه والصرف الصحي	النفط والغاز	النقل والاتصالات	البنية التحتية العامة	المجموع
داهوك	٦١,٤٠	٨,٣٤		٠,٩٣	٧,٦٣	٧٨,٣٠
اربيل	١٠٢,٥٤	٢٠١,٦٧	٠,٠٨	٥,٠٧	٢,٤٦	٣١١,٨٢
السليمانية	٤٩,٠٣	١٥,٢٨		٢,٩٨	١,٠٦	٦٨,٣٥
نينوى	١١٨,٧٤	١٢٦,٨٧	٨,٠٨	٦٦,٠٦	٦,٩٧	٣١٨,٧١
التأميم	٣٦٢,٢٣	٤٢,٨٧	١٨٧,٣٩	٢١,٠٩	٨,٤٧	٦٢٢,٠٥
صلاح الدين	٣١١,١٩	٥٩,٥١	٧١,٥٢	٦٥,٧٥	٧,٣٧	٥١٥,٣٥
الأنبار	٢٥١,٥٨	١٨٨,٨٨	-	٧٠,١٥	٣,٩٢	٥١٤,٥٣
ديالى	٨٠,٦٦	١٤٣,٤٧	٢,٨٩	٢٣,٧٩	٦,٢٤	٢٥٧,٠٥
بغداد	١,٥٠٤,٢٢	٧٥٥,٣١	٤٠,٦٠	٢٨٢,١٧	٣٤١,٦٨	٢,٩٢٣,٩٧
واسط	٤٥,٣٨	٣٠,٢١	-	١٩,١٨	١٠,٢٣	١٠٥,٠١
بابل	١٢١,٦٥	٤٧,٦٣	-	٣٦,٠١	٣,٤٩	٢٠٨,٧٨
القادسية	٨٦,٧٨	٣٠,٤٦	-	٢١,٧٥	٢,٦٥	١٤١,٦٣
كربلاء	٤٦,٩٩	٣٩,٠٠	-	٤,٨٨	١,٥٨	٩٢,٤٥
النجف	٧٢,٧٩	٦٠,٨٤	-	١٤,٢٦	٤,٤٣	١٥٢,٣١
المتن	١٥,٠٢	١٨٩,٧٩	٠,٠٧	١٩,١٢	٣,٨٧	٢٢٧,٨٧
ذي-قار	١٠٦,٦٧	٣٩٩,٦٩	٠,٤٣	٢١,٤٢	١٣,٠٦	٥٤١,٢٦
ميسان	٧٦,٣١	٢٠,٢٦	٠,٠٦	١٤,٠٦	٦,٣٢	١١٧,٠١
البصرة	٥٤٣,٤٦	٢٣٨,٣٢	٥٥٨,٥٥	١٧١,٨٠	٨,٣٩	١,٥٢٠,٥٢
كل البلاد والأقاليم	١,١١٥,١٠	٤٨٧,١٨	٩١٦,١٤	٤١٨,١٤	٢٨,١٦	٢,٩٦٤,٧١
المجموع	٥,٠٧١,٧٣	٣,٠٨٥,٥٨	١,٧٧٧,٨١	١,٢٧٨,٦٠	٤٦٧,٩٧	١١,٦٨١,٦٩

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. هذه اللائحة تستند إلى بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق، وهذه البيانات غير دقيقة أو مكتملة تماماً. لذلك فإن مجاميع المشاريع لا تتوافق مع الالتزامات والإنفاقات المزودة من الوكالات.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعايير العالمية، ٢٠٠٩/١٠/٩.

إن مسألة توفير الخدمات الأساسية للمواطن - خاصة عدم قدرة الحكومة المتواصلة على تأمين الطلب على الكهرباء - أصبحت المادة الرئيسية في الحملات الانتخابية تحضيراً لانتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. مع ان ٨٠% من العراقيين يعيشون في محافظات حيث الهوة بين الطلب والإمداد قد ضاقت خلال العام المنصرم، فإن هذه الهوة اتسعت على صعيد البلاد بأكملها أكثر مما كانت عليه في العام ٢٠٠٣، علماً أن وضع بعض المحافظات أحسن من غيرها. في العام ٢٠٠٧، كان التباين الأكبر بين بغداد والأنبار. ففي بغداد، كان الطلب على الكهرباء يلبي بنسبة ٣٧%، مقارنة مع ٨٩% في الأنبار. هذا التباين قد انخفض في المحافظتين ووصل إلى أقل بقليل من المعدل الوطني البالغ ٦٨%. فقط أربع محافظات هي السليمانية، أربيل، البصرة، وديالى تلقت أكثر من ٨٠% من الطلب المقدر، وأصبحت السليمانية تحتل الآن المرتبة الأعلى في القدرة على تأمين الطلب فبلغ معدلها ٩٩%. أما معدل الواسط فبلغ ٥١%. للإطلاع على مقارنة بين معدل خدمة الحمل الكهربائي والطلب المقدر في العام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩، انظر الشكل ٣-٣.

إعادة إعمار حسب المحافظة



ملاحظة: يقاس الحمل الكهربائي المخدوم على مستوى محطات التحويل وهو كمية الكهرباء التي تدخل إلى أنظمة توزيع الكهرباء المحلية. وبسبب الخسارات التي تحصل على خطوط النقل بين محطات توليد الكهرباء ومحطات التحويل، فإن الحمل الكهربائي الفعلي المخدوم هو أقل من الإمداد الكهربائي.

المصدر: تقارير الأداء الكهربائي اليومي/ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.



يصطف العراقيون في إقليم كردستان للاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ٢٥ يوليو/تموز ٢٠٠٩ (صورة للسفارة الأميركية في بغداد)

الاقتصاد

عملت هيئات الاستثمار في المحافظات، وهي الهيئات الحكومية العراقية المرتبطة مع هيئة الاستثمار الوطني (PICs)، على تصميم خطة لتنمية المؤسسات الخاصة المحلية والاستثمار في المؤسسات التي تملكها الدولة، وفقاً للظروف الاقتصادية والموارد الطبيعية في محافظاتهم. رغبت محافظتا الأنبار والمثنى في تطوير مبادرات النفط ورغبت عدة محافظات أخرى بتنمية السياحة. لذلك ركزت معظم فرق إعادة إعمار المحافظات جهودها في مجالين^(٤٣٢) هما:

- تحسين بيئة العمل عن طريق تطوير مراكز أعمال وطاولات مستديرة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، كما المساعدة على خلق قروض مصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.

- تطوير أو تنفيذ مشاريع لتحسين قطاع الزراعة في مجالات مثل تكاثر الحيوانات وتلقيحها وتقنيات توفير مياه ري المزروعات.

تواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جهودها لتنشيط القطاع الخاص في المحافظات من خلال برنامجها المعروف بإسم "التجارة"، الذي يقدم ضمانات للمصارف التي تعطي قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتساعد في التمويلات الصغيرة، من بين مشاريع أخرى. ركزت برامج "إنماء" على تنمية الأعمال الزراعية، بما في ذلك التدريب وتحسين أنظمة الأسواق وإدخال تقنيات جديدة وتقديمها إلى المزارعين. أفاد تقرير للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان مشاريع برنامج "إنماء" سوف تؤمن ٧,١٠٠ وظيفة وإيرادات إجمالية تفوق ١٢٠ مليون دولار في العامين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ (٤٣).

فرق إعادة إعمار المحافظات

فرق إعادة إعمار المحافظات في المرحلة الانتقالية

أثرت العلاقة الأميركية العراقية المتنامية على الوضع الأمني، كما على دور الفرق الـ ٢٣ لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)، وفرق إعادة الإعمار المرافقة (ePRT)، وفريق إعادة إعمار الإقليم (RRT) التي تنفذ مشاريع إنشائية في المحافظات. فرق إعادة إعمار أربيل (RRT) هو الفريق الإقليمي الوحيد، ويعمل كل فريق من فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) في محافظة واحدة، وكان بعضها يعمل خارج المكاتب الإقليمية للسفارة الأميركية (REOs)، وقد أغلقت كافة مكاتب السفارة الإقليمية باستثناء مكتب الهلال في محافظة بابل. وصف مكتب شؤون المحافظات (OPA) عمل فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) بالحرص بالنسبة لجهود الولايات المتحدة للوصول إلى عراق "مستقر، ينعم بالسلام، موحد، وآمن مع اقتصاد نامي، ونظام حكم تشاركي بظل حكم القانون والنظام المدني"^(٤٣٤).

في ربع السنة الحالي، ناقشت السفارة الأميركية في بغداد خطأً لمواصلة عمل فرق إعادة إعمار المحافظات في محافظات العراق لمدة سنتين إضافيتين على الأقل. في وقت ما من العام ٢٠١٠-٢٠١١، يمكن لبعض الفرق أن تنتقل من عواصم المحافظات لتتنجز معظم أعمالها من مراكز الأقاليم. ستبقى قيادة فرق إعادة الإعمار مسؤولة عن إدارة تنفيذ السياسة العامة والبرامج في محافظتهم^(٤٣٥). بظل المخطط الحالي، سيجري خفض عدد الفرق إلى ١٦ فريقاً بحلول آب/أغسطس ٢٠١١ وإلى ٦ فرق بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١^(٤٣٦). خلال ربع السنة الحالي أفاد تقرير لمكتب شؤون المحافظات (OPA) أن هذا الأخير كان يعمل مع الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ومع السفارة الأميركية في بغداد على تطوير مخططات لخفض عدد فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) والفرق المرافقة (ePRT) وغلقها، بما في ذلك غلق الفرق المرافقة أو تحويلها إلى مكاتب الأعمار الصناعية الشريكة لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) وذلك ليس بعد آب/أغسطس ٢٠١٠، وخفض عدد الموظفين وإعداد جدول زمني لخفض عدد مراكز العمليات الأمامية الداعمة (FOBs) وفرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) المتعلقة^(٤٣٧) بها وغلقها.

يركز مكتب شؤون المحافظات على موارد فرق إعادة إعمار المحافظات لدعم المصالح الأميركية الاستراتيجية ذات الأولوية في كل محافظة، وخفض النشاطات الاختيارية. ومع أن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد هو برنامج تابع لوزارة الدفاع، لاحظ مكتب شؤون المحافظات (OPA) أن فرق إعادة إعمار المحافظات منخرطة بشكل كبير في عملية برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) التابع للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، بما في ذلك تحديد وتنسيق مشاريع هذا البرنامج والإشراف عليها. أفاد تقرير لمكتب شؤون المحافظات (OPA) أن هذا الأخير قلق بشأن خفض عدد فرق إعادة إعمار العراق وموارد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) في المحافظات لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل في إدارة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) أو إلى إعادة تخصيص موارد دعم فرق إعادة إعمار المحافظات للإبقاء على إمكانية الإشراف على مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). أفاد مكتب شؤون المحافظات أنه اتخذ عدد من الخطوات لتقليل من المشاكل الممكن حدوثها لاحقاً، بما فيها إضافة ضابط مراقبة تابع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وتنسيق العمل مع الفيلق المتعدد الجنسيات لخفض مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) قبل خفض عدد فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)^(٤٣٨).

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

الشكل ٣-٤

فرق إعادة إعمار المحافظات، ٢٠٠٥/١١ - ٢٠٠٩/٩.

٢٠٠٥ تشرين الثاني/نوفمبر	٤ فرق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)		
٢٠٠٦ آب/أغسطس	٥ فرق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)		
٢٠٠٦ كانون الأول/ديسمبر	١٠ فرق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)		
٢٠٠٧ تموز/يوليو	١٠ فرق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)	١٥ فريق مرافق لإعادة الإعمار (ePRTs)	٧ فرق لدعم المحافظات (PSTs)
٢٠٠٧ كانون الأول/ديسمبر	١٠ فرق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)	١٥ فريق مرافق لإعادة الإعمار (ePRTs)	٧ فرق لدعم المحافظات (PSTs)
٢٠٠٨ آب/أغسطس	١٤ فريق إعادة إعمار المحافظات (PRTs)	١٣ فريق مرافق لإعادة الإعمار (ePRTs)	٤ فرق لدعم المحافظات (PSTs)
٢٠٠٥ تشرين الثاني/نوفمبر	١٤ فريق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)	١١ فريق مرافق لإعادة الإعمار (ePRTs)	٤ فرق لدعم المحافظات (PSTs)
٢٠٠٩ آذار/مارس	١٤ فريق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)	١٠ فرق مرافقة لإعادة إعمار (ePRTs)	٧ فرق لدعم المحافظات (PSTs)
٢٠٠٩ تموز/يوليو	١٦ فريق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)	٧ فرق مرافقة لإعادة الإعمار (ePRTs)	
٢٠٠٩ أيلول/سبتمبر	١٦ فريق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs)	٧ فرق مرافقة لإعادة الإعمار (ePRTs)	

المصادر: تقرير مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية رقم GAO-09-86R، فرق إعادة إعمار المحافظات في أفغانستان والعراق، تاريخ ٢٠٠٨/١٠/١، الصفحتان ٥-٤، وزارة الخارجية الأميركية، تقرير وضع العراق، ٢٠٠٦/٨/٩، الشريحة ٢٩، تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 07-014، "وضعية توسيع برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق"، ٢٠٠٧/٧/٢٨، الصفحة ٢؛ تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس الأميركي، ٢٠٠٨/١/٣٠، صفحة ٨١؛ تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-013، "تحسن قياس أداء فرق إعادة إعمار المحافظات"، ٢٠٠٩/١/٢٨، صفحة ٢؛ تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-020، "فرق إعادة إعمار المحافظات تقوم بتطوير نظام لمتابعة الأكلاف مما سيعزز عملية اتخاذ القرارات"، ٢٠٠٩/٤/٢٨، صفحة ٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١.

للحصول على معلومات عن أثر أعمال فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) مع مرور الزمن، انظر الشكل ٣-٤، وللإطلاع على المواقع الحالية لهذه الفرق، انظر الشكل ٣-٥.

مع تسارع نقل إدارة إعادة الإعمار، أعادت السفارة الأميركية في بغداد تحديد أدوار فرق إعادة إعمار المحافظات (٤٣٩).

- دعم الانتخابات والعمل كمنصة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
- لعب دور "الوسيط الشريف" لإدارة وتخفيف التوترات بين المجتمعات المحلية.

إعادة إعمار حسب المحافظة

- مساعدة المجتمع المدني العراقي والمؤسسات الحكومية لتقوية قدرتها على حماية حكم القانون ومجابهة الفساد، وتقديم الخدمات الأساسية.
- دعم الأشخاص المهجرين.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتنوع الاقتصادي.

تشمل مصاريف فرق إعادة إعمار المحافظات حالياً ضمن مصاريف السفارة الأميركية في بغداد. هناك عملية تجري حالياً لمتابعة الأكلاف المخصصة لفرق إعادة إعمار المحافظات. تقوم وزارة الخارجية الأميركية بتعويض وزارة الدفاع عن أكلاف الدعم الإضافية. التعويضات المقدرة التي قدمتها وزارة الخارجية خلال الربع الرابع بلغت خمسة ملايين دولار، بما فيها كلفة الموظفين حتى ١ تموز/يوليو ٢٠٠٩^(٤٤٠).

التدقيقات المتعلقة بفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)

في تدقيق نشر في شهر آب/أغسطس، اظهر مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية قلقاً حول الأكلاف والمخاطر الأمنية التي يمكن أن تنجم عن تشغيل فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) والمكاتب الإقليمية للسفارة الأميركية (REOs). لاحظ التقرير أنه يوجد تقريباً أربعة مقاولو دعم لكل موظف في ٣ مكاتب أو ١٠٢٧ موظف دعم لـ ٢٥٦ موظفاً. أكثر من ذلك، يقيم فريق إعادة إعمار محافظة أربيل في مكاتب غير مناسبة وغير آمنة في ضاحية من ضواحي مدينة أربيل، التي وجد مفتش الحريق لدى وزارة الخارجية أنها تفتقر إلى الأسلاك الكهربائية المناسبة وطرق النجاة. المكاتب والمجمعات السكنية منتشرة بين المنازل والمتاجر المحلية، مما يعقد المسألة الأمنية. تتردد وزارة الخارجية في أمر تغيير مواقع المرافق أو الموافقة على إجراء التصليحات اللازمة إلى ان يتخذ قراراً بشأن استمرار فريق إعادة إعمار إقليم كردستان^(٤٤١).

في ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٩، نشر مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدقيقاً منفصلاً لبرنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتمويل من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج المجتمع المدني وحل النزاعات التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية. برنامج المساعدة السريعة للعراق مصمم لتزويد فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق بألية مرنة لتمويل مبادرات قادة المجتمعات والمؤسسات المحلية العراقية لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة، التعليم، والفرص الاقتصادية.

وجد مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان العراق يحقق الهدف في ٧٥% على الأقل من المنح التي راجعها. غير أن التدقيق وجد أن بعض المنح لم تحقق بالكامل نتائجها المرجوة وحدد شوائب مالية، مثل الفواتير المشكوك بأمورها إضافة إلى إصدار فواتير بطريقة غير صحيحة. بحلول ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٩، تم الالتزام بما يقارب من ١٦٥ مليون دولار من خلال البرنامج، وتم إنفاق ٦٤ مليون دولار. اقترح مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إدخال تحسينات على إجراءات وضوابط الرقابة مما يضمن تنفيذ المنح بالشكل الصحيح عبر الشريك المنفذ، وهي شركة ديفلوبمنت الترناتيف. استنتج مكتب المفتش العام ان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد تناولت هذه المسائل^(٤٤٢).

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

الشكل ٥-٣
تأثير عمل فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩



المصدر: استجابة السفارة الاميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/٧/٢٠٠٩.

لقطات سريعة للمحافظات

تقدم الصفحات التالية لقطات سريعة للنشاطات في كل من المحافظات الـ ١٨ ابتداءً بإقليم كردستان ومحافظاته الثلاث. جرى تقديم معظم المعلومات إلى المفتش العام لإعادة إعمار العراق من قادة فرق إعادة إعمار المحافظات، لكن هذه اللقطات السريعة تستقي المعلومات أيضاً من تلك التي يقدمها قادة الألوية، وفرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرهم.

للإطلاع على مقارنة على مستوى المحافظات بين المؤشرات الرئيسية، انظر الجدول ٣-٢. للإطلاع على تفاصيل مشاريع إعادة الإعمار الأميركية، نظام الحكم، وحكم القانون في كل محافظة، انظر إلى اللقطات السريعة للمحافظات التالية.

الجدول ٣-٢
مقارنات مختارة للمحافظات العراقية

المحافظة	عدد السكان	المساحة (كلم ^٢)	الكثافة السكانية (شخص/كلم ^٢)	شيعي	سني	آخرون	أكراد	التركيب الأثني الديني	بيانات الكهرباء (٢٠٠٩/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠)			
								المهجرون العائدون (من يناير إلى أغسطس ٢٠٠٩)	المتوسط اليومي للمستهلك (ميجاواط)	المتوسط اليومي للمستهلك (ميجاواط)	المتوسط اليومي للمستهلك (ميجاواط)	الحمل الكهربائي المستهلك (ميجاواط لكل مليون شخص)
داهوك	٨٩٥,٠٠٠	٦,٥٥٣	١٣٧	%٠	%٠	%٩٠	%١٠	-	١٣٢	٢٠٣	%٦٥	١٤٧
اربيل	١,٤٠٩,٠٠٠	١٥,٠٧٤	٩٣	%٠	%٠	%٩٥	%٥	٣٠	٣٥٦	٤١١	%٨٦	٢٥٢
السليمانية	١,٥٧٤,٠٠٠	١٧,٠٢٣	٩٢	%٠	%٠	%٩٥	%٥	١٠	٣٥٢	٣٥٧	%٩٩	٢٢٤
نينوى	٢,٨٢٠,٠٠٠	٣٧,٣٢٣	٧٦	%٥	%٥	%١٥	%٢٥	٣,١٦٠	٤٩١	٨٥١	%٥٨	١٧٤
التاميم	١,١٢٩,٠٠٠	٩,٦٧٩	١١٧	%١٥	%٢٠	%٤٠	%٢٥	٦٠	٢٢٢	٣٢٤	%٦٨	١٩٦
صلاح الدين	١,١٥٨,٠٠٠	٢٤,٠٧٥	٤٨	%٣	%٩٦	%١	%٠	٦٠	٢٧٥	٣٨٥	%٧١	٢٣٨
الأنبار	١,٤٢٧,٠٠٠	١٣,٨٠٢	١٠	%٥	%٩٥	%٠	%٠	٦٧٠	٢١٩	٣٢٩	%٦٧	١٥٤
ديالى	١,٣٢٣,٠٠٠	١٧,٦٨٥	٧٥	%٢٥	%٥٥	%١٠	%١٠	٣٩,١٧٠	١٩٦	٢٣٦	%٨٣	١٤٨
بغداد	٦,٩٩٥,٠٠٠	٤,٥٥٥	١,٥٣٦	%٧٠	%٢٩	%٠	%١	٦٩,٢١٠	١,٧١٨	٢,٥٧١	%٦٧	٢٤٦
واسط	١,٠٥٦,٠٠٠	١٧,١٥٣	٦٢	%٩٠	%٥	%٥	%٠	٧٢٠	١٥٥	٣٠٤	%٥١	١٤٧
بابل	١,٥٧٤,٠٠٠	٥,١١٩	٣٠٧	%٨٥	%١٥	%٠	%٠	٨٠٠	٢٤٠	٤٢٥	%٥٦	١٥٢
القادسية	١,٠٣٣,٠٠٠	٨,١٥٣	١٢٧	%٩٨	%١	%٠	%١	-	١٥٠	٢٥٣	%٥٩	١٤٦
كربلاء	٩٠٢,٠٠٠	٥,٠٣٤	١٧٩	%٨٥	%١٥	%٠	%٠	٣٠	١٦٤	٢٧٣	%٦٠	١٨٢
النجف	١,١١٣,٠٠٠	٢٨,٨٢٤	٣٩	%٩٩	%١	%٠	%٠	-	٢١٦	٣٧٥	%٤٨	١٩٤
المتن	٦٥٠,٠٠٠	٥١,٧٤٠	١٣	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	-	١٣٧	٢٠٢	%٦٨	٢١٠
ذي قار	١,٦٨٧,٠٠٠	٢٤,٠٧٥	٧٠	%١٠٠	%٠	%٠	%٠	١٠	٢٨٩	٤٠٥	%٧١	١٧١
ميسان	٩٤٤,٠٠٠	١٦,٠٧٢	٥٩	%٩٥	%١	%٠	%٤	٨٠	١٤٥	٢٧٣	%٥٣	١٥٤
البصرة	٢,٤٠٨,٠٠٠	١٩,٠٧٠	١٢٦	%٨٥	%١٥	%٠	%٠	٦٠٠	٨٠٦	٩٢٩	%٨٧	٣٣٥

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. تتضمن أكلاف مشاريع الولايات المتحدة الجارية حالياً والمنجزة المشاريع في "كافة أنحاء البلاد"، غير المحددة بحسب المحافظات. لا تساوي كلفة مشاريع مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) مجموع الإنفاق المذكور في قسم مصادر تمويل إعادة إعمار العراق لأنه لم يتم الإبلاغ عن كل المشاريع في تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS).



امرأة تحمل حصاد قمح شتوي بالقرب من الترمية (صورة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق)



مزارع في محافظة التأميم يرتدي البذلة المناسبة لتفقد النحل التي تلقاها عبر منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (صورة للفريق المقاتل في الكتيبة الثانية، الشؤون العامة في فرقة الفرسان الأولى)

إعادة إعمار حسب المحافظة

الأحداث الأمنية

اكتاف مشاريع الولايات المتحدة الجارية حالياً والمنجزة
(ملايين الدولارات)

الموازنة العراقية للمحافظات ٢٠٠٩

النسبة المئوية للتغير عن الربع المنصرم	متوسط عدد الهجمات بالأسبوع (ربع السنة المنصرم)	متوسط عدد الهجمات بالأسبوع (ربع السنة الحالي)	اكتاف المشاريع الإجمالية (لكل فرد)	المجموع	صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	صندوق إعادة إعمار العراق (IRRF)	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	النسبة المئوية للاتفاقات الفعلية (ملايين الدولارات)	التخصيصات الميزانية لكل فرد	تخصيصات الميزانية (ملايين الدولارات)
٦٨-%	٠,٢	٠,٥	١٥٢,٩	١٣٦,٩	٧,٩	٩٥,٧	٢١,١	١٢,٢	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
٩٠-%	٠,٤	٠,٢	٣٥٣,٦	٤٩٨,٣	٤٢,٦	٣٣٨,٧	٣٦,١	٨٠,٩	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
١٠٠-%	٠,٠	٠,٣	١٤١,٠	٢٢١,٩	١٦,٠	١٦٣,٥	٣٠,١	١٢,٣	غير متوفرة	غير متوفرة	غير متوفرة
١٩-%	٥٣,١	٦٥,٥	٣٧٢,٥	١,٠٥٠,٥	٣٦٣,٥	٤٥٤,٢	١٩,٩	٢١٢,٩	٠%	٨٤	٢٣٦
٥-%	١٩,٨	٢٠,٩	٩٦١,٥	١,٠٨٥,٥	١٤٢,٩	٦٤٨,٦	١١٠,٤	١٨٣,٦	٥٥%	٨٨	٩٩
٣-%	٢٥,٨	٢٥,٢	٧٥٢,٤	٨٧١,٢	١٠٦,٩	٤٠٧,٣	٩٣,٨	٢٦٣,٢	١٨%	٨٤	٩٧
٣٧-%	٩,٢	١٤,٥	١,٣٠٥,٣	١,٨٦٢,٧	٨٤٠,٣	٥١٢,٤	٨١,٤	٤٢٨,٦	٧٠%	٧٨	١١٢
٢٨-%	١٧,٨	٢٤,٧	٧٠٥,٠	٩٣٢,٧	٢٤٦,٣	٤٥٥,٣	١٣,٤	٢١٧,٦	٢٣%	٧٩	١٠٤
١٦-%	٦٣,١	٧٤,٨	٩٦٦,٣	٦,٧٥٩,٦	١٦١٢,٧	٣٢٠٢,٠	٧٧٩,٠	١,١٦٥,٩	٣٣%	٧٩	٥٥١
٣٢-%	١,١	١,٥	٤٢٤,٤	٤٤٨,١	٦٤,٧	٣٠٠,٩	٢٦,٥	٥٦,٠	٤٠%	٨٦	٩١
٢٩-%	٥,١	٣,٩	٢٧٠,٨	٤٢٦,٣	٢٠,٥	١٩٤,٩	٣٢,٦	١٧٨,٢	٤١%	٨٥	١٣٤
١٢٨-%	٠,٩	٠,٤	٢٥١,٤	٢٥٩,٧	٢٧,٤	١٤٠,٥	١٥,٨	٧٦,١	٥٤%	٨٣	٨٦
١٤-%	٠,٤	٠,٣	١٧٦,١	١٥٨,٩	١,٠	٨٦,٦	١٦,٢	٥٥,٠	٢٩%	٨٦	٧٨
٧٠-%	٠,٤	١,٢	٢٤٣,٨	٢٧١,٤	٢٩,٦	١٨٢,٢	١٧,٤	٤٢,٢	٣٢%	٨٤	٩٣
٧١-%	٠,٣	٠,٢	٤٦٣,٠	٣٠١,٠	٢,٦	٢٥٦,٨	١٣,٥	٢٨,١	٢٨%	٨٦	٥٦
٣-%	١,٦	١,٦	٥٢٠,٣	٨٧٧,٨	٦٢,٤	٧٣٤,٧	٣٤,١	٤٦,٥	٤٨%	٨٥	١٤٣
٣٠-%	٢,٤	٣,٤	٢٧٦,٢	٢٦٠,٨	٣٨,٢	١٦٩,٥	٢٦,٠	٢٧,٠	٣٧%	٨٥	٨٠
٢١-%	٤,١	٥,٢	٨٦٢,١	٢,٠٧٥,٨	١٥٢,٩	١,٥٥٧,٨	١٠٨,٨	٢٥٦,٣	٢٥%	٨٣	٢٠١

المصادر:

- عدد السكان: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٣/٢٩.
- المنطقة: مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (OCHA) لمحة عامة عن المحافظات، ٢٠٠٩/٣ إلى ٢٠٠٩/٧.
- القطاعات: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٣/٢٩ و ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/٧/١٦.
- المهجرون إلى الداخل: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- الحوادث الأمنية: استجابة القوات المتعددة الجنسيات (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- موازنة المحافظات للعام ٢٠٠٩: استجابة القوات المتعددة الجنسيات (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٦/٣٠، واستجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- اكتاف المشاريع الأميركية: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعيار العالمي، ٢٠٠٩/١٠/٩.
- البيانات الكهربائية: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) /خلية دمج الطاقة (EFC)، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠٠٩/٩/٣٠.

إقليم كردستان

يشمل إقليم كردستان المحافظات العراقية الشمالية الثلاثة وهي أربيل والدهوك والسليمانية. أغلبية سكان الإقليم، المقدر عددهم بـ ٣,٩ ملايين نسمة (١٢,٩% من سكان العراق)، هم من الأكراد. محافظات الإقليم الثلاث مستقرة وأمنة نسبياً ويقوم النفط والزراعة والسياحة كمحركات للاقتصاد تدعم الإقليم داخلياً وتخدم كقاعدة للتصدير^(٤٤٣). محافظة أربيل التي تستضيف فريق إعادة إعمار الإقليم (RRT)، هي من الذين سجلوا أعلى معدلات نزوح القدرات في العراق فيما يتعلق بنظام الحكم والتنمية السياسية والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية وحكم القانون^(٤٤٤).

تدير حكومة إقليم كردستان المحافظات الثلاثة التي يمثلها ٣٥ نائباً في مجلس النواب العراقي. ينتخب الإقليم أيضاً رئيسه ومجلس نوابه الذي يدعى البرلمان الكردي العراقي، وكان يعرف سابقاً باسم "المجلس الوطني الكردي". جرت انتخابات الإقليم خلال ربع السنة الحالي في ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩.

كانت العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية متوترة بسبب الخلاف حول وضع الحدود الداخلية المتنازع عليها في المحافظات، بما في ذلك محافظة التأميم أيضاً، التي تمتد إلى خارج حدود كردستان. وتأثرت هذه العلاقة أكثر خلال ربع السنة الحالي بسبب دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تعديل الدستور العراقي من أجل تقوية الحكومة المركزية، وبسبب تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البرازاني الذي أيد إجراء إحصاء سكاني واستفتاء، كما ينص عليه الدستور العراقي، قبل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها^(٤٤٥).

نظام الحكم

يستعد إقليم كردستان، مثل بقية العراق، للانتخابات الوطنية المقررة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، تسجل ١٥ حزب لخوض انتخابات مجلس النواب الكردستاني. توحد الحزبان الرئيسيان في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردي، والاتحاد الوطني الكردستاني، في "اللائحة الكردية".



عراقيون في إقليم كردستان يصطفون للاقتراع في الانتخابات الرئاسية البرلمانية الكردية في ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩ (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

إعادة إعمار حسب المحافظة

من المتوقع ان تشكل هذه اللائحة جبهة موحدة في انتخابات ٢٠١٠، والتخفيف من خلافاتهم ومحاولة استقطاب الحزب الجديد المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني- لائحة التغيير - إلى نوع من الائتلاف كإستراتيجية لتقوية مواقف الأكراد بمواجهة الخلاف مع الحكومة العراقية^(٤٤٦).

خلال ربع السنة الحالي، استحوذت انتخابات إقليم كردستان على أنشطة الدعم التي تقوم بها الولايات المتحدة. عبر كافة أنحاء الإقليم، عمل موظفون في فريق إعادة إعمار الإقليم (RRT) كمراقبين للانتخابات وأقاموا جلسات تدريب نظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعهد الديمقراطي الوطني^(٤٤٧). وانخرط عراقيو إقليم كردستان في مبادرات لبناء القدرة بتمويل ذاتي. قبل انتخابات تموز أطلق رئيس الوزراء المنتهية ولايته نشيرفان برزاني مبادرة لمراجعة القدرات الحكومية ووضع خطة عمل لمكافحة الفساد وعدم الكفاءة^(٤٤٨). تشاركت برئيس وائرهاوس كوبرز مع حكومة إقليم كردستان في مبادرة نظام الحكم الجيد والشفافية "هذه"^(٤٤٩).

نتائج انتخابات حكومة إقليم كردستان

في ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩، تم انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البرزاني، رئيساً لحكومة إقليم كردستان، بعدد كبير من الأصوات بلغ ٧٠% من الناخبين. وصل صهر الرئيس العراقي جلال الطالباني، حالي إبراهيم أحمد، الى المركز الثالث ونال ٣,٥ بالمئة من الأصوات بفارق كبير خلف كمال مير او دلي، مرشح لائحة التغيير المشكلة حديثاً لمنصب الرئاسة، الذي حاز على ٢٥% من الأصوات^(٤٥٠). للإطلاع على نتائج الانتخابات الرئاسية، انظر الجدول ٣-٣.



فرق إعادة إعمار المحافظة المتنقلة لتتقيد المقترعين تصل إلى المزارعين العراقيين قبيل انتخابات ٢٥ تموز/يوليو في إقليم كردستان (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت واحد مع الانتخابات الرئاسية، فازت لائحة الحزب الديمقراطي الكردستاني - الاتحاد الوطني الكردي، على ٥٣% من المقاعد، بينما حصلت لائحة التغيير على حوالي ٢٥% أصوات الناخبين^(٤٥١). وأظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني قوة في كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية مما عزز قدرة هذا الحزب في إقليم كردستان. والى حدود اقل، احتفظ الاتحاد الوطني الكردي بنفوذه أيضاً عن طريق تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد الانشقاق الذي حصل فيه ونتج عنه ظهور لائحة التغيير.

بعد الانتخابات، انتخب البرلمان الجديد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردي برهام صالح (نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية مؤخراً) كرئيس للوزراء - وهذه إشارة إلى قوة الاتحاد الوطني الكردي في التحالف

بالرغم من أعداده القليلة. خلف صالح نشيرفان برزاني (ابن أخت مسعود البرزاني)، الذي كان رئيساً للوزراء منذ العام ٢٠٠٦. من المبكر معرفة مدى نفوذ لائحة التغيير التي تكمن قاعدة قوتها الأساسية في السليمانية مبدئياً – على الحزبين الكرديين العريقين.

للإطلاع على نتائج الانتخابات البرلمانية بما فيها المقاعد المفتوحة وتلك العائدة لأحزاب الأقليات انظر إلى الجدول ٤-٣.

لائحة التغيير وانشقاق الاتحاد الوطني الكردستاني

تشكلت لائحة التغيير على يد نوشيروان مصطفى، بعد استقالته من منصبه كنائب للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، في العام ٢٠٠٦، لكن بذور الانشقاق بدأت قبل ذلك بكثير، عندما بدأ إقليم كردستان بنيل درجة أكبر من الاستقلالية بعد الغزو الأميركي للعراق. لعب مصطفى دوراً فاعلاً في التمثيل المؤقت لحكومة إقليم كردستان خلال مباحثاتها مع الحكومة العراقية. تعاضم الخلاف بين صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد انتخابات العام ٢٠٠٥ في إقليم كردستان ومجدداً ازداد هذا الخلاف خلال الانتخابات الداخلية للإتحاد في العام ٢٠٠٧. وفي العام نفسه أسس مصطفى شركة ويشا، وهي عبارة عن مجموعة إعلامية استخدمها كمنصة لترويج رسالة التغيير لحملته الانتخابية^(٤٥٢).

الجدول ٣-٣

نتائج الانتخابات الرئاسية لحكومة إقليم كردستان التي جرت في تموز/يوليو ٢٠٠٩

الاسم	الانتماء	نسبة الأصوات التي فاز بها
مسعود البرزاني	تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني	٧٠%
كمال ميرادلي	لائحة التغيير	٢٥%
هالو إبراهيم أحمد	لائحة التقدم	٣,٥%
صافين شيخ محمد	مستقل	١,٤%
حسين كرمياني	مستقل	صفر%

المصدر: حكومة إقليم كردستان، "هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان" www.krg.org، تاريخ ٢٠٠٩/٩/١٥.

إعادة إعمار حسب المحافظة

الجدول ٤-٣

نتائج الانتخابات البرلمانية لحكومة إقليم كردستان التي جرت في تموز/يوليو ٢٠٠٩

عدد المقاعد في البرلمان	النسبة المئوية لعدد الأصوات التي فاز بها	الانتماء	الحزب	
٥٩	٥٧%	تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني- الاتحاد الوطني الكردستاني	اللائحة الكردية	المقاعد الحرة
٢٥	٢٤%	المجموعة المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني	لائحة التغيير	
١٣	١٢%	الائتلاف الإسلامي	لائحة الخدمات والإصلاح	
٢	أكثر من ٢%	حزب الاعتدال الإسلامي	الحركة الإسلامية	
١	أكثر من ١%	الحزب العلماني التقدمي	العدالة الاجتماعية والحرية	
١٠٠			مجموع المقاعد الحرة	
٣	أكثر من ٢%	تركمان	الحركة الديمقراطية التركمانية	المقاعد المحجوزة
١	أكثر من ١%	تركمان	لائحة الإصلاح التركمانية	مجموعات
١	أكثر من ١%	تركمان	لائحة اربيل التركمانية	الأقليات
٣	أكثر من ٢%	الائتلاف المسيحي	المجلس السرياني للكلدان السريان	
٢	أكثر من ٢%	الائتلاف السرياني المسيحي	لائحة الرافدين	
١	أكثر من ١%	مسيحي ارمني	أرام شاهين داوود باكوفيان	
١١			مجموع المقاعد المحجوزة لمجموعات الأقليات	
١١١			مجموع المقاعد في البرلمان	

المصدر: المصدر: حكومة إقليم كردستان، هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان www.krg.org، تاريخ ٢٠٠٩/٩/١٥.

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

الشكل ٦-٣

الجدول الزمني للنشاطات السياسية في إقليم كردستان من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٩.

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	<p>كانون الثاني/يناير اقتراح المقيومون في إقليم كردستان في انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء جدد للبرلمان الكردستاني العراق (الذي كان يعرف آنذاك بالجمعية الكردستانية الوطنية)</p>	<p>كانون الأول/ديسمبر الانتخابات الداخلية للاتحاد الوطني الكردستاني</p>	<p>أيار/مايو تسليم أمن إقليم كردستان إلى وحدات قوات الأمن العراقية التي تألفت بمعظمها من قوات كردية وبشمركيه</p>	<p>أيار/مايو الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني يؤلفان الائحة الكردية الموحدة</p> <p>نيسان/أبريل مصطفى يعلن ان لائحة التغيير ستنافس اللوائح الأخرى في انتخابات تموز/يوليو ٢٠٠٩</p>	<p>أب/أغسطس تعيين برهام صالح من الاتحاد الوطني الكردستاني رئيساً لوزراء حكومة إقليم كردستان. استقال من منصبه ككاتب لرئيس وزراء الحكومة العراقية المركزية</p>	<p>تشرين الثاني/نوفمبر تأجيل إلى أمد غير محدد للاستفتاء الذي كان مقرراً اجراءه في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر لتقرير وضع الحدود المتنازع عليها داخلياً</p>
<p>نيسان/أبريل البرلمان العراقي يختار القائد الكردي جلال الطالباني كرئيس للعراق</p> <p>حزيران/يونيو مسعود البرازاني يقسم اليمين كرئيس لإقليم كردستان، تشيرفان البرازاني، انتخب رئيساً لوزراء حكومة إقليم كردستان</p> <p>إدار/مارس القوات الأميركية تغزو العراق؛ ينضم الأكراد إلى قوات الولايات المتحدة وبريطانيا. تعيين الولايات المتحدة أربعة أكراد بمن فيهم مسعود البرازاني وجلال طالباني أعضاء في الحكومة العراقية المؤقتة</p>	<p>كانون الثاني/يناير اتفاقية توحيد بحري في ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ وتحدد الشروط لتقسيم السلطة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني.</p>	<p>كانون الأول/ديسمبر نوشيروان مصطفى يستقيل من منصبه ككاتب للأمن العام للاتحاد الوطني الكردستاني؛ تم تأسيس شركة ویشا، المجموعة الإعلامية التي استخدمها لإطلاق حزبه المنشق الذي سماه التغيير.</p>	<p>آذار/مارس جلال الطالباني يعلن انه لن يترشح لولاية ثانية كرئيس للعراق</p> <p>حزيران/يونيو البرلمان الكردستاني العراقي يصادق على دستور إقليم كردستان</p> <p>تموز/يوليو انتخابات برلمانية ورئاسة لإقليم كردستان تجري في ٢٥ تموز/يوليو</p>			

المصدر: منسق إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار (CRS)، "الأكراد في العراق بعد صدام، ٢٠٠٨/٢/٥، صفحة ٢-٤، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي للمفتش العام لإعادة إعمار العراق المقدم إلى الكونغرس الأميركي، ٢٠٠٩/٧.

إعادة إعمار حسب المحافظة



المصدر: تحليل المفتش العام لإعادة إعمار العراق، حكومة إقليم كردستان، تغيير في الأفق www.investorsiraq.com، ثم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ الهيئة الانتخابية لإقليم كردستان تعلن نتائج الانتخابات، www.krg.org، ثم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥.

في نيسان/أبريل ٢٠٠٩، أعلن مصطفى ان حركته الانفصالية عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوف تنافس في الانتخابات كحزب مستقل، بإسم حزب لائحة التغيير. جاد معظم الدعم لهذا الحزب الجديد من محافظة السليمانية، حيث الدعم القوي التقليدي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ويحظى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أيضاً بدعم قوي في محافظة التأميم، جنوبي إقليم كردستان. للإطلاع على تفصيل نفوذ الأحزاب في المحافظات، انظر الشكل ٣-٧، وللإطلاع على الخط الزمني لقادة الأكراد منذ العام ٢٠٠٣، انظر الشكل ٣-٧.

المآزق الدستوري في إقليم كردستان

قد تتعرض حكومة إقليم كردستان للضغط من أجل تغيير مشروع الدستور الأخير لإقليم كردستان، وهو وثيقة مثيرة للجدل تطرح مسألة المطالبة بالأراضي المتنازع عليها خارج حدود إقليم كردستان، كنتيجة للانتخابات. في ٢٤ حزيران/يونيو، خرج سبعة أعضاء من البرلمان دون التصويت على مشروع الدستور (ما قبل الانتخابات). وحصل على تأييد ٩٦ من ١١١ عضو من أعضاء البرلمان الكردي العراقي^(٤٥٣). بعد خمسة أيام، وقع ٥٠ عضواً من مجلس النواب على عريضة تنتقد مشروع الدستور قائلين انه لا يتوافق مع الدستور العراقي. وحث عضو كردي من مجلس النواب القادة العراقيين والأكراد لفتح حوار وطني حول المواضيع الحساسة^(٤٥٤). ويبدو من طبيعة الخلاف المتأجج منذ وقت طويل ان الجانبين لن يصلوا على الأراجح إلى اتفاق، في وقت قريب، على اقتراحات الحلول للأراضي المتنازع عليها بما فيها أراضي محافظة التأميم^(٤٥٥).

بناء القدرات في مجال نظام الحكم

مولت الولايات المتحدة الأميركية عدة مشاريع أخرى، خلال ربع السنة هذا، في إقليم كردستان:

- ٢٠ ألف دولار منحة من صندوق الاستجابة السريعة إلى "بيت الطفل"، وهو مدرسة غير دينية ومركز نشاطات لأطفال المهجرين الذي فروا من العنف الحاصل في محافظتي بغداد ونيوى^(٤٥٦).
- المركز الثقافي للصائبة المندائيين، تلقى منحة بمبلغ ٢٥ ألف دولار من صندوق الاستجابة السريعة، لشراء مواد تعليمية وآلات موسيقية. العديد من أعضاء مجتمع الصائبة المندائيين في أربيل هم مهجرون من جنوب العراق^(٤٥٧).
- في أيلول/سبتمبر، افتتح فريق إعادة إعمار المحافظة مدرسة "زاريلاند" المؤلفة من ١٢ غرفة تدريس في مدينة الدهوك. هذه المدرسة الممولة بمبلغ ١,١ مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد، سوف تستقبل صفوف في اللغة إنكليزية وسوف تكون بمثابة مدرسة تجتذب أكثر من ألف تلميذ استثنائي^(٤٥٨).

الأمن وحكم القانون

الأمن في إقليم كردستان، كان مستقراً خلال ربع السنة الحالي، باستثناء حوادث متفرقة ومن العنف التي ابلغ عن معظمها في الفترة التي سبقت انتخابات الإقليم. حدثت أربع حوادث قتل فيها شخصان أو أكثر. وفي الأراضي المجاورة للإقليم المتنازع عليها، وبقي الوضع متوتراً خاصة في محافظة نينوى، حيث وضعت خطة لإستقدام قوات البشمركة للإنضمام إلى قوات الأمن العراقية على نقاط التفقيش. أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة أربيل ان موظفي حكومة إقليم كردستان قد شجعوا على تشكيل نقاط تفقيش مشتركة. هذا الاقتراح أثار حفيظة مسؤولين عرب في محافظة نينوى، عارضوا السماح للبشمركة بالعمل مع قوات الأمن العراقية على نقاط التفقيش هذه^(٤٥٩).

إعادة إعمار حسب المحافظة

الحوادث الأمنية في إقليم كردستان

(تسببت بمقتل شخصين أو أكثر)، ٢٠٠٩/٧/١ - ٢٠٠٩/١٠/١٥.



بحسب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، استضاف إقليم كردستان ٣٩% من العائلات المهجرة التي تنتمي إلى أقليات أثنية دينية، بمن فيهم الأكراد. وكان نصف هؤلاء تقريباً من المسيحيين بحسب تقدير المنظمة الدولية للهجرة، وجاء معظمهم من نينوى وبغداد. وأكثر من النصف أفاد أنهم يفضلون ان يستقروا نهائياً في المحافظة (٤٦٠). السنة العرق والأكراد الذي هربوا من منازلهم بعد استهدافهم لأسباب أثنية طائفية يشكلون أيضاً بعض من السكان المهجرين في إقليم كردستان. يعيش العديد من هؤلاء في مخيمات و ١٠٠% من العائلات هذه تتدبر أمورها النساء (٤٦١).



نزوح جماعي من قرية كالادزي (إلى اليسار) خلال عمليات الأنفال في العام ١٩٨٨: قلاذزي (إلى اليمين) كما تبدو حالياً (الصورة القديمة تعود إلى حكومة إقليم كردستان والصورة الحديثة تعود إلى المفتش العام).

كالادزي: قصة صمود في ٢٩ حزيران/يونيو ١٩٨٩. عندما قامت قوات صدام حسين بتدمير مدينة قلاذزي خلال حملة الأنفال السيئة السمعة التي أطلقت لمعاكبة الأكراد لدعمهم لإيران. فجر الجيش العراقي بالديناميت ودمر بالجرافات بيوت المدينة وحملاتها ومدارسها ومستشفياتها. سكان المدينة البالغ عددهم ٧٠ ألف نسمة، إما هربوا إلى تركيا وإيران أو أنهم رُحّلوا قسراً إلى مستوطنات حيث يمكن مراقبتهم عن كثب. خلال تلك الفترة، بعض المقيمين في المدينة اختفوا ببساطة. بعد عشرين عاماً، وجدها المفتش العام وقد أعيد بناؤها بالكامل ومزدانة بمباني تتألف من عدة طوابق وطرق معبدة حديثة.



الأكراد يتلقون العكازات والكراسي من برنامج يموله صندوق الاستجابة السريعة لمساعدة ضحايا الحرب والتعذيب (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

ساعد فريق إعادة إعمار المحافظات، قسم حكم القانون على إقامة معهد للتدريب القضائي يهدف إلى تقديم تدريب وتعليم متواصل للقضاة والمحامين في الإقليم. وفي المناطق الأخرى، استمر هذا الفريق في جهوده الهادفة إلى إعداد مناهج دراسية قانونية في كلية الحقوق في الإقليم، لكن المخططات الموضوعية لإعداد خريطة طريق للإصلاح القانوني، بما في ذلك، ربط القضاء في حكومة إقليم كردستان مع الحكومة العراقية المركزية، توقفت بانتظار التمويل من صندوق الاستجابة السريعة^(٤٦٢).

أعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نظاماً لتوثيق وتعقب العنف ضد المرأة، لتحديد كيفية تأثر الضحايا سلباً بالقوانين والممارسات التي يميز ضد النساء، والقوانين الحمائية التي يجري تجاهلها بشكل كبير^(٤٦٣).

البنية التحتية

بحسب حكومة إقليم كردستان، فإن أول مصفاة نفط خاصة في الإقليم بدأت العمل في أربيل في ربيع السنة الحالي^(٤٦٤). وفي ١٨ تموز/يوليو أيضاً أعلن مكتب رئيس الوزراء أن محطة المعالجة المركزية والمصفاة قد افتتحتا في حقول خرماله^(٤٦٥). ومن بين مشاريع الإعمار الجاري تنفيذها والمدعومة من الولايات المتحدة نذكر ما يلي:

- مستشفى أربيل للطوارئ (الإنجاز متوقع في نيسان ٢٠١٠) - المشروع مصمم لإضافة مئة سرير. وهذا الرقم يضاعف أكثر من مرتين تقريباً قدرة المستشفى على معالجة حالات الطوارئ^(٤٦٦).
- مستشفى زاخو في الدهوك - المستهدف إنجازها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. ستقدم هذه المستشفى ٣٠ سريراً وستصبح نقطة التوجه الأولى لحالات الطوارئ في المحافظة^(٤٦٧).
- المرحلة الأولى من سجن قلعة سوس في السليمانية المستهدف إنجازها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. سيخفف هذا السجن من النقص الحاد في مساحة سجن المحافظة^(٤٦٨).

نشر المفتش العام لإعادة إعمار العراق ثلاث عمليات تفتيش لمشاريع في إقليم كردستان في ربيع السنة الحالي (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم الرابع من هذا التقرير):

إعادة إعمار حسب المحافظة

أصدر المفتش العام لإعادة إعمار العراق تقرير تفتيش عن مرفق سجن شمشمال الإصلاح، وهو مشروع بقيمة ٢٩ مليون دولار أميركي وممول من الولايات المتحدة لبناء سجن في السليمانية، وقد جرى تسليمه إلى الحكومة العراقية في آذار الماضي. وفي أيلول/سبتمبر، جرى افتتاح السجن، وتم تحويل ٣٦٠ سجيناً إلى هذا السجن من سجن بغداد عقب أعمال شغب قام بها السجناء هناك. وجد المفتش العام أن وزارة المالية العراقية كانت قد خصصت ١١,١ مليون دولار بالشهر لتشغيل المرفق وأن الإشراف على تشغيله كانت تقوم به حكومة إقليم كردستان. لم يتضمن تقرير المفتش العام أية توصيات لأعمال تصحيحية^(٤٦٩).

في تفتيش أجراه المفتش العام في مركز سكني للأيتام وكبار السن في أربيل، تبين أن الإنشاء مناسب مع ملاحظة بعض مشاكل السلامة البسيطة التي جرى تصحيحها. لم يتضمن تقرير المفتش العام أية توصيات لأعمال تصحيحية إضافية. سيوفر المركز الذي بلغت قيمته ٣,٧ مليون دولار قدمها صندوق دعم الاقتصاد (ESF) مكاناً للإقامة مريحاً وحديثاً وآمناً للأيتام والمسنين بما في ذلك ٣٤٠ طفلاً و ٦٠ مسناً^(٤٧٠).

وفي تفتيش أجراه للمفتش العام لمسلخ قلادزي المنجز جزئياً، خلال ربع السنة الحالي تبين أن المقاول قد قام سلفاً بالأعمال التصحيحية للعيوب الإنشائية التي تمت ملاحظاتها سابقاً، وأن الجزء المنجز من المشروع قد توافقت مع المعايير الإنشائية المنصوص عنها في العقد^(٤٧١).

الإنفاق لأميري على البنية التحتية في إقليم كردستان

القطاع	المجموع
الكهرباء	٢١٢,٩٧
المياه والصرف الصحي	٢٢٥,٢٩
النفط والغاز	٠,٠٨
النقل والاتصالات	٨,٩٨
البنية التحتية العامة	١١,١٥
المجموع	٤٥٨,٤٧

الاقتصاد

الإقليم غني بالنفط، لكن غياب اتفاقية هيدروكربون مع الحكومة العراقية المركزية أعاق جهود استثمار الموارد النفطية. في ربع السنة الحالي، أثر الخلاف حول حقوق العائدات النفطية مع الحكومة العراقية المركزية على اتفاقيات استخراج النفط مع الشركات الأمنية، بعد أن هددت الحكومة العراقية المركزية بوضع الشركات التي تتعامل مع حكومة إقليم كردستان على اللائحة السوداء. كما أوقف هذا الخلاف الدفع إلى الشركات الدولية التي تستورد النفط من إقليم كردستان^(٤٧٢).

سوقت حكومة إقليم كردستان نفسها كمكان آمن صديق للأعمال في العراق^(٤٧٣). خلال ربع السنة الحالي، التقى الرئيس برازاني مع وزير الاستثمار المصري وأرسل وفد اقتصادي إلى بريطانيا^(٤٧٤). أبرمت الصفقات مع عدة شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من كندا وأستراليا وبريطانيا وتركيا. وطلبت حكومة إقليم كردستان حصص منصفة في بعض الاستثمارات بدلاً من الانخراط في تشغيل شركات النفط المحلية^(٤٧٥).

ومع انه كان من الممكن ان تزيد صفقات النفط الجديدة من الإنتاج وتعزز الاقتصاد المحلي، توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن الخلافات مع الحكومة العراقية المركزية حول عقود النفط ستستمر في تأخير الصادرات^(٤٧٦).

من بين النشاطات الداعمة للاقتصاد التي تمولها الولايات المتحدة خلال ربع السنة الحالي سجل برنامج "إنماء" التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، النشاطات التالية^(٤٧٧):

- مقررات تعليمية لتطوير الأعمال الصغيرة لحوالي ٤٠ امرأة في محافظة أربيل تعمل في صناعة مشتقات الحليب (يخطط لتنفيذ لإعطاء مقررات تعليمية لمجموع ١٢٠).
- تمويل زراعة قطعة ارض بعلف للأبقار والأغنام في محافظة الدهوك لتسريع نمو العجول والأغنام لتحسين كفاء السوق العراقي في تزويد اللحم الأحمر.
- تدريب المزارعين على طريقة الري بالتنقيط.

محافظة نينوى

نظام الحكم

هناك خلاف على محافظة نينوى مع الدهوك وأربيل في إقليم كردستان^(٤٧٨). الإختلاط السكاني الديني أدى إلى توترات بين العرب والأكراد كان لها تأثيراً كبيراً على السياسة والأمن^(٤٧٩).

بالرغم من هذه العوائق، نظم فريق إعادة إعمار المحافظة أول حوار ناجح بين العرب وأعضاء مجلس المحافظة الأكراد المقاطعين^(٤٨٠).

واصل أعضاء من لائحة إخوة نينوى التي يدعمها الأكراد مقاطعتهم لمجلس المحافظة اعتراضاً على عدم وجود اتفاقية للمشاركة في السلطة مع تجمع الحديباء الذي شكل الأكثرية بعد انتخابات المحافظات^(٤٨١). خلال ربع السنة الحالي عمل فريق إعادة إعمار المحافظة مع الطرفين في محاولة لإقناع لائحة الإخوة الوطنية بإنهاء مقاطعتها لمجلس المحافظة. إضافة إلى ذلك، نسق فريق إعادة إعمار المحافظة مع القوات الاميركية لحشد الدعم لإقتراح جمع البشمركة الكردية مع قوات الأمن العراقية والقوات الاميركية في دوريات مشتركة في المناطق المتنازع عليها في المحافظة. في آب/أغسطس، تاهبت قوات البشمركة العاملة في إقليم كردستان لمشاركة قوات الأمن العراقية في دورياتها، لكن الحكومة العراقية المركزية أبدت قلقاً حيال القيادة والرقابة، مما أخر تنفيذ المبادرة^(٤٨٢).

الجنود وأفراد الشرطة المقيمون قانونياً في إقليم كردستان، لكن مركز عملهم كان في نينوى أدخلوا إلى لائحة الناخبين الغائبين في انتخابات ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩ الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان. راقب فريق إعادة إعمار المحافظة الانتخابات. كما قام هذا الفريق بالتحدث فيها بانتظام إلى القيادة الكردية في المحافظة لمعالجة مشاكل أخرى على صعيد المحافظة. في أيلول/سبتمبر، رعى فريق إعادة إعمار المحافظة إفطاراً رمضانياً جمع فيه الأقطاب المتعارضين معاً، ومعهم العشرات من القادة السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال من مجموعات أثنية دينية مختلفة^(٤٨٣).



فريق إعادة إعمار نينوى يقيم إفطاراً رمضانياً يجمع فيه أعضاء من عدة مجموعات من المحافظة (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

الأمن وحكم القانون

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار نينوى أن الوضع الأمني بقي "متحركاً ولا يمكن توقع اتجاهه". حصلت معظم الحوادث الأمنية في القسم الشمالي من المحافظة، في أراضي يتنازع عليها الأكراد والعرب. وذكر، تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً أن البيئة السياسية غير المستقرة قد ولدت شريطاً من الأراضي غير الآمنة حيث استطاع المتمردون تنفيذ سلسلة من التفجيرات الكبيرة خلال ربع السنة الحالي^(٤٨٤).

استهدفت المجموعات المسلحة اخصامها السياسيين. ففي آب/أغسطس، قتل مسلحون عضواً في حزب الحدياء^(٤٨٥). وكانت معظم أعمال العنف تستهدف الأقليات: في ١٠ آب/أغسطس، فجرت شاحنتان في منطقة لطائفة الشبك الشيعية، التي تخضع لسلطة حكومة إقليم كردستان كأمر واقع، فقتل ٤١ شخصاً. بعد ثلاثة أيام، قام انتحاريان بتفجير نفسيهما في مقهى في منطقة لليزيديين تقع أيضاً تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان فقتل ٢١ شخصاً^(٤٨٦). كانت أقلية الشبك الشيعية مستهدفة، كما كانت أيضاً الأحياء الشيعية والمساجد الشيعية الأخرى. ففي تفجير نفذ في آب/أغسطس، قُتل ٣٨ شخصاً أثناء مغادرتهم مسجد بالقرب من الموصل. وقتل ٢٠ كردياً على الأقل، خلال تفجير انتحاري في وارك، جنوب الموصل. وكان رئيس بلدية تلعفر قد نجا من محاولة اغتيال كما نجا أيضاً قاض من محاولة اغتيال أخرى. أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان التدريب العسكري الذي أجرته القوات الأميركية مع قوات الأمن العراقية قد حسن الوضع الأمني. لكن المحافظة بقيت مهددة بغياب الحلول السياسية الدائمة^(٤٨٧).

سجل قسم حكم القانون، لدى فريق إعادة إعمار المحافظة تقدماً خلال ربع السنة الحالي، مفيداً في تقرير له ان المؤسسات القانونية، التي كان لها تأثير صغير وكانت لا تحظى سوى بالقليل من الثقة، أصبحت الآن شبه فعالة وتعمل بدعم "كافٍ" من الناس. القضاة الموجودون بشكل دائم في نينوى بدأوا في سماع القضايا، خلال ربع السنة الحالي، كما ان استقدام قضاة من بغداد لم يعد ضرورياً. يعتبر فريق إعادة إعمار المحافظة ان نقابة محامي نينوى قوية وتتضمن مجموعة من المحامين المعلمين تعليماً جيداً. المحاكم مفتوحة عادةً أمام الجمهور في أيام العمل العادية^(٤٨٨).

الحوادث الأمنية في نينوى

(أسفرت عن مقتل اثنين أو أكثر) ٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



إعادة إعمار حسب المحافظة

بدأت الشرطة العراقية بالتصدي للفساد والمحافظة على القانون والنظام، ولكن فريق إعادة إعمار المحافظة ذكر ان التحقيقات في مسارح الجريمة كانت تنفذ تنفيذاً سيئاً، وكثيراً ما كانت الأدلة تتعرض للعبث أو التغيير أو التدمير أو الاختفاء. النقص الحاد للشرطة في المحافظة يدفع الجيش العراقي لأن يكون أول المستجيبين للقدوم إلى مسرح الجريمة، كما ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة. يفتقر الجيش العراقي إلى التدريب الكافي في مسرح الجريمة مما يؤدي إلى ضياع الأدلة. ويفتقر مختبر فحص أدلة إلى ما يكفي من الموظفين والتجهيزات ليكون له تأثير مهم في الملاحقات الجنائية وهكذا يبقى الأمن القضائي موضع قلق كبير^(٤٨٩).

البنية التحتية

عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مع العراقيين لتطوير مشاريع المياه، والصرف الصحي، والطرق والمدارس وساعدت الحكومة المحلية في تلغف لإقامة برنامج تدريب على تطوير الأعمال للمزارعين. كما دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اللجنة القانونية لدى مجلس المحافظة لوضع لوائح قوانين^(٤٩٠). ووفقاً لقائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال، كانت أعمال تحسين البنية التحتية الأساسية جارية في الموصل خلال ربع السنة الحالي^(٤٩١):

- الكهرباء: ٧٠% من المنازل في الموصل تتوفر فيها خدمة الكهرباء. مشروعان من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، كانا قيد الإنشاء لتوسيع شبكة توزيع الكهرباء.
- المياه: ٥٠% من السكان يحصلون على المياه عن طريق الأنابيب، و٣٣% يحصلون عليها عن طريق الصهاريج، وما تبقى بواسطة مصادر أخرى. خلال ربع السنة الحالي، أنجزت ٨ محطات لضخ المياه ومشاريع مياه رئيسية، مما ساهم في إمداد المياه عبر الأنابيب إلى ٤٢ ألف شخص.
- الصرف الصحي: أنجزت ٣ مشاريع للصرف الصحي في آب/أغسطس، مما اتاح تصريف المياه المبتدلة لعشرين ألف مواطن عراقي.

الاقتصاد

تعتمد القاعدة الاقتصادية لمحافظة نينوى على الزراعة والنفط والإسفلت والمنسوجات والسكر. تأمل لجنة الاستثمار لدى مجلس المحافظة الاستفادة من قدرات المحافظة لتطوير الصناعات البتروكيميائية والكبريت. تشمل الشركات المملوكة من الدولة مصانع القطن والسكر والألبان والسجاد^(٤٩٢) المصنوع يدوياً.

انفاق الولايات المتحدة على البنية التحتية في نينوى
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
١١٨,٧٤	الكهرباء
١٢٦,٨٧	المياه والصرف الصحي
٠,٠٨	النفط والغاز
٦٦,٠٦	النقل والاتصالات
٦,٩٧	البنية التحتية العامة
٣١٨,٧١	المجموع

من بين الأنشطة الممولة من الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد، خلال ربع السنة الحالي يذكر:

- سوق للبيع بالمفرق لقاعدة عمل متقدمة، مما يتيح فرص أعمال للنساء وللأقليات.

- دورة تدريبية لثلاثين امرأة تنتمين إلى الجمعية النسائية الزراعية الأولى من نوعها^(٤٩٤).
- تقديم منح صغيرة جداً ومشتريات قليلة جداً إلى مجتمعات المهجرين والذين يعيشون في المناطق المتنازع عليها في المحافظة^(٤٩٥).
- منح صغيرة من صندوق الاستجابة السريعة لمساعدة الشباب على البدء بإنشاء مزارع وتأمين معدات زراعية إلى الجمعيات الزراعية^(٤٩٦).

محافظة التأميم

نظام الحكم

لا يزال الوضع الإداري لمحافظة التأميم موضع نزاع لأن كل من الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان يطالبان بالأراضي. لم تفلح الجهود العراقية والدولية حتى الآن بإيجاد حلول لهذه المشكلة. تقدم المادة ١٤٠ من الدستور العراقي مساراً لقرار يبدأ بإجراء إحصاء وطني للسكان واستفتاء وطني عام، ولكن حتى تاريخه، لم يحدد موعد لأي إحصاء. وبسبب النزاع، لم يقترح مواطنو محافظة التأميم لا في انتخابات المحافظات التي جرت في كانون الثاني أو في انتخابات إقليم كردستان التي جرت خلال ربع السنة الحالي^(٤٩٧). انتقل المبعوث الخاص للسفير الأميركي للمناطق الشمالية إلى التأميم خلال ربع السنة الحالي للتركيز على إيجاد حلول للنزاع على الأراضي^(٤٩٨). أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان مشاكل ونزاعات المحافظة التي لم تُحل عرقلت إحراز تقدم في مجال نظام الحكم والاستثمار^(٤٩٩).



أعضاء من جمعية أرض البركة يتلقون منح من صندوق الاستجابة السريعة (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

مع أنهم لم يشاركوا في الانتخابات، راقبت المجموعات الكردية في التأميم هذه الانتخابات بحماس وأفادت فرقة إعادة إعمار المحافظة انه من المرجح أن التصويت سيكون له أثر دائم على توزيع السلطة في المحافظة. ومع ان الأثر النهائي لم يظهر بعد، ظهر ان الاحتكار السياسي للسلطة من جانب تحالف الحزب الديمقراطي الكردي والاتحاد الوطني الكردستاني، بدأ ينحسر، إذ اظهر بعض المواطنين علناً دعمهم لحزب لائحة التغيير المشكل حديثاً في إقليم كردستان^(٥٠٠). يخطط الحزب الآن إلى فتح مكتبين سياسيين في محافظة التأميم بإشراف رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السابق في المحافظة^(٥٠١). على الجبهة الوطنية، ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة في تنظيم عمليات التسجيل للانتخابات المقبلة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وهو موضوع صعب آخر مطروح للنقاش مع القادة المحليين لمحافظة التأميم. أعرب فريق إعادة إعمار المحافظة عن قلقه حيال اللامبالاة التي يظهرها الناخبون العرب والتركمان، وهو ما سيؤدي بالانتخابات إلى نتيجة سيكون فيها للأكراد النسبة الأكبر من السيطرة، وهم من يصفهم فريق إعادة إعمار المحافظة بالأكثر تنظيماً من الناحية السياسية من المجموعات الاثنية الدينية الأخرى^(٥٠٢).

الأمن وحكم القانون

البيئة الأمنية لا تزال فقيرة في محافظة التأميم، التي لا تزال تتواصل فيها عمليات التفجير والقتل المركزة حول كركوك عاصمة المحافظة. حصلت ١٧ حادثة أمنياً في المحافظة أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر. كما قتل رجال من الشرطة بالرصاص على يد مهاجمين في كركوك، ووضعت متفجرة على جانب الطريق أدت إلى مقتل قائد الشرطة في بلدة أميرلي المجاورة. اختطف مسلحون مدير مستشفى سابق. ولاحظت فرقة منطقة الخليج تزايد الشعور بالإرهاق والتعب بين أعضاء مجلس المحافظة حيال معالجة الوضع السياسي في المحافظة^(٥٠٣).



جرافه تجمع النفايات في معمل تحويل النفايات الصلبة الأولى في كركوك في محافظة التأميم (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

الحوادث الأمنية في التأميم
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ – ٢٠٠٩/٧/١



عقد قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة اجتماعاً مشتركاً للقضاة وموظفي الشرطة خلال ربيع السنة الحالي من أجل تحسين التواصل فيما بينهم حول مسائل فرض تطبيق القانون^(٥٠٤). عمل قسم الحكم على مشروع لفتح عيادة شرعية للنساء وبادر إلى مراجعة مسألة أمن المحاكم، وهذه مبادرة سينفذها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)^(٥٠٥). كما اجتمع قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) مع هيئة النزاهة (COI) لمناقشة استراتيجيات استخدام المخبرين السريين أثناء التحقيقات^(٥٠٦). في محاولة لخفض مستوى

إعادة إعمار حسب المحافظة

الفساد في المحافظة. فقد وضع القسم اقتراحاً لمشروع يموله برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من أجل تعزيز مكتب هيئة النزاهة. وحاز القسم أيضاً على موافقة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لإطلاق حملة ضد جرائم الشرف وتوسعة عيادة المساعدة الشرعية للنساء^(٥٠٧).

البنية التحتية

استمر العمل في ربع السنة هذا على إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الرشيد^(٥٠٨). ووفقاً لقائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال، فإن المحطة الثانية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحويجه قد أنجزت في ربع السنة، هذا وقد زاد حجم مياه المدينة المنتج بنسبة ٣٠%. ستقوم المحطة الجديدة أيضاً بإعادة توزيع المياه إلى المناطق الريفية عبر الأقنية. ولاحظ قائد اللواء ان المحافظة لا زالت تفتقر إلى مرفق يعمل لمعالجة مياه الصرف الصحي. لكن تقدماً قد سجل خلال ربع السنة هذا في إنجاز مرفق مياه الصرف الصحي في جنوب مدينة كركوك وهو يخدم ٥٠ ألف مواطن^(٥٠٩).

كان العمل منجزاً بنسبة ٢٥% في ربع السنة الحالي على طريق رئيسي يؤدي إلى مطار في المحافظة. إلا ان المقاول صدر بحقه أمر إيقاف عن العمل بسبب عدم كفاءة المخططات المقدمة إضافة إلى عدم فهم العقد.

عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) خلال ربع السنة الحالي على معمل لإدارة النفايات الصلبة في الحويجه، ودرّبت المشرفين على تقنيات إدارة النفايات، وساعدت بلدية كركوك على إنشاء مناطق لجمع النفايات. وساعدت الوكالة أيضاً البلدية على تصميم والمبادرة إلى إنشاء معمل لتحويل النفايات الصلبة تبلغ كلفته ١,٥ مليون دولار.

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في التأميم
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٣٦٢,٢٣	الكهرباء
٤٢,٨٧	المياه والصرف الصحي
١٨٧,٣٩	النفط والغاز
٢١,٠٩	النقل والاتصالات
٨,٤٧	البنية التحتية العامة
٦٢٢,٠٥	المجموع

الاقتصاد

يعتمد نمو اقتصاد محافظة التأميم على إنتاج النفط. والى جانب إنتاج النفط يعتمد اقتصاد التأميم على الزراعة وصناعة البلاستيك والسجاد والماشية^(٥١٢).

لدم القطاع الزراعي، خصصت أموال من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإنجاز اهراءات ما بين النهرين الاستراتيجية في تازا، وهي تعتبر مفتاح البنية التحتية للزراعة في التأميم. بدورهم، تعهد مدراء المرفق بتجديد وتوسعة معمل لتصنيع بذور الذرة.

خلال هذا العام، حال الجفاف المتواصل من زيادة إنتاج الحبوب، وعمل قسم التنمية الاقتصادية لدى فريق إعادة إعمار المحافظة على تقديم تقنية الري بالتنقيط إلى المزارعين^(٥١٤). ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،

من خلال برنامجها "أنماء"، في الحصول على منحة لزراعة قطعة أرض بعلف للأبقار تستعمل فيها طرق زراعية تساعد على نمو العجول وإكتسابها وزن أكبر بطريقة أسرع. وأصدر البرنامج أيضاً ٨ قروض زراعية وصل مجموعها إلى أكثر من ٢٥ ألف دولار^(٥١٥).

صلاح الدين

نظام الحكم

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين أن علاقتها بقيادة المحافظة تغيرت خلال ربع السنة الحالي مع إعادة انتشار القوات الاميركية خارج مراكز المدن الكبيرة. أشار رئيس مجلس المحافظة أنه كان جاهزاً لإدخال محافظته في علاقة ثنائية "طبيعية" أكثر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية والوظائف والبنية التحتية الحرجة وبناء القدرات المدنية^(٥١٦). غالباً ما يُطلق قادة المحافظات على فريق إعادة إعمار المحافظة اسم "موظفو السفارة الأميركية"^(٥١٧). لاحظت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان المواطنين انتخبوا ٤٠ عضواً جديداً لمجلس المحافظة، وأعادوا اقتراح مرشحاً واحداً فقط. عزت الوكالة هذا الأمر إلى مستوى عالٍ من فهم العملية الديمقراطية^(٥١٨).



فريق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين يعقد اجتماعاً مع المحافظة وأعضاء من مجلس المحافظة (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

رکزت مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) أكثر على بناء قدرات الحكومة خلال ربع السنة الحالي، على الرغم من ان الانقسام السياسي بين الحزبين الرئيسيين واحتمال عزل المحافظ قد ابعدا مجلس المحافظة عن أهدافه المرسومة لنظام الحكم^(٥١٩). كان فريق إعادة إعمار المحافظات يتصل بانتظام مع مجلس المحافظة، وأشار إلى وجود استعداد شديد عند القادة المحليين لزيارة مواقع المشاريع الممولة من الولايات المتحدة. ذكر تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظات إلى حصول تحسن في فعالية وشفافية حكومة المحافظة. في أوائل أيلول/سبتمبر، انتخب مجلس المحافظة وأخرج المحافظ من منصبه، وهناك استئناف جاري حالياً^(٥٢٠).

على مستوى القضاء، لاحظ فريق إعادة إعمار المحافظات أن الحكومات لا ينظر إليها على انها شرعية أو تمثل إرادة الشعب. لا تزال حكومات الأقضية تبدي سوءاً في التخطيط وإعداد الموازنات، كما ان الموظفين الرسميين على مستوى المحافظة والآخرين على المستوى المحلي لا يتواصلون بشكل جيد^(٥٢١).

الأمن وحكم القانون

صلاح الدين وهي محافظة مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسن، كانت ولا تزال من المحافظات الأقل أمناً، لكنها خلال ربع السنة الحالي سجلت انخفاضاً في مستوى العنف. عانت المحافظة من موجات العنف الطائفي ابتداءً من حادثة تفجير المسجد الذهبي في العام ٢٠٠٦ ومجدداً في العام ٢٠٠٧. وعلى الرغم من ان قيب

المساجد ارتفعت من جديد، وغيرت بشكل ايجابي ما كان سابقاً يعتبر رمز العنف الطائفي، فإن التفجيرات المزروعة على جوانب طرقات المحافظة في جميع أنحاءها ظهرت من جديد خاصة في النصف الشرقي من الأراضي. وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، أفاد فريق إعمار المحافظات (PRT)، عن ارتفاع في نشاط المتمردين في "التوز" وان مواطني القضاء تاجروا بالسلح بصورة غير شرعية^(٥٢٢).

الحوادث الأمنية في محافظة صلاح الدين
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ – ٢٠٠٩/٧/١



إلا أن فريق إعادة إعمار المحافظات أفاد ان سمراء، عاصمة المحافظة، تمتعت بسلام نسبي واستقرار خلال ربع السنة الحالي، وذلك بسبب جهود المصالحة بين المسؤولين المحليين وقادة "أبناء العراق" ومركز عمليات سمراء الذي تأسس بعد تفجيري المسجد الذهبي في العامين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧. مع وسائل الحماية المناسبة، كان عناصر فرق إعادة إعمار المحافظات يتنقلون بحرية في أي مكان في المحافظة، لكن المرافقة الأمنية من الشرطة العراقية التي لا يمكن الاعتماد عليها وعدم إمكانية الوصول إلى بعض الأماكن بسبب طبيعة عربات النقل التكتيكية بقيت تشكل عقبات أمام الحركة^(٥٢٣).

انتقل قادة قسم حكم القانون في فرق إعادة إعمار المحافظات إلى أربيل خلال ربع السنة الحالي لحضور مؤتمر قضائي يحضره ٤٠ قاضياً من المحافظات السبعة في أقصى الشمال^(٥٢١). المواضيع التي يحثها المؤتمر شملت الترتيبات الأمنية بعد إعادة نشر القوات الاميركية، وعزل السجون والأمن القضائي^(٥٢٥). واصل فريق إعادة إعمار المحافظات أيضاً نقل المحتجزين العراقيين من السيطرة الأميركية إلى السيطرة العراقية^(٥٢٦).



المسجد الذهبي في سمراء بعد تفجير العام ٢٠٠٦، (صورة للحكومة العراقية)



في ٦ آذار/مارس ٢٠٠٩، الحجاج يزورون المسجد الذهبي في سمراء، وهو قيد الإنشاء بعد تفجيري العامين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ (صورة للحكومة العراقية)

البنية التحتية

وصف فريق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين انتقال المحافظة من المشاريع الإنشائية الثقيلة إلى بناء القدرات الحكومية وكأنها في "مرحلة الطفولة"^(٥٢٥). أفاد تقرير لقائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال، ان معظم أنظمة مياه الصرف الصحي كانت في حالة سيئة وانه يوجد مرفقان جديان لمعالجة المياه يوصلان المياه إلى ٦ آلاف عراقي يومياً^(٥٢٨). عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مع بلدية تكريت وبلدية طوز لتحسين وسائل إدارة المياه والنفايات الصلبة في مرافق البنية التحتية.

الاقتصاد

الصناعات الكبرى في محافظة صلاح الدين هي تربية الحيوانات وتكرير النفط. في ربع السنة الحالي سعت المحافظة إلى توسعة القطاع السياحي عن طريق حفظ المواقع الأثرية والترويج لها، خاصة مدينة آشور السريانية وعدة أضرحة إسلامية^(٥٣٠).

إنفاق الولايات المتحدة على البنية التحتية في صلاح الدين
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٣١١,١٩	الكهرباء
٥٩,٥١	المياه والصرف الصحي
٧١,٥٢	النفط والغاز
٦٥,٧٥	النقل والاتصالات
٧,٣٧	البنية التحتية العامة
٥١٥,٣٥	المجموع

أملت هيئة الاستثمار في المحافظة في تعزيز الاقتصاد عن طريق إعادة محطة لتوليد الكهرباء إلى العمل من جديد ودعم شركات الصناعات البيتروكيمياوية. تقيم الهيئة حالياً مباحثات مع مستثمر بريطاني لتطوير مطار في قاعدة جوية سابقة خارج مدينة تكريت^(٥٣١). التحضيرات النهائية^(٥٣٢) هي الآن في مرحلة توزيع المنح الصغيرة جداً الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إلى أصحاب المتاجر بالقرب من المسجد الذهبي^(٥٣٣).

ركزت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفريق إعادة إعمار المحافظة في ربع السنة الحالي على الزراعة، وشمل ذلك:

- برنامج منح لتقديم ٦ آلاف دولار إلى ٣٠ من المزارعين المستعدين لاستثمار بعض من أموالهم.
- إعادة تأهيل مصنع "البلد" للتعليب الذي يوظف أكثر من ١٦٠ عاملاً^(٥٣٥).

بالرغم من هذه الجهود، أشار فريق إعادة إعمار المحافظة إلى تحديات اقتصادية عبر كامل المحافظة، بما في ذلك قلة فرص الحصول على قروض تجارية، والجفاف المتواصل، وعدم الإلمام بفكرة السوق الحرة والتخطيط الاستثماري. تختلف النجاحات الزراعية من منطقة إلى أخرى، مع تحقيق محاصيل فائضة في بعض مناطق المحافظة لا تجد لها أسواق مناسبة، وانخفاض الإنتاج في مناطق أخرى^(٥٣٦).

الأنبار

نظام الحكم

بدأت السياسية في الأنبار تعيد الاصطفاف، خلال ربع السنة الحالي، وذلك بعد ظهور عدة تكتلات سياسية جديدة.

ففي تموز/يوليو، تشكلت تكتل شيعي، وفي آب/أغسطس تشكل أيضاً تحالف "وطني يحارب الطائفية" على يد شيخ سني من القبائل. ينوي الحزبان الجديان المنافسة في الانتخابات المقبلة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. وفي تحول آخر أعلن مجلس الصحوة العراقي تحالفه مع تحالف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء المالكي^(٥٣٧). وعلى الرغم من ذلك، أعلن فريق إعادة إعمار المحافظة ان مستوى استجابة المواطن العراقي للتسجيل للانتخابات الوطنية المقبلة كان منخفضاً^(٥٣٨).

وذكر فريق إعادة إعمار المحافظة، انه في هذه الأثناء، ركز مجلس المحافظة على الفساد خلال ربع السنة الحالي، وعلى التدقيق في المشاريع التي إجازتها الحكومة، وعلى تسليط الضوء على العقود التي منحت من دون عملية تلقي عروض متنافسة^(٥٣٩).

اجتمع قسم "نظام الحكم" لدى فريق إعادة إعمار الأنبار برؤساء مجلس المدينة في غرب الأنبار، الذين اشتكوا من شعورهم بالإحباط بسبب النقص في الخدمات وفي دعم الميزانية من الحكومة المركزية^(٥٤٠). ركزت مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في المحافظة على مساعدة مجلس المحافظة في إنجاز قوانينه الداخلية، كما مساعدة المجلس ومكاتب المحافظ في التخطيط للميزانية^(٥٤١).

الأمن وحكم القانون

بقيت محافظة الأنبار إحدى المحافظات التي تعاني من أقل نسبة من الأمن خلال ربع السنة الحالي وتركزت الحوادث الأمنية في أقصى الزاوية الشرقية من أراضي المحافظة. استهدف الانتحاريون رجال الشرطة والمواطنين المنتظرين عند نقاط التفتيش. سُجلت ٢٦ حادثة أمنية على الأقل أسفر عنها مقتل شخصين أو أكثر. قتل فريق إعادة إعمار المحافظة من تحركاته في عاصمة المحافظة، الرمادي، وذلك بعد إعادة انتشار القوات الأميركية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩. تطلبت كل تحركات فريق إعادة إعمار المحافظة، خلال ربع السنة الحالي، مرافقة من الشرطة العراقية، مما تسبب في بعض الأحيان في حصول تأخيرات، علماً ان التحركات في المناطق الريفية لم تتأثر^(٥٤٢). ذكر تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة الأنبار ان تحركاته الشهرية بلغت خمس ما كانت عليه في الشتاء المنصرم^(٥٤٣).

تحرك زعماء المحافظة في هذه الأثناء في حملة ضد أئمة المساجد الذين سعوا إلى استخدام منابر المساجد للتحريض السياسي المعارض. ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة أن المحافظ يطلب الآن من أئمة المساجد الحصول على موافقة السلطات الدينية الحكومية قبل إلقاء خطبهم. ففي أيلول/سبتمبر، منعت السلطات الحكومية سبعة من رجال الدين من تأدية صلاة الجمعة لأنهم لم يحصلوا على إذن حكومي بذلك^(٥٤٤).

خفف قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة، من اتصالاته مع القيادة القضائية في المحافظة إلى اجتماعين في الشهر، وأفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان القضاء في الأنبار كان يعمل باستقلالية ولم

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

يسعى إلى الحصول على توجيهات من فريق إعادة إعمار المحافظة أو التعاون الوثيق معه. واصل فريق حكم القانون استخدام المنح المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/برنامج المساعدة السريعة للعراق (USAID/IRAP)، لإنشاء عيادة للمساعدة القانونية في الرمادي وغيرها من المشاريع الأخرى مثل شراء كتب قانون لصالح المحاكم^(٥٤٥). وأعلن فريق إعادة إعمار المحافظة في تقريره عن تراكم كبير للقضايا القضائية لدى القضاء في الأنبار بسبب إغلاق دورة المحكمة الجنائية في الفلوجة^(٥٤٦).

البنية التحتية

جرى تحديد عدة مشاريع ضمن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد خلال ربع السنة الحالي، بما فيها ثمانية أنظمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في "بحيرات بيولوجية"^(٥٤٧).

إضافة إلى ذلك، وافق المدير العام لسكك الحديد في المحافظة على اتخاذ ترتيب لتقاسم كلفة إعادة بناء خدمة قطار الركاب في الرمادي. تنص هذه الاتفاقية أن تقوم مؤسسة سكة حديد في الجمهورية العراقية بإعادة بناء قضبان السكك الحديدية وبأن تقوم حكومة الولايات المتحدة بإنشاء محطة القطار ومنصته. حاز اقتراح استخدام تمويل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على الموافقة في آب/أغسطس^(٥٤٨).

عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على حل مشاكل البنية التحتية المتعلقة بالمياه والكهرباء والنفايات الصلبة والطرق في قضاء الرطبة، وأجرت تقديرات لإصلاح ١٨ محطة لمعالجة المياه. كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشورة إلى ٢٥ مزارع بطاطا^(٥٤٩).

الحوادث الأمنية في محافظة الأنبار
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ – ٢٠٠٩/٧/١



إعادة إعمار حسب المحافظة

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في الأنبار
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٢٥١,٥٨	الكهرباء
١٨٨,٨٨	المياه والصرف الصحي
	النفط والغاز
٧٠,١٥	النقل والاتصالات
٣,٩٢	البنية التحتية العامة
٥١٤,٥٣	المجموع

الاقتصاد

الأنبار هي محافظة فقيرة ومعرضة دائماً للجفاف، وقد سعت إلى جذب المستثمرين الدوليين من أجل الاستثمار في النفط، وبناء المنازل، والصناعة البتروكيماوية والكهرباء كما روج لهذه المشاريع المحافظ الذي يتمتع بتفكير تجاري. ومع ان العديد من الأفكار كان لا يزال في مرحلة التخطيط، حصل المحافظ على تسمية الشخصية العالمية لسنة ٢٠٠٩ من نشرة *fDi* الصادرة عن صحيفة فايننشال تايمز^(٥٥٥). ثم تمويل ملحق الفايننشال تايمز من مبادرة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات المتعددة الجنسيات في الغرب^(٥٥١).

أصدرت هيئة الاستثمار في المحافظة، في هذه الأثناء، ثمانية تراخيص إلى الشركات الراغبة في العمل في الأنبار في مشروعين سكنيين، وفندق في الرمادي ومشاريع متنوعة ومحطة لتكرير النفط^(٥٥٢).



مهندسون من فرقة منطقة الخليج (GRD)، يتفقدون مركز شرطة المحمدية في محافظة الأنبار (صورة لفرقة منطقة الخليج)

رکز فريق إعادة إعمار محافظة الأنبار خلال ربع السنة الحالي على المشاريع الزراعية، وطلب شراء مجموعات تشخيص تستطيع كشف أمراض الدواجن وأنجز مشروع قمح يستهدف زيادة المحاصيل^(٥٥٣).

ثم منح مليون دولار من برنامج "إنماء" التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية خلال ربع السنة الحالي، إلى مؤسسة "تمويل الشركات العراقية الصغيرة والصغير جداً"، بحيث تتمكن من إعطاء قروض إلى الشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة الحجم بتمويل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. قامت شركة "زوزيك"، بالتنسيق مع قادة المحافظة، بتدريب ٦٥ من المهندسين الزراعيين المحليين على تقنيات حديثة لزراعة القمح بما فيها عمليات التخصيب واستخدام الآلات والاستخدام الآمن للمبيدات^(٥٥٤).

ديالى

نظام الحكم

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة ديالى ان حملة الاعتقال الجماعية للسياسيين السنة استمرت خلال ربع السنة الحالي، بمن فيهم نائب المحافظ واثنين من أعضاء مجلس المحافظة، على الرغم من تأكيدات الحكومة المركزية من ان المرشحين في انتخابات شهر كانون الثاني المنصرم لانتخابات المحافظة تم تبرئتهم من أية مخالفات. علاوة على الاعتقالات، فإن لعبة السلطة داخل مجلس المحافظة أدت إلى تحريض مجموعات معارضة، بمن فيهم تحالف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء المالكي، ضد ائتلاف العرب السنة والأكراد الحاكم. وبالرغم من ذلك، وعلى الرغم من تسجيل نموذج نمو القدرات (CMM) لمستوى أدنى بكثير من مستويات الاستدامة، ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحافظ زاد من قدرته على ممارسة الحكم، ولو ببطء^(٥٥٥).

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ المقبل يُحتمل ان تكون شرارة لإندلاع التوترات الطائفية في محافظة ديالى. راقب فريق إعادة إعمار المحافظة بقلق الادعاءات التي تقول ان تسجيل الناخبين السنة كان بطيئاً في المناطق التي يكون فيها موظف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شيعياً. وبالمثل كان هناك قلق من ان الشيوخ السنة المسؤولين عن توزيع رزم تسجيل الناخبين لا يوزعونها بالشكل الصحيح في المناطق الشيعية والتركمانية^(٥٥٦). وينظر فريق إعادة إعمار محافظة ديالى، فإن الاستقرار السياسي على المدى الطويل قد يعتمد على درجة اعتقاد الجمهور بمصادقية وقانونية نتائج انتخابات العام ٢٠١٠^(٥٥٧).

إن استمرار اعتقال السياسيين السنة في محافظة ديالى قد عرقل جهود حكومة ديالى لإجراء إصلاحات محاربة الفساد وتحديث إدارة وإشراف الحكومة كما ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة. خلال ربع السنة المنصرم تراكم الكثير من أوامر الاعتقال غير المبتوت فيها، بحيث أن مجلس المحافظة انتخب أستاذاً لا ينتمي إلى أي حزب، كمحافظ، لأنه لا يوجد أي أمر اعتقال بحقه^(٥٥٨). وصف فريق إعادة إعمار محافظة ديالى موجة الاعتقالات بأنها حرمان ديالى من المعتدلين الذين تشكل مشاركتهم العملية السياسية عنصراً أساسياً لتحقيق ديمقراطية مستدامة^(٥٥٩).

ما يثير القلق الخاص هو محاولة قائد عراقي محلي تولي مهام الحكومة المدنية، مما خلق فعلاً هيكلية ضمن الجيش العراقي موازنة للحكومة المدنية المنتخبة، على الرغم من جهود فريق إعادة إعمار المحافظة تسليط الضوء على سيطرة مجلس المحافظة على الخدمات الأمنية في شؤون تتعلق بنظام الحكم^(٥٦٠). وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة، ان حكومة المحافظة قد بدأت "بداية جيدة" في التأسيس لممارسات إدارية حديثة^(٥٦١).



جندي أميركي يقدم الحلوى إلى أطفال عراقيين في محافظة ديالى (صورة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق)

الأمن وحكم القانون

بقي الوضع الأمني مضطرباً في ديالى خلال ربع السنة الحالي حيث حصل ٢٠ تفجيراً على الأقل، بما في ذلك التفجير الذي حصل في منتصف تموز/يوليو لمكتب حزب سني مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص^(٥٦٢). استمرار الاعتقالات والعنف ضد القادة السنة ألقى بظلاله على السياسية في محافظة ديالى. عاد نائب المحافظ إلى عمله في أيلول/سبتمبر بعد عدة أسابيع من الاختباء بسبب تهديده بالاعتقال؛ قُتل بالرصاص محامي دفاع أمام مبنى المحكمة، وخُطف وقتل ابن أحد أعضاء مجلس المحافظة، ونجا عضو آخر من محاولة اغتيال^(٥٦٣). أدت التشكيلة الاثنية المتنوعة لديالى التي تتكون من الأكراد والتركمان والعرب إلى انتشار المشاكل الأمنية والى هجرة سكان إلى أماكن أخرى داخل البلاد. ما يقرب من ٨٠% من المهجرين في الداخل الذين يعيشون الآن في ديالى هم أصلاً من ديالى وقد هربوا إلى أجزاء أخرى من المحافظة لتجنب استهدافهم بسبب انتمائهم السياسي أو الطائفي. الحدود المتنازع عليها مع إقليم كردستان ساهم أيضاً في التوترات، ومع ان الوضع الأمني قد تحسن، لكنه بقي متوتراً أكثر منه في المحافظات الأخرى^(٥٦٤).

خفف فريق إعادة إعمار المحافظة من تعامله مع المسؤولين المحليين بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، وذلك بسبب نقص المرافقة الأمنية من الشرطة العراقية. أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة انه من غير الواضح ان كانت قوات الأمن العراقية قادرة بنحو كافٍ على تأمين الأمن في المحافظة^(٥٦٥).

ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة ان إنشاء عيادة دفاع ديالى كان خطوة أساسية نحو تطوير نظام قضائي يؤدي وظيفته بشكل أفضل. وبحسب فريق إعادة إعمار المحافظة، فإن العديد من الأشخاص في الأغلبية السنية في ديالى يعتبرون أن المحاكم والسجون منحازة ضدهم، وان السجناء إما انهم لا يتلقون خدمات محامي دفاع أو انهم لا يتقنون بهم^(٥٦٦).

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

الحوادث الأمنية في محافظة الأنبار
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



البنية التحتية

ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة ان الوضع الأمني السيئ أدى إلى تخلف محافظة ديالى وراء عدة محافظات فيما يتعلق بإعادة إعمار بنيتها التحتية. التفجيرات وعمليات الخطف ومحاولات اغتيال الموظفين الحكوميين لم تسنح لديالى بفرصة لتطوير مشاريع بناء مثلما سمح الوضع الأكثر أمناً بالنسبة إلى لفرق إعادة إعمار المحافظات الأخرى^(٥٦٨).

مع ذلك، فقد تقدم العمل على بعض المشاريع. وقد قبل موظفو المحافظة خلال ربع السنة الحالي اقتراحاً للنفايات الصلبة من فرق إعادة إعمار المحافظات، يتضمن ست مكبات للنفايات ونظاماً لمياه الصرف الصحي. المشروع معد لرفع سعة نظام مياه الصرف الصحي المحدود جداً في المحافظة. حالياً، تصرف المياه الصحية من المنازل إلى الشوارع مما يؤدي إلى مستنقعات مليئة بالنفايات^(٥٦٩). تنصدى معظم مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP) الجاري تنفيذها حالياً المشاكل في قطاع المياه^(٥٧٠).

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في ديالى
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٨٠,٦٦	الكهرباء
١٤٣,٤٧	المياه والصرف الصحي
٢,٨٩	النفط والغاز
٢٣,٧٩	النقل والاتصالات
٦,٢٤	البنية التحتية العامة
٢٥٧,٠٥	المجموع

الاقتصاد

يعتمد اقتصاد محافظة ديالى على الزراعة بالدرجة الأولى، وتشكل الحمضيات والتمر والرمان وصيد الأسماك من صناعاتها الزراعية الأولية. يجري إمداد عاصمتها بعقوبة بالكهرباء من إيران. تستخدم الشركات المملوكة من الدولة عمال المصانع لمنتجات الطوب والكهرباء^(٥٧١).

عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع موظفي المحافظة على تنفيذ إجراءات للتخفيف من حدة الجفاف، وساعدت في الحصول على تمويل لحفر ١٤٦ بئر مياه. بنى فريق إعادة إعمار محافظة ديالى على القاعدة الزراعية للمحافظة. خصصت أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وبرنامج "إنماء" لمشاريع مثل مطاحن العلف وإنتاج الطيور:

- ساعد مشروع تابع لبرنامج "إنماء" خلال ربع السنة الحالي شركة تملكها عائلة في سعيها من جديد لتوفير علف طيور إلى مزارعي الطيور. ستمول المنحة مطحنة علف عصرية وتدعم أسعار العلف لسنة كاملة^(٥٧٣).
- ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً هيئة الاستثمار في المحافظة، التي استولت الشرطة العراقية على مكاتبها. وساعد غرفة التجارة في جهودها لتنظيم سلسلة ورش لتطوير الأعمال في أيلول/سبتمبر^(٥٧٤).
- تم افتتاح سوق أوروبا، مركز ديالى التجاري الرئيسي، خلال ربع السنة الحالي ومن المتوقع أن يخلق أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل. تواصلت أو أطلقت عدة مبادرات لتقديم المنح من صندوق الاستجابة السريعة خلال ربع السنة الحالي لتطوير الفرص الاقتصادية للنساء، بما في ذلك التدريب على الزراعة وتربية الحيوانات لـ ٥٠٠ من النساء عبر منحة بقيمة ١٥٠ ألف دولار إلى المنظمة النسائية للمساواة بين الجنسين^(٥٦٧).

بغداد

نظام الحكم

ذكر فريق إعادة إعمار محافظة بغداد ان الانتقال السليم للسلطة إلى مجلس محافظة جديد قد تواصل خلال ربع السنة الحالي مع استئناف ما وصفه فريق إعادة إعمار المحافظة "بالاحتكاكات التقليدية" بين مؤسسات المحافظة والوزارات الوطنية حول السلطة، المال، والتنظيم. لاحظ قائد فريق إعادة إعمار المحافظة أن نقص خبرة الحكم لدى معظم أعضاء مجلس المحافظة، وتحديات الموازنة، والاهتمامات الأمنية، وتخفيف الوجود العسكري الاميركي، والمعارضة السياسية لانتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ شكلت جميعها المناخ السياسي خلال ربع السنة الحالي^(٥٧٧).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن مخاوفه التالية بشكل خاص^(٥٧٨):

- بقيت المنظمات العراقية عبر الحكومية هشة، بمواجهة تحديات القدرة المحدودة لدى تحول التمويل إلى مصادر عراقية متعددة الجنسيات ومصادر غير أميركية.
- بقي هنالك سلسلة بطيئة من العمل بين وزراء الحكومة المركزية والحكومات المحلية فيما يتعلق بتطوير والموافقة على مشاريع البنية التحتية ونقل الأراضي.
- بقيت الأفضية الريفية في مواقع هامشية ضمن لوائح أولويات معظم الوزارات.

وسط هذه المخاوف، ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة بغداد في وضع برنامج بقيمة ٢,٥ مليون دولار "لأكاديمية الأمانات للتدريب" لرفع مستوى مهارات ١٤٠٠٠ موظف بلدي. شددت اقتراحات صندوق الاستجابة السريعة على الاستدامة ونقل المشاريع المسبق التخطيط إلى التمويل العراقي. نفذ فريق إعادة إعمار المحافظة تحولاً في التركيز من القضايا البلدية نحو المجالات الزراعية^(٥٧٩). عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع حكومة المحافظة لمراقبة وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين. كما سهلت الوكالة الاجتماعات بين الشيوخ المحليين والمانحين الدوليين لتنفيذ برنامج لمحو الأمية. وزعت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية أيضاً كتب أطفال، درّبت ٢٧ موظفاً حكومياً لمتابعة مشاريع البنية التحتية، وقدمت المشورة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطة في مجال قضايا المرأة^(٥٨٠).

كان تصور فريق إعادة إعمار المحافظة ان توقعات العراقيين بالنسبة لمساعدة الولايات المتحدة بدأت تتحول عن مشاريع البناء، وان الاعتماد على التمويل الاميركي لدعم الوقود، الرواتب والصيانة قد خفّ. من ناحية ثانية، فإن الصعوبات البيروقراطية في تنفيذ مشاريع صندوق الاستجابة السريعة وبرنامج الاستجابة الطارئة للفائد (CERP) - من قبل الجانبين الأميركي والعراقي - قد تعاضمت، مما أضر المشاريع التي تستهدف تلبية الحاجات الطارئة^(٥٨١).

الحوادث الأمنية في محافظة بغداد
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



الأمن وحكم القانون

القنابل الموضوعة على جوانب الطرقات، القتل المستهدف، وأعمال الخطف تواصلت في محافظة بغداد خلال ربع السنة الحالي، وشملت تفجيرين كبيرين منسقين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩. فجرت عدة كنائس في بغداد في ١١ تموز/يوليو ٢٠٠٩^(٥٨٢). تركز العنف في مدينة بغداد، مع حصول بعض الحوادث في المناطق الريفية. ولقي ما لا يقل عن ٢٠ شخصاً مصرعهم عندما انفجرت سيارة مفخخة خارج مسجد للشيعة. كما قتل رميا بالرصاص عنصر من اللائحة الوطنية العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي. وقتل أربعة أشخاص في تفجير وقع في سوق شعبي.

خفض فريق إعادة إعمار المحافظة، والفرق المرافقة له من تحركاتهم في مدينة بغداد خلال ربع السنة الحالي، وسهلوا التنقل عبر تفاهات غير رسمية محلية. تعاونت قوات الأمن العراقية في أغلب الأحيان لتسهيل انتقال فريق إعادة إعمار المحافظات و فرق إعادة الاعمار المرافقة له إلى المرافق الحكومية ومواقع المشاريع في المدينة، باستثناء مدينة الصدر المجاورة، حيث لا يمكن للقوات الاميركية الدخول إلى هناك^(٥٨٣).

ابدي فريق إعادة إعمار المحافظة قلقاً حيال عودة الميليشيات المتطرفة إلى الظهور وحيال تأثيرهم على السلوك الاجتماعي^(٥٨٤).

خلال ربع السنة الحالي، واصل قسم حكم القانون لدى فرق إعادة إعمار المحافظة تدريب موظفي وأساتذة كلية الحقوق ودعم وتمويل مشاريع البناء في المناطق الواقعة خارج بغداد. نفذ فريق إعادة إعمار بغداد مشتريات صندوق الاستجابة السريعة الصغيرة لتمويل شراء الكتب لمكتبات الحقوق العامة في اكبر محكمتين. وكان هذا الفريق يحضر مشاريع مموله من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد خاصة بمحكمة الرصافة^(٥٨٥). ذكر فريق حكم القانون مشروعين مثيران للقلق^(٥٨٦).

- العيادة النسائية الشرعية والاجتماعية (ممولة من برنامج التنمية المستهدفة) أفادت عن انفاق لا يتطابق مع اتفاقية المنحة الخاصة بها، وبقي فريق إعادة إعمار بغداد قلقاً من أن مستويات الخدمة المقدمة لن

تلي تلك المتوقعة بموجب شروط المنحة. نُقلت هذه المخاوف إلى مدراء المنح في مكتب المساعدة الانتقالية للعراق.

- برنامج المساعدة القانونية الممول بالكوبونات (تمويل من برنامج استقرار المجتمع الأهلي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية/حل النزاعات) يبدو انه طغى على القدرات الإدارية لملتقى المنح، واتحاد المحلفين العراقيين. المقاول (DAI) لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المكلف بالإشراف على برنامج استقرار المجتمع الأهلي وحل النزاعات (CSCM) وتنفيذه. كان ولا زال يعمل مع الاتحاد لمعالجة النقص الإداري.

اقترح فريق حكم القانون تنفيذ دورة تدريب على تقنيات إدارة البرامج التي تركز عليها المنظمات غير الحكومية من اجل تخفيف من مشاكل الإدارة والمحاسبة في المستقبل.

البنية التحتية

أفاد تقرير فريق إعادة إعمار المحافظة، أن جهوده تحولت بشكل متزايد إلى عملية بناء قدرات الحكومة على الاستدامة في المحافظة. فانخفضت التزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي تقوم بها الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد (MND-B)، إلى ١٢٨ مليون دولار، ويتوقع أن تحصل انخفاضات أكثر في عام ٢٠١٠. تتضمن مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد المتبقية خطة قيمتها ٦٠٠ ألف دولار لإعادة فتح الخط الرئيسي لمياه الصرف الصحي وخطة أخرى لتصلح الجزء المتأخر من الطريق السريع، الذي تأخر إنجازه بسبب الصراعات الأتنية والانحراف عن شروط العقد^(٥٨٧).

أفاد تقرير قائد الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد (MND-B) أن التمويل يواجه العديد من الصعوبات الإدارية بحيث أن البرنامج لم يعد مرناً أو متجاوباً على الإطلاق. وقال القائد أن الأعمال المكتبية الثقيلة أعاققت تخصيص التمويل المتوفر وخلقت الكثير من القيود على العراقيين بحيث أصبحوا مترددين وأحياناً رافضين لفكرة قبول أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد^(٥٨٨). إلا أن الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق لاحظ أن الآليات موجودة في مواقعها من أجل تجنب تنفيذ المشاريع غير الضرورية، وان المشاريع تحتاج إلى تعهد من الحكومة العراقية باستدامتها قبل إنجازها^(٥٨٩).

ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة أن بعض مشاريع البنية التحتية قد تقدمت خلال ربع السنة الحالي. وعمل فريق إعادة إعمار المحافظة على ربط محطة معالجة المياه في "قافا" بمحطة الضخ في "شي شي" لتحسين إمداد مياه الشرب في المحافظة. وبالإجمال أفاد فريق إعادة إعمار محافظة بغداد انه قد أدار مذكرات الاتفاقية مع السلطات البلدية لمدينة بغداد مع الإشراف على مشاريع^(٥٩٠). برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، خلال السنة المنصرمة^(٥٩٠).

وفي قطاع المياه أيضاً، عمل فريق إعادة إعمار بغداد مع خلية عمليات إعادة الإعمار المشتركة والقسم الاقتصادي في السفارة لمحاولة الحصول على تمويل دولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في الكرخ، التي كانت شغالة آخر مرة في العام ٢٠٠٥. حالياً، تتجاوز مياه الصرف الصحي المحطة لتصب في نهر الفرات^(٥٩١).

إعادة إعمار حسب المحافظة

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في بغداد
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
١,٥٠٤,٢٢	الكهرباء
٧٥٥,٣١	المياه والصرف الصحي
٤٠,٦٠	النفط والغاز
٢٨٢,١٧	النقل والاتصالات
٣٤١,٦٨	البنية التحتية العامة
٢,٩٢٣,٩٧	المجموع

الاقتصاد

تشمل الصناعة الرئيسية لمحافظة بغداد تكرير النفط، والخدمات المالية والأغذية المصنعة والتبغ والإنشاءات، إلى جانب الصناعات الخفيفة. ترى هيئة الاستثمار في المحافظة نمواً محتملاً في السياحة والتجارة والعناية الصحية وتكنولوجيا المعلومات^(٥٩٢). الزراعة هي أيضاً عنصر اقتصادي رئيسي بالنسبة لحوالي مليون عراقي يسكنون في أرجاء المحافظة. ركز فريق إعادة إعمار العراق انتباهه على المناطق الريفية خلال ربع السنة الحالي وذلك عن طريق العمل على إنجاز مشروع لتربية الدجاج وتسويقه ومشروع للري بالتنقيط. كما قام فريق إعادة إعمار المحافظة بدعم اتحاد للأعمال الصغيرة وخمسة مراكز نسائية تؤمن تشكيلة واسعة من الخدمات^(٥٩٣).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه لا تزال توجد تحديات اقتصادية، بما فيها هيكلية القروض التجارية التي غالباً ما تعتمد على الروابط الشخصية والسياسة، والمخططات غير الواقعية لخصخصة مؤسسات تملكها الدولة، والري غير الكفوء. واشتكى المصنعون الصغار من الاستيراد غير المنظم والمنافسة غير العادلة من المؤسسات^(٥٩٤) التي تتلقى إعانات.

الواسط

نظام الحكم

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة الواسط ان المسؤولين العراقيين واصلوا خلال ربع السنة الحالي الضغط لتنفيذ مشاريع كبيرة النطاق تستفيد منها الأجيال القادمة مثل السدود، ومستشفيات البحوث العلمية الكبرى، والمنشآت الصناعية. وأوضح فريق إعادة إعمار المحافظة ان مرحلة جديدة من عملية تقديم المساعدات قد بدأت، وتحولت الأولويات إلى جهود بناء القدرات الحكومية. أخبار هذا التحول قابلها ردات فعل مختلطة، فالعديد من المؤسسات الحكومية العراقية رحّب بتركيز المبادرات على نظام الحكم، ولاحظ البعض الآخر عدم اكتمال العمل في البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار الكبرى^(٥٩٥).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن عقد اجتماع مع الداعمين الكبار لمقتدى الصدر الذين عبروا عن استعدادهم إلى الانخراط في جهود فريق إعادة إعمار المحافظة، وهو تطور وصفه فريق إعادة إعمار المحافظة بـ "الديناميكية غير الاعتيادية في العراق". وقد رأى الفريق ان هذا الأمر فرصة للتواصل مع كل أتباع الصدر بحيث قد يخفف من التوترات، ويعزز الأمن، ويزيد من التأييد للمصالحة السياسية في المحافظة^(٥٩٦).

فيما يتعلق الميزانية، فقد ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة أن خزينة المحافظة قد تلقت دفعات نقدية هامة خلال ربع السنة الحالي من منطقة لتحميل الشاحنات تديرها الحكومة في المحافظة. إلا ان كمية الأموال النقدية التي تم جمعها لم تتوضح بعد.



شارك فريق إعادة إعمار المحافظة الواسط في إفطار رمضاني مع سكان قرية زراعية كجزء من جهود التواصل والمصالحة التي يبذلها الفريق في المحافظة (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

الحوادث الأمنية في محافظة الواسط
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ – ٢٠٠٩/٧/١



أفاد فريق إعادة إعمار المحافظات عملية الشاحنات، كمصدر مهم للإيرادات وكنقطة محتملة لبروز الجدل حول الشفافية والفساد، قد فرضت التدقيق المتواصل^(٥٩٧).

درّب برنامج "تطوير" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ما يقرب من ٤٠٠ موظف محافظة في موضوعي الإدارة العامة والإدارة، وعمل مع مسؤولي الأفضية والمواطنين من أجل تحديد حاجات المجتمع الأهلي والطرق الفعالة للاستجابة لهذه الحاجات في أدنى مستويات الحكومة^(٥٩٨).

الأمن وحكم القانون

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة الواسط إن الوضع الأمني في المحافظة كان بشكل عام مستقراً خلال ربع السنة الحالي، على الرغم من ارتفاع عدد الحوادث الأمنية الموجهة ضد مركز دلتا للعمليات الأمامية والقوافل التي تنتقل في المحافظة بعد ٣٠ حزيران/يونيو. أفادت التقارير عن تفجيرين منفصلين أسفرا عن مقتل ١٥ مدنياً عراقياً في آب/أغسطس – وهما التفجيرات الأولى منذ بعض الوقت. وكان هناك بضع القيود على التحركات بسبب الأوضاع الأمنية، خلال ربع السنة الحالي، مع ان بعض الجماعات مثلت خطراً أكبر نسبياً من غيرها بالنسبة لفريق إعادة إعمار المحافظة. وتوقع الفريق انه مع بدء القوات الاميركية بالانسحاب أكثر، فإن القدرة على التنقل عبر محافظة الواسط ستتحسن، وبالتالي ستحتاج جهود إعادة الاعمار إلى إعادة توجيهه نحو المناطق الأكثر حيوية^(٥٩٩).

واصل قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة العمل مع القضاة والمدعين العامين بانتظام في ست محاكم يجري العمل على تجديد أبنيتها. خلال أحد الزيارات، أثار أحد القضاة مسألة معاملة المحتجزين في السجن، بما في ذلك قضية سوء معاملة أحد السجناء. أفاد تقرير لقسم حكم القانون أن القضاة بدأوا يدركون المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات. من ناحية ثانية واصلت الشرطة التدريب على التحركات في مسارح الجريمة أثناء التحقيقات وعلى إصدار مذكرات التوقيف. دعم فريق إعادة إعمار المحافظة، خلال ربع السنة الحالي ندوة لتتقيف المحامين العراقيين^(٦٠٠).

البنية التحتية

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن ٢ فقط من أصل ١٠ مشاريع من ضمن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد المقدمة للموافقة بنهاية ربع السنة الحالي قد حظيت بالموافقة. أما الحصول على الموافقة على ما تبقى من المشاريع، فقد شكل أحد أهم الأولويات لفريق إعادة إعمار المحافظة^(٦٠١). وذكر قائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الجنوب انه يوجد ٣٥ مشروعاً قيد التنفيذ و ٢٩ مشروعاً في مرحلة التخطيط. التركيز كان على تحسين إمداد مياه الشرب ومياه الري وبناء مباني المحاكم، والمدارس، وأمن الحدود، بما في ذلك:^(٦٠٢)

- منحة من صندوق قوات الأمن العراقية لتوفير طاقة شمسية وطاقة ريح لمخفر على الحدود، الأمر الذي يمكن استنساخه في مخافر أخرى.
- مشروع لصندوق قوات الأمن العراقية مصمم لخفض التهريب عن طريق إقامة جمارك عند نقطة الدخول الحدودية.
- محطة لضخ المياه على قناة الاهور " لإمداد المياه للزراعة والطبخ والاستحمام.



وحدة معالجة المياه المدمجة في الجهاد تنتج ٢٠٠ متر مكعب من المياه بالساعة في محافظة الواسط (صورة لمكتب شؤون المحافظة)

انفاق الولايات المتحدة على البنية التحتية في الواسط
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٤٥,٣٨	الكهرباء
٣٠,٢١	المياه والصرف الصحي
--	النفط والغاز
١٩,١٨	النقل والاتصالات
١٠,٢٣	البنية التحتية العامة
١٠٥,٠١	المجموع

إضافة إلى ذلك، أصبح مشروع ممول من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإعادة تأهيل مدرسة المتنبّي الابتدائية في مراحلها الأخيرة^(٦٠٣). وجرى تخصيص ٤,٨ مليون دولار من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإعادة تأهيل محطة ضخ قناة "جسان دابوني"، التي ستساعد المجتمعات الأهلية في غرب وشمال محافظة الواسط^(٦٠٤).

قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدة وصيانة لمحطة الشحيمية لضخ المياه مما سيوفر إمداد مياه لا ينقطع إلى ٤٠ ألف شخص^(٦٠٥).

إعادة إعمار حسب المحافظة

أفادت فرقة منطقة الخليج ان مختبر كلية الهندسة في الواسط أنجز بنسبة ٩٨% خلال ربع السنة الحالي. وهذا المشروع المقرر إنجازه كلياً في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ سوف يتضمن تركيب معدات مخبرية جديدة وتقديم التدريب للهيئة التعليمية على مختبرات الكومبيوتر الحديثة، ومختبرات فحص التربة والإسفلت، ومختبر المسح في كلية الهندسة الجامعية في الواسط^(٦٠٦).

الاقتصاد

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان قطاع الزراعة في الواسط اكتنفته المشاكل الخطيرة، مثل النقص في موارد المياه، تزايد ملوحة التربة، وطرق الري غير الكفوءة، والنقص في المعدات الحديثة والقصور الديموغرافي مما دفع بالمزارعين إلى ترك أراضيهم والهجرة إلى مناطق المدن^(٦٠٧). طلب مجلس المحافظة، خلال ربع السنة الحالي، من فريق إعادة إعمار المحافظة التركيز على المشاريع الزراعية^(٦٠٨). فقد عقد القسم الاقتصادي لدى فريق إعادة إعمار المحافظة إجتماعاً طويلاً مع مجلس مدراء غرفة التجارة لتحديد الشركات الواجب الاتصال بها من أجل جذب استثمارات إلى المحافظة^(٦٠٩). قام فريق إعادة إعمار المحافظة بمعاينة سوق يموله برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وقوم إدارة مشروع استئجار تراكاتورات ممول من صندوق الاستجابة السريعة. وقدم مشروع "تجارة" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدة تقنية إلى مركزين لتطوير الأعمال الصغيرة.

تعتبر هيئة الاستثمار في محافظة الواسط الزراعة من بين أهم صناعات المحافظة، فهي توظف ٣٨% من اليد العاملة في زراعة القمح والشعير، والفاكهة والتمور. ومعجون البندورة والمسامك هي أيضاً مجالات إنتاج مهمة^(٦١٢). للمساعدة في هذا القطاع، نظم فريق إعادة إعمار محافظة الواسط مؤتمراً زراعياً، وسهل التدريب الزراعي في ربع السنة هذا، ورعى ورشة عمل حول التكنولوجيا الخضراء^(٦١٣).

افتتحت وكالة لبيع السيارات في الواسط خلال ربع السنة الحالي نتيجة لمعرض "فرص الاستثمار" الذي رعاه فريق إعادة إعمار المحافظة، واجتذب شركة لبنانية. تعتمد الوكالة تمويل شراء السيارات ولديها خطط لافتتاح قسم للصيانة وبيع قطع الغيار - أول قسمين من نوعهما في المحافظة^(٦١٤).

بابل

نظام الحكم

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة بابل أن الحضور في مجلس المحافظة كان ضعيفاً جداً خلال ربع السنة المنصرم، إلى درجة أن رئيس مجلس المحافظة هدد بأنه سيغرم كل من يغيب عن الجلسات^(٦١٥). وفي هذه الأثناء، اقترح موظفو الحكومة إنشاء وظيفة "أمانة سر المحافظة"، الأمر الذي رآه فريق إعادة إعمار المحافظة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية طريقة لتحسين الشفافية وتخفيف الفساد وتشجيع المشاركة العامة في نشاطات مجلس المحافظة^(٦١٦).

وعلى الرغم من صعوبات الموازنة، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن مجلس المحافظة خصص تمويلاً لشراء سيارة جديدة لكل عضو في المجلس، قبل فترة قصيرة من إقالة مدير في البلدية لإنقاذ الأموال العامة من الضياع. وفي مسألة منفصلة، إدعى وزير لمحافظة، المسؤول عن منظمات المجتمع المدني، أن ٣٠٠ إلى ٤٠٠ منظمة غير حكومية مسجلة في المحافظة كانت "وهمية".

الأمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة بابل أن ردة فعل المواطنين في بابل على إعادة انتشار القوات الأميركية في ٣٠ حزيران/يونيو قد تم إسكاتها، وأن المزاج الشعبي كان مختلطاً بين من هم "لا مبالون" ومن هم "متفهمون"^(٦١٨). وصف فريق إعادة إعمار المحافظة الأمن في المحافظة بأنه "جيد" والمحافظة بأنها "مستقرة" لكنه أفاد أيضاً عن ارتفاع عدد التفجيرات على جوانب الطرقات في شهر تموز/يوليو^(٦١٩). وفي الشهر نفسه، قام رجال مجهولين بمهاجمة الشرطة في حادثتين مختلفتين. وتعرضت نقطة تفنيس لإطلاق نار^(٦٢٠). وفي آب/أغسطس، انفجرت ٨ سيارات مفخخة (أسفرت عن مقتل ٣ أشخاص وجرح ٣٩). انفجرت قنبلة في مكتب لحزب "التيار الوطني العراقي"، وقتل رجل مسلح أخ مدير وزارة. وذكر فريق إعادة إعمار المحافظة احتمال ارتفاع وتيرة النزاعات القبلية^(٦٢١). وحذر سياسي محلي من أن التأخير في دفع رواتب "أبناء العراق" قد يهدد الأمن^(٦٢٢).

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة أن ارتفاع مستوى العنف سجل تغييراً عن أرباع السنة السابقة. كانت محافظة بابل آمنة نسبياً – آمنة كي يقول أقل من نصف المهجرين المقيمين في المحافظة إلى مستطلع الرأي بأنهم يريدون العودة إلى منازلهم، مع أن جزء منهم كان يأمل الاستقرار في مكان ثالث. بالرغم من الوضع الأمني المتدهور، جرى الاحتفال بعيد "الشبانية" للشبيعة من دون حوادث أمنية تُذكر^(٦٢٣).

الحوادث الأمنية في محافظة بابل
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الميزان القانونية" بدعم من فريق إعادة إعمار المحافظة وجود انطباع واسع بأن المحكمة الإدارية المركزية "فائضة وغير كفوءة"^(٦٢٤). في أواسط أيلول/سبتمبر، أفتتح مركز للدفاع عن المحتجزين اعتبارياً بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة إيطالية^(٦٢٥).

البنية التحتية

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة بابل ان التحول من مشاريع البناء كان قد بدأ خلال ربيع السنة الحالي وليس هناك من خطط لتنفيذ إنشاءات كبيرة. لا تزال مدرستان ابتدائيتان، ومدرستان ثانويتان، ومبنى محكمة إقليمية قيد الإنشاء. مركز المسيب المدني، آخر المنشآت الكبيرة التي ستبنى بتمويل أميركي، مقرر أن ينتهي في آب/أغسطس ٢٠١٠. أما مبنى محكمة "الهلال" فقد أصبح قريب جداً من الانتهاء خلال ربيع السنة الحالي ومن المقرر افتتاحه في ٢٠١٠^(٦٢٦).

في مجالات الكهرباء والمياه ومياه الصرف الصحي، عمل فريق إعادة إعمار المحافظة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على:

- استدامة محطة التمويل في "جباله" ومشروع مياه "القرية العصرية" عن طريق تدريب الموظفين العراقيين واختبار المعدات^(٦٢٧).
- تجنب انتشار وباء الكوليرا بسبب الجفاف ونوعية المياه السيئة^(٦٢٨).
- إحضار خزانات مياه إلى المناطق الريفية التي توجد فيها مياه ملوثة أو سيئة النوعية والمساعدة على إنشاء وحدات لتصفية المياه تعمل بالطاقة الشمسية من أجل تنقية مياه الري الملوثة^(٦٢٩).

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

إنفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في بابل
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
١٢١,٦٥	الكهرباء
٤٧,٦٣	المياه والصرف الصحي
--	النفط والغاز
٣٦,٠١	النقل والاتصالات
٣,٤٩	البنية التحتية العامة
٢٠٨,٧٨	المجموع



فريق إعادة إعمار بابل يسلم مفاتيح سبع شاحنات صهاريج مياه جديدة إلى محافظ بابل (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

وبحسب قائد لواء الفرقة المتعددة الجنسيات في الجنوب (MND-I)، كان يوجد ٢٩ مشروعاً قيد التنفيذ و ٣١ قيد التطوير، خلال ربع السنة الحالي، بما في ذلك مشروع لصندوق دعم الاقتصاد بقيمة مليون دولار لتحسين امن قوة الشرطة المحلية في قرية "الخضر" الشمالية^(٦٣٠).

أفادت فرقة منطقة الخليج الوحدة المدمجة لمياه "الإسكان" أصبحت منجزة بنسبة ٧٠% خلال ربع السنة الحالي ومن المقرر ان تنجز بالكامل في ١٥ نيسان/ابريل ٢٠١٠. ولدى إنجازها ستعالج هذه الوحدة المياه وتوفر خزانات تخزين وبحيرات ترسيب. من المتوقع أن يمد المشروع مياه الشرب إلى ١٠ آلاف شخص^(٦٣١).

الاقتصاد

بابل مهد الحضارات العراقية القديمة، وهي غنية بالآثار التاريخية التي يمكن أن تشكل أساساً للصناعة السياحية. لهذا الهدف خصصت وزارة السياحة والآثار مبلغ ٥٠٠ ألف دولار أميركي، خلال ربع السنة الحالي، لتجديد المواقع الأثرية بهدف فتحها أمام الجمهور قريباً.

الاختلاف في الرأي لا زال قائماً حول طريقة حفظ التراث الأثري مع إبقائه مفتوحاً أمام السياح^(٦٣٢). بالإضافة إلى الآثار، تعرف بابل بتمورها، ويوظف قطاع الزراعة ٢٥% من السكان تقريباً^(٦٣٣).

خلال ربع السنة الحالي، ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تطوير الاقتصاد من خلال المشاريع التالية:

- سوق "أبو غراق" – وهو الثالث في سلسلة من ٦ أسواق مجاورة جرى إنشاؤها عبر جهد مشترك بين فريق إعادة إعمار المحافظة وحكومة المحافظة^(٦٤٣).

إعادة إعمار حسب المحافظة

- مبادرة تطوير الأعمال الصغيرة من اجل تقديم الاعتمادات الى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إعادة هيكلة مصنع الخياطة والمخمل في بابل الذي سيوفر ٤٥٠ وظيفة ومعدل أرباح محتمل بقيمة ٢٠ مليون دولار.

لاحظ فريق إعادة إعمار المحافظة أن المستثمرين المحتملين سيواجهون مصاعب في الحصول على اعتمادات، إضافة إلى الاحتكارات السياحية والإجراءات الإدارية المعقدة على مستوى المحافظة والمستوى الوطني. يتوقع فريق إعادة إعمار المحافظة إيجاد صعوبات في تغيير سلوك المحافظة في اعتبار ان الحكومة المركزية يمكنها ان تحل كل مشاكل الأعمال^(٦٣٧).

القادسية

حكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة القادسية انه أجرى تخطيط مدني وتدريب على إدارة المجتمع الأهلي على مستوى الاقضية خلال ربع السنة الحالي. شارك أربعة من مختير الاقضية في البرنامج، الذي يعلم مسؤولي الحكومة على كيفية تصور والتخطيط لتطوير المجتمع الأهلي باستهداف موارد التمويل المتوفرة. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة بأن المحافظ الجديد ومجلس المحافظة الجديد هم أكثر انفتاحاً للعمل مع فريق إعادة إعمار المحافظة من إدارة المحافظة السابقة. في هذا المناخ، استطاع فريق إعادة إعمار المحافظة عرض أفكار جديدة لأفضل الممارسات، بما في ذلك استراتيجية لتغيير سلوك الحكومة وسلوك المواطنين تجاه المنظمات غير الحكومية التي ينظر إليها بريبة. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان هيئة النزاهة في المحافظة قد بدأت جهوداً لمكافحة الفساد^(٦٣٤).

أفاد تقرير للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان حوالي ٣٠ من موظفي المحافظة قد شاركوا في برنامجها "تطوير" الذي تطلع إلى تحسين قدرات الحكم عن طريق دورات في القيادة والموارد البشرية وإدارة المشاريع والأموال والمشتريات ومكافحة الفساد^(٦٤٠).

الأمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان القادسية تمتعت بوضع أمني مستقر نسبياً، مع انه، خلال ربع السنة الحالي، حدثت محاولة اغتيال لمدير عام الزراعة^(٦٤١). فالمحافظة آمنة ما يكفي لأن يفيد نصف المهجرين بأنهم يأملون البقاء في القادسية بالرغم من بنيتها التحتية الفقيرة وفرص العمل المحدودة^(٦٤٢). تأثرت تحركات فريق إعادة إعمار محافظة القادسية أحيانا بغياب مرافقة الشرطة العراقية له في مهماته ضمن عاصمة المحافظة. من وقت لآخر، منعت هذه المشكلة فريق إعادة إعمار المحافظة من زيارة مواقع المشاريع والاجتماع بالموظفين العراقيين في مكاتبهم^(٦٤٣).

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة القادسية انه عمل من دون مستشار لنظام الحكم لعدة اشهر. مع ذلك عمل الفريق على عدة نشاطات لها علاقة بنظام الحكم خلال ربع السنة الحالي، بما في ذلك زيارة لرئيس القضاء الأعلى والى عدة محاكم. يعمل فريق إعادة إعمار المحافظة حالياً مع صندوق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من أجل إعادة تأهيل مكاتب هيئة النزاهة (COI) في المحافظة^(٦٤٤).

الحوادث الأمنية في محافظة القادسية
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



خزانات مياه مركب في الزهور، محافظة القادسية (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

البنية التحتية

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان حكومة المحافظة ركزت خلال ربع السنة الحالي على تحسين أنظمة إمداد الكهرباء والمياه لديها. بهدف ذلك، تلقى فريق إعادة إعمار المحافظة، تمويلاً من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإعادة تركيب واستبدال مرشح لمحطة معالجة مياه الديوانية، إضافة إلى مشاريع لأربعة خطوط نقل كهربائية^(٦٤٥). لدى إنجازها، يجب ان توفر المحطة مياه الشرب إلى عاصمة المحافظة، الديوانية. بمجملها، بلغت المشاريع عشرة قيد التنفيذ و١٦ في مرحلة التخطيط. خلال ربع السنة الحالي، بحسب قائد الفرقة المتعددة الجنسيات^(٦٤٦). إضافة إلى محطة معالجة المياه، توجد ثلاثة مشاريع مخطط لها لتحسين أنظمة مياه الصرف الصحي وأربعة مراكز للشرطة العراقية قيد الإنشاء^(٦٤٧).

في تموز/يوليو، تم الانتهاء من تجديد وتوسيع مدرسة الإخلاص الابتدائية، بما فيها ٦ غرف تدريس، وحمامات جديدة وملعب جديد ليصبح بإمكان المدرسة باستيعاب ٥٠٠ تلميذ. وتلقت مدرستان أخرتان تمويل من صندوق الاستجابة السريعة لحمامات وطاولات وكراسي ومكيفات جديدة^(٦٤٩).

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في القادسية
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٨٦,٧٨	الكهرباء
٣٠,٤٦	المياه والصرف الصحي
--	النفط والغاز
٢١,٧٥	النقل والاتصالات
٢,٦٥	البنية التحتية العامة
١٤١,٦٣	المجموع

الاقتصاد

الزراعة هي في قلب النشاط الاقتصادي في القادسية ويسعى فريق إعادة إعمار المحافظة إلى تقوية هذا القطاع عن طريق تدريب المزارعين على استخدام التقنيات المتقدمة لإكتشاف موارد المياه المحدودة في المحافظة. وتمت الموافقة على تمويل مختبر لفحص التربة، وذكر فريق إعادة إعمار المحافظة حصول تحسن في القدرات الزراعية للمحافظة لضمان الحصول على تخصيص أفضل للمياه وإنماء المحاصيل التي تحتاج إلى مياه أقل لتنمو^(٦٥٠).

في آب/أغسطس، أعلن رئيس مجلس المحافظة عن حصول اتفاق مع شركة "هيونداي" لشراء ١٠ آلاف سيارة للمواطنين العاطلين عن العمل والمتخرجين من الجامعات الجدد لاستخدامها كسيارات أجرة أو نقل أثناء بحثهم عن عمل^(٦٥١).

أفادت هيئة الاستثمار الوطنية العراقية ان حكومة المحافظة سعت أيضاً، خلال ربع السنة الحالي، لبناء مجمع رياضي ومطار دولي^(٦٥٢). استشار المسؤولون مستثمرين في القطاع الخاص مهتمين في تحويل الموقع الأثري التاريخي "نيفار" إلى موقع يستقطب السياح علماً ان فريق إعادة إعمار المحافظة ذكر ان هذه الفكرة قد يكون لها تأثيرات مدمرة على الموقع، الذي يحتاج إلى حفريات كاملة ووسائل لحفظه^(٦٥٣).

كربلاء

نظام الحكم

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة كربلاء ان كتحضيرات لإنتخابات كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠ قد بدأت خلال ربع السنة الحالي. وأفاد موظفو الانتخابات ان ٨٥ بالمئة من ناخبي كربلاء قد تلقوا بطاقات تسجيل انتخابية محدثة في منتصف آب/أغسطس (٦٥٤).



العراقيون الشيعة في محافظة كربلاء يحتفلون بعيد الشبانبة (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً انه عمل مع موظفي المحافظة، خلال ربع السنة الحالي لتنفيذ أنظمة تكنولوجية متقدمة مصممة لمساعدة الحكومة في التخطيط والزراعة، وأن مجلس المحافظة يدعم هذه الجهود. إلا ان المدير المالي للمحافظة رفض الدفع إلى موظفي إدخال البيانات إلى الأنظمة مما جعل فريق إعادة إعمار المحافظة إلى ان يضمن الدعم المالي لمشروع قصير الأمد للدفع إلى العمال الإضافيين (٦٥٥). بشكل عام، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن تحسن في نظام الحكم لدى مجلس المحافظة، بما في ذلك نشاط التشكيل لجنة تضمن تنفيذ القرارات وإنجازها، كما بذل جهد لمكافحة الفساد، بالتشارك مع مكتب المحافظ (٦٥٦).

في تموز/يوليو، أفاد تقرير لمجلس المحافظة انه تلقى ٢٣ مليون دولار من الحكومة المركزية لتغطية ميزانية العام ٢٠٠٩ المقدرة بمبلغ ٧٧ مليون دولار (٦٥٧). وبحلول آب/أغسطس، كان مجلس المحافظة قد تلقى ٦٠ بالمئة من موازنته، لسد قصور الميزانية. فكر المسؤولون المحافظة في فرض ضرائب على السياحة الدينية في المحافظة (٦٥٨). شارك حوالي ٤٢٠ موظفاً رسمياً في دورات تدريبية للوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) على الإدارة والإدارة العامة، بما في ذلك، الإدارة المالية والمشتريات ومكافحة الفساد (٦٥٩).

الأمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان القلق الأمني لا زال قائماً لكنه انخفض، خلال ربع السنة الحالي. فقد حصل انفجاران وضعاً على جانب الطريق، لكنهما لم يسفرا عن أضرار أو جرحى. كما انه لم تسجل أية حوادث خلال الاحتفال بذكرى الشبانبة التي تستقطب حوالي ٦ إلى ٧ ملايين إلى المعالم الدينية الأساسية في المحافظة. نفذت قوات الأمن العراقية خطة أمنية ناجحة تضمنت ٢٠ ألف موظف أمني إضافي ودعم طبي طارئ، ومسح جوي. اما تحركات فريق إعادة إعمار المحافظة فقد كانت مقيدة أثناء الاحتفالات ولكن ليس في الأوقات الأخرى (٦٦٠).

الوضع الأمني الهادئ نسبياً والأغلبية الشيعية في المحافظة أديا إلى قدوم العديد من الشيعة الهاربين من العنف في بغداد وديالى، إلى البحث عن ملجأ في المحافظة^(٦٦١).

الحوادث الأمنية في محافظة كربلاء

(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)

٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



أفاد قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة عن عدة مبادرات تتعلق بالنساء، منها^(٦٦٢):

- إقترح – من منظمة "النساء للنساء الدولية" لتحقيق برنامج للنساء في مناطق الحرب وفي مناطق ما بعد الحرب. بانتظار مراجعة التمويل لمنحة من برنامج (IRAP)، خلال ربع السنة الحالي، فإن الدورة التي ستدوم سنة مصممة لمساعدة النساء على تعلم كيفية التعامل مع آثار الحرب، وتعلم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتقديم التدريب المهني.
- مشروع لتطوير المهارات الوظيفية، ومحو الأمية وتعرف النساء في منطقة غرب كربلاء على حقوق الإنسان.
- توسيع مشروع لتقديم خدمات قانونية مجانية للنساء من خلال تمويل من المنظمة غير الحكومية "العدالة للنساء". أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة أن المنظمة غير الحكومية تلبي طلب للمحاكم العائلية بتوفير مناخ آمن لزيارات الأهل للأطفال في حالات الحضانة وقضايا الطلاق^(٦٦٣).

إضافة إلى ذلك، زار فريق إعادة إعمار المحافظة مختبر التدريب الشرعي في كلية الشرطة في بغداد من أجل ترتيب جولة مستقبلية لعناصر المجتمع القانوني الكربلائي في هذا المرفق^(٦٦٤). زار عناصر فريق إعادة إعمار المحافظة السجن الرئيسي ووجد ان مرقق السكن مناسب لكنه مكتظ، وبشكل عام ظروفه جيدة. كان فريق إعادة إعمار المحافظة ينتظر موافقة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP)، لبناء مبنى محكمة الهندية ومبنى محكمة عين تمر^(٦٦٥). استضافت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ٢٠ ورشة عمل لحل النزاعات شارك فيها ٥٧٥ شخصاً، منهم شيوخ محليين ونشطاء في حقوق الإنسان وأساتذة قانون^(٦٦٦).

البنية التحتية

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة كربلاء ان لديه تعليمات بالحفاظ على مستوى عالٍ من نشاط برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حتى آب/أغسطس ٢٠١٠^(٦٦٧). تواصل التقدم خلال ربع السنة الحالي في سبعة مشاريع من ضمن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، (خمس مدارس، عيادة ومحكمة)، وفي ثلاثة مشاريع من ضمن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (حمامات مدرسة) وسبعة مشاريع من ضمن برنامج الاستجابة للقائد-المندفع (محولات كهربائية، مبنى محكمة ومختبر ومرفق لإختبار المواد ومجمع رياضي للشباب، وتجديد مدرسة ومرافق للتخزين البارد)^(٦٦٨).

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في كربلاء
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٤٦,٩٩	الكهرباء
٣٩,٠٠	المياه والصرف الصحي
--	النفط والغاز
٤,٨٨	النقل والاتصالات
١,٥٨	البنية التحتية العامة
٩٢,٤٥	المجموع



عراقيون في محافظة كربلاء يحضرون احتفالاً بافتتاح طريق جديد (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

أفاد قائد الفرقة المتعددة الجنسيات انه يوجد ١٤ مشروعاً قيد التنفيذ و ١٦ مشروعاً في مرحلة التخطيط، خلال ربع السنة الحالي، بما في ذلك إنشاء مدرسة ومبنى محكمة. بدأ العمل على مرحلة "حفر الأرض" لأربع مدارس بينما يجري التخطيط لمبنى محكمة^(٦٦٩).

اختارت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية موقع معرض علف البرسيم، وسجلت أسماء ٥ مزارعي سمك كربلايين لتلقي تدريب في محافظة كربلاء المجاورة، وقدمت قرضين زراعيين بلغت قيمتهما ٨ آلاف دولار^(٦٧٠).

الاقتصاد

كربلاء هي موطن لأحد المقدسات الشيعية الكبرى، من أكثر الأماكن السياحية التي يقصدها الزوار في العراق. افتخرت هيئة الاستثمار في المحافظة بالصناعة الفندقية والمزدهرة، بما في ذلك ٦٢ منتجاً سياحياً. إضافة إلى ذلك تنتج المحافظة كميات كبيرة من القمح والشعير والتمور^(٦٧١). في تموز/يوليو، أعلنت هيئة الاستثمار في المحافظة عن مجمع سكني وتجاري بقيمة ١٨ مليون على ضفاف بحيرة ممولة من رجل أعمال إماراتي، لا تزال الخطة تحتاج إلى موافقة من هيئة الاستثمار الوطني وتخصيص لأرض المشروع^(٦٧٢).

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة عن جهود خلال ربع السنة الحالي لمساعدة العراقيين في إعداد برامج قروض مصرفية لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في المحافظة. خلال طاولة عمل مستديرة عُقدت خلال ربع السنة الحالي، أوصى المشاركون بتحسين عملية تسجيل شركات الأعمال الجديدة. وهناك طاولة مستديرة أخرى مخطط لانعقادها في كانون الأول/ديسمبر^(٦٧٣). شارك فريق إعادة إعمار محافظة كربلاء مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مبادرتين، خلال ربع السنة الحالي:

- مساعدة تقنية لثلاثة مشاريع زراعية مصممة لاستيراد البذور والشتول، وإنشاء بيوت خضراء، وتحسين طريقة مناولة الفاكهة والخضار بعد حصادها.
- مشروع لتثقيف المزارعين على إدارة الأعلاف ولإدخال عشب برمودا الذي لا يتأثر بالأملاح إلى العراق^(٦٧٤).

اجتمع فريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً مع مستثمرين ألمان مهتمين بافتتاح وكالة البيع السيارات في كربلاء. كان هؤلاء المستثمرون مقيمين في فنادق محلية ويتنقلون في سيارات غير مدرعة ومن دون أية مرافقة أمنية، ما اعتبره فريق إعادة إعمار محافظة كربلاء إشارة تعبر عن ارتياح المستثمرين للأمن المحلي ومناخ الاستثمار في المحافظة^(٦٧٥).

النجف

نظام الحكم

واصلت حكومة محافظة النجف تسجيل علامات عالية نسبياً، خلال ربع السنة الحالي، في اختبار نموذج نضوج القدرات الذي يجريه فريق إعادة إعمار المحافظة. مع ان فريق إعادة إعمار المحافظة لم يقيم النجف كمحافظة يمكنها الاعتماد على نفسها، إلا انه أعطى مجلس المحافظة علامة عالية نسبياً في فئة الوحدة الوطنية وفي فئة التنمية السياسية^(٦٧٦). دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من ٥٠٠ موظف حكومي على الإدارة والإدارة العامة، بما في ذلك، الموارد الإنسانية ومكافحة الفساد.

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحافظة طلب بانتظام المساعدة في مشاريع بناء البنية التحتية، خاصة في قطاع المياه والكهرباء. رغم ان فريق إعادة إعمار المحافظة لم يعد يسعى لمشاريع البناء الكبيرة، اشرف الفريق على مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة في العراق (I-CERP)، خلال ربع السنة الحالي، وقدم المشورة في المسائل التكنولوجية^(٦٧٨).

الأمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان الحوادث الأمنية في النجف كانت نادرة، خلال ربع السنة الحالي، لكنه لاحظ ان تحركاته كانت مقيدة في بعض المناطق، مثل مدينة النجف القديمة ومدينة الكوفة المجاورة، بسبب التأثير الإيراني ووجود جيش المهدي، الجناح المسلح لحزب مقتدى الصدر^(٦٧٩).

في قسم حكم القانون، فتح المحامون العاملون في مشروع "مساعدة النساء" ٣٠ قضية جديدة. منذ أيار/مايو ٢٠٠٩، قبل المشروع تمثيل ٤٨٣ أرملة وأنجز ٤٧ قضية^(٦٨٠).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة النجف انه أحرز تقدماً في حصول المحتجزين على استشارات قانونية والأيتام على خدمات قانونية عبر منظمات غير حكومية يدعمها فريق إعادة إعمار المحافظة^(٦٨١).

أفاد قائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الجنوب، انه يوجد ٦ مشاريع قيد التنفيذ في النجف و٥٦ مشروعاً آخر في مرحلة التخطيط، خلال ربع السنة الحالي. أحد المشاريع الجارية سيشتري ثمانية مولدات كهربائية بأموال من برنامج الاستجابة الطارئة للفائدة لتوفير تغذية كهربائية أكثر للمباني التجارية. توجد أربع عيادات صحية قيد الإنشاء خلال ربع السنة الحالي، و٢٧ جسر للمشاة وللعربات في مرحلة التخطيط^(٦٨٢).

البنية التحتية

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس إعادة إعمار النجف، وهو منظمة هندسية عراقية، وافق على توفير مهندسين محترفين على نفقته لكل مواقع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP)^(٦٨٣). وخلال ربع السنة الحالي أيضاً، أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان العمل متواصل على أربعة مستويات في الأفضية وفق جدولها الزمني وبالكلفة المقررة وأنجزت منها نسبة تزيد عن ٥٠ بالمئة. من المتوقع تسليم المستوصفات إلى وزارة الصحة خلال السنة القادمة^(٦٨٤).

الحوادث الأمنية في محافظة النجف
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/٧/١ – ٢٠٠٩/١٠/١٥



محاميات في مشروع مساعدة النساء العراقيات، تعملن مع موكلاتهن في محافظة النجف (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

أكد فريق إعادة إعمار المحافظة انه قد تم تركيب مولدات كهربائية بقيمة ٦٢ مليون دولار في محطة توليد الكهرباء في الغسق. وبتركيب المولدات الجديدة فإن محطة الغسق، ستنتج ٢٥٠ ميغا واط إضافية من الكهرباء^(٦٨٥).

طلب مجلس المحافظة من فريق إعادة إعمار المحافظة المساعدة في الإشراف على مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق للمدارس والمراكز الصحية خلال ربع السنة الحالي. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان معظم التمويل الحالي لصندوق الاستجابة السريعة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية (مشاريع إعادة إعمار ومساعدة العراق) يستهدف الآن بناء القدرات الحكومية أو المشاريع الصغيرة وابتعدت عن مشاريع البناء^(٦٨٦).

الاقتصاد

النجف هي مقر أحد أهم مزارع الشيعة ومقام يستقطب ملايين الزوار سنوياً، وهي تنتج كميات كبيرة من القمح والشعير والأرز والتمور. وتوجد شركة تملكها الدولة تنتج إطارات السيارات والمطاط توظف حوالي ٢٤٠٠

إعادة إعمار حسب المحافظة

عامل. وتأمل هيئة الاستثمار في المحافظة في توسيع قدرات المحافظة لإستيعاب الاستثمارات الأجنبية، وقد أشارت الهيئة إلى اهتمام أئدته شركات عربية في المجمعات التجارية والفنادق^(٦٨٧).

وسهل فريق إعادة إعمار المحافظة النجف، خلال ربع السنة الحالي، زيارة قام بها عدد من الاختصاصيين الزراعيين الذين قاموا بجولة على موقع لزراعة علف البرسيم. تم تجهيز الموقع بأبار عميقة توفر المياه النظيفة. الخطوة التالية هي إدخال خلايا نحل لتلقيح أزهار البرسيم. ومن المتوقع ان يوفر الموقع ١٠ مواسم حصاد في السنة وحوالي ٢٠٠٠ طن متري من علف البرسيم^(٦٨٨).

في مناطق زراعية أخرى، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه عمل مع اللجنة الزراعية في محافظة النجف للحصول على بيوت بلاستيكية خضراء، وترويج استعمال أنظمة الري بالتنقيط وتنويع المحاصيل^(٦٨٩).

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في النجف

(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٧٢,٧٩	الكهرباء
٦٠,٨٤	المياه والصرف الصحي
--	النفط والغاز
١٤,٢٦	النقل والاتصالات
٤,٤٣	البنية التحتية العامة
١٥٢,٣١	المجموع

المثنى

نظام الحكم

أفاد تقرير إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحافظة يعمل بشكل "جيد ومعقول" و"من دون استخدام العنف"، مع انه حصلت حوادث نزاعات قبلية، خلال ربع السنة الحالي، منها اختطاف شيخ قبيلة لفترة وجيزة جداً وسرعان ما أطلق سراحه دون أي أذى^(٦٩٠). وافقت حكومة المحافظة على خطة لخمس سنوات تحدد أولويات الاستثمارات الرأسمالية، ويصمم فريق إعادة إعمار المحافظة لإستخدامها كألية تساهم في تحديد أفضل لمشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ومع تعاون أوثق مع مسؤولي المحافظة. الخبراء في الأمر لدى فريق إعادة إعمار المحافظة بدأوا باتخاذ المزيد من الدور الداعم في نصح مسؤولي الحكومة ولكن فقط عندما يُطلب منهم ذلك^(٦٩١).

إجتمع فريق إعادة إعمار المحافظة المثنى خلال ربع السنة الحالي مع قادة المحافظة، ومنهم مدير مكتب الانتخابات في المحافظة، لتقييم كيف يمكن لهذا الفريق أن يدعم الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، بما في ذلك استخدام أموال صندوق الاستجابة الطارئة ومشاريع برنامج الاستجابة الطارئة لدعم تثقيف الناخبين^(٦٩٢).

الأمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار المثنى ان الوضع الأمني خلال ربع السنة الحالي بقي هادئاً. ساعد قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة في التدريب على محو الأمية لدى السجناء وقدم المشورة لمسؤولي المحافظة حول سبل التخفيف من الاكتظاظ في السجن^(٦٩٣).

البنية التحتية

لاحظ فريق إعادة الإعمار ان محافظة المثنى تعاني على وجه الخصوص من نقص المياه. الأمراض التي تنقلها المياه هي مشكلة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات. خلال ربع السنة الحالي كان هناك تفشي لمرض واحد على الأقل، وهو التيفوئيد، الذي ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة ان سببه قد يعود إلى تدهور نوعية المياه. قيم فريق إعادة إعمار المحافظة محطات معالجة المياه غير العاملة وناقش التوزيع الطارئ للمياه وتطوير الآبار، وتصلح محطات معالجة المياه^(٦٩٤).

خلال ربع السنة الحالي، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن حصول تقدم في المشاريع التالية^(٦٩٥):

- توزيع وحدات تنقية المياه على المستشفيات ومراكز الشبان ومراكز المياتم.
- بناء مسلخ "الرميثي" ومسلخ "الوركا".
- تمويل سبعة مشاريع، شملت توزيع المياه والطرق، ومدرسة تتألف من أربع غرف تدريس.

إضافة إلى ذلك، أفادت فرقة منطقة الخليج ان محطة وقود أصبحت منجزة بنسبة ٨٨ بالمئة خلال ربع السنة الحالي، مما يسمح بتزويد الوقود إلى المركبات والمعدات المستخدمة من جانب دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود في المناطق البعيدة في المحافظة^(٦٩٦).

إعادة إعمار حسب المحافظة

عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع المسؤولين المحليين على تلقيح أكثر من ١١٠ ألف رأس غنم وماشية ودرّبت ٤٥ طبيباً بيطرياً و ١٠٠ آخرين يعملون في الصناعات الزراعية، وروجت لبرنامج تلقيح اصطناعي ما زاد من قطاع الماشية في المحافظة^(٦٩٧).

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في المثني
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
١٥,٠٢	الكهرباء
١٨٩,٧٩	المياه والصرف الصحي
٠,٠٧	النفط والغاز
١٩,١٢	النقل والاتصالات
٣,٨٧	البنية التحتية العامة
٢٢٧,٨٧	المجموع

الحوادث الأمنية في محافظة المثني
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ – ٢٠٠٩/٧/١



الاقتصاد

صحراء المثني الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة تحتوي على النفط والملح، وهذه المحافظة هي المنتج الرئيسي للإسمنت. يعمل مزارعو المحافظة في تربية الطيور وينتجون كميات كبيرة من التمور. وخلال ربع السنة الحالي، أعلن المحافظ عن مخططات لتطوير آبار نفط جديدة بتمويل خاص، بينما وسعت وزارة النفط العراقية مصفاة النفط القائمة في السماوة عاصمة المحافظة، التي تنتج ١٠ آلاف برميل يوميا^(٦٩٨).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان هيئة الاستثمار في المحافظة كانت ناجحة خلال ربع السنة الحالي في الترخيص لصفقات استثمار فاقت المليار دولار. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا أن مشاريع الصناعات الثقيلة لإنتاج الاسمنت والبلاستيك والأملاح ومنتجات التنظيف والأوكسجين الطبي إذا أتت بثمارها في

السنوات القليلة المقبلة، فالمحافظة لديها القدرة على تغيير المشهد الاقتصادي^(٦٩٩). ولاحظ فريق إعادة إعمار المحافظة عائناً واحداً أمام الاستثمار وهو الافتقار إلى الوصول إلى الأراضي العمومية^(٧٠٠).



أطفال عراقيون يشاهدون الافتتاح الكبير لمعرض البسط وتدريب النساء في المثنى (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

ذي - قار

نظام الأمن

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة ذي-قار أن هذه المحافظة تتمتع بمناخ سياسي متطور بشكل جيد نسبياً، حيث أن مجلس المحافظة قادر على التوسط بين الأهداف السياسية المتنافسة بطريقة سليمة نسبياً^(٧٠١). كما أفاد الفريق أيضاً عن نجاح في جهود مكافحة الفساد بعد سجن شيخ قبيلة له تأثيره وثلاثة آخرين بسبب مزاعم ابتزاز في عقود إعادة الإعمار. واعتبر قائد فريق إعادة إعمار المحافظة أن هذه القضية تمثل دليلاً على فعالية النظام القضائي العراقي^(٧٠٢). درّبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ٢٨٠ موظفاً حكومياً محلياً على حسن التعامل مع آثار الانتماء القبلي والسياسي على نظام الحكم^(٧٠٣).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنهما ساعدا مجلس المحافظة في إعداد ميزانية المحافظة والتدريب على مسائل نظام الحكم، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا وصياغة استراتيجية لتنمية المحافظة^(٧٠٤).

الأمن وحكم القانون

سجلت محافظة ذي-قار بضعة حوادث أمنية فقط خلال ربع السنة الحالي، علماً ان الشرطة المحلية عثرت على مخابئ أسلحة وأبطلت مفعول قنابل. وعلى الرغم من إلقاء القبض على شيخ القبيلة بتهمة الفساد، فإن فريق إعادة إعمار المحافظة قد أفاد ان رئيس قضاء المحافظة اشتكى ان شرطة المحافظة وقضاتها لا يعرفون كيف يستخدمون التكنولوجيا لإعداد القضايا ولم يتعاونوا مع بعضهم البعض^(٧٠٥). مع ذلك، يتواصل التدريب في هذا المجال مع عناصر من قوات الأمن العراقية من سبع محافظات شاركوا في ندوة ليوم واحد حول جمع وحفظ واستخدام أدلة الطب الشرعي التي يتم العثور عليها في مواقع التفجير^(٧٠٦).

الحوادث الأمنية في محافظة ذي - قار

(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)

٢٠٠٩/٧/١ - ٢٠٠٩/١٠/١٥



البنية التحتية

سعى فريق إعادة إعمار المحافظة ذي-قار للحصول على تمويل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لمشاريع المياه والعناية البيطرية من بين قطاعات أخرى خلال ربع السنة الحالي، وقد شملت:

- اقتراح لإنشاء وحدة جراحة في مستشفى ذي-قار البيطري^(٧٠٧).
- اقتراح لترتيب نظام يعمل بمبدأ التناضح العكسي من أجل رفع نوعية المياه في شبكات المياه الحالية^(٧٠٨).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه عمل مع حكومة المحافظة لوضع مقترحات لمشاريع البناء الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد^(٧٠٩).

الاقتصاد

مولّ فريق إعادة إعمار المحافظة عدة برامج تدريب زراعي خلال ربع السنة الحالي.

إنفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في ذي-قار
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
١٠٦,٦٧	الكهرباء
٣٩٩,٦٩	المياه والصرف الصحي
٠,٤٣	النفط والغاز
٢١,٤٢	النقل والاتصالات
١٣,٠٦	البنية التحتية العامة
٥٤١,٢٦	المجموع

- عشرة مزارعين من سوق الشيوخ والشوبيش تم تدريبهم في مخيم ميديكا على إنتاج مشتقات الألبان. سيوزع اتحاد المزارعين الحليب والجبن خلال شهر رمضان^(٧١٠).
- طلاب من محطة نخيل العقاد تم تدريبهم على إجراءات حصاد التمور بطريقة أكثر أمناً، بما في ذلك تقنيات آلية للحصاد^(٧١١).
- تلقى اتحاد المزارعين ٦٠٠ صوص دجاج خلال ربع السنة الحالي، وتم تلقيح جميع الفراخ الموجودة في موقع التربية في الناصرية^(٧١٢).
- طلب تمويل من برنامج الاستجابة الطارئة ما زال معلقاً لإنشاء وتركيب فقاسة سمك مصممة لإنتاج ١٠ ملايين فرج من سمك الشبوط لإمداد كل مزارع السمك في ذي-قار.

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه بغياب السياسات الوطنية التي من شأنها خلق بيئة مؤاتية لأعمال يقودها السوق فإن التنمية الاقتصادية لازالت تشكل تحدياً^(٧١٤).

ميسان

نظام الحكم

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة ميسان ان الوصول إلى مسؤولي المحافظة استمر بالتحسن خلال ربع السنة الحالي، وان المحافظ شجّع قادة المحافظة على العمل مع فريق إعادة إعمار المحافظة. كما ذكر الفريق ان ذلك يعود في جزء منه إلى التخفيضات المهمة في الميزانية الرأسمالية للمحافظة في العام ٢٠٠٩ والى ما سماه فريق إعادة إعمار المحافظة "الإنفاق المسرف" لمجلس المحافظة السابق^(٧١٥). طلب احد أعضاء مجلس المحافظة بشكل خاص مساعدة لعقد ورشة عمل للمصالحة هدفها مساعدة قادة القبائل في حل نزاعاتهم بسلام^(٧١٦).

عمل فريق إعادة إعمار المحافظة مع قادة المحافظة على تسجيل الناخبين لانتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ واجتمع مع ممثلين عن منظمة "نحو الديمقراطية" لمناقشة مقترحات برنامج تثقيف الناخبين^(٧١٧). مع اقتراب الانتخابات، يخطط فريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً للتركيز على زيادة الاتصالات مع الأحزاب السياسية والصحفيين لتسهيل كتابة التقارير السياسية^(٧١٨).

أنجرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدريباً حول النظام الداخلي لأعضاء مجلس المحافظة وإنشاء لجان ومساعدتها في وضع الميزانيات. درّبت الوكالة أيضاً ما يقرب من ٦٨٠ موظف محافظة على الإدارة العامة والإدارة، بما في ذلك الإدارة المالية والمشتريات ومكافحة الفساد^(٧١٩).

الأمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن "تحسن الوضع الأمني إنما ليس انتظامه" وشمل ذلك رغبة أكبر لدى المرافقين الأمنيين من الشرطة العراقية في المساعدة على التنقل عبر المحافظة. مع ذلك، أفاد عن استمرار إطلاق النار من أسلحة صغيرة ضد مراكز العمليات المتقدمة للجيش الأميركي^(٧٢٠).

على الرغم من عدم وجود مستشار لقسم حكم القانون لفترة من ربع السنة الحالي، ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة انه أقام علاقة عمل ممتازة مع قضاة المحافظة واستطاع ترتيب مشاركة قضاة تحقيق لأول مرة في يومي تدريب على طرق جمع الأدلة ينفذها الجيش الأميركي^(٧٢١).

البنية التحتية

ذكر فريق إعادة إعمار المحافظة إن قادة المحافظة كانوا يعتمدون خلال ربع السنة الحالي على الإنجاز الناجح لبضعة مشاريع مباني كبيرة، بما فيها مستشفى ميسان الجراحي الذي يضم ٧٠ سريراً، وممر العربات البالغ طوله ٢٣ كيلومتراً بين العمارة، وميمونة، لكن وضع كلي المشروعين هو قيد المساءلة:

الحوادث الأمنية في محافظة ميسان
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ – ٢٠٠٩/٧/١



- مستشفى ميسان الجراحي: عن موظفو الملحق الصحي مع الحكومة العراقية المركزية خلال ربع السنة الحالي لتحديد مستوى التزام الحكومة العراقية بالمستشفى الممول من صندوق دعم الاقتصاد. خلال ربع السنة المنصرم، أفاد المفتش العام أن مشروع المستشفى تأخر عن مواعده بسبب عيوب في الإنشاء، وكان هناك مخاوف من ان يلغى العمل المتبقي للمستشفى^(٧٢٢). لكن الملحق الصحي أفاد ان أعمال الإنشاء كانت لا تزال جارية وان تقدماً قد أحرز لحل المشاكل البارزة^(٧٢٣).
- ممر العربات بين العمارة وميمونة: أعلنت فرقة منطقة الخليج، خلال ربع السنة الحالي، ان مشروع ممر العربات بين العمارة والميمونة لن يعاد العمل به بعد تعثر المقاول الذي اختارته فرقة منطقة الخليج في أوائل العام ٢٠٠٩ وكان قد أنجز ٨٠ بالمئة من المشروع. مشيرة إلى غياب التمويل اللازم لتصحيح العيوب وإنجاز المشروع، فضلاً عن تحديات التشغيل في ميسان، اقترحت فرقة منطقة الخليج إنهاء المشروع أو تسليمه إلى مؤسسة اميركية حكومية أخرى، في حال العثور على تمويل إضافي. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن حكومة المحافظة تعتبر ان مشروع ممر العربات هو الأولوية الثانية لديها وهي حريصة على مساعدة الحكومة الأميركية على استكمال إنجاز هذا المشروع^(٧٢٤).

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في ميسان
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٧٦,٣١	الكهرباء
٢٠,٢٦	المياه والصرف الصحي
٠,٠٦	النفط والغاز
١٤,٠٦	النقل والاتصالات
٦,٣٢	البنية التحتية العامة
١١٧,٠١	المجموع

إعادة إعمار حسب المحافظة

في أماكن أخرى في المحافظة، أحييت مسؤولية مشروعين لإعادة تأهيل وحدتين مدمجتين لمعالجة المياه إلى قادة المحافظة خلال ربع السنة الحالي. هذان المشروعان البالغة كلفتها ٣٠٠ ألف دولار أميركي يقصد منهما رفع المستوى المعيشي لأكثر من ٢٢ ألف مقيم في المنطقة. الوحدتان كانتا تعملان بقدرة ٥٠ بالمئة فقط قبل إعادة التأهيل وهما الآن تعملان بقدرة مئة بالمئة^(٧٢٥).

الاقتصاد

عانت محافظة ميسان من البنية التحتية المتداعية وسوء الوصول إلى الموارد^(٧٢٦)، لكن جهتها الشرقية تحتوي على بئر نفط كبير، إضافة إلى إنتاج المحافظة لكمية كبيرة من الصوف، السمك، السكر، والورق. تأمل هيئة الاستثمار في المحافظة اكتشاف الغاز الطبيعي كما النفط^(٧٢٧).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مستشارها الاقتصادي اجتمع مع أعضاء من فريق التدريب الزراعي المتنقل الذي يقدم التدريب والمعلومات والمساعدة للنساء والفتيات في المجتمعات الأهلية الريفية الزراعية. طلب الفريق من فرق إعادة إعمار المحافظة إيصال برامجهم إلى النساء والفتيات المقيمت في المناطق الريفية^(٧٢٨).



جنود من كتيبة الهندسة السابعة يعاينون جسر في محافظة ميسان (صورة القوات المتعددة الجنسيات في العراق)

البصرة

نظام الحكم

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة البصرة انه خلال ربع السنة الحالي تخلفت المحافظة وراء العديد من المحافظات الأخرى في فئة نظام الحكم وفئة التنمية الاقتصادية وفئة حكم القانون، وهو ما عزاه فريق إعادة إعمار المحافظة إلى سنوات من الحرب والقمع. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان تجاوز هذه المشاكل في نظام الحكم وفي التنمية الاقتصادية أمر حرج، لأن قرابة ٥٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق يأتي من البصرة، من صناعة النفط في المقام الأول ومن ثم من مجالات أخرى تمر غالبية التجارة العراقية مع الخارج عبر خطوط أنابيب البصرة ومرفأها وطرقاتها^(٧٢٩).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة البصرة انه كان يعمل خلال ربع السنة الحالي على توجيه أصحاب المصالح العراقية كي يتوقفوا عن الاعتماد على الولايات المتحدة في تمويل المشاريع لتحسين الخدمات الأساسية. بانتظار حصول البصرة على موارد لموازنتها من الحكومة العراقية المركزية في العام ٢٠١٠ لتمويل العمليات ومعظم حاجات الاستثمارات الرأسمالية الأكثر إلحاحاً، بدأ فريق إعادة إعمار المحافظة البصرة يحول دوره على نحو صارم إلى مهمة بناء القدرات الحكومية فقط^(٧٣٠). وأفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً ان الوضع الأمني المستقر سمح لهذا الفريق وللوكالة الاميركية للتنمية الدولية بالتركيز على تحسين قدرات المسؤولين المحليين على الحكم^(٧٣١).


الأمن وحكم القانون

حصلت بضعة حوادث أمنية خلال ربع السنة الحالي في محافظة البصرة، مع حصول ثلاثة حوادث فقط أسفرت عن مقتل أكثر من شخصين، ومقتل اثنين من المندائيين خلال جريمة قتل. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن استمرار تلقي قيادة البصرة (COB) إطلاق نار غير مباشر خلال ربع السنة الحالي، وقد أسفرت أحد هذه الهجمات عن مقتل جندي في تموز/يوليو وقد تعرضت التحركات العسكرية للهجمات أيضاً. ولاحظ فريق إعادة إعمار المحافظة حاجة إلى المزيد من الجنود لتأمين التحركات وللسماع لفريق إعادة إعمار المحافظة بالتنقل خلال انتخابات كانون الثاني/يناير ٢٠١٠^(٧٣٢).



مجموعة تضم شركات عراقية وأميركية تناقش مشروع المدينة الرياضية قبل حفل وضع حجر الأساس في ١٥ تموز/يوليو ٢٠٠٩ (صورة لمكتب شؤون المحافظات)

الحوادث الأمنية في محافظة البصرة
(أسفرت عن مقتل شخصين أو أكثر)
٢٠٠٩/١٠/١٥ - ٢٠٠٩/٧/١



أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان جهود قسم حكم القانون لديه في البصرة تتضمن عنصر بناء فعلي بما في ذلك أعمال إنشاءات ممولة من الولايات المتحدة بقيمة ١٠ ملايين دولار لمبنى محكمة المحافظة، ومشروعين لبناء محكمتين كبيرتين، وإنشاء مبنى سجن. أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان هذه المشاريع أرضت القضاة المحليين ومسؤولي الإصلاحات والشرطة، وأفاد الفريق أيضا عن وجود ما أسماه "حاجة استراتيجية للتحسين ضد التأثير الإيراني الحاقق"، للإثبات للجماهير ان الخدمات الأساسية تتحسن بظل العراق الجديد^(٧٣٣).

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان ترهيب القضاء والفساد بقيا يشكلان قلقاً. ولاحظ الفريق غياب شركاء في حكم القانون من المجتمع المدني محددين وجديرين بالثقة. كانت العلاقة مع نقابة المحامين المحلية العراقية واتحاد القضاة العراقيين ضعيفة بسبب القيادة المترددة والمعرقله، بالرغم من المشروع البالغ قيمته ٣٠٠ ألف دولار لتجديد مبنى اتحاد القضاة العراقيين عام ٢٠٠٨. سعى فريق إعادة إعمار المحافظة لتحسين هذه العلاقة خلال ربع السنة الحالي^(٧٣٤).

البنية التحتية

استمر فريق إعادة إعمار المحافظة خلال ربع السنة الحالي الإشراف على تنفيذ مشاريع بناء تزيد قيمتها عن ١٠٠ مليون دولار. مشروع الغرمة لإمداد المياه كان منجزاً بنسبة ٩٣% خلال ربع السنة الحالي. لدى الانتهاء من هذا المشروع، سيكون قادراً على إمداد مياه الشرب إلى ٢٢٠ ألف شخص في البصرة^(٧٣٦).

نظرة عامة حول تنمية المحافظات

انفاقات الولايات المتحدة على البنية التحتية في البصرة
(بملايين الدولارات)

المجموع	القطاع
٥٤٣,٤٦	الكهرباء
٢٣٨,٣٢	المياه والصرف الصحي
٥٥٨,٥٥	النفط والغاز
١٧١,٨٠	النقل والاتصالات
٨,٣٩	البنية التحتية العامة
١,٥٢٠,٥٢	المجموع

الاقتصاد

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة حصول حدثين هامين خلال ربع السنة الحالي من المحتمل ان يؤثران على التنمية الاقتصادية ومناخ الأعمال التجارية في البصرة^(٧٣٧).

- بناء مركز رياضي بقيمة ٤٨٥ مليون دولار.
- إعادة تجهيز حقل نفط الرميلة في إطار عقد ممنوح في الجولة الأولى من تقديم العروض للحصول على عقود خدمات نفطية.

عمل فريق إعادة إعمار المحافظة مع هيئة الاستثمار في المحافظة للترويج لهذه الأحداث من أجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى المحافظة.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
موقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
تحديث التشريعات

القسم

٤

عمليات التدقيق للمفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

أنجز المفتش العام من الأول من آب/أغسطس حتى ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ست عمليات تدقيق جديدة وأصدر منذ آذار/مارس ٢٠٠٤، ١٥٥ تقرير تدقيق. في ربع السنة هذا، استجابت ثلاثة تقارير للتفويض القانوني الذي يطلب من المفتش العام إنجاز تقرير تدقيق شرعي حول كافة المبالغ التي تم تخصيصها أو توفرت بطرق أخرى لإعادة إعمار العراق، كما تعالج ثلاثة تقارير إدارة نشاطات إعادة الإعمار:

- تقرير حول الأكلاف، النتائج والإشراف على مبلغ ١,١٢ مليار دولار منحت بموجب أوامر مهمات إلى الشركة الكيماوية البيئية (انفيرومنتال كاميكال كوربوريشن (EEC) لبناء مرافق لقوات الأمن العراقية.
- تحليل خدمة غير تدقيقي لأنظمة المعلومات الإدارية يستجيب لحالات القلق التي أثارها رئيس مجلس التدقيق الأعلى في العراق التي تستنسخ بيانات المشروع والمدفوعات، والذي يتم الإبلاغ عنها في أنظمة المعلومات الإدارية للحكومة الأميركية.
- تقرير حول المدى الذي حققته القوات المتعددة الجنسيات في العراق في تلبية شروط مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية والمدى الذي حققه الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق في الاحتفاظ بسجلات المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP) تنفيذاً لهذه المتطلبات.
- تقرير مؤقت هو الأول من بين مجموعة تقارير مؤقتة يصف المنهجية والنتائج لجهود التدقيق القانوني التي قام بها المفتش العام.
- تقرير يفحص النفقات بموجب عقد الصيانة وامداد الخدمات العالمية (GMASS) لتحديد احتمال قيد نفقات زائدة قد تكون قد حدثت.
- تقرير لتحديد ما إذا كان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) أعد حسابات صحيحة عن الأموال التي تلقاها من صندوق تنمية العراق (DFI).

أنظر الجدول ٤-١ للاطلاع على تفاصيل نتائج عمليات التدقيق هذه.

لدى المفتش العام ١٤ عملية تدقيق جارية حالياً وعمليات أخرى يتوقع ان يبدأ بتنفيذها خلال ربع السنة هذا. يقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عامة.

أنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات الهادفة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية مطلوبة في نشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار. كما ان تنفيذ توصيات التدقيق أمر حاسم. ويتابع مدققو المفتش

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

العام بصورة منتظمة التوصيات المفتوحة المقدمة سعياً وراء تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى العملي الممكن.

الجدول ٤-١

منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام منذ ٢٠٠٩/٧/٣٠

رقم التقرير	عنوان التقرير	تاريخ إصدار التقرير
10-001	مرافق قوات الأمن العراقية: حققت نتائجاً مشاريع الشركة الكيميائية البيئية ولكن بعد إضافة زيادات مهمة على الكلفة وبرنامج التسليم.	٢٠٠٩/١٠
10-002	البيانات المزودة إلى الحكومة العراقية حول المشاريع الأميركية لإعادة الإعمار كان ينقصها الوضوح.	٢٠٠٩/١٠
10-003	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مُدار بصورة جيدة بشكل عام ولكن يمكن تحسين وثائق المشاريع والإشراف عليها.	٢٠٠٩/١٠
10-004	أموال إعادة إعمار العراق: التقرير المؤقت رقم ١ حول عمليات التدقيق الشرعي التي حددت الاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال.	٢٠٠٩/١٠
10-005	صندوق قوات الأمن العراقية: سمح الإشراف الضعيف على العقد بعدم اكتشاف احتمالات تسجيل نفقات زائدة من قبل شركة ايكوم (AECOM)	٢٠٠٩/١٠
10-006	صندوق تنمية العراق: الإرشاد حول السياسة مطلوب لتعزيز المسؤولية المحاسبية عن الصناديق المدارة من قبل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE).	٢٠٠٩/١٠

إرجع إلى موقع الإنترنت للمفتش العام www.sigir.mil للحصول على معلومات حول كافة منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام كما كانت في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩.

يتم تنسيق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى تشارك في أعمال تتعلق بالعراق. يعزز هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات الذين يجتمعون في كل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين العراقي (IIGC)، لمنع الازدواجية في الجهود ولمشاطرة المعلومات والتجارب المكتسبة من نشاط التدقيق الجاري تنفيذه.

عقد أحدث اجتماع في ١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٩ عبر مؤتمر عبر الهاتف. افتتح المفتش العام بوبين الاجتماع من العراق. وحضرت المنظمات التالية الاجتماع:

- المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM).

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- وكالة تدقيق العقود الدفاعية
- مكتب المفتش العام في وزارة الجيش
- مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع
- مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
- مكتب المحاسبة والمساءلة الحكومي
- المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR)
- مكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)
- وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)
- لجنة العقود في زمن الحرب

منتجات عمليات التدقيق النهائي التي أجراها المفتش العام خلال ربع السنة هذا

مرافق قوات الأمن العراقية: حققت مشاريع الشركة الكيميائية البيئية (ECC) نتائجاً ولكن بعد إضافة زيادات مهمة على الكلفة وبرنامج التسليم (تقرير المفتش العام SIGIR-10-001 / 10 / 2009).

المقدمة

عهد إلى المفتش العام مهمة قانونية تتلخص بتحضير تقرير تدقيق شرعي نهائي حول المبالغ التي توفرت لإعادة إعمار العراق. وللمساعدة في تنفيذ هذه المتطلبات، أجرى المفتش العام عمليات تدقيق لفحص العقود الرئيسية لإعادة إعمار العراق من أجل تحديد اكلاف العقود، النتائج والإشراف مع التشديد على المسائل المتعلقة باحتمالات التعرض للاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال.

تركز عملية التدقيق هذه على استعمال مبلغ ١,١٢ مليار دولار انفق على أوامر مهمة صدرت من نيسان/أبريل ٢٠٠٤ وحتى آذار/مارس ٢٠٠٨ بصورة أولية لإنشاء مرافق متعددة لقوات الأمن العراقية عبر كامل العراق. صدرت أوامر المهمة بموجب عقدين مُنحاً إلى الشركة الكيميائية البيئية (ECC). وقد تم تمويل أوامر المهمة هذه بقيمة ٣٥٠,٨٧ مليون دولار من صندوق إعادة إعمار العراق وبقيمة ٧٦٨,٨٢ مليون دولار من صندوق قوات الأمن العراقية. أدار تنفيذ أوامر المهمة وأشرفت عليها القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي (AFCEE).

النتائج

لاحظ المفتش العام انه تم إنشاء مرافق عديدة بموجب أوامر مهمة منحت إلى الشركة الكيميائية البيئية (ECC) ولكن الاكلاف زيدت وبرامج التسليم تأخرت، وتم هدر بعض الأموال. كانت الأسباب الرئيسية إدخال تغييرات في العمل ومسائل تتعلق بالأمن، وهي تداعيات متلازمة مع بناء مرافق في بيئة طوارئ. لاحظ المفتش العام أيضاً ان الإدارة والإشراف كانا صحيحين بصورة عامة وحدد فقط عدداً قليلاً من الهواجس.

أنشأت الشركة الكيميائية البيئية بموجب ٣٨ أمر مهمة منحت لها مبان لمراكز القيادة، ثكنات، قاعات طعام، عيادات طبية ومبان لقوات الشرطة. لكن ازدادت اكلاف أوامر المهمات هذه من حوالي ٦٥٥ مليون دولار

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

إلى حوالي ١,١٢ مليار دولار (بنسبة ٧١ بالمئة تقريباً). وازدادت كلفة ثلاثة أوامر مهمة بأكثر من ٤٠٠٪، أي بزيادة إجمالية تجاوزت ١٥٠ مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تأخيرات ذات أهمية: تأخر تنفيذ ١٤ أمر مهمة لمدة ١٨ شهراً أو أكثر.

من خلال تحليل اكاليف ونتائج العمل، حدد المفتش العام الأسباب الرئيسية التالية للتغيرات في الكلفة وبرامج التسليم:

- جرى تعديل أوامر المهمة بدرجة ذات شأن بعد منحها بحيث تم تغيير نطاق العمل، وفي بعض الحالات، مواقع إنشاء المرافق. زاد هذا التغيير في الاكاليف ونتج عنه أموال مهدورة. حدد المفتش العام ثلاثة أمثلة بقيمة إجمالية بلغت ١,٧١ مليون دولار. أفاد مسؤولون في القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي بأن بيئة زمن الحرب، الجيش العراقي غير المتطور، والوضع السائد سببت منح أوامر المهمة قبل الإعداد النهائي للخطط ومن ثم تعديلها مع تغيير الحاجات.
- نتج عن الحاجة إلى الأمن دفع ١٥٠ مليون دولار إلى مقاولين أمنيين خاصين من الباطن، شكلت حوالي ١٤ بالمئة من الاكاليف الإجمالية. علاوة على ذلك، أخرت المسائل الأمنية التنفيذ وزادت جداول الرواتب للمقاولين واکاليف المقاولين من الباطن. لم يكن بالإمكان تحديد التأثير الإجمالي للظروف الأمنية على الاكاليف وبرامج التسليم.

تشاطر مركز القوات الجوية للامتياز البيئي (AFCEE) وقيادة القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) أعمال الإدارة والإشراف على أوامر المهمة والعقود. منح مركز القوات الجوية للامتياز البيئي ٢٦ من اصل ٣٨ أمر مهمة إلى الشركة الكيمائية البيئية (ECC) باتباع عملية تنافسية وزود التبريرات عند عدم تطبيقها. علاوة على ذلك، زودت ملفات عقود المشاريع دليلاً واسعاً حول الإدارة والإشراف على أداء الشركة الكيمائية البيئية. ولكن حدد تحقيق حول شنود في عمليات الشراء اجراء أحد المسؤولين في القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق وجود علاقات غير صحيحة ومسائل اخرى تتعلق بالنزاهة دون اجراء المتابعة الموصى بها. وأيضاً، دققت بشكل واسع وكالة تدقيق العقود الدفاعية عقود وأوامر المهمة الممنوحة إلى الشركة الكيمائية البيئية وحددت وجود مبلغ ٥,٧١ مليون دولار من الاكاليف في موضع الشك ولكنها لم تجر التدقيقات الحاسمة لأنظمة الشركة الكيمائية البيئية.

وجد المفتش العام ان بعض المكافآت- أي الأرباح- المدفوعة إلى الشركة الكيمائية البيئية تبدو زائدة. دفعت المكافآت على الزيادات في الكلفة عند التعديل ولم تكن مقابل عمل مضاف، وهو الأساس المقرر لزيادة المكافآت. استلمت الشركة الكيمائية البيئية مبلغ ٨٠,٣٦ مليون دولار من المكافآت كأرباح، بما في ذلك مبلغ ٤٠,٥٥ مليون دولار على شكل مكافآت لزيادات الكلفة عند التعديل.

اعتقد مسؤولون في مركز القوات الجوية للامتياز البيئي (AFCEE) ان المكافآت لها ما يبررها لان متطلبات العمل المتغيرة والمسائل الأمنية سببت الزيادات في الكلفة.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

التوصيات

شملت التقارير السابقة للمفتش العام توصيات و/أو دروس مكتسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بزيادات الكلفة وتأخيرات تنفيذ برنامج العمل في مشاريع إعادة إعمار العراق. عولجت المسائل الرئيسية المحددة في هذا التقرير، أي التغييرات في نطاق العمل بعد منح العقود والظروف الأمنية غير المستقرة. تبعاً لذلك، لم يشمل المفتش العام في هذا التقرير أية توصيات ودروساً مكتسبة.

زودت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) إلى دائرة التحقيقات لدى المفتش العام مسائل النزاهة في المشتريات التي قامت بتعيينها والتي لم تتابعها.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

راجع هذا التقرير على موقع الإنترنت للمفتش العام www.sigir.mil للحصول على تعليقات الإدارة.

البيانات المزودة إلى الحكومة العراقية حول المشاريع الأميركية لإعادة إعمار العراق كان ينقصها الوضوح
(تقرير المفتش العام SIGIR-10-002 / 10 / 2009).

المقدمة

يستجيب هذا التقرير للهواجس التي أثارها رئيس المجلس الأعلى للتدقيق في العراق (BSA) من وجود ازدواجية في بيانات المشاريع والمدفوعات الواردة في الأنظمة الأميركية للمعلومات الإدارية. لم يحدد التحليل الذي أجراه المفتش العام لبيانات النظام وجود ازدواجية في المشاريع والمدفوعات ولكن البيانات المزودة إلى الحكومة العراقية لم تكن واضحة، وأعطت مظهر وجود ازدواجية في المشاريع والمدفوعات. يعزز تحليل المفتش العام الحاجة للمحافظة على بيانات واضحة ودقيقة حول المشاريع الأميركية لإعادة إعمار العراق وبيّن المسائل التي قد تظهر عند تزويد ممثلي الحكومة العراقية أو مستعملين آخرين ببيانات غير واضحة حول المشاريع. أجرى المفتش العام هذه المراجعة خلال أيلول/سبتمبر 2009 كخدمة غير تدقيقية.

النتائج

زود نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) بيانات إلى المجلس الأعلى للتدقيق كان ينقصها الوضوح وبدأت على أنها تظهر وجود ازدواجية في المعلومات المتعلقة بالمشاريع والمدفوعات بالنسبة للمشاريع الأميركية لإعادة إعمار العراق. مع ان المفتش العام لم يجد مدفوعات متعددة فإن مظهر الازدواجية يبين ضرورة تزويد بيانات أفضل حول مراقبة نوعية إعادة الإعمار المزودة إلى الحكومة العراقية ومستعملين آخرين لقاعدة البيانات. تعزز هواجس المجلس الأعلى للتدقيق ونتائج تحليل المفتش العام النتائج والتوصيات الواردة في تقاريرنا السابقة.

التوصيات

لم يزود المفتش العام أية توصيات في هذا التقرير.

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

راجع تقرير التدقيق على موقع الإنترنت للمفتش العام www.sigir.mil للحصول على تعليقات الإدارة.

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق مُدار بصورة جيدة ولكن يمكن تحسين وثائق المشاريع والإشراف عليها.

(تقرير المفتش العام SIGIR-10-003 / 10 / 2009).

المقدمة

في نيسان/أبريل ٢٠٠٨ وقعت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق والحكومة العراقية مذكرة تفاهم (MOU) تنشئ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP) ومنذ ذلك الوقت تم إكمال أكثر من ٨٠٠ مشروع بالتزام اكلاف بلغت ٢٢٩ مليون دولار تقريباً من اصل مبلغ ٢٧٠ مليون دولار المخصص لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق. بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، تستعمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق أموال الحكومة العراقية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع أخرى لفائدة المواطنين العراقيين.

أهداف هذا التقرير هي فحص المدى الذي لبت عنده القوات المتعددة الجنسيات في العراق شروط مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية، والمدى الذي احتفظ به الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق بسجلات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق تنفيذاً للمتطلبات. وافق المفتش العام والمجلس الأعلى للتدقيق على اجراء مراجعة مشتركة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، لكن اصدر المجلس الأعلى للتدقيق في تموز/يولي ٢٠٠٩ تقريراً منفصلاً حول هذا البرنامج.

النتائج

أدارت القوات المتعددة الجنسيات (MNF-I) في العراق بصورة عامة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) استناداً إلى الشروط الواردة في مذكرة التفاهم وذلك من خلال تخصيص مشاريع إلى المحافظات حسب اللزوم وبناء نوع البنية التحتية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان القوات المتعددة الجنسيات تقوم بالمحاسبة حول كيفية استعمال الأموال ودفعها. لكن بإمكان القوات المتعددة الجنسيات تحسين شمولية التقارير ربع السنوية التي تزودها إلى الحكومة العراقية وبالأخص حول المشاريع التي تقدر قيمتها ب ٥٠ ألف دولار او اكثر. في هذه الحالات، زودت القوات المتعددة الجنسيات معلومات مفصلة حول المشاريع، سميت ألواح الوقائع حول ٢٠٦ مشروع فقط من اصل ٣٤٧ مشروع. لكن بعض ألواح الوقائع هذه كان ينقصها معلومات مفصلة عن المشاريع مثل الأموال الملتزم بها والمنفقة، وأرقام المشاريع للمساعدة في تحديد النشاط، واسماء مسؤولي الاتصال الاميركيين والعراقيين. علاوة على ذلك، كانت رسائل الاستدامة، التي توقعها القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية عند بدء تنفيذ أي مشروع، لم تكن موجودة في ١٣ لوح وقائع. وفي الحالات التي كانت فيها رسائل الاستدامة مشمولة. في ألواح الوقائع، كان اكثر من عشرين منها غير موقعة من الحكومة العراقية وكان اكثر من ثلاثين منها غير موقعة من الحكومة الأميركية. لكن لم تلبى القوات المتعددة الجنسيات الطلب المنصوص عليه في مذكرة التفاهم بتدريب مسؤولين في الحكومة العراقية على إدارة البرنامج ونقل إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إليهم. يشير المسؤولون إلى عدم توفر تمويل إضافي من

إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الحكومة العراقية لتأمين استدامة البرنامج على المدى الطويل كسبب لعدم تنفيذ شرط التدريب كما من المحتمل عدم تنفيذه.

رغم الجهود المبذولة لتحسين مسؤولية المحاسبة والتدقيق لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد تنقص ملفات مشاريع عديدة للفيلق المتعدد الجنسيات وثائق تثبت اجراء المراقبة الداخلية الحرجة بسبب الإشراف غير الكافي للفيلق المتعدد الجنسيات، والإرشاد غير الواضح وغير الكامل حول متطلبات التوثيق. في بعض الحالات، كان ينقص ملفات المشاريع وثائق مراقبة داخلية أساسية كالإيصالات المتعلقة بالدفعات النقدية والتحويلات الإلكترونية للأموال. لتصوير ذلك، كان من بين الملفات ال ١٠٣ التي فحصت ٨٧ ملفاً تنقصهم إيصالات الدفعات النقدية. علاوة على ذلك، لم ينفذ الفيلق المتعدد الجنسيات الإشراف الضروري لتأمين قيام الوحدات العسكرية الأميركية بتوثيق هذه الأعمال الإدارية والقرارات الحرجة وشمول هذه الوثائق في ملفات المشاريع. سبب الإرشاد غير الواضح حدوث هذه التناقضات. وكانت النتيجة تعريض هذه المشاريع لأعمال الاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال.

ابلع أيضاً المجلس الأعلى للتدقيق في العراق بان البيانات الأميركية كانت غير كاملة، مما أعاق إشراف الحكومة العراقية على برامج تديرها الحكومة الأميركية مثل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. لم يراجع المفتش العام تقرير المجلس الأعلى للتدقيق للتأكد من دقته.

التوصيات

يوصي المفتش العام بان يحسن القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من خلال (١) الطلب من القيادات التابعة الرئيسية تزويد معلومات شاملة حول كافة المشاريع المكتملة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد بقيمة لا تقل عن ٥٠ ألف دولار، و(٢) تحديد ما إذا كانت توجد ضرورة مستمرة لتدريب قوات الأمن العراقية والموظفين الحكوميين في المحافظات على إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم.

كما يوصي المفتش العام أيضاً بان يقوم القائد العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق بتحسين مسؤولية المحاسبة والإشراف من خلال (١) توضيح مراجعة إرشادات عام ٢٠١٠ وتحديد الوثائق التي يتوجب شمولها في ملفات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، و(٢) الطلب من الفيلق المتعدد الجنسيات مراجعة ملفات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للتأكد من التزامها بالإرشاد الموجود.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

حولت القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) التعليقات إلى الفيلق المتعدد الجنسيات (MNC-I). وافق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق على أربع من التوصيات الواردة في التقرير ولكنه لم يوافق على مسودة توصية لإنشاء نظام لتعقب مواقع وجود ملفات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. ذكر الفيلق المتعدد الجنسيات ان مثل هذا الإرشاد موجود في إرشادات تنفيذ موازنته. لم يشمل المفتش العام في تقريره النهائي مسودة هذه التوصية.

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

أموال إعادة إعمار العراق: التقرير المؤقت رقم ١ حول عمليات التدقيق الشرعي التي حددت الاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال
(تقرير المفتش العام SIGIR-10-004 / ١٠ / ٢٠٠٩).

المقدمة

ينص القانون العام 106-108 وتعديلاته على ان يقوم المفتش العام بإعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي حول كافة الأموال المزودة لإعادة إعمار العراق التي بلغ مجموعها حتى اليوم حوالي ٥٠ مليار دولار. من أجل إبقاء الكونغرس على اطلاع، يصف هذا التقرير المؤقت الأول، من بين سلسلة من التقارير المؤقتة، منهجية ونتائج جهود التدقيق الشرعي الذي يجريه المفتش العام. سوف يتم الإبلاغ عن النتائج بصورة تراكمية وسوف يشمل التقرير النهائي إجمالي أموال إعادة الإعمار.

اجرى المفتش العام على مدى السنتين الماضيتين مجموعة من ١٧ عملية تدقيق لعقود رئيسية لإعادة الإعمار. كان القصد من عمليات التدقيق هذه، بصورة جزئية، تحديد نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية التي تستطيع ان توفر الفرص لممارسة الاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال. استعمل المفتش العام نتائج هذه التدقيقات لتطوير مقاربات تدقيق شرعية استهدافية بغية تحديد الحالات المحتملة لارتكاب المخالفات.

باشر المفتش العام مؤخراً بإجراء عمليات تدقيق شرعية لكفاءة معاملات نفقات إغاثة وإعادة إعمار العراق التي نفذتها وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. عمليات التدقيق هذه هي عمليات فحص نظامية لنفقات برنامج إعادة إعمار العراق من أجل تحديد الحالات الشاذة. بيانات المعاملات التي قد تشير إلى الاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال تجمع بين مقارنة المفتش العام في عملية الاستخراج الآلي للبيانات مع تقنيات التدقيق والتحقيق القياسية من أجل اكتشاف معاملات موضع شك وتطوير أدلة متعلقة بها لاستعمالها في الإجراءات الإدارية او المدنية او في المقاضاة الجنائية المتعلقة بالاحتيال.

بادر المفتش العام أيضاً بإجراء مراجعة مجالات من برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق المعروفة باحتوائها لنقاط ضعف في أنظمة المراقبة الداخلية. يركز هذا الجهد التفاعلي، مبادرة التدقيق/التحقيق التي يقوم بها المفتش العام على البرامج التي يمكن الوصول عبرها إلى النقد بسهولة حيث توجد أنظمة مراقبة ضعيفة على النفقات. يدير فريق التدقيق الشرعي لدى المفتش العام عدة مشاريع تفاعلية وحدد عدداً من حالات النشاطات التي هي موضع شك.

منهجية المفتش العام والنتائج الأولية

عمليات التدقيق ال ١٧ للعقود الرئيسية لإعادة الإعمار التي تشمل مبلغ حوالي ٦,٤ مليار دولار من أموال إعادة إعمار العراق حددت عدداً من نقاط الضعف المشتركة او المتعارضة في أنظمة المراقبة الداخلية، تشمل:

- حركة تبادل عالية في مسؤولي العقود وعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين للإشراف على العقود.
- إشراف غير كافٍ على المقاولين والمقاولين من الباطن
- مراجعة غير كافية لفواتير المقاولين.

إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- فواتير ووثائق اخرى ناقصة
- أفراد في إعداد أوامر المهمة وأوامر التغيير
- المحاسبة غير الكافية للأموال او الموجودات

هذه الأنواع من نقاط الضعف في أنظمة المراقبة جعلت البرامج معرضة للاحتيال، الهدر وإساءة الاستعمال. يشير العمل الاولي الذي قام به المفتش العام إلى ان من المحتمل ان تكون مثل هذه الأنشطة قد حدثت بالفعل.

يخطط المفتش العام لإجراء فحص شرعي لمعاملات بقيمة ٣٥,٢ مليار دولار أجرتها وزارة الدفاع تتعلق بنفقات بموجب تخصيصات لصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق، وصندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد. بغية المباشرة بتنفيذ هذا الجهد يقوم المفتش العام حالياً بتدقيق حوالي ٢٢ ألف معاملة إنفاق في وزارة الدفاع تشمل ١٠,٧ مليارات دولار تقريباً، وقد حدد عدداً من المعاملات الشاذة، شملت:

- دفعات تبدو على انها ازدواجية
- دفعات إلى بائعين مُختلفين/خياليين او بأسماء عامة الاستعمال
- تفاوتات ملحوظة في أنشطة المدفوعات
- حصول الدفعات قبل او عند تاريخ صدور الفاتورة
- فواتير مقاولين مرقمة بالتتابع
- دفعات إلى شركات يبدو ان عناوينها مختلفة
- دفعات إلى مقاولين كانوا من المحتمل ان تم تحريم التعامل معهم مؤقتاً أو نهائياً.

المفتش العام منمهمك حالياً في عملية تحديد ما إذا كانت أية واحدة من هذه المعاملات مزورة أو غير صحيحة. ومن اجل القيام بذلك يجري فحصاً مفصلاً للمعاملات يشمل مراجعات لملفات العقود الوثيقة الصلة بالموضوع. سوف يتم تحديد أولويات عمليات فحص المعاملات استناداً إلى عوامل المخاطر مثل نوع ومبلغ المعاملة ووجود تاريخ سابق من نشاط موضع شك.

بالإضافة إلى ذلك، حددت المراجعة التفاعلية التي قام بها المفتش العام للبرامج المعروف بان نظام المراقبة الداخلية فيها يعاني من نقاط ضعف، وجود عدد من حالات أنشطة موضع شك. يراجع فريق من المحققين، والمحللين، والمدققين المعلومات المتعلقة بالموضوع لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر اجراء عمل لاحق.

سوف يتم الإبلاغ عن نتائج جهود التدقيق الشرعي التي يقوم بها المفتش العام بوجه عام بشكل إجمالي في التقرير وسوف تشمل نتائج محددة حيث يلزم ذلك ويكون مفيداً. كما سيزود المفتش العام أيضاً الدروس المكتسبة التي يمكن تطبيقها عند استعمال تمويلات للحالات الطارئة الأخرى، في أفغانستان مثلاً. لن تقدم هذه التقارير معلومات مفصلة بشأن التحقيقات الجنائية الجارية او أنشطة ذات طبيعة جنائية محتملة.

التوصيات

لم يقدم المفتش العام أية توصيات، هذا التقرير هو تقرير إعلامي فقط.

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

تعليقات الإدارة والاستجابة إلى التدقيق
انظر تقرير هذا التدقيق على موقع الإنترنت للمفتش العام www.sigir.mil للحصول على تعليقات الإدارة.

**صندوق قوات الأمن العراقي: سمح الإشراف الضعيف على العقود عدم اكتشاف الاكلاف
الزائدة المحتملة التي أضافتها شركة ايكوم (AECOM)
(تقرير المفتش العام SIGIR-10-005 / 10 / 2009).**

المقدمة

أجرى المفتش العام هذه الدراسة كجزء من جهوده الرامية لتلبية تفويض الكونغرس بإجراء تدقيق شرعي للأموال الأميركية المنفقة على نشاطات إعادة إعمار العراق. يفحص هذا التقرير النفقات على عقد خدمات الصيانة والإمدادات (GMASS) الذي يدعم برنامجاً للقيادة الانتقالية الأمنية المتعددة الجنسيات في العراق يهدف إلى مساعدة الجيش العراقي في تطوير قدرة لوجستية ذاتية الاكتفاء. يُشكّل هذا العقد أحد أكبر العقود الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية.

بتاريخ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كانت الحكومة الأميركية قد التزمت بدفع أكثر من ٦٨٣ مليون دولار ودفعت بالفعل أكثر من ٥٦٧ مليون دولار، على عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز. لم يجد المفتش العام في عملية تدقيق سابقة لهذا العقد تبريراً في وثائق العقد أو في سجلات أخرى لكافة الاكلاف التي فرضها المقاول شركة الخدمات الحكومية ايكوم (AECOM). على وجه الخصوص، لم يتمكن المفتش العام من مقارنة البيانات المالية التي أعدها الجيش وشركة ايكوم حول مشتريات قطع التصليح.

كان الغرض من إعداد المفتش العام للتقرير تحديد ما إذا كانت قد أدخلت اكلاف زائدة محتملة على فواتير مختارة لعقد خدمات الصيانة والإمدادات (GMASS).

النتائج

كان لدى قيادة العقود في الجيش الأميركي عملية لمراجعة الفواتير العائدة لعقد خدمات الصيانة الشاملة والتمديدات (GMASS)، وتحسنت تلك العملية مع مرور الوقت. لكن لم يكن لدى مكتب العقود موظفين ذوي خبرة لمراجعة الفواتير بصورة شاملة، الأمر الذي ترك الحكومة الأميركية معرضة لأخطار دفع اكلاف زائدة غير مبررة وبصورة خاصة، جرى تفحص الفواتير التي تمت مراجعتها في فترة مبكرة من العقد بدرجة أقل من التفحص التي جرت للفواتير التي تمت مراجعتها فيما بعد. وبعد تحسين عملية الفوترة، رفض مكتب العقود دفع مبلغ وصل حتى ٣٣ بالمئة من الفواتير، بالمقارنة مع نسبة ١,٠ بالمئة من الفواتير التي رفضت قبل إدخال ذلك التحسين.

أظهر تحليل المفتش العام لفواتير مختارة من عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز تمت فوترتها بصورة زائدة أو لم تتمكن من تبرير إنفاق حوالي ٤,٤ مليون دولار كأكلاف. احتوت الفواتير المقدمة من شركة ايكوم لعقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز أخطاء متعددة استناداً إلى التوثيق الذي تم الحصول عليه من مكتب العقود وتحليل المفتش العام. قامت شركة ايكوم من تموز/يوليو ٢٠٠٥ إلى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ بتقديم ١٣٩ فاتورة للدفع بمبلغ إجمالي قدره ٥٦٧ مليون دولار. فحص المفتش العام مشتريات قطع

إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

السيارات التي بلغت قيمتها الإجمالية ٢٩,٩ مليون دولار بموجب أربع من هذه الفواتير، وحدد وجود مبلغ ٤,١ مليون دولار من التسجيل لأكلاف زائدة محتملة، شملت:

- حوالي ٢,١ مليون دولار لأسعار تتجاوز قيمة الكلفة زائداً المبلغ المضاف المسموح به للمقاول.
- مبلغ أكثر من ٠,٣ مليون دولار لأسعار تجاوزت المبالغ المتفق عليها بموجب العقد.
- حوالي ١,٥ مليون دولار لأسعار تجاوزت قيمة السوق.
- حوالي ١,٢ مليون دولار في أوامر عمل وردت بنسختين وثلاث نسخ.

فعلى سبيل المثال، رغم ان السعر المتفق عليه لرزمة مكونة من ١٠ فلكات وصل كان ١,٢٢ دولار سجل المقاول مبلغ ١٩٦,٥٠ دولاراً لكل رزمة. ذكر مسؤولون في شركة ايكوم ان أخطاء الفوترة حدثت مبكرة في العقد وان تعديلاً تراكمياً أجري، ولكن، يشك المفتش العام بكفاية هذا التعديل. بالإضافة إلى ذلك، ذكر مسؤولون في مكتب العقود انهم لم يراجعوا فواتير شركة ايكوم لجهة هذه الأشكال من الاكلاف الزائدة المحتملة لا قبل ولا بعد تحسين عملية المراجعة لديهم.

علاوة على ذلك، زودت شركة ايكوم وثائقاً تدعم الكلفة بالنسبة ل ٢٣٩ معاملة ولكنها لم تزود وثائق تدعم ٣١ معاملة طلبها المفتش العام. شملت بعض هذه المعاملات في حسابات المفتش العام للاكلاف المشكوك بها. لكن لم تتم محاسبة مبلغ ٠,٣ مليون دولار في أي مكان آخر، ويشك المفتش العام بصحة هذه الاكلاف. عند انتهاء العمل الميداني للمفتش العام كانت شركة ايكوم لا تزال تبحث عن الوثائق المفقودة.

نظراً للمشاكل المتعلقة بالفوترة التي حددها المفتش العام خلال مراجعته المحدودة، ووجود نقاط الضعف في إجراءات مراجعة الفواتير، كما الاكلاف لعقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز، كانت الحكومة الأميركية معرضة بدرجة كبيرة لخطر دفع اكلاف اخرى مشكوك بصحتها.

التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يأمر المدير التنفيذي لقيادة العقود الدفاعية للجيش الأميركي ضابط العقود الذي أجرى عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز بأن:

- ١- يُحدد ما إذا كان مبلغ حوالي ٤,٤ مليون دولار في الفواتير والاكلاف التي شك المفتش العام بصحتها يجب رفضه واستعادته.
- ٢- يُبادر بإجراء تدقيق للاكلاف المفوترة بموجب العقد لتحديد ما إذا كان من الضروري استعادة مبالغ إضافية من شركة ايكوم للزيادات الزائدة في الفواتير وللاكلاف غير المدعومة بوثائق بموجب عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

انظر تقرير هذا التدقيق على موقع الإنترنت www.sigir.mil للحصول على تعليقات الإدارة.

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

صندوق تنمية العراق: الإرشاد حول السياسة مطلوب لتعزيز المسؤولية المحاسبية عن الأموال التي يديرها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي
(تقرير المفتش العام SIGIR-10-006 / 10 / 2009).

المقدمة

أنشأ مجلس الأمن الدولي صندوق تنمية العراق بموجب القرار رقم ١٤٨٣ من أجل:

(١) إعادة الإعمار الاقتصادي للعراق، (٢) استمرار نزع سلاح العراق، (٣) اكاليف الإدارة المدنية العراقية، و(٤) أغراض أخرى تفيد الشعب العراقي. كان من المفروض استعمال الأموال بطريقة شفافة. خلال إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) للعراق، أدار المراقب المالي لدى سلطة الائتلاف المؤقتة أموال صندوق تنمية العراق. يصف القانون رقم ٢ الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة تحت عنوان "صندوق تنمية العراق" المسؤوليات المتعلقة بإدارة، استعمال، محاسبة وتدقيق صندوق تنمية العراق. عندما تم إنهاء أعمال سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/يونيو ٢٠٠٤، نقلت مسؤولية إدارة أموال صندوق تنمية العراق إلى مجموعة الدعم للمنطقة المشتركة-الوسطى. انتهى إشراف الحكومة الأميركية على صندوق تنمية العراق في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ وأعيدت كافة الأموال المتبقية إلى الحكومة العراقية حسب طلب الحكومة العراقية.

استلمت عدة عناصر في وزارة الدفاع أموالاً من صندوق تنمية العراق، شملت سلاح الهندسة في الجيش العراقي (USACE). الغرض من هذا التدقيق هو تحديد ما إذا كان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي أجرى حسابات ملائمة للأموال التي استلمها من صندوق تنمية العراق (DFI).

النتائج

حدد المفتش العام عدداً من المسائل المتعلقة بإدارة أموال صندوق تنمية العراق (DFI) التي تحتاج إلى انتباه وزارة الدفاع. حدد المفتش العام حتى هذا التاريخ مبلغ ٢٧,٥ مليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق يتوجب إعادتها، أو احتمال إعادتها إلى الحكومة العراقية، وقد تمت إعادة مبلغ ١٣,١ مليون دولار إلى الحكومة العراقية في آذار/مارس ٢٠٠٩ استناداً إلى أعمال مبكرة قام بها المفتش العام.

ويحدد هذا التقرير مبلغ ١٤,٤ مليون دولار قد يتوجب بصورة احتمالية إعادتها إلى الحكومة العراقية.

بعد بعض التأخيرات، زود سلاح الهندسة في الجيش الأميركي قائمة بالعقود الممولة من صندوق تنمية العراق بلغ مجموع قيمتها ٢,٤ مليار دولار، وهو يعمل الآن على تزويد قائمة بنفقاته. لكن لم يؤكد المفتش العام هذه البيانات عند اكتمال أعمال التدقيق. تولى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي المسؤولية عن العديد من نشاطات صندوق تنمية العراق التي باشرت بتنفيذها منظمات مبكرة لإعادة الإعمار ولم يتم استعمال نظام محاسبة يستند إلى المعاملات في وقت مبكر من البرنامج الأميركي لإعادة الإعمار. بدلاً من ذلك، تم تسجيل البيانات على أوراق عمل مفصلة وجرى دفع المبالغ النقدية دون إدخالها في قاعدة بيانات سلاح الهندسة في الجيش الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم وضع قوانين محاسبة مفصلة لفصل صندوق تنمية العراق عن مصادر التمويل الأخرى.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

رغم وجوب إعادة أموال صندوق تنمية العراق إلى الحكومة العراقية بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، يستمر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في الاحتفاظ بحوالي ٣,٠ مليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق بانتظار الإغلاق النهائي لبعض العقود الممولة من الصندوق. حصل هذا الوضع لان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي منح عقوداً جعلت الحكومة الأميركية مسؤولة عن كافة الاكلاف حتى إغلاق العقد. يدرك المفتش العام ان من المحتمل ان يحتاج سلاح الهندسة في الجيش الأميركي إلى أموال مترافقة مع العقود الممولة من صندوق تنمية العراق، لكن الإرشاد حول السياسة الصادر من وزارة الدفاع لا يذكر شيئاً حول ما إذا كان من الملائم الاحتفاظ او استعمال أموال صندوق تنمية العراق لتلبية هذه الالتزامات أو استعمالها.

يلحظ المفتش العام ان مقاولاً متعاقداً مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي يحتفظ بمبلغ ٢,٢ مليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق. وعلى وجه الخصوص، اصدر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ تعديلات على العقود أدت إلى استلام ثلاثة مقاولين هم، بيريني للخدمات الإدارية، واشنطن غروب انترناشونال، وفلور انتركونتيننتال، حوالي ١١,٢ مليون دولار عن اكلاف لم تتوجب الدفع قبل وقت تقديم مستندات النفقات من جانب هؤلاء المقاولين. رفضت بالتالي وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA) المصادقة على هذه الدفعات وأعدت كل من شركة بيريني وفلور الأموال والتي تحتفظ بها التي أعيدت إلى الحكومة العراقية بعد ذلك. لكن شركة واشنطن غروب أعادت فقد مبلغ ٣,٠ مليون دولار من اصل مبلغ ٥,٢ دولار الذي استلمته وتستمر في الاحتفاظ بحوالي ٢,٢ مليون دولار لأعمال تقول بأنها أنجزتها ولكنها تبقى غير مصادق عليها للدفع. تدقق حالياً وكالة تدقيق العقود الدفاعية بمستندات نفقات المقاول. قد يتوفر لوزارة الدفاع فرصة قبض الفوائد المكتسبة على الأموال التي زودها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي إلى عدة مقاولين ولاتي رفضت وكالة تدقيق العقود الدفاعية فيما بعد المصادقة عليها.

ذكر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي انه استعمل مبلغ ٩,٢ مليون دولار من أموال الحكومة العراقية لتغطية نفقات غير مدفوعة عن عقود مبكرة يعتقد انها كانت تقع ضمن مسؤولية الحكومة العراقية: ٨,٩ مليون دولار للاكلاف الفعلية للعقود و ٠,٣ مليون دولار لأجور الأعمال ونفقات عامة. قد تتعارض هذه الدفعة مع الإرشاد الصادر من وكيل وزير الدفاع (المراقب المالي/المسؤول المالي الرئيسي) الذي نص على عدم استعمال أرصدة الأموال المتبقية المقدمة لهذا الغرض. خلال المراجعة لم يتمكن المفتش العام من اجراء حساب منفصل لأموال صندوق تنمية العراق وأموال الموجودات المصادرة لأنه جرى مزج الأموال. كما لم يتمكن المفتش العام من التحقق ما إذا كان من المفروض استعمال أموال الحكومة العراقية لدفع هذه النفقات.

التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يصدر وكيل وزير الدفاع (المراقب المالي/المسؤول المالي الرئيسي) إرشادات إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي حول الأمور التالية:

- ١- استعمال أموال صندوق تنمية العراق والتصرف بها والتي يحتفظ بها حالياً سلاح الهندسة في الجيش الأميركي وأحد مقاوليه.
- ٢- ما إذا كان من المفروض استعمال أموال الحكومة العراقية لدفع نفقات أوامر عمل قابلة للاسترداد.
- ٣- كيف كان من المفروض استعمال الفوائد التي كان من المحتمل ان يكتسبها عدة مقاولين على الدفعات المرفوضة.

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

تلقي المفتش العام تعليمات من مكتب وكيل وزير الدفاع (المراقب المالي) وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي على مسودة هذا التقرير. وافق المراقب المالي على التوصيات الواردة في التقرير وزود سلاح الهندسة في الجيش الأميركي تعليقات مفصلة شملها المفتش العام في التقرير النهائي حسب ما هو ملائم.

عمليات التدقيق الجارية والمخطط لتنفيذها

يجري المفتش العام بصورة أولية عمليات تدقيق للأداء تقوم بتقييم الاقتصاد، والفعالية، والكفاءة والنتائج لبرامج إعادة إعمار العراق، والتي كثيراً ما تترافق مع التركيز على ملاءمة أنظمة المراقبة الداخلية واحتمالات الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال. يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مركزة على العقود^(٣١) الرئيسية لإعادة إعمار العراق، الأمر الذي يمكن المفتش العام من الاستجابة لأوامر الكونغرس بإجراء "تدقيق شرعي" للإنفاق الأميركي المترافق مع إعادة إعمار العراق.

عمليات التدقيق الجارية

يجري المفتش العام حالياً عمليات التدقيق التالية:

- المشروع 1001: تدقيق نظام إدارة إعادة إعمار العراق.
- المشروع 9007A: تدقيق النتائج، الكلفة والإشراف على العقود الموقعة مع شركة امار انترناشونال المتعلقة بعمليات تفتيش محطات توليد الطاقة في العراق.
- المشروع 9007B: تدقيق النتائج، الكلفة والإشراف على العقود الموقعة مع شركة امار انترناشونال لتسليم سيارات مدرعة إلى العراق.
- المشروع 9011B: تدقيق بيانات المعاملات لصندوق تنمية العراق.
- المشروع 9019: تدقيق الجهود بموجب عقد موقع مع ستانلي باكر هيل الخاص بمعالجة النواقص في المشاريع الصحية الممولة من الحكومة الأميركية.
- المشروع 9020: تدقيق التزامات وزارة الدفاع الداعمة للجهود الأميركية في العراق.
- المشروع 9023: تدقيق استعمال صندوق قوات الأمن العراقية لتدريب، تجهيز وتطوير القوات الجوية، القوات البحرية وقوات العمليات الخاصة العراقية.
- المشروع 9024: تدقيق الممارسات الإدارية من جانب وزارة الخارجية المتعلقة بالمنح المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي القومي لتنفيذ مشاريع بناء الديمقراطية في العراق.
- المشروع 9025: تدقيق أوامر المهمة الموجهة إلى شركة دين كورب انترناشونال الخاصة ببرنامج تدريب قوات الشرطة العراقية.
- المشروع 9026: تدقيق مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد داخل المنطقة الاقتصادية في مطار بغداد الدولي.
- المشروع 9027: تدقيق خطط سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لدى فرقة منطقة الخليج والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان لجمع وتسليم المعدات المزودة من الحكومة.
- المشروع 9028: تدقيق الممارسات الإدارية المتعلقة ببرنامج تدريب قوات الشرطة العراقية.
- المشروع 9029: تدقيق عقود تجديد وإنشاء المستودع الوطني للصيانة في التاجي.

إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- المشروع 9030: تدقيق خطط نقل ملفات عقود إعادة إعمار العراق والمحافظة عليها في مرافق تخزين دائمة.

عمليات التدقيق الشرعي الجاري تنفيذها

- المشروع 9012: فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق.
- المشروع 9013: فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق.

عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها

يتوافق التخطيط لعمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام مع ثلاثة أهداف رئيسية مذكورة في الخطة الاستراتيجية للتدقيقات التي يقوم بها، وهي:

- تحسين ممارسات إدارة الأعمال والمساءلة المحاسبية في إدارة العقود والمنح المترافقة مع عمليات إعادة إعمار العراق.
- تقييم وتعزيز الاقتصاد، الفعالية والكفاءة في البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار العراق.
- تزويد قيادة مستقلة وموضوعية وتوصيات أو سياسات مصممة لمعالجة العيوب في جهود إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار.

تعترف الخطة الاستراتيجية للمفتش العام بوجود التفويض القانوني الذي جرت مناقشته سابقاً في هذا القسم لإنجاز تدقيق شرعي حول كافة الأموال التي خصصت أو توفرت بأشكال أخرى لإعادة إعمار العراق. وكجزء من هذا الجهد أنجز المفتش العام ١٥ عملية تدقيق مركزة على عقود تتعامل مع النتائج والأكلاف والإشراف المترافقة مع عقود رئيسية لإعادة الإعمار في العراق كما مع احتمالات تعرضها للاحتيال، الهدر وإساءة الاستخدام. تجري حالياً عمليات تدقيق إضافية كما ذكر أعلاه، كما جرى التخطيط لإجراء عمليات تدقيق أخرى. سوف تركز عمليات التدقيق هذه بصورة متزايدة على عقود ممولة من صندوق قوات الأمن العراقية وصندوق دعم الاقتصاد.

كما يحول المفتش العام أيضاً كمية أكبر من موارده لتنفيذ مبادرات التدقيق الشرعي المكلف بها. وقد نشر التقرير الأول حول جهوده. علاوة على ذلك يستمر المفتش العام في تزويد التوجيهات والتوصيات أو السياسات المصممة لمعالجة العيوب في جهود إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار في العراق. سوف يعالج المفتش العام قضايا تتعلق بتقليص حجم تواجد وزارة الدفاع في العراق ونقل نشاطات إعادة الإعمار إلى وزارة الخارجية.

عمليات تفتيش المفتش العام لإعادة إعمار العراق

في ربع السنة الحالي أنجز المفتش العام تقارير تقييم بخمسة مشاريع هي:

- إنشاء مبنى أمن لتخزين الوثائق، بغداد
- تجديد وتوسيع مبنى مرفق الإصلاحية في شمشال.
- إنشاء دار للأيتام ولمساعدة المواطنين المتقدمين في السن، اربيل.
- إنشاء مسلخ في كالادزي.
- إنشاء مركز قيادة لموقع الكسيك.

حتى تاريخه، أنجز المفتش العام ١٥٩ تقييم مشروع غطت ١٤٧ موقع. خلال ربع السنة هذا، قِيمت فِرَق المفتش العام مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق مُموّلة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، ومكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون (INL).

تركزت تقييمات الاستدامة التي نفذها المفتش العام حول ما إذا كانت المشاريع المُسلمة إلى العراقيين تعمل حسب القدرات المخططة لها في العقد الأصلي أو في أوامر المهمة. لتحقيق ذلك، حدّد المفتش العام ما إذا كانت المشاريع تعمل بالقدرات المخططة عندما قبلتها الحكومة الأميركية، وعندما نقلت إلى المُشغّلين العراقيين، وخلال التقييم. إضافة إلى ذلك، حدّد المفتش العام ما إذا كانت الاستدامة مخطط لها بصورة ملائمة وما إذا كان من المحتمل أن تستمر.

عالجت تقييمات مشاريع الإنشاءات الجارية التي نفذها المفتش العام هذه الأسئلة العامة:

١. هل كانت مكونات المشاريع مُصممة بصورة ملائمة قبل الإنشاء أو التركيب؟
٢. هل لبّت الإنشاءات وأعمال إعادة التأهيل معايير التصميم؟
٣. هل أنجز المقاول رقابة على النوعية وهل كانت برامج الحكومة الأميركية لضمان الجودة مناسبة؟
٤. هل تمت معالجة استدامة المشاريع وفعاليتها التشغيلية بصورة ملائمة؟
٥. هل كانت نتائج المشاريع متطابقة مع الأهداف الأصلية؟

منذ بداية برنامج عمليات التفتيش قبل أربع سنوات، أنجز المفتش العام أيضاً ٩٦ تفتيشاً محدوداً على الموقع و٨١٩ تقييماً جويًا.

مع ان الأمن قد تحسّن في العراق، تتواصل مخاطر العنف. تتسمر جهود تسهيل مهمة المفتش العام في إجراء التقييمات في مواقع مشاريع إعادة الإعمار بفضل تأمين وسائل النقل المناسبة، المرافقة الأمنية، ودعم الظروف المعيشية التي أمنتها القوات المتعددة الجنسيات في العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، الفرقة المتعددة الجنسيات في شمال الخليج والمكاتب المحلية لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي وفرقة

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

منطقة الخليج. رغم أنه كان من غير الممكن لفرق التفتيش التابعة للمفتش العام قضاء وقت طويل في مواقع بعض المشاريع بقدر ما هو ممكن بالنسبة لمواقع في الولايات المتحدة، فقد جرى بذل كل جهد لتمكين ومساعدة عمليات التفتيش التي أجراها المفتش العام.

أجرى المفتش العام في ربع السنة الحالي ثلاث عمليات تقييم للاستدامة وعمليات تقييم لإنشاءات قيد التنفيذ. كانت النتائج مماثلة للنتائج التي توصل إليها المفتش العام في عمليات تقييم سابقة للاستدامة ولإنشاءات:

- لم تكن عمليات وأعمال الصيانة الطويلة الأمد قد أُجريت.
- لم يتم إعداد الموازنات الملائمة من جانب الوزارات العراقية
- لم يتم تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية دائماً.

أنظر الجدول ٤-٢ للحصول على قائمة بعمليات تقييم المشاريع التي أنجزها المفتش العام خلال ربع السنة هذا. أنظر الملحق "هـ) للحصول على قائمة كاملة لعمليات التقييم التي أنجزها المفتش العام خلال أرباع السنة السابقة.

يبين الشكل ٤-١ الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خلال ربع السنة الحالي وأرباع السنة السابقة.

الجدول ٤-٢
خمسة مشاريع قيمت خلال ربع السنة الحالي
بالآلاف الدولارات

اسم المشروع	نوع التقييم	المحافظة	الكلفة المقررة	الوكالة المنفذة	مصدر التمويل	المقاول	المنطقة
مبنى المدة ضرورية جداً لتخزين الوثائق	استدامة	بغداد	\$١,٩١٦	فرقة شمال منطقة الخليج (GRS)	صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	سيما انترنشنال	الوسط
تجديد وتوسيع مبنى مرفق الإصلاحية في شمشال	مساندة الاستدامة	السليمانية	\$٢٨,٦٩١	فرقة شمال منطقة الخليج (GRS)	مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون (INL)	محلي	الشمال
دار الأيتام ومساعدة المواطنين المتقدمين في السن في أربيل	مساندة الاستدامة	أربيل	\$٣,٧٢٥	فرقة شمال منطقة الخليج (GRS)	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	محلي	الشمال
المسلخ في كالادزي	إنشاء	السليمانية	\$١,١٠٠	فرقة شمال منطقة الخليج (GRS)	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	محلي	الشمال
قيادة موقع الكسيك	إنشاء	نينوى	\$٦,٣١١	فرقة شمال منطقة الخليج (GRS)	صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	محلي	الشمال

تقييمات المفتش العام للمشاريع

يقدم هذا القسم ملخصات لتقارير تقييمات المفتش العام للمشاريع التي أنجزت خلال ربع السنة الحالي. بالنسبة للتقارير الكاملة، أنظر موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت www.sigir.mil.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

المبنى الآمن لتخزين الوثائق (SDSF) بغداد، العراق
SIGIR PA-08-166

هدف المشروع

كان الهدف الإجمالي لهذا المشروع، البالغة قيمته ١,٩ مليون دولار للممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، تزويد مبنى آمن لتخزين وثائق المحكمة العليا في العراق (IHT).^(٧٣٨) سوف يحتوي نصف المبنى غرفاً آمنة لتخزين وثائق الحرب الحساسة التي استعملت أو سوف تستعمل لمقاضاة أعضاء نظام الحكم السابق عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وسوف يحتوي النصف الآخر مكاتباً مفتوحة وحيزاً إدارياً لموظفي المحكمة العليا في العراق.

الاستنتاجات

في ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٨، نقل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لدى فرقة منطقة الخليج المركزية ملكية مبنى التخزين الآمن للوثائق إلى مكتب الاتصال لجنايات نظام الحكم (RCLO) المسؤول عن تزويد مساعدة فنية ولوجستية إلى المحكمة العليا في العراق. ذكرت رسالة النقل والقبول الموقعة من جانب ممثلي فرقة منطقة الخليج المركزية ومكتب الاتصال ما يلي:

الموجودات أو الخدمات المدرجة في هذه الرسالة أنجزت وفقاً لوثائق العقد باستثناء ما ذكر في الوثائق المرفقة، ان وجدت. منح العقد وتم إنجازه تحت ظروف طارئة وانه تم تسلم كافة مكونات المشروع التي يمكن نقلها إلى ممثل (ممثلي) المبنى المعتمدين.

جرى الأشغال المفيد لهذا المبنى في ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٨ وسلم إلى المدراء المعتمدين للمنشأة/المبنى. يحتفظ ممثلو الحكومة/المبنى بكافة الحقوق حسب ما نصت عليه فقرة "الضمانات" في العقد.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الشكل ١-٤
عمليات تقييم المشاريع



المواقع التقريبية للمشاريع التي جرى تقييمها خلال ربع السنة الحالي ومواقع عمليات التقييم خلال أرباع السنة السابقة بحسب المحافظات.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)



باب مركب بصورة سيئة في المبنى الأمان لتخزين الوثائق



تشقق

لم تشمل الوثائق المحفوظة في ملف المشروع لا وثيقة للتفتيش النهائي الذي أجراه المكتب المقيم في المنطقة الدولية (IZ) لفرقة منطقة الخليج المركزية ولا وثيقة مرفقة تُدرج أية عيوب جرت ملاحظتها وبنود تفتيش بارزة. بالإضافة إلى ذلك، لم توضع في الملف أية صور التقطت للمبنى يوم التفتيش النهائي لتوثيق إصلاحات العيوب السابقة/البارزة ولتوثيق وضع المبنى عند تسلمه.

استناداً إلى وثائق تسليم فرقة منظمة الخليج المركزية في المنطقة الدولية، انتهت فترة الضمان لهذا المشروع في ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٩.

خلال إنشاء هذا المشروع، أوقف المقاول العمل مرتين نتيجة لفشل إنشائي وفشل المقاول في بناء المبنى وفقاً لخطة التحسين الإنشائي التي وضعت سابقاً اثر الفشل الإنشائي الأول. راجع المفتش العام التصميم الأولي الذي قدمه المقاول وحدد وجود عيبين مهمين ساهما في الفشل الأولي للإنشاء والضرورة اللاحقة للتسليح:

- تشير حسابات التصميم الأصلية إلى انه كان من المفترض دعم وسط الإطار الإنشائي بعمود، ولكن رسوم المقاول الأصلية أهملت تنفيذ أي دعم لوسط الإطار الإنشائي.
- حسابات تصميم الإطار الإنشائي الفولاذي أدت إلى افتراض عدم وجود نقل للعزم^(٧٣٩) بين قاعدة العمود الفولاذي والقاعدة المصنوعة من الخرسانة المسلحة. هذا التشكيل نموذجي لإنشاء إطار العزم^(٧٤٠)، لكن يجب بناء مقيدات لتحرك قواعد الأعمدة. لم تُعطى في تفاصيل الأساسات أية طريقة للتقييد الجانبي.

بالإضافة إلى ذلك، حدد المفتش العام وجود مشكلة تتعلق بمعايير الحمل للمشروع. في مراجعة لحسابات التصميم الهندسي التي قدمها المقاول، حددت فرقة منطقة الخليج المركزية وجود مشاكل تتعلق بالأحمال التصميمية الأصلي للمبنى. كان قد تقرر الحمل المتحرك التصميمي^(٧٤١) للمبنى بخمسة أرتال للقدم المربع الواحد. برّر مهندس التصميم الحمل التصميمي هذا من خلال التصنيف الخاطئ للإنشاء على انه "إنشاء مبنى مدعوم بهيكلية جاسئة من الوزن الخفيف". الحمل التصميمي الصحيح لمثل هذا النوع من الإنشاء، كما

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

حددهت فرقة منطقة الخليج المركزية، هو ٢٠ رطلاً للقدم المربع الواحد. قد تؤثر الزيادة في الحمل المتحرك بمقدار أربعة أضعاف على تصميم المبنى.

في ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٠٧، قام مهندس إنشاءات لدى فرقة منطقة الخليج المركزية بإجراء عملية تفتيش للمبنى حتى تاريخه. حدّد تقرير مراقبة وجود عدة عيوب إنشائية وبالتالي توقفت كافة الأعمال الإنشائية مجدداً بينما كان المقاول ينفذ عملية تقييم إنشائية أخرى. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ قدّم المقاول إلى فرقة منطقة الخليج المركزية تقريراً تضمن تحسينات إنشائية شملت تحليلاً إنشائياً. وأشار التقرير إلى أن التحسينات المقترحة سوف تعطي هيكلية ثابتة تحت ثمانية ظروف تحميل مختلفة. شمل الاقتراح إنشاء صف من الأعمدة على طول الخط الوسطي للمبنى إضافة إلى تحسينات تقوية أخرى مثل تكثيف الزوايا، التكثيف المتعارض وجدار خلفيته قوية.^(٧٤٢)

في ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٩، أجرى المفتش العام تقييماً في الموقع للمشروع. وقت إجراء تقييم الموقع كانت المحكمة العليا في العراق قد شغلت المبنى لحوالي السنة. لاحظ المفتش العام موظفي المحكمة العليا في العراق وهم يؤدون عملهم اليومي الذي شمل إعداد الأبحاث للمحاكمات الجنائية في المستقبل. ذكر مدير المبنى الآمن لتخزين الوثائق (SDSF) أنه بسبب عدد المحاكمات الجنائية القادمة ازداد حجم القوة العاملة في المحكمة العليا في العراق من حوالي ١٠٠ إلى ٢٠٠ موظف. لكن المبنى الآمن لتخزين الوثائق وفار حيز عمل كافٍ للعدد المتزايد من الموظفين. وقت القيام بزيارة الموقع كانت حجرة حصينة واحدة للتخزين مستعملة لتخزين الوثائق الثبوتية. استناداً إلى مدير المبنى الآمن لتخزين الوثائق لا زالت معظم الوثائق الثبوتية التي سوف تستعمل في محاكمات حالية أو مستقبلية محفوظة في موقع آخر. ومن أجل القيام بمعالجة معتنى بها وتسجيل الكمية الهائلة من الوثائق الثبوتية المهمة، نقلت هذه الوثائق بشكل متزايد إلى المبنى الآمن لتخزين الوثائق. حولت المحكمة العليا في العراق غرف التخزين الحصينة المتبقية إلى حيز إضافي للمكاتب والى متحف.



تضرر من عناصر دعم خارجية في المبنى الآمن لتخزين الوثائق

حددت أول زيارة قام بها المفتش العام للموقع وجود عيوب إنشائية كالتشققات في الجدران الداخلية والخارجية، تشوهات في بلاطات المراحيض، عزل غير محكم لأنابيب التسخين، التهوية وتكييف الهواء، تسربات في السقف وسوء اشتغال في نظام إنذار الحريق. بالإضافة إلى ذلك، ابلغ مدير المبنى عن وجود

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

نواقص إنشائية أخرى مثل وجود وحدات تدفئة وتهوية وتكييف للهواء غير صالحة للعمل وأضرار لحقت بأطر الأبواب الداخلية والخارجية. ذكر مدير المبنى أيضاً ان المقاول ركب وحدات تدفئة وتهوية وتكييف للهواء مستعملة وركب بشكل سيئ أطر الأبواب فنتج عن ذلك انهيار الأبواب والأطر. وذكر مدير المبنى ان وحدتي تدفئة وتهوية وتكييف للهواء توقفتا عن العمل بعد وقت قصير من اشغال المحكمة العليا في العراق للمبنى. أجرت المحكمة العليا في العراق مكالمات عديدة مع المقاول لتصليح الوحدات ولكن المقاول لم يستجب أبداً، وذلك استناداً إلى تأكيد مدير المبنى. ومع اقتراب حرارة الصيف الخانقة حاول موظفو الصيانة لدى المحكمة العليا في العراق إصلاح الوحدات.

جرت زيارة المفتش العام للموقع قبل أيام معدودة فقط من انتهاء اجل ضمانات المقاول ولذلك اعلم المفتش العام فرقة منطقة الخليج المركزية عن هذه العيوب في الإنشاء. زار ممثلو فرقة منطقة الخليج المركزية المبنى الآمن لتخزين الوثائق. وفي ٣ آذار/مارس ٢٠٠٩ أمروا المقاول بمعالجة البنود التالية المشمولة بالضمانة:

- ١- إصلاح الأرضيات في كافة غرف المراحيض الأربع.
- ٢- إصلاح عزل أنابيب نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ووصل الأنابيب القابلة للإنشاء بمخارج الهواء الجانبية.
- ٣- إصلاح وصلة الالتئام المعدنية بطريقة الجلفطة واستبدال مشبك ربط لتصحيح التسرب الصغير من السقف.
- ٤- إعادة ضبط نظام إنذار الحريق في المبنى والبحث عن الأعطال وتصليحها إن وجدت فيه.

حددت فرقة منطقة الخليج المركزية للمقاول موعداً أخيراً هو ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٩ لمعالجة المسائل المشمولة بالضمانة.

فيما يخص نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأطر الأبواب استنتجت فرقة منطقة الخليج المركزية ان مشكلة تكييف الهواء ليست مغطاة بموجب ضمانات المقاول بسبب "العيب، الصيانة السيئة والعمال غير الماهرين الذين يشغلون هذه المعدات". وكذلك فإن إعادة ربط أطر الأبواب من جانب موظفي الصيانة لدى المحكمة العليا في العراق أعتبر تعديل من جانب المستخدم وبالتالي لم يعد بنداً مشمولاً بالضمانة. لم يتمكن المفتش العام من تحديد علل تعطل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء او الأضرار التي لحقت بأطر الأبواب وذلك لسببين:

- عدم وجود تقرير تفتيش نهائي يوثق الاختبار الكامل لنظام تدفئة وتهوية وتكييف الهواء (بضمنه تشغيل نظام كل منطقة لفترة زمنية محددة).
- أطر الأبواب التي ركبها المقاول كانت مغطاة بالجص.

ولأن مدير المبنى الآمن لتخزين الوثائق اعترف بأن موظفي الصيانة لدى المحكمة العليا في العراق اجرؤا إصلاحات على نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأطر الأبواب بدلاً من ان يتركوا تنفيذ هذه الإصلاحات إلى ممثلي المقاول، لم تعد الضمانة العائدة لكل منهما صالحة.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، قام المفتش العام بمتابعة عملية تفتيش الموقع وحدد ان المقاول عالج العيوب المحددة سابقاً والمشمولة في نطاق الضمانة. وذكر مدير المبنى ان المكتب المقيم في المنطقة الدولية لفرقة منطقة الخليج المركزية قام بعمل جيد من خلال الطلب من المقاول العودة إلى المبنى ثلاث مرات للتأكد من ان كل بند مشمول في الضمانة قد عولج بصورة ملائمة. استعملت المحكمة العليا في العراق تمويلها الخاص لتصحيح بعض المسائل غير المغطاة بالضمانة مثل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والأبواب الداخلية/الخارجية.

أبلغ مدير المبنى الأمن لتخزين الوثائق ان المحكمة العليا في العراق سعيدة جداً بهذا المبنى الذي سوف يستمر في لعب دور حيوي في تأمين مكان آمن لتخزين الوثائق الخطيرة التي يتوجب استعمالها في المحاكمات المقبلة لأعضاء نظام الحكم السابق.

التوصيات

لأن فرقة منطقة الخليج المركزية طلبت من المقاول إصلاح العيوب الإنشائية التي حددها المفتش العام لم تحتو مسودة التقرير أية توصيات لتنفيذ عمل لاحق ولم تكن التعليقات على مسودة التقرير مطلوبة.

تعليقات الإدارة

رغم عدم طلبها، فقد استلم المفتش العام تعليقات من فرقة منطقة الخليج لسلح الهندسة في الجيش الأميركي ومن القوات المتعددة الجنسيات في العراق توافق على ما جاء في مسودة التقرير. يثمن المفتش العام موافقة فرقة منقطة الخليج لسلح الهندسة في الجيش الأميركي والقوات المتعددة الجنسيات في العراق على مسودة التقرير.



صورة داخلية للمتحف في المبنى الأمن لتخزين الوثائق

تجديد وتوسيع مبنى مرفق الإصلاحية في شمشمال، شمشمال، العراق
SIGIR PA-08-177

هدف المشروع

الهدف الإجمالي لهذا المشروع، البالغة قيمته ٢٨,٧ مليون دولار والممول من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL)، زيادة عدة الأسرة في وكالات الإصلاحات (ICS) العراقية التابعة لوزارة العدل من خلال تجديد، توسيع وتحويل حصن قائم في شمشمال إلى مرفق إصلاحية إنساني آمن

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

ومأمون. على وجه الخصوص، سوف يؤمن هذا المرفق حوالي ألفي سرير بأمن متوسط للسجناء الذكور الراشدين على شكل مهاجع والف سرير بأمن عالٍ للسجناء الراشدين على شكل خلايا للمساعدة في تخفيف شدة الاكتظاظ في نظام السجون العراقية. طلبت حكومة إقليم كردستان المساعدة في تنفيذ هذا المشروع.



الإنشاء الجاري في شمشال

استناداً إلى وثائق ملف المشروع، نتج عن تحسين الوضع الأمني عبر العراق القبض على عدد كبير من الإرهابيين والمجرمين، ولكن النظام الجنائي العراقي لا يملك عدداً كافياً من السجون لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الإرهابيين والمجرمين الذين يلقي القبض عليهم. بالإضافة إلى ذلك، لا تلبى السجون العراقية معايير حقوق الإنسان المقررة من الأمم المتحدة.

الاستنتاجات

في ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٩، سلم بصورة رسمية سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، شمال منطقة الخليج، مكتب منطقة كركوك مشروع مرفق إصلاحية شمشال إلى وكالات الإصلاحات العراقية (ICS). وقع القائد العام لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج وممثل عن وكالات الإصلاحات العراقية مذكرة مسجلة جاء فيها:

"قام سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بالتفتيش، والمصادقة على وقبول كافة الأعمال. أنجز بناء المنشآت ولا يجب تنفيذ أي عمل آخر بموجب هذا العقد ما لم يذكر في الفقرة أدناه.

حددت الفقرة الخامسة العيوب التي وجدت خلال عملية التفتيش النهائي للمنشأة والتي قام بها مكتب منطقة كركوك، شمال منطقة الخليج. طلبت وثيقة التسليم من المقاول تصحيح كافة العيوب المشار إليها بحلول ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٩. واستناداً إلى الوثائق المحفوظة في ملف المشروع قام المقاول بإصلاح كافة العيوب التي جرى تحديدها في السابق.

قبل زيارة الموقع، راجع المفتش العام تصاميم المشروع التي قدمها المقاول. بصورة إجمالية، بدت التصاميم المقدمة أنها تحتوي تفاصيلاً ملائمة لإنشاء مختلف الأبنية والأنظمة لمرفق إصلاحية شمشال، شملت التصاميم رسوماً استعملت في إنشاء أبنية المرفق، والرسوم الهندسية المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، والمسكارية والإنشائية. أظهر المخطط الإجمالي للموقع المخطط العام لموقع المشروع الذي شمل مواقع الأبنية ومناطق مرآب السيارات، السياج الأمني ومنشآت الموقع. حددت خطط الهندسة المعمارية الموقع،

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الأبعاد والاستعمالات المفترضة لمختلف المساحات داخل المنشأة. بدت خطط الهندسة المعمارية على انها كاملة، تحتوي على معلومات مفصلة تتعلق بالخلايا الفردية، مناطق الزوار، ثكنات الحرس والأبنية الملحقة، وشملت معلومات مفصلة حول النظام الكهربائي، أنابيب المياه والنظام الميكانيكي. بالإضافة إلى ذلك، وجه المقاول اهتماماً خاصاً إلى مسائل المراحيض، الدوشات، والبلايغ بما ان أنظمة مراقبة السجن تتطلب ان تكون هذه البنود دائمة ويستحيل تفكيكها.

رغم أن التصاميم التي قدمها المقاول لبّيت بصورة ملائمة شروط بيان العمل الخاص بالعقد، لاحظ المفتش العام ان بيان العمل لم يعالج وصلات التوسيع الممتدة إلى خارج المنشأة الأصلية نظراً لأن الجدران الخارجية معرضة للظروف المناخية القسوى (حرارة زائدة في فصل الصيف وتلوج في فصل الشتاء). يرى المفتش العام انه كان من الضروري ان تُشكّل وصلات التوسيع الممتدة إلى الخارج جزءاً من بيان العمل.

في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩، اجري المفتش العام تقييماً للمشروع في موقع العمل ونظراً لحجم الموقع، ودرجة تعقيد المشروع، والتعقيدات الزمنية (حوالي ساعتين في الموقع)، أجرى المفتش العام فقط تقييماً مستعجلاً للمشروع، وشملت عملية التفقيش عينة تمثيلية للمباني والأنظمة المكتملة في السجن. على وجه الخصوص فتش المفتش العام عدة خلايا للأمن المتوسط من نوع المهاجع (٥٠ سجيناً أو اقل في كل خلية) وخلايا للأمن العالي (ما بين سجين واحد وأربعة سجناء في كل خلية). لكن لم يكن بالإمكان إجراء مراجعة كاملة لكافة الأعمال المنجزة.



المنشآت الجاري تنفيذها في موقع شمشال

أنجزت الحكومة الأميركية الإنشاءات ونقلت رسمياً هذا المشروع إلى وكالات الإصلاحات العراقية (ICS) في آذار/مارس ٢٠٠٩. لكن وقت زيارة المفتش العام للموقع لم يكن يوجد في مرفق إصلاحية شمشال أي سجين او حارس ولم يكن موضوعاً قيد الاستعمال. كانت الحكومة الأميركية مسؤولة عن بناء المرفق لكن كانت حكومة إقليم كردستان مسؤولة عن تأمين موازنة تشغيلية لدفع رواتب الموظفين وكلفة الطاقة الكهربائية لتشغيل المنشأة.

وبما ان مرفق إصلاحية شمشال لم يكن قيد الاستعمال وقت اجراء التقييم لم يكن باستطاعة المفتش العام ان يجري إلا تقييماً محدوداً فقط أو لا أي تقييم على الإطلاق- للأنظمة التالية في المرفق:

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- توزيع مياه الشرب
- نقل/التخلص من مياه الصرف الصحي المستعملة
- إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية
- الاتصالات الصوتية واتصالات البيانات
- نظام الإنارة الأمنية الخارجية



قفص معدني يحمي الأسلاك الكهربائية لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والإنارة

حددت زيارة المفتش العام للموقع وجود عيوب إنشائية ثانوية مثل نظام غير مكتمل لوصلات توسيع المبنى وخطر التعثر لدى الخروج من مبنى المطبخ. علاوة على ذلك، في غرفة التبريد، صمم المقاول وأنشأ الغرفة بدون تأمين أية مقابس كهربائية. ذكر أمر السجن انه كان من اللازم تخزين الأغذية القابلة للفساد في مكان آخر أو استعمال كبلات تمديد طويلة من غرفة أخرى إلى غرفة التبريد. يقلق أمر السجن من احتمال ان تؤدي حركة السير على الأقدام النشطة في هذه المنطقة إلى زيادة احتمال نزع كبلات التمديد من مقابسها أو قطعها الأمر الذي قد يؤدي إلى فساد الأغذية أو حصول حريق.

فيما عدا هذه المشاكل الإنشائية الثانوية، استنتج المفتش العام بان إنشاء مرفق إصلاحية شمشمال كان ملائماً وقت قيام المفتش العام بالتقييم. قلق ممثلو الحكومة الأميركية من عدم قدرة حكومة إقليم كردستان إمداد الطاقة، وتأمين الموظفين وتأمين موازنة تشغيلية لهذا المشروع.

كان نصف عدد الضمانات، لمدة سنة واحدة، التي قدمها المقاول لإصلاح أية عيوب إنشائية قد انقضت أجلها بدون ان يستعمل سجين أو حارس واحد المنشأة- البلايع، المراحيض، الدوشات، الأضواء والمقابس الكهربائية والى آخره – لتحديد العيوب الكامنة. ذكر ممثلو مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ان حكومة إقليم كردستان التزمت بتعيين حراس إضافيين وتأمين الطاقة الكهربائية وتخصيص موازنة تشغيلية لإدارة المنشأة.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)



وصلات التوسيع الممتدة إلى الخارج الموجودة سابقاً

الأعمال التي جعلت سجن شمشال صالحاً للاستعمال

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، نتج عن شغب حصل في سجن بغداد المركزي^(٧٤٣) وفاة أحد السجناء وإصابة ما يقرب من ٤٠ سجيناً بجروح وأضرار حريق جعل السجن "غير صالح للإقامة فيه". قررت وزارة العدل أن تنقل مؤقتاً السجناء إلى سجون أخرى في بغداد كسجن الرصافة وسجن الكاظمية.

في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أعادت وزارة العدل إسكان ٣٦٠ سجيناً وعشرة ضباط سجون عراقيين (ICOs) من سجن بغداد المركزي إلى سجن شمشال. وطوال الأسبوع التالي، استمرت وزارة العدل في نقل سجناء إضافيين إلى سجن شمشال بغية تخفيف شدة الاكتظاظ في سجون بغداد. استناداً إلى المحافظ المؤقت لسجن شمشال، كان قد تم بحلول ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، نقل ٢٦٣٧ سجين و ٢٥٠ ضابط سجون عراقي إلى سجن شمشال.

استناداً إلى ممثلي الحكومة الأميركية، زودت القوات العسكرية الأميركية الطائرات لنقل السجناء من بغداد إلى السليمانية وتولى ضباط السجون العراقيون كافة شؤون الحركة اللوجستية على الأرض إلى موقع السجن. نقلت وزارة العدل ٢٤٠ ضابط سجون عراقي على أساس مؤقت. يقوم ضباط السجون العراقيون باختيار مجموعة من الحراس من مدينة شمشال ويدربونهم للحلول محل الحراس المؤقتين. استناداً إلى الأمر المؤقت لسجن شمشال، تم توظيف ٦٢٠ حارساً للعمل في المنشأة يخضع ٤٦٠ منهم حالياً للتدريب. خصصت وزارة المالية العراقية مبلغ ١٣ مليار دينار عراقي (١١,١ مليون دولار) شهرياً لضباط السجون العراقيين لإصلاح السجناء لإدارة واستدامة سجن شمشال. تستعمل هذه الأموال حالياً لتزويد الطاقة والدعم اللوجستي للسجناء ولضباط السجون العراقيين في الموقع.

التوصية

أوصى المفتش العام في مسودة التقرير بأن يتخذ مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) إجراءات لجعل سجن شمشال الممول من الحكومة الأميركية بكلفة ٢٩ مليون دولار شغالاً. حيث أن السجن أصبح شغالاً حالياً، فقد حذف المفتش العام هذه التوصية من التقرير النهائي.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تعليقات الإدارة

خلال مراجعة المفتش العام، ذكر ممثلو مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) انهم كانوا على اتصال مستمر مع حكومة إقليم كردستان بشأن استعمال واستدامة سجن شمشمال. وبعد أن أصبح السجن عاملاً زود ممثلو المكتب المذكور إلى المفتش العام التواريخ الفعلية وعدد السجناء وضباط السجون العراقيين المنقولين إلى سجن شمشمال. علاوة على ذلك، تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج، تشير إلى انه يوافق على ما جاء في مسودة التقرير. يُثني المفتش العام على الخطوات السريعة التي اتخذها مكتب شؤون المخدرات (INL) لتشجيع الحكومة العراقية على بدء استعمال سجن شمشمال. كما يُثمن المفتش العام أيضاً موافقة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي وفرقة منطقة الخليج على مسودة التقرير.



مبنى دار الأيتام ومبنى إدارة مركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين



بئر السلم الأولي للقاعة المستديرة المركزية

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

مبنى دار الأيتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين، اربيل، العراق
SIGIR PA-08-178

هدف المشروع

الهدف من هذا المشروع كان لتزويد منشأة حديثة، آمنة ومريحة للمواطنين في اربيل، العراق، المعرضين الأكثر تعرضاً للمخاطر. قدرت قيمة المشروع بحوالي ٣,٧ مليون دولار وسوف ينتج عن هذا المشروع الممول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) أول منشأة من نوعها تضم مبنى دار الأيتام ومركزاً للمواطنين المسنين. يظهر المشروع قدرة الحكومة على تلبية الحاجات الأساسية للسكان وسوف يزود هذا المشروع مسكناً آمناً ل ٣٤٥ طفلاً (١٦٥ صبياً و ١٨٠ فتاة) ول ٦٠ مواطناً مسناً. سوف ينتج المشروع مركزاً ملائماً للحياة يستفيد منه أيتام معدمون ومواطنون مسنون من خلال تأمينه بيئة حياة آمنة ونظيفة.

شمل المشروع مبنى إدارياً، قاعدة متعددة الأغراض، مبنى لسكن الفتيات ومبنى لسكن الصبيان، مبنى سكني للمسنين، مساحات للملاعب، بركة سباحة، مبنى للحرس، خزان مياه، حديقة، سياجاً، طرقاً للسيارات وطرقاً للمشاة، منطقة مرآب للسيارات، ومبان مساندة أخرى.

الاستنتاجات

في ٧ ضباط/فبراير ٢٠٠٩، سلم بصورة رسمية مكتب المهندس المقيم في اربيل لشمال منطقة الخليج مشروع مبنى دار الأيتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين إلى مدير وزارة الشؤون الاجتماعية في محافظة اربيل. ذكرت شهادة الوثائق المقدمة ان المدير استلم كتب التشغيل والصيانة، والرسوم حسب ما تم تنفيذه، ومستندات الضمانة.

واستناداً إلى وثائق شمال منطقة الخليج (GRN) اجرى موظفو مكتب المهندس المقيم لشمال منطقة الخليج عمليات التفتيش ما قبل النهائية في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، و ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. لحظت عمليات التفتيش ما قبل النهائية وجود مشاكل ثانوية في الأبنية يتوجب على المقاول إصلاحها. بدأت عمليات التفتيش النهائية للأبنية في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ واكتملت في ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. أظهرت عمليات التفتيش النهائية انه تم إنجاز العمل المطلوب بموجب العقد بدون وجود نواقص تذكر.



منظر خارجي للمبنى السكني للصبيان

عمليات التفيتش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)



لوحة قواطع الدائرة الأولية بدون حواجز في مبنى دار الايتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين.

في ٩ تموز/يوليو ٢٠٠٩، أجرى المفتش العام عملية تقييم للمشروع في الموقع بمرافقة مهندس المشروع من مكتب المهندس المقيم في اربيل لشمال منطقة الخليج، وموظفين من حكومة إقليم كردستان، وموظفين من مبنى دار الايتام، ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين. خلال زيارة الموقع كان مبنى دار الايتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين مشغولان ويعملان.

استناداً إلى بيان العمل المفصل والشمل كمراجع لقوانين ومعايير أخرى مطبقة، جرى تزويد المقاول بالمعلومات الكافية في المواصفات من أجل إكمال التصميم النهائي وبناء المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، زود المقاول خطط ورسوم التصميم النهائي المفصلة مع معلومات محددة لبناء دار الايتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين.

مع ان العقد لم يفرض تزويد تقرير جغرافي فني، زود المقاول تقريراً جغرافياً فنياً أعده مختبر محلي للإنشاءات. احتوى التقرير معلومات حول الحفريات، والخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة، وقدرة احتمال التربة المسموح بها.

حددت مراجعة المفتش العام لوثائق التصميم ان التصميم الابتدائي وإنشاء المشروع يبدوان ملائمين. حدد المفتش العام خلال تفيتش الموقع عدداً من الهواجس المتعلقة باحتمالات السلامة. ولكن تم إزالة هذه الهواجس قبل إعداد التقرير النهائي.

استنتج المفتش العام ان بناء المنشأة كان ملائماً، لولا الهواجس الثانوية حول السلامة التي لوحظت، وان المشروع كان يعمل عند القدرة المنصوص عليها في العقد. في وقت القيام بزيارة الموقع، كان مبنى دار الايتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين يعملان لمدة خمسة اشهر تقريباً.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تعليقات الإدارة

رغم انه لم تكن تعليقات الإدارة مطلوبة تلقى المفتش العام تعليقات من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لفرقة منطقة الخليج توافق على ما جاء في مسودة التقرير. يُثمن المفتش العام موافقة فرقة منطقة الخليج على التقرير.

مبنى المسلخ في كالادزي، السليمانية، العراق

SIGIR PA-08-179

هدف المشروع

الهدف الإجمالي لهذا المشروع بقيمة ١,١ مليون دولار الممول من صندوق دعم الاقتصاد كان تصميم وإنشاء مبنى مسلخ في منطقة كالادزي في محافظة السليمانية. شمل المشروع إنشاء قاعة للذبح، قاعات شتائية وصيفية، مبانٍ للحرس، مخزن للجلود، قاعة لنزع الأحشاء، مخزن لحوم، مرفق إداري، مختبر، مخزن عام، غرفة تبريد، ومحرفة.

الاستنتاجات

حددت عملية التقييم ما يلي:

١- زود مكتب المهندس المقيم في كركوك لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي، شمال منطقة الخليج بتصاميم المشروع الخاصة بمشروع المسلخ إلى المفتش العام. شملت هذه التصاميم منشآت الموقع. أظهر التصميم العام للموقع المخطط العام للموقع، وشمل مواقع إنشاء الأبنية ومناطق مرآب السيارات، الجدار الأمني، منشآت الموقع، نظام إنارة الموقع، وتنسيق الحدائق. حددت الخطط الهندسية المعمارية المواقع، الأبعاد والاستعمالات المقترحة لمختلف الحيوز داخل المرفق. تبدو خطط الهندسة المعمارية على انها كاملة وتحتوي معلومات مفصلة حول الابنية والغرف الافرادية. بالإضافة إلى ذلك، اظهر التصميم الإجمالي مستوى عالٍ من التخطيط بين المقاول ومكتب المهندس المقيم في كركوك. فعلى سبيل المثال، صمم المقاول المشروع بحيث يضم موقعين منفصلين للتخلص من النفايات، واحد للكميات الصغيرة من النفايات البشرية (من غرفة المراحيض) وآخر لنفايات المنتجات الحيوانية كالدّم والروث. وبما أن النفايات الحيوانية تولد مخاطراً ذات أهمية على الصحة، يتوجب فصلها عن الكمية الصغيرة من النفايات البشرية. سوف يتم جمع النفايات الحيوانية في صهاريج وإرسالها بعيداً لمناولتها بشكل صحيح والتخلص منها.

بصورة إجمالية بدت عروض التصميم على انها تحتوي تفاصيلاً ملائمة لبناء المرفق وتركيب الأنظمة المختلفة داخل المرفق.

٢- في وقت القيام بزيارة الموقع كان المشروع قد اكتمل بنسبة تراوحت بين ٣٥ و ٤٠ بالمئة، ولذلك كانت أعمال الإنشاء في المسلخ لا زالت جارية. بصورة عامة، كان العمل الإنشائي الملاحظ يلبي على ما يبدو معايير بيان العمل. حدد المفتش العام حالتي نقص في الإنشاءات: نظام وصلة التمدد كانت غير كاملة للأرضية الداخلية والخارجية للمرفق ولحاجز السقف فيها^(٧٤٤) ودرجة

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

صعود مبنية بصورة غير صحيحة لوحدة السلم الخرساني سببت خطر التعثر. وكنتيجة لإجراء مكتب المهندس المقيم في كركوك، نفذ المقال أعمالاً تصحيحية لمعالجة حالتي النقص.

باستثناء هاتين المسالتين الإنشائيتين، استنتج المفتش العام ان الأعمال الإنشائية أظهرت استعمال مواد بناء جيدة ومهارة عمل فوق المعدل واهتماماً بالتفاصيل.



الإنشاء الجاري في مبنى المسلخ

٣- كان برنامج إدارة مراقبة النوعية (QC) لدى المقال فعالاً. أنشأ المقال نظام مراقبة للنوعية من ثلاثة مراحل (إعدادية، ابتدائية ومتابعة) لضمان التزام الإنشاءات بشروط العقد. قدم المقال تقارير مراقبة النوعية على أساس يومي راجعها مدير المشروع في مكتب المهندس المقيم في كركوك. ارفق ممثلو مراقبة النوعية مع التقارير اليومية لمراقبة النوعية صوراً فوتوغرافية تدعم المعلومات المزودة في التقارير اليومية. بالإضافة إلى ذلك، كان ممثلو مراقبة النوعية حاضرون عند كل عملية صب واختبار للخرسانة ذات شأن وتابعوا نتائج الاختبارات.

كان برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميركية فعالاً في رصد برنامج مراقبة النوعية لدى المقال. احتفظ ممثل ضمان النوعية في مكتب المهندس المقيم في كركوك بتقارير يومية لضمان النوعية التي كانت توثق وجود اية نواقص لوحظت في موقع العمل. فعلى سبيل المثال، حدد ممثل ضمان النوعية لدى الحكومة الأميركية ووثق النقص الإنشائي للمقال في بناء درجة السلم الخرساني الذي وجده المفتش العام. استناداً إلى مراجعة المفتش العام، كانت تقارير ممثل ضمان النوعية كاملة بدرجة كافية، ودقيقة ومقدمة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى احتوائها معلومات محددة عن المشروع لتوثيق أعمال الإنشاء وتسليط الأضواء على النواقص، استكمل ممثل ضمان النوعية أيضاً تقارير ضمان النوعية بإرفاق صور فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات الموصوفة.

علاوة على ذلك، عندما كان يتم تحديد النواقص، كان المهندس المقيم في كركوك يتصل بسرعة بالمقال لتحديد الأعمال الإصلاحية، ولمعالجة المشاكل. من برنامج ضمان النوعية لدى المهندس المقيم في كركوك يؤمن الإكمال الناجح لمشروع المسلخ.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

٤- عولجت مسألة الاستدامة في شروط العقد. شمل بيان العمل عناصر الاستدامة الهادفة إلى مساعدة الوزارة العراقية المسؤولة في النهاية عن تشغيل هذا المشروع بعد تسليمه. ينص العقد على ان يزود المقاول كفالة للأعمال الإنشائية لمدة سنة واحدة بعد القبول النهائي للعمل. علاوة على ذلك، تنص مواصفات العقد على ان يزود المقاول ويصادق على الكفالات الصادرة باسم الوزارة الملانمة بالنسبة لكافة المواد والمعدات. بعد إكمال كل مرفق، يتوجب على المقاول ان يعد ويزود رسوماً كما نفذت للمشروع لكي تكون بمثابة سجل للمرفق حسب ما تم تركيبه وإكماله.



منظر داخلي لغرفة المسلخ



جدار أمني مكتمل جزئياً يحيط بالمسلخ

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)



منظر جوي لمشروع المسلخ

٥- حتى تاريخ هذا اليوم، تتوافق نتائج المسلخ مع الأهداف الأصلية للعقد. يمثل المسلخ أخطاراً صحية وبيئية ذات أهمية للمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالتخلص من النفايات والفوائض الملوثة بدرجة عالية. لم يكن في مدينة كالأدزي قبل هذا المشروع أي مسلخ لذبح ومعالجة لحوم المواشي في بيئة آمنة وصحية. عند اكتمال الإنشاءات، سوف يفيد هذا المرفق سكان المدينة الذين يبلغ عددهم ١٢٠ ألفاً، وذلك من خلال تزويدهم بإمكانية الحصول على لحم طازج ومعالج تم إنتاجه وفق أفضل طريقة صحية ممكنة.

التوصيات

بما أن المهندس المقيم في كركوك قد طلب من المقاول تنفيذ أعمال تصحيحية لنواقص الإنشاء التي حددها المفتش العام خلال زيارة الموقع، لم تحتوي مسودة التقرير اية توصيات حول تنفيذ عمل لاحق كما لم يطلب المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير.

تعليقات الإدارة

رغم ان التعليقات لم تكن مطلوبة. فقد تلقى المفتش العام تعليقات من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج توافق على مسودة التقرير. يُثمن المفتش العام موافقة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي على مسودة التقرير.

إنشاء مركز قيادة موقع الكسيك، الكسيك، العراق

SIGIR PA-08-182

هدف المشروع

الهدف الإجمالي لهذا المشروع بقيمة ٦,٣ مليون دولار، الممول من صندوق قوات الأمن العراقية، تصميم وإنشاء مركز قيادة جديد للجيش العراقي في منطقة الكسيك في محافظة نينوى. يشمل المشروع إنشاء ما يلي:

- مرفق لفصيلة الاسترداد
- مرفق لفصيلة المخازن
- مرفق لتخزين المواد غير المعبأة

إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- مركز توزيع للنفط، والزيت و مواد التزيت (التشحيم)
- مرفق لتخزين مواد التزيت غير المعبأة
- خط إمداد للطاقة إلى الأبنية الجديدة
- أنابيب توصيل للمياه ومياه المجاري الصحية بالأبنية الجديدة
- إنشاء جدار للمحيط.

ينص المشروع أيضاً على إزالة الأبنية القائمة. ولأن هذا المشروع دعا إلى تنفيذ إنشاءات جديدة داخل المرفق القائم فقد نص المشروع على إصلاحها وتجديدها.

الاستنتاجات

حددت عملية التقييم ما يلي:

١- زودت الحكومة الأميركية التصميم التمهيدي إلى المقاول. طلب بيان العمل من المقاول تطوير مجموعة الأعمال التمهيديّة ضمن مجموعة تصميم كاملة. وعلى وجه الخصوص طلب بيان العمل من المقاول ان يراجع التصاميم التمهيديّة و"تصحیح أي تعارض او نقص وان يزود أيضاً أية تفاصيل او رسوم ناقصة او مطلوبة".

راجع المفتش العام الرسوم التي وضعها المقاول التي احتوت معلومات محددة حول الأبنية المقترحة، مرافق تخزين الوقود، مرافق الموقع، نظام صرف المياه من الموقع، نظام تجميع مياه الصرف الصحي، وسمات أخرى للمشروع.

حدد المفتش العام انه تتوفر معلومات ملائمة لإكمال التصميم النهائي وبناء المرفق.



مرآب صيانة السيارات قبل إكمال تركيب الألواح الخارجية في الكسيك

عمليات التفيتش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)



زاد جسر الربط العمق بدلاً من العتبة العلوية في مبنى المراحيض في الكسيك

٢- خلال تقييم الموقع في ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٩، شاهد المفتش العام أعمال البناء الجارية مثل القوالب المؤقتة الخرسانية والإعداد لصب الإسمنت. شاهد المفتش العام عدداً من المسائل الإنشائية بضمنها:

- لم يكن تكتيف صفوف ألواح التحميل^(٧٤٥) مركباً بالكامل.
- جرى تمديد أنابيب المياه ومياه الصرف الصحي في نفس الخندق.
- لم تحتوي الأساسات المتصلة الخرسانية^(٧٤٦) أية ترتيبات للاستمرار في تثبيت حديد التسليح داخل وصلة الإنشاء.

ناقش المفتش العام المسائل التالية مع موظفين في مكتب منطقة الموصل لشمال منطقة الخليج (GRN) التابع لفرقة منطقة الخليج (GRD)، لدى سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي (USACE) :

- كان من المفروض على المقاول تنفيذ عملية كشف نهائية على نظام ألواح التحميل بعد اكتمال الإنشاء للتأكد من تركيب كافة الكتائف ومن انه جرى التثبيت المحكم لكافة المقاطع على صبة الأرضية.
- عدم التوافق بين أنابيب إمداد المياه ومياه الصرف الصحي مع تركيب فتحة دخول للصرف الصحي مما يجعل من الممكن التلوث الفعلي لنظام إمداد المياه.
- لم تحتوي الاساسات المتصلة الخرسانية أية ترتيبات للتمكن من الاستمرار في وضع حديد التسليح داخل وصلة الإنشاء، او تأمين وسائل لإحكام سد أنابيب القود لمنع التسربات.

ذكر موظفو مكتب منطقة الموصل لشمال منطقة الخليج (GRN)، ان المقاول سوف يقوم بعملية كشف نهائية على نظام ألواح التحميل بعد إكمال أعمال الإنشاء للتأكد من أن كافة الكتائف مركبة

إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

ومن انه تم التثبيت المحكم لكافة المقاطع على صبة الأرضية. سوف تتم معالجة المسائل الأخرى أثناء تنفيذ المشروع وسوف تتخذ إجراءات تصحيحية حسب ما يلزم.

٣- كانت خطة مراقبة النوعية (QC) لدى المقاول مفصلة بدرجة كافية للتوجيه الفعال لبرنامج إدارة النوعية لدى المقاول. قدم المقاول خطة مراقبة النوعية التي قبلتها فرقة شمال منطقة الخليج على انها تلي المعايير المقررة في النظام الهندسي 6-1-1180 (إدارة نوعية الإنشاء). رصد موظفو مراقبة النوعية النشاطات الميدانية واكملوا تقارير مراقبة النوعية التي وفرت خلفية موجزة حول عدد العمال في موقع العمل، نشاطات العمل المنفذة والمعدات الرئيسية في موقع العمل.

كان برنامج ضمان النوعية (QA) للحكومة الأميركية فعالاً في رصد برنامج مراقبة النوعية (QC) لدى المقاول. وظف مكتب منطقة الموصل ممثلين محليين عراقيين لضمان النوعية من اجل رصد النشاطات الميدانية وإكمال التقارير اليومية حول ضمان النوعية.

وثقت التقارير اليومية عدد العمال في موقع العمل والعمل اليومي المنفذ. راجع المفتش العام تقارير ضمان النوعية ووجد أن ممثلي ضمان النوعية قاموا بعمل فعال في تحديد وتصحيح النواقص الإنشائية في موقع المشروع.



لوحة قاعدة لعمود قبل وضع ملاط عديم النقص لحقن الفراغات في الكسيك.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)



الاساسات المتصلة الخرسانية لتخزين البنزين بالكسيك

- ٤- عولجت مسألة الاستدامة في شروط العقد. شمل العقد عناصر الاستدامة لمساعدة الوزارة العراقية التي ستكون مسؤولة في نهاية الأمر عن تشغيل هذا المشروع بعد تسليمه. نصت مواصفات العقد على ان يزود المقاول ويصادق على الكفالات باسم الوزارة المناسبة بالنسبة لكافة المواد والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، طلب من المقاول تنفيذ تدريب ملائم على التشغيل والصيانة بالنسبة لكافة المنشآت والمعدات المركبة، أو المبنية، أو التي أعيد تأهيلها ضمن نطاق هذا المشروع، سوية مع تزويد كتيبات تعليمات للتشغيل والصيانة. علاوة على ذلك، يتوجب على المقاول، عند إكمال تنفيذ كل مرفق، ان يعد ويزود رسومات كما نفذت، ستكون سجلاً للإنشاء كما جرى تنفيذه وإكماله.
- ٥- عند قيام المفتش العام بتقييم الموقع كان مشروع مركز القيادة لموقع الكسيك مكتملاً بنسبة ٥٦ بالمئة. كانت النتائج تتوافق مع الهدف الأصلي للمشروع القاضي ببناء مركز قيادة جديد للجيش العراقي في منطقة الكسيك في محافظة نينوى.

التوصيات

لم يحتوي التقرير على اية توصيات حول تنفيذ أعمال تصميمية، لذلك لم تكن تعليقات الإدارة مطلوبة.

تعليقات الإدارة

رغم عدم طلب تعليقات الإدارة، تلقى المفتش العام تعليقات من فرقة منطقة الخليج ل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي ومن القوات المتعددة الجنسيات في العراق توافق على ما جاء في مسودة التقرير. يُثمن المفتش العام الموافقات على مسودة التقرير. ولا لزوم لتقديم تعليقات إضافية.

برنامج المسح الجوي للمشاريع

تنفذ مجموعة التصوير عبر الأقمار الصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مركزها في ارلنغتون، بولاية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة الإعمار الممولة من الحكومة الأميركية عبر أنحاء العراق. يزود محلل صور الأقمار الصناعية في مكتب المفتش العام صوراً حالية، ومعلومات استخباراتية تستند إلى التصوير، ومنتجات الخرائط، لمديريات المفتش العام، أي مديريات التفتيش، والتدقيق، والتحقيق.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

مكّن هذا البرنامج المفتش العام من تزويد معلومات جارية حول مواقع نائية ومن القيام بتعقب التقدم في العمل في مواقع المشاريع عبر مجمل العراق.

في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليلاً صورياً لـ ٥٧ صورة وأنتج ٤٠ منتجاً صورياً مستعملاً لذلك صور الأقمار الصناعية بالترافق مع المعلومات المحدودة حول العقود المتوفرة للمفتش العام. تزود مجموعة الصور تقييماً بصرياً لتقدم العمل في مواقع إعادة الإعمار عبر العراق.

أنظر الجدول ٣-٤ للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خلال ربع السنة هذا.

بالشراكة مع الوكالة القومية للاستخبارات الجغرافية الحيزية، والمركز القومي للاستخبارات الأرضية، نتج عن التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام ٨١٩ تقييماً تراكمياً ومنتجات لصور الأقمار الصناعية. انظر الشكل ٢-٤ للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التقريبية لعمليات التقييم هذه.

الشكل ٢-٤
عمليات تقييم الصور الجوية



المواقع التقريبية لعمليات تقييم الصور الجوية التي أجراها المفتش العام في ربع السنة هذا والمواقع حسب كل محافظة لعمليات التقييم التي أجراها في أرباع السنة السابقة.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الجدول ٣-٤
الصور الجوية التي جرى تقييمها لدعم عمليات التقييم للمشروع التي أجراها المفتش العام ومديريات اخرى

نوع المشروع	عدد المنتجات
المسلخ في كالادزي	١٦
إصلاح نصب الجندي المجهول	٤
مستشفى الطوارئ في زاخو	٣
المركز الصحي هومر كوير	٣
مبنى دار الايتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين	٢
المسنين في أربيل	
مدرسة من ١٨ صف في بنجوين	٢
منتجات إضافية	
بعقوبة- محافظة ديالى	٣
السعدية- محافظة ديالى	٢
وسط المدينة في السليمانية	٢
مكاتب حكومة إقليم كردستان في أربيل	١
محافظة بغداد	١
محافظة نينوى	١



صورة جوية بفارق زمني من ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ (إلى اليمين) إلى ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٩ (إلى اليسار) لمستشفى الطوارئ في زاخو، وهو مشروع سوف يتم تقييمه في وقت لاحق من هذه السنة.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)



صورة جوية التقطت في ١٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٩-٢ لمشروع مبنى دار الأيتام ومركز المساعدة الحياتية للمواطنين المسنين في أربيل جرى تقييمه في ربع السنة هذا.



صورة جوية لنصب الجندي المجهول الذي سوف يتم تقييمه في ربع سنة قادم، التقطت في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩

عمليات التحقيق للمفتش العام

خلال ربع السنة هذا، استمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق من خلال ٩٦ عملية تحقيق مفتوحة. كان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام ٨ موظفي تحقيق معينين للعمل في بغداد، و ١٣ في المركز الرئيسي للمفتش العام في أرلنغتون، بولاية فيرجينيا، و ١٤ في مكاتب المفتش العام في ولايات بنسلفانيا، مرييلاند، نورث كارولينا، فلوريدا، تكساس، أوهايو، وميشيغن والمكتب الجديد في كاليفورنيا. حتى تاريخه، أدى عمل محققي المفتش العام إلى توقيف ٢٤ فرداً، وإدانة ٣١ فرداً، وإلى إصدار أحكام بحق ٢٤ فرداً وفرض غرامات، ومصادرات، واستعادات، وإعادات بحوالي ٥٠ مليون دولار.

خلال ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة المتعلقة بإعادة إعمار العراق، والعمل عن كثب مع المدعين العامين، ووكالات التحقيق للشريك الأميري، ومحققي أحد الشركاء في الائتلاف. نتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر خمسة مدعى عليهم المحاكمة، كما ينتظر ١٢ مدعى عليهم إضافيين الأحكام في عدد من القضايا. للاطلاع على قائمة شاملة للإدانات التي جمعتها وزارة العدل، أنظر الجدول ٤-٤ في نهاية هذا القسم.

يشير المفتش العام إلى نتائج التحقيقات الأكثر أهمية التي تم التوصل إليها خلال ربع السنة هذا:

- قبل اثنان من المقدمين في سلاح البحرية الأميركية عقوبة غير قضائية نتيجة تحقيق في حصول فريق المهمات على رشوة.
- اتهم عنصر من قوات مشاة البحرية الأميركية وأدين وحكم عليه لتلقيه أموالاً من مقاولين في الفلوجة في العراق. تمت استعادة مبلغ ٦٠ ألف دولار من الأموال المسروقة.
- صادر المحققون أكثر من ١,٧ مليون دولار من عائدات غير قانونية كانت مودعة في صندوق إيداع آمن في مصر.
- صدرت أحكام بإعادة مبلغ ١٤,١ مليون دولار نتيجة تحقيق واسع في تلقي الرشاوي.
- أقرت ابنة أخ ضابط عقود بالذنب لإعاقتها إجراء تحقيق حول تبييض أموال.
- حكم على مقاول بدعوى رشاوي، وتأمّر والتخلف عن حضور جلسات المحاكمة.
- زوج ضابطة سابقة في الجيش اقر بالذنب بجرم تبييض أموال مسروقة من العراق.
- القي القبض على موظف في وزارة الخارجية لطلبه الحصول على دفعات غير قانونية وحصوله الفعلي على الدفعات من مقاولين عراقيين.
- علق فرع الاحتيال في مشتريات الجيش الأميري العمل مع أربعة أفراد واقترح إدخال أسماء ١٤ فرد وشركة آخرين في قائمة المحظورين، وتم بالفعل حظر التعامل مع ١٦ شركة وفرد لارتكابهم جرائم الاحتيال والفساد في مشاريع إعادة إعمار العراق. علق كل من السلاح الجوي والسلاح البحري الأميري العمل مع فرد واحد.

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

ضابطان في سلاح البحرية يوافقان على عقوبة غير قضائية في عملية تحقيق في الفساد
نتيجة تحقيق أجرته قوة المهمات لدى المفتش العام في ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٩، وافق مقدمان من سلاح مشاة البحرية الأميركية على قبول عقوبة غير قضائية بموجب المادة ١٥ من القانون الموحد للعدالة العسكرية (UCMJ). وُجدا مذنبين بارتكاب تقصير في الواجب، التصرف الخاطئ بموجودات عسكرية أميركية، إصدار أوامر بارتكاب أعمال غير قانونية، التخلف عن الإبلاغ عن حدوث الاحتيال، وبالتالي الخاطئ على شهادة موظفين تابعين لهما عندما كانا يقومان بمهمتهما في العراق. ترأس ضابط برتبة فريق في سلاح مشاة البحرية جلسة الاستماع استناداً إلى المادة ١٥.

تشكل هذه القضية جزءاً من تحقيق أجرته قوة مهمات بصورة مشتركة مع دائرة التحقيقات الجنائية في القوات البحرية (NCIS)، المفتش العام ومع دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع.

عنصر من سلاح مشاة البحرية الأميركية يقر بالذنب ويحكم عليه لتلقيه اموال من مقاولين
نتيجة تحقيق أجرته قوة المهمات لدى المفتش العام، في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أقر الرقيب المدفعي الأول لويس أي لوبيز، من سلاح مشاة البحرية الأميركية بالذنب لارتكابه ثلاث مخالفات للمادة ١٣٤ (الرشوة) بموجب القانون الموحد للعدالة العسكرية (UCMJ) خلال إجراءات محاكمة عسكرية عقدت في قاعدة فريق مشاة البحرية، كمب ليجون، نورث كارولينا. اتهم لوبيز بتلقيه أموال من ثلاثة مقاولين عندما كان يقوم بعمله العسكري في العراق عام ٢٠٠٥. يعرف القانون الموحد للعدالة العسكرية (UCMJ) الرشوة على انها تعويض عن خدمات تقدم حول موضوع رسمي عندما لا يكون التعويض واجب الدفع.

اقر لوبيز بذنب تلقي مبلغ ٦٧ ألف دولار من ثلاث شركات مقاولات زودت تجهيزات وخدمات في العراق. حكم على لوبيز بالتأنيب وبالمصادرة الكاملة لكل رواتبه ومخصصاته وبدفع غرامة بمقدار عشرة آلاف دولار وبتخفيض رتبته العسكرية إلى الفئة E-6 وسجنه لمدة ٨٩ يوماً. استعاد المحققون مبلغ ٦٠ ألف دولار من لوبيز.

تشكل هذه القضية جزءاً من تحقيق أجرته قوة مهمات بصورة مشتركة مع دائرة التحقيقات الجنائية في القوات البحرية (NCIS) والمفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS).

مصادرة اكثر من ١,٧ مليون دولار من مؤامرة كوكر هام

في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، فتش محققو صندوق إيداع مصرفي استأجرته ميليسا كوكر هام وصادرا مبلغ ٢٦٨,٠٦٦,٣٧٠ دولار، وتشكل هذا المبلغ من ١,٥٠٨,٩٠٠ دولاراً بالعملة الأميركية و ٢٦٨,٠٦٦,٣٧٠ دولاراً بعملات أجنبية. قرر التحقيق ان ميليسا كوكر هام، زوجة الرائد جون كوكر هام تلقت الأموال من مقاولين مقابل منح عقود من الحكومة الأميركية إلى تلك الشركات. جرى الاحتفاظ بالمال المصادر المكون من عملة أميركية و عملات أجنبية تحت وصاية مسؤولين أميركيين لحين إكمال عمليات المعالجة والمصادرة.

يتم إجراء هذا التحقيق بصورة مشتركة على يد المفتش العام، وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش الأميركي (CTD-MPFU)، دائرة التحقيقات الجنائية في

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

وزارة الدفاع (DCIS)، مصلحة ضريبة الدخل (IRS)، وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

انظر التقرير الفصلي ونصف السنوي إلى الكونغرس الذي أعده المفتش العام في تموز/يوليو ٢٠٠٧، والتقارير الفصلية اللاحقة.



تمت مصادرة أكثر من ١,٧ مليون دولار من العملات في قضية كوكراهام

محكمة مقاطعة أميركية تحكم بغرامات مالية بقيمة ١٤,١ مليون دولار

في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، أصدرت محكمة المقاطعة في سان انطونيو، ولاية تكساس ثلاثة أحكام منفصلة لإعادة مبلغ إجمالي بقيمة ١٤,١ مليون دولار يتعلق بقضية كوكراهام.

أمرت المحكمة بمصادرة ٩,٦ مليون دولار لمصلحة الولايات المتحدة تمثل عائدات المؤامرة واتهامات تبييض الأموال في إدانة جون كوكراهام.

كما أمرت المحكمة بأنه يحق للولايات المتحدة مصادرة أية أصول أخرى يملكها كوكراهام حتى المبلغ المنصوص عليه في الحكم وان يتم وقت إصدار الحكم شمول الحكم بمصادرة المال في صلب الحكم الصادر في قضيته الجنائية.

أصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً مماثلة على كارولين بلايك (لا يقل مبلغها عن ٣,١ مليون دولار)، وعلى ميليسيا كوكراهام (لا يقل مبلغها عن ١,٤ مليون دولار).

هذا التحقيق يقوم به شراكة مكتب المفتش العام، ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش الأميركي (CID-MPFU)، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS)، مصلحة ضريبة الدخل (IRS)، دائرة فرض قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ومكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية (FBI).

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

ابنة أخ ضابط عقود تقرر بالذنب في إعاقة التحقيق حول عملية تبييض أموال

في ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٠٩، اقرت نايري بيتاواي بالذنب لارتكاب مخالفة واحدة في التآمر مع الرائد في الجيش الأميركي جو نسي كوكر هام (عمها)، وكارولين بلايك (عمتها وشقيقة كوكر هام)، وغيرهم في إعاقة التحقيق في عمليات تبييض الأموال المتعلقة باستلام كوكر هام لمبلغ يزيد عن ٩ مليون دولار كرشاوى عندما كان يعمل كضابط عقود في الكويت.

اعترفت بيتاواي انه في أواخر عام ٢٠٠٦، عندما علم كوكر هام بانه اصبح معرضاً للتحقيق طلب مساعدتها في اختلاق قصص لتغطية ملايين الدولارات التي استلمها ولإعادة مبلغ ٣ ملايين دولار نقداً إلى المتأمرين معه لحفظها في مكان آمن. اعترفت بيتاواي بانها سافرت إلى الكويت واستلمت المال النقدي من بلايك، وأعطته إلى آخرين للاحتفاظ به لمصلحة كوكر هام. كما اعترفت بانها سلمت وثائقاً مزورة إلى مقاولين في الكويت في محاولة لجعل مبالغ الرشاوى المدفوعة تبدو للمحققين على انها قروض شرعية قدمت لكوكر هام.

يجري هذا التحقيق بصورة مشتركة على يد المفتش العام، وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش الأميركي (CTD-MPFU)، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS)، مصلحة ضريبة الدخل (IRS)، وكالة قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

مقاول أدين بالرشوة، والتآمر والتخلف عن حضور جلسات المحاكمة

في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أدانت هيئة محلفين كبرى فدرالية في اوكلاهوما سيتي، ولاية اوكلاهوما، إيلي سميير شدياق أبطلت إدانة سابقة واتهمته بتقديم الرشوة، والتآمر لارتكاب جريمة تقديم الرشوة، والتخلف عن حضور جلسات المحاكمة. في عام ٢٠٠٦، وعام ٢٠٠٧ كان شدياق يعمل مدير موقع في العراق لشركة رامن كوربوريشن، شركة لبنانية لها فرع في ولاية تكساس، رامن انترناشونال انك (رامن). استناداً إلى الإدانة، ساهم شدياق في تنفيذ مؤامرتين قدم فيهما رشاوى إلى ضابطة برتبة رائد في الجيش الأميركي، هي تيريزا جان بايكر فيما يتعلق بالعقود الممنوحة في كمب فكتوري، العراق. أبطلت هذه الإدانة صدرت في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ اتهمت شدياق بارتكاب حالتين من التآمر لارتكاب جريمة تقديم رشاوى.

استناداً إلى الإدانة، أعطت شركة رامن وشدياق من حوالي تموز/يوليو ٢٠٠٦ إلى آذار/مارس ٢٠٠٧ اموالاً وهدايا أخرى إلى بايكر مقابل الحصول على عقود من وزارة الدفاع في كمب فكتوري. في مؤامرة ثانية حصلت تقريباً بين تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ وآذار/مارس ٢٠٠٧، ألغت بايكر عقوداً ممنوحة إلى مقاولين آخرين وأعدت منحها بصورة احتيالية إلى شدياق ثم اجازت لشدياق استلام دفعات نقدية مقابل هذه العقود، حتى ولو لم يكن شدياق قد سلم أية سلع ولم ينفذ أية خدمات. بالمقابل أعاد شدياق بعض هذه الأموال إلى بايكر.

حكم على بايكر في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ بالسجن لمدة ٧٠ شهراً وأمرت بدفع مبلغ ٨٢٥ ألف دولار بمثابة إعادة للأموال التي تلقتها كرشاوى. حكم على شركة رامن في ٣٠ كانون الثاني/يناير بدفع غرامة مقدارها ٥٠٠ ألف دولار.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

يتم إجراء هذا التحقيق بصورة مشتركة على يد المفتش العام، وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش الأميركي (CTD-MPFU)، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS)، مصلحة ضريبة الدخل (IRS)، وكالة قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

زوج ضابطة جيش سابقة يقر بالذنب في تبييض اموال مسروقة من العراق

في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٩، اقر بالذنب وليام درايفر، محاسب من نيو جيرسي، أمام محكمة المقاطعة في ترنتون، في ولاية نيو جيرسي، بأنه قام بتبييض أقسام من مبالغ يزيد مجموعها على ٣٠٠ ألف دولار كجزء من دوره في مؤامرة بلوم-شتاين. سرقت هذه الأموال من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق وأدخلتها زوجته ديبيرا هاريسون، مقدم سابق في الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة. من نيسان/ابريل حتى حزيران/يونيو ٢٠٠٤، كان هاريسون يعمل ككاتب للمراقب المالي وكمراقب مالي مؤقت لدى سلطة الائتلاف المؤقتة- منطقة الجنوب الأوسط (CPA-SC).

خلال جلسة النظر في الدعوى، اعترف درايفر بأنه سرق الأموال من سلطة الائتلاف المؤقتة- منطقة الجنوب الأوسط (CPA-SC) ونقلها إلى منزله في ترينتون. ثم تعاقد درايفر مع شركة لتحسين المساكن على بناء شرفة في منزله، استعمل هو وهاريسون الأموال المسروقة من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ لتسديد أربع دفعات إلى المقاول كل واحدة منها بقيمة ٩ آلاف دولار. اعترف درايفر أيضاً بأنه مع زوجته دفع الأموال نقداً لتفادي شروط الإبلاغ عن المعاملات عندما يودع المقاول الأموال في مصرف. من المقرر ان يصدر الحكم على درايفر في ٣ كانون الأول/ديسمبر، ٢٠٠٩ في محكمة المقاطعة في ترينتون، ولاية نيو جيرسي.

يتم إجراء عملية التحقيق هذه بصورة مشتركة على يد المفتش العام، مصلحة ضريبة الدخل (IRS)، ووكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك (ICE). يقوم بالمقاضاة في هذه القضية قسم النزاهة العامة في وزارة العدل. في ربيع السنة هذا قدم مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والكفاءة (CIGIE) شهادة تقدير للتحقيق الممتاز إلى هيئة التحقيق في قضية بلوم-شتاين.

اعتقال موظف في وزارة الخارجية لقيامه بإجراء دفعات غير قانونية

في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، اعتقل وكلاء المفتش العام موظفاً في وزارة الخارجية استناداً إلى شكوى رفعت إلى محكمة المقاطعة تدّعي بارتكاب التأمّر، الاسترداد غير القانوني لأجزاء من أجور العمال، الاستلام غير القانوني للرشاوى، وارتكاب الاحتيال عبر البريد. ادعت الشكوى على انه بصفته كمقاول وموظف لاحق في وزارة الخارجية طلب هذا الشخص وتلقى استردادات غير قانونية لأجزاء من أجور العمال ورشاوى من مقاولين عراقيين مقابل تسهيل حصولهم على عقود من الحكومة الأميركية.

يتم إجراء عملية التحقيق هذه بصورة مشتركة على يد المفتش العام، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS)، وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية.

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

المفتش العام يستمر في عملية التدقيق الشرعي

خلال ربع السنة هذا واصلت دائرتا التدقيق والتحقيقات لدى المفتش العام بتنفيذ مبادرة مشتركة بدأت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ لمراقبة بيانات وزارة الدفاع بشأن التحقيقات، والالتزامات، ومعاملات الإنفاق المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق (المشروع رقم 9005). صمم هذا المشروع الخاص بالتدقيق الشرعي لمراجعة البيانات المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية ٢٠٠٣-٢٠٠٨. في آذار/مارس ٢٠٠٩، وسَّع المفتش العام نطاق تلك المبادرة لتشمل نفقات وزارة الخارجية (المشروع رقم 9012) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المشروع رقم 9013).

هدف هذا المشروع هو فحص خيارات توحيد البيانات الممكنة للمعاملات وتقنيات التنقيب عن البيانات من أجل المراجعة الملائمة لنفقات إغاثة وإعادة إعمار العراق. من المتوقع ان يقود مشروع التدقيق الشرعي إلى جهود المتابعة، والمنتجات، والتحقيقات التي يجريها المفتش العام.

خلال العمل بالتلازم مع دائرة التدقيق لدى المفتش العام، أدت تحقيقات المفتش العام إلى فتح تحقيق تفاعلي. نسق الوكالات والمدققون الخاصون لدى المفتش العام هذا الجهد وهم يعملون الآن مع عناصر مختلفة في إدارة العقود، الإدارة المالية والتدقيق والتحقيق في وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دائرة البريد الأميركية ووزارة المالية (شبكة مصلحة ضريبة الدخل وفرض تطبيق الجرائم المالية). وسَّع المفتش العام ذلك الجهد وحدد خمسة مسارات رئيسية لفائدة عمليات التحقيق والتحري المحددة بالتشارك مع وكالات أخرى. يفحص المدققون والمحققون لدى المفتش العام عشرات الآلاف من الوثائق لتحديد وجود معاملات مالية غير اعتيادية او مشتبه بها قد تشير إلى حصول احتيال او فساد في عملية منح وصدارة العقود والهبات. حتى هذا التاريخ، حدد المفتش العام عدداً من معاملات مشتبه بها تبرر اجراء تحاليل بعمق اكبر. كان هذا المشروع أيضاً مساعداً في تزويد معلومات إضافية للتحقيقات الجارية الآن.

مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة روم، بولاية نيويورك

يستمر المفتش العام في ربع السنة هذا، بدعم المراجعة الجارية لفواتير مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) في مدينة روم بولاية نيويورك. وقد أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) هذا المشروع التفاعلي لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدولارات تعود لمشتريات للجيش الأميركي دعمت المجهود الحربي في العراق. وللمساعدة في المعالجة الكفوءة واسترداد مستندات القيود الطارئة، نشرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية أجهزة مسح في العراق والكويت لمسح مستندات القيود الجديدة وإدخالها إلى قاعدة بيانات تخص مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية. إضافة إلى عملية المسح اليومي لمستندات القيود الجديدة الطارئة والوثائق الداعمة لها، بدأت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية عملية مسح وإدخال إلى قاعدة البيانات نفسها كافة مستندات القيود التاريخية المتعلقة بالمدفوعات الطارئة المخزنة في هذه المصلحة (DFAS-Rome). وثائق المدفوعات الطارئة التاريخية تشمل نحو ٨٠٠ ألف مستند قيد بقيمة حوالي ١٣ مليار دولار إلى ١٤ مليار دولار. مسح هذه الوثائق قد ابتدأ، ومن المتوقع أن يستمر حتى صيف ٢٠١٠.

عين المفتش العام محققاً جنائياً رئيسياً للعمل في مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في روم بولاية نيويورك من أجل تنسيق مراجعة وثائق الحالات الطارئة التاريخية الداعمة للتحقيقات الجارية، كما لتطوير تحقيقات جنائية جديدة. أمنت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام ووكالات التحقيق المشتركة معه إمكانية الوصول الكامل إلى قواعد البيانات لديها. مشروع مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في روم يعد

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

حالياً قضايا ويزود الدعم للتحقيقات الجارية إلى المفتش العام ووكالات التحقيق المشتركة معه. يُشكّل هذا العمل جزءاً متكاملًا للتدقيق الشرعي الذي يقوم به المفتش العام.

التعليق والحظر

عمل المفتش عن كثب، منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، مع وزارة العدل، قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي (CID)، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (MPFU)، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) وقسم اكتشاف الاحتيال في المشتريات (PFB) التابع لوكالة الخدمات القانونية في الجيش المسؤولة عن تعليق وحظر التعامل مع مقاولين ومع موظفين حكوميين بسبب الاحتيال او الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشاركين في عقود إعادة إعمار العراق او في عقود دعم الجيش في العراق. تبرز هذه القضايا نتيجة اتهامات جنائية تحال إلى محاكم فدرالية محلية وادعاءات حول اللامسؤولية لدى المقاول التي تتطلب فحصاً مدعوماً بالوقائع من جانب الموظف في دائرة التعليق والحظر في الجيش.

منذ أن قدم المفتش العام في تموز/يوليو ٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس، اتخذ فرع اكتشاف الاحتيال في المشتريات التابعة لوكالة الخدمات القانونية في الجيش الأعمال التالية:

- تعليق العمل مع اربعة أفراد استناداً إلى ادعاءات الاحتيال في العراق والكويت.
- اقتراح حظر التعامل مع ١٤ فرداً وشركة استناداً إلى ادعاءات بدفع رشوى، ارتكاب احتيال بريدي، وسرقة، تبييض أموال عثر عليها في مواد قدمت إلى الجيش من جانب المحققين الجنائيين ووزارة العدل.
- حظر التعامل مع ١٦ شركة وفرد استناداً إلى إدانات جنائية صدرت بحقهم والى تحريات استندت إلى الوقائع زودها قسم اكتشاف الاحتيال في المشتريات (PFB) إلى مسؤول التعليق والحظر في الجيش.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مراجعة السجلات التي تحتفظ بها وكالة التحقيق الفدرالية ان خمسة اقتراحات للحظر، التي أنتجت خمسة أوامر حظر خلال كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، لم تكن مشمولة في السابق في القوائم المزودة كجزء من تقديمات ربع سنوية لقسم اكتشاف الاحتيال في المشتريات (PFB) إلى المفتش العام.

حتى هذا التاريخ علق الجيش التعامل مع ٨٨ فرداً وشركة متورطين في عقود الاستدامة وإعادة الإعمار الداعمة للجيش في العراق والكويت. جرى اقتراح أسماء ٩٦ فرداً وشركة لحظر التعامل معهم ونتج عن صدور ٧٨ قرار لحظر التعامل تتراوح مدتهم بين تسعة اشهر وعشر سنوات. يتابع الآن بنشاط قسم اكتشاف الاحتيال في المشتريات (PFB) شركات وأفراد إضافيين شاركوا في عمليات احتيال تراكمت مع عقود الجيش في العراق، والكويت، ومواقع اخرى في جنوب غرب آسيا، كما وتدرس قرارات تعليق وحظر إضافية خلال العام ٢٠٠٩.

تبلغ قرارات التعليق والحظر المتعلقة بالاحتيال في عقود إعادة الإعمار ودعم الجيش في أفغانستان إلى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR). القضايا التي برزت بالأصل في أفغانستان، والتي كانت مدرجة في السابق مع القضايا التي برزت بالأصل في العراق، والكويت، ومواقع اخرى في جنوب

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

غرب آسيا، قد تم حذفها الآن من قوائم وكالة التحقيق الفدرالية المقدمة إلى المفتش العام في الربع الثالث من سنة ٢٠٠٩ وهي الآن مشمولة في تقرير ربع السنة الذي أعده المفتش العام.

أنظر الجدول ٤-٥ للحصول على قائمة كاملة لأوامر الحظر. وانظر الملحق (و) للحصول على قائمة كاملة بأوامر التعليق والحظر.

الجدول ٤-٤ الإدانات (كما جمعتها وزارة العدل الأميركية)

الاسم	الادانات	تاريخ الإدانة	الحكم
روبرت جيفري	تأمر وسرقة	٢٠٠٩/٩/١١	معلق
وليام درايفر	تبييض أموال	٢٠٠٩/٨/٥	معلق
تايري بيناواي	التأمر لعاقة العدل	٢٠٠٩/٧/٢٨	معلق
روبرت يونغ	التأمر وسرقة موجودات حكومية	٢٠٠٩/٧/١٤	معلق
تيجاني سعاني	تقديم بيانات خاطئة عن ضريبة الدخل	٢٠٠٩/٦/٢٥	معلق
ديان دميلتا	الاحتيال البريدي	٢٠٠٩/٥/٢٧	سجن لمدة ٦ أشهر، ١٢ شهر إقامة جبرية في المنزل، سنناً إطلاق سراح مراقب، ٢٠,٠٠٠ دولار غرامه، وإعادة ٧٠,٠٠٠ دولار.
بنجامين آر. كافكا	تستر على جريمة	٢٠٠٩/٥/١٨	معلق
إلبرت جورج	سرقة أملاك حكومية؛ تأمر	٢٠٠٩/٥/١٨	معلق
روي غرين جونيور	سرقة أملاك حكومية؛ تأمر	٢٠٠٩/٥/١٨	معلق
ستيفين داي	التأمر للاحتيال على الحكومة الأميركية بتسوية الحقائق	٢٠٠٩/٤/١٣	معلق
جف ألكس مارون، معاول، شركة كيلوغ، براون إن روت	عمليات احتيال رتيبسة ضد الولايات المتحدة واحتيال بريدي	٢٠٠٩/٣/٢٤	معلق
كارولين بلاك، شيفه الراند جون كوكر هام	التأمر وتبييض أموال	٢٠٠٩/٣/١٩	معلق
مايكل كارتر، مهندس مشاريع فورس بر وتكنسن إنديستريز	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٩/١/٢٥	معلق
حارت الجبواي، معاول	التأمر، الرشوة، وبيانات خاطئة	٢٠٠٩/١/٢٢	معلق
الرائد كريستوفر موراي، ضابط عقود أميركي	الرشوة وبيانات خاطئة	٢٠٠٩/١/٨	معلق
الرائد نيزيز ابايكر، ضابطه عقود في الجيش الأميركي	التأمر والرشوة	٢٠٠٨/١٢/٢٢	معلق
العقيد كور تيس و ايفورد، مسؤول كبير في الجيش الأميركي، إدارة منطقة الجنوب الأوسط لسلطة الانتلاف المؤقتة	التأمر، الرشوة والاحتيال البريدي	٢٠٠٨/١١/٧	معلق
المقدم مايكل ويلر، مستشار إعادة الإعمار، الجيش الأميركي - سلطة الانتلاف المؤقتة	نقل أموال مسروقة عبر الولايات وتهريب مبالغ نقدية	٢٠٠٨/١١/٧	معلق
ديفيد راميرز، معاول، شركة رديناس سابورت مانجمنت	تهريب مبالغ نقدية وإجراء المعاملات	٢٠٠٨/١٠/٩	سجن لمدة ٥٠ شهراً؛ ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب و ٢٠٠ دولار رسم تقييم خاص

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الجدول ٤-٤ (تابع)

الاسم	الاتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
لي دويوا، مغاول، شركة فيوتشر سنتر فيسز جنرال ترايدنغ أند كونتراكتنغ كومباني جاكلين فانكهوزر	سرقة أملاك حكومية	٢٠٠٨/١٠/٧	معلق
روبرت بينيت، مغاول شركة كيلوغ، براون أند روت	استلام ممتلكات مسروقة	٢٠٠٨/٨/٢٨	سنة مراقبة، ١٨٠ يوم بقاء في المنزل؛ ١٠٤ ساعات خدمة المجتمع الأهلي؛ ١٠,٠٠٠ دولار غرامة؛ و ١٠٠ دولار رسم تقييم خاص
الرائد جيمس مومون جونيور، ضابط عقود لدى الحكومة الأمريكية	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٨/٨/٢٨	معلق
المقدم دبيرا ام. هاريسون، المراقبة المالية بالوكالة لمنطقة الجنوب الأوسط لدى سلطة الائتلاف المؤقتة	التأمر والرشوة	٢٠٠٨/٨/١٣	معلق
النقيب سيدر لانمون، الولايات المتحدة	التأمر، الرشوة، تبييض الأموال، الاحتيال البريدي، نقل أموال مسروقة عبر الولايات، تهريب أموال نقدية وتقديم بيانات خاطئة عن الضريبة	٢٠٠٨/٧/٢٨	سجن لمدة ٣٠ شهر؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين وإعادة ٣٦٦,٦٤٠ دولار.
الرائد جون لي كوكراهام، ضابط عقود أميركي	قبول عمولات غير قانونية	٢٠٠٨/٧/٢٣	سجن لمدة سنة؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنة
ميليسا كوكراهام، زوجة الرائد جون كوكراهام	الرشوة، التأمر، وتبييض الأموال	٢٠٠٨/٦/٢٤	معلق
المقدم ليفوندا سيلف، ضابطة عقود أميركية	التأمر والرشوة	٢٠٠٨/٦/٢٤	معلق
رامان إنترناشيونال كورب	التأمر والرشوة	٢٠٠٨/٦/١٣	غرامة ٥٠٠,٠٠٠ دولار؛ وإعادة ٣٢٧,١٩٢ دولار
النقيب أوسنن كاي، ضابط عقود أميركي	الرشوة	٢٠٠٧/١٢/١٩	معلق
الرائد جون ريفارد، ضابط عقود في الجيش الأميركي	الرشوة، التأمر وتبييض الأموال	٢٠٠٧/٧/٢٣	سجن لمدة ١٠ سنوات؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات، ٥٠٠٠ دولار، وأمر مصادرة بقيمة مليون دولار
كيعين سموت، المدير الإداري، شركة إيغل غلوبال بوجستكس	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات وتصريحات خاطئة	٢٠٠٧/٧/٢٠	سجن لمدة ١٤ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ غرامة ١٠٠٠ دولار؛ وإعادة ١٧,٩٦٤ دولار
أنطوني مارتن، مدير المغاولين من الباطن، لدى شركة كيلوغ، براون أند روت	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٧/٧/١٣	سجن لمدة سنة ويوم؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ وإعادة ٢٠٠,٥٠٤ دولار

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٤-٤ (تابع)

الاسم	الاتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
جيسي لاين، المفوضة المالية ٢٢٢ في الجيش الأمريكي	التآمر والاحتيال البريدي للخدمات الصادقة	٢٠٠٧/٦/٥	سجن لمدة ٢٠ شهراً؛ وإعادة ٢٢٨،٢٢٢ دولار
ستيفن ميركس، مدني يعمل لدى وزارة الدفاع، مخطط دعم تشغيلي	قبول عمولات غير قانونية	٢٠٠٧/٦/١٦	سجن لمدة سنة ويوم؛ إعادة ٢٤،٠٠٠ دولار
بيليني جونور، ضابط صف رئيسي، استشاري خدمات الأتعمة للجيش الأمريكي في الكويت والعراق وأفغانستان	الرشوة وتهريب الأموال النقدية	٢٠٠٧/٦/٩	سجن لمدة ٢٨ شهراً؛ وغرامة ٥٧،٥٠٠ دولار ومصادرات
جينييفر ابحاكوس، المفوضة المالية ٢٢٢ في الجيش الأمريكي	التآمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٢	٢ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٨٦،٥٥٧ دولار ورسم تقييم ١٠٠ دولار
الرفيق لوميلي شافيرز، المفوضة المالية ٢٢٢ في الجيش الأمريكي	التآمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٢	٢ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٢٨،١٠٧ دولار، ورسم تقييم ١٠٠ دولار
الرفيق ديريل هولبير، المفوضة المالية ٢٢٢ في الجيش الأمريكي	التآمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٢	٢ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٨٢،١٥٧ دولار ورسم تقييم ١٠٠ دولار
الرفيق لويس لوبيز، المفوضة المالية ٢٢٢ في الجيش الأمريكي	التآمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٢	٢ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٦٦،٨١٥ دولار ورسم تقييم ١٠٠ دولار
بولي ميرفي، ضابطة عقود	قبول عمولات غير قانونية	٢٠٠٦/١١/٧	إطلاق سراح مراقب لمدة سنة واحدة وغرامة ١٥٠٠ دولار
بسمير محمود، موظف لدى شركة أميركية للإنشاءات	إعطاء بيانات خاطئة	٢٠٠٦/١١/٣	يوم واحد تعويض لمدة البقاء في السجن وإطلاق سراح مراقب لمدة سنتين
ستيفان عزيزي بابن موظف مدني لدى سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي	طلب وقبول عمولات غير قانونية	٢٠٠٦/١٠/١٢	سجن لفترة سنتين، إطلاق سراح مراقب لمدة سنة واحدة وإعادة ٢٨،٩٠٠ دولار
المقدم بروس هوبفغاردر، استشاري خاص في الجيش الأمريكي لدائرة منطقة الجنوب الأوسط لسلطة الائتلاف المؤقتة	التآمر، التآمر لارتكاب احتيال بريدي، تبييض الأموال وتهريب عملة نقدية	٢٠٠٦/٨/٢٥	سجن لمدة ١١ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات؛ غرامة ٣٠٠ دولار ومصادرات بقيمة ١٤٤،٥٠٠ دولار
فهم موسى سلام، مترجم، شركة تينان كوربوريشن	انتهاك أحكام منع الرشوة في قانون ممارسات الفساد الدولية	٢٠٠٦/٤/٨	سجن لمدة ٢ سنوات؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ خدمة للمجتمع المحلي لمدة ٢٥٠ ساعة ورسم تقييم خاص بقيمة ١٠٠ دولار
محمد شبيب خان، مدير العمليات للكويت والعراق لدى شركة تميمي غلوبال المحدودة	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٦/١/٢٣	سجن لمدة ٥١ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ غرامة ١٠،٠٠٠ دولار؛ إعادة ١٢٣،٨١٠ دولار و١،٤٠٠ دولار تقييم
فيليب بلوم، مالك شركة غلوبال بزنس غروب، جي بي جي هولدنغز، وقسم اللوجستيات في جي بي جي	التآمر، الرشوة وتبييض الأموال	٢٠٠٦/١/١٠	سجن لمدة ٤٦ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ مصادرات ٣،٦ مليون دولار؛ إعادة ٣،٦ مليون دولار، ورسم تقييم خاص
ستيفن سيمانز، مدير العقود من الباطن في شركة كيلوغ، براون أند روت	احتيال بريدي، تبييض أموال، وتآمر	٢٠٠٦/٣/١	سجن لمدة ١٢ شهراً ويوم واحد؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٢ سنوات؛ إعادة ٣٨٠،١٢٠ دولار و٢٠٠ دولار رسم تقييم
كريستوفر كاويل، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط والهند لدى شركة إيغل غلوبال لوجستكس إنك	احتيال رئيسي ضد الولايات المتحدة	٢٠٠٦/٦/١٦	سجن لمدة ٢٠ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ غرامة ١٠،٠٠٠ دولار؛ ١٠٠ دولار تقييم (تسوية مدنية مع شركة إيغل غلوبال لوجستكس ناتجة عن نفس الوقائع أدت إلى تسوية بقيمة ٤ ملايين دولار)
روبرت شتاين، مراقب مالي وضابط تمويل في منطقة الجنوب الأوسط لسلطة الائتلاف المؤقتة	جرم حيازة سلاح ناري وامتلاك رشاشات ورشوة وتبييض أموال وتآمر	٢٠٠٦/٢/٢	سجن لمدة ٩ سنوات؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات؛ مصادرة ٣،١ مليون دولار؛ إعادة ٣،٥ مليون دولار و٥٠٠ دولار رسم تقييم خاص
غلن ياول، مدير العقود من الباطن لدى شركة كيلوغ، براون أند روت	احتيال وانتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٥/٨/١	سجن لمدة ١٥ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات؛ إعادة ٩٠،٩٧٣ دولار و٩٩ سنت و٢٠٠ دولار رسم تقييم

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الجدول ٤-٥
قائمة الحظر

الاسم	الحظر
علي إن جاباك	٢٠٠٩/٩/٣٠
ليبرتي أي جاباك	٢٠٠٩/٩/٣٠
شركة ليبرتي كونسنر اكشوين	٢٠٠٩/٩/٣٠
ثروت طارش	٢٠٠٩/٩/٣٠
بابوات دورة العرب	٢٠٠٩/٩/٣٠
دورة العرب	٢٠٠٩/٩/٣٠
حسين البحبي	٢٠٠٩/٩/٣٠
امينه علي عيسى	٢٠٠٩/٩/٣٠
عادل علي يحيى	٢٠٠٩/٩/٣٠
محمد عبد اللطيف الزاهد	٢٠٠٩/٩/٣٠
جيرالد توماس كراغ	٢٠٠٩/٩/٣٠
اندر و جون كاسترو	٢٠٠٩/٩/٣٠
شركة ايرفيدان المحدودة	٢٠٠٩/٩/٣٠
جاكلين كاتكهاورز	٢٠٠٩/٨/٧
ديبرا أم هاريسون، ضابطه في الجيش الأميركي	٢٠٠٩/٨/٧
نزار عبد علام	٢٠٠٩/٧/١
شركة سان خوان	٢٠٠٩/٧/١
شركة ميسيسيبي للعقود العامة	٢٠٠٩/٧/١
لي داينامكس إنترناشنل	٢٠٠٩/٧/١٧
شركة لي للخدمات الدفاعية	٢٠٠٩/٧/١٧
جورج هـ. لي	٢٠٠٩/٧/١٧
جاستين و. لي	٢٠٠٩/٧/١٧
واي لي	٢٠٠٩/٧/١٧
مارك ج. أنطوني	٢٠٠٩/٧/١٧
ليفوندا ج. سيلف	٢٠٠٩/٧/١٧
سناركون لمتد، إل إل سي	٢٠٠٩/٧/١٧
سيدار ج. لاثمون، نقيب، الولايات المتحدة	٢٠٠٩/٦/٢٤
شركة دي+جي التجارية	٢٠٠٩/٥/١٤
جيسي دي لين جونبور	٢٠٠٩/١/٣٠
جنيفر انجاكوس	٢٠٠٩/١/٣٠
كارلوس آل سافيز	٢٠٠٩/١/٣٠
داريل هولدر	٢٠٠٩/١/٣٠
لويس إي لوبيز	٢٠٠٩/١/٣٠
محمد شبير خان	٢٠٠٨/١٠/١٠
كيفين أندريه سموت	٢٠٠٨/٩/٣٠
شركة الوادي الأخضر (غرين فالي)	٢٠٠٧/٥/١٨
شركة ترياد للتكنولوجيا المتحدة	٢٠٠٨/٩/١٧
ديوا أوروبا	٢٠٠٨/٩/١٧
مؤسسة ديوا التجارية	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة الغنوم ونايبر للتجارة العامة	٢٠٠٨/٩/١٧
مشاريع ديوا (خاصة) المحدودة	٢٠٠٨/٩/١٧
فيونشر AIM المتحدة	٢٠٠٨/٩/١٧
AIM الاولى للتجارة والمفاوضات	٢٠٠٨/٩/١٧
فاسنتا نايبير	٢٠٠٨/٩/١٧
ك. ف. غوبال	٢٠٠٨/٩/١٧
فلاح العجمي	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة غير الشرق للتجارة العامة	٢٠٠٨/٩/١٧
مؤسسة زينيت المحدودة	٢٠٠٨/٩/١٧
بيليتي "بيت" بيليني، ضابط إصدار التراخيص، الولايات المتحدة	٢٠٠٨/١/١٥
شركة السوارى للتجارة والمفاوضات	٢٠٠٨/٢/١٣
جون ألن ريفارد، الرائد في الجيش الأميركي	٢٠٠٨/١/١٤
سمير محمود	٢٠٠٧/١/٢٩
روبرت غروف	٢٠٠٧/١٠/٣٠
ستيفن مرس	٢٠٠٧/٩/٢٧
بروس د. هوبفغاردنر، ملازم أول في الجيش الأميركي	٢٠٠٧/٩/٢٠
روبرت ج. ستاين جونبور	٢٠٠٧/٨/١٦

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٤-٥ (تابع)

الاسم	الحظر
فيليب هـ. بلوم	٢٠٠٧/٨/٨
غلوبال بزنس غروب، S.R.L.	٢٠٠٧/٨/٨
ستيفن لويل سيمانز	٢٠٠٧/٧/٢٧
عيفار غيرى باين	٢٠٠٧/١/٢٨
فهيم موسى سلام	٢٠٠٧/١/٢٨
QAH للاستعمال الميكانيكية والكهربائية	٢٠٠٧/١/٢٧
عبد الله هادي فضي	٢٠٠٧/١/٢٧
شركة الرياض للمختبرات والكهرباء	٢٠٠٧/١/٢٦
توماس نلسون بارنس	٢٠٠٧/١/٢٤
شركة الدانوب للهندسة والمعاولات العامة	٢٠٠٦/١٢/٢٨
ألوان فايق	٢٠٠٦/١٢/٢٨
كريستوفر جوزيف كاهيل	٢٠٠٦/١١/٩
أحمد حسن دايخ	٢٠٠٦/٩/٢١
ضياء أحمد عبد اللطيف سالم	٢٠٠٦/٥/١٤
	٢٠٠٦/٦/٢
شركة ياسمين للتجارة والخدمات الدولية	٢٠٠٩/٥/١٤
	٢٠٠٦/٦/٢
كاستر باتلز	٢٠٠٩/١/١٧
روبرت وزيمان	٢٠٠٦/٢/١
عليان الز باول	٢٠٠٦/٢/١١
عمر الخضرا	٢٠٠٦/٢/١٢
دان للتجارة والمعاولات	٢٠٠٦/١/١٢
ستيفن لودفيغ	٢٠٠٦/١/٢٩
دي إكس بي إنترناشنال	٢٠٠٥/٩/٢٩

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء الإدارة، والاسترداد في كافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع الضرائب الأميركي. عندما يتلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها علاقة بالبرامج والعمليات الممولة بأموال أميركية مخصصة أو متوفرة بشكل آخر لإعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة. يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو اتصالات عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاكس، أو عبر شبكة الإنترنت من العراق والولايات المتحدة ومن كافة أنحاء العالم.

تقارير ربع السنة الثالث

بحلول ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان خط الاتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٧٥٠ قضية، منها ٦٩٣ قضية أغلقت، و ٥٧ قضية لا زالت مفتوحة حالياً. أنظر الجدول ٤-٦ للحصول على ملخص هذه القضايا.

القضايا الجديدة

خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام ٢١ شكوى جديدة ليصبح العدد المتراكم للقضايا ٧٥٠ قضية عبر خط الاتصال المباشر. وقد صُنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات التالية:

- ١٠ شكاوى تتعلق بالاحتيال في العقود
- ٥ شكاوى تتعلق بقضايا الموظفين
- شكويان تتعلقان بقضايا متنوعة
- شكويان تتعلقان بقضايا سوء الاستخدام
- شكوى واحدة تتعلق بالهدر
- شكوى واحدة تتعلق بسوء الإدارة

يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء الإدارة، والاسترداد بواسطة البريد الإلكتروني. تلقى هذا الخط ٢٨ شكوى جديدة عبر الوسائل التالية:

- ١٠ عبر موقع الإنترنت للمفتش العام.
- ١١ بواسطة البريد الإلكتروني.

القضايا المغلقة

خلال ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام ٥٥ قضية كان قد أبلغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشر وهي:

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- ٣٧ قضية أُغلقت بعد تحقيقات من المفتش العام
- ١٣ قضايا أُحيلت إلى وكالات أخرى للمفتشين العامين.
- ٣ قضايا أُغلقت بعد تحقيقات أجراها المفتش العام.
- قضيتان صرف النظر عنهما بسبب نقص المعلومات.

الجدول ٤-٦

موجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام كما كانت في ٢٠٠٩/٩/٣٠

القضايا المفتوحة				
٥٠	عمليات تحقيق			
٦	عمليات تدقيق			
١	عمليات تفتيش			
٥٧	مجموع القضايا المفتوحة			
القضايا المغلقة	الربع الأول ٢٠٠٩	الربع الثاني ٢٠٠٩	الربع الثالث ٢٠٠٩	المجموع التراكمي*
قانون حرية الإعلام	٠	٠	٠	٤
مراجعة قيادة الدعم العملاني (OSC)	٠	٠	٠	٢
عمليات مساعدة	٠	٠	٠	٤٦
قضايا صرف النظر عنها	٣	١	٢	١٢٨
قضايا أُحيلت	١٠	٨	١٣	٣٠٢
عمليات تفتيش	٠	٠	٠	٧٩
عمليات تحقيق	١	٣	٣٧	١١٦
عمليات تدقيق	٤	٠	٣	١٦
مجموع القضايا المغلقة	١٨	١٢	٥٥	٦٩٣
المجموع التراكمي* للقضايا المفتوحة والمغلقة				٧٥٠

* تغطي المجاميع التراكمية الفترة منذ بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي من ٢٠٠٤/٣/٢٤ إلى ٢٠٠٩/٩/٣٠.

الشكاوى المُحالَة

- بعد إجراء مراجعة شاملة أحال المفتش العام ١٣ شكوى إلى وكالات خارجية لاتخاذ الإجراء المناسب.
- ٤ شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش الأميركي.
 - شكويان أرسلتا إلى مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان.
 - ٤ شكاوى أرسلت إلى القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان.
 - شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق.
 - شكوى واحدة أرسلت إلى المكتب الأخلاقي للحكومة.
 - شكوى واحدة أرسلت إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

موقع الإنترنت للمفتش العام لإعادة إعمار العراق


خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، سجّل موقع المفتش العام على الإنترنت (www.sigir.mil) النشاطات التالية:

- زار أكثر من ٦٩ ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت، أي حوالي ٧٥٠ زائر باليوم.
- تلقى قسم اللغة العربية للموقع ٩٦٤ زيارة.
- كانت أكثر المستندات التي تمّ استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية.

أنظر الشكل ٣-٤ للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على الإنترنت.

الشكل ٣-٤

معدل الزوار في اليوم لموقع المفتش العام على شبكة الإنترنت كما كانت في ٢٠٠٩/٩/٣٠



المصدر: وزارة الدفاع الأميركية، استجابة (IMCEN) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.

تحديث معلومات التشريعات

في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، لم يكن الكونغرس الأميركي قد أنهى عمله لمخصصات السنة المالية ٢٠١٠ لوزارة الدفاع أو العمليات الأجنبية لوزارة الخارجية، والبرامج ذات الصلة. في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وافق مجلس الشيوخ على تقرير المؤتمر حول قانون رقم H.R.2647، قانون تفويض الدفاع القومي (NDAA) للسنة المالية ٢٠١٠. وكان مجلس النواب قد وافق على تقرير المؤتمر في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. يتضمن قانون تفويض الدفاع القومي المشار إليه أدناه باسم "القانون" عدة إجراءات تتعلق بعملية إعادة إعمار العراق ويتوقع أن يوقعه الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً.

العنوان الثاني عشر من قانون تفويض الدفاع القومي (NDAA) – الأمور ذات الصلة بالدول الأجنبية

القسم ١٢٠١ من قانون تفويض الدفاع القومي يمدد التفويض لما يُسمى "القسم ١٢٠٧" أو "الأمن وتثبيت الاستقرار" بمبلغ التفويض الحالي البالغ ١٠٠ مليون دولار. ينص تقرير المؤتمر على:

في حين ... أن التنسيق المتزايد بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الناتج عن الصيغة المشتركة وتنفيذ مشاريع الأمن وتثبيت الاستقرار بظل تفويض القسم ١٢٠٧، قد أثمر، يعيد المؤتمر التأكيد بأن الكونغرس قد أراد دائماً أن يكون تفويض النقل هذا مؤقتاً وقد خاب أمله بأن لا تكون وزارة الخارجية قد حققت حتى الآن القدرة على الوصول إلى متطلباتها القانونية. يحث المؤتمر الإدارة على العمل على تحقيق هذا الهدف بأسرع ما يمكن. ويوصون أيضاً أن تتحقق الإدارة من طريقة المحافظة على هذا التنسيق بغياب هذا التفويض.

القسم ١٢٠٤ من القانون يتطلب من الرئيس أن يقدم، من بين أشياء أخرى، تقريراً حول العلاقة بين سلطات وزارة الدفاع من أجل "تنفيذ برامج التعاون الأمني والتدريب والتجهيز، أو بأي طريقة أخرى، بناء قدرات القوات العسكرية الأجنبية" و"سلطات المساعدة الأمنية" لوزارة الخارجية ووكالات المساعدات الأجنبية الأخرى. ويجب أن يغطي التقرير "نقاط القوة ونقاط الضعف" لمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه النشاطات، و"التغييرات التنظيمية والإجرائية، إذا وجدت، التي يجب تحقيقها" في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالات المساعدات الأجنبية الأخرى لتحسين قدراتها في "تنفيذ البرامج بناء قدرات القوات العسكرية الأجنبية بما في ذلك ... المشاركة أو الدعم للعمليات العسكرية وعمليات تثبيت الاستقرار، التي تشارك فيها القوات المسلحة الأميركية"، والقوات واليات التمويل المطلوبة لضمان وصول التمويل الكافي لهذه البرامج.

القسم ١٢٠٩ من القانون يتطلب تقديم تقرير من "وزير الدفاع، مع موافقة وزير الخارجية" حول "دور المبيعات العسكرية الأجنبية في تحقيق متطلبات القوات الأمنية والعسكرية العراقية" ويجب أن يتضمن التقرير "وصفاً لمتطلبات الحد الأدنى للقوات الأمنية والعسكرية العراقية لتحقيق الأمن الداخلي واستدامته"،

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

و"وصفاً لكيف يمكن دعم المبيعات العسكرية الأجنبية ضمان التوصيل بالوقت المناسب للتدريب، والمعدات والإمدادات، بعد التاريخ النهائي في كانون الثاني ٢٠١١ لخفض القوات، وأية توصيات لتحسين عمليات المبيعات العسكرية الأجنبية المتعلقة بالعراق"، و"تقييماً لإمكانية ورغبة التعامل مع أي قرار تتخذه حكومة العراق... بمثابة جهد موثوق كما هو موصوف في ... قانون تصدير الأسلحة ... بهدف الدخول في عقود بغرض شراء مواد دفاعية وخدمات دفاعية كما منصوص عنها في ذلك القسم".

القسم ١٢٢٢ من القانون يحتوي على تمديد لسنة واحدة لتفويض المخصصات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لكامل السنة المالية ٢٠١٠. لقد جرى خفض مستوى التفويض من ١,٥ مليار دولار للسنة المالية ٢٠٠٩ إلى ١,٣ مليار دولار للسنة المالية ٢٠١٠. يطلب القانون من وزير الدفاع، خلال ١٨٠ يوماً من سن القانون، ان ينفذ مراجعة شاملة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ويقدم تلك المراجعة إلى لجان الكونغرس المختصة.

بحسب تقرير المؤتمر:

يوجه المؤتمر وزير الدفاع لتضمين، بمثابة جزء من هذه المراجعة، التقييم لما يلي:
عملية إنتاج وتبرير موازنة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، والإشراف الموجود على تمويلات وعقود برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، والمتطلبات من الموظفين تحديداً لما يتعلق بدعم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وعدد الموظفين الموزعين لتلبية هذه المتطلبات في أفغانستان، بمن فيهم الموجودين مع قيادة التعاقد المشتركة والقوات الأميركية في أفغانستان، ومدى وفعالية تنسيق المشاريع مع وكالات حكومية أميركية أخرى ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية مسؤولة عن مشاريع في العراق وأفغانستان، والتنسيق مع الحكومة المضيفة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، بما في ذلك الإجراءات الآيلة إلى ضمان استدامة تلك المشاريع من جانب الحكومة المضيفة حول على المدى الطويل.

ينص القسم نفسه على استخدام ٥٠ مليون دولار من التمويل من جانب وزير الخارجية لأجل "برنامج التضامن الوطني الأفغاني"، وبموافقة وزير الخارجية، هذه الأموال وكما يلزم لإعادة الاندماج مع المجتمع الأفغاني للأفراد الذين نبذوا العنف ضد الحكومة الأفغانية.

القسم ١٢٢٦ من القانون يتطلب من المراقب المالي العام تقديم تقرير عن تطابق خطة الحملة على العراق مع المعايير العسكرية كما منصوص عنها في نشرة وزارة الدفاع المعنونة "تخطيط العمليات المشتركة".

القسم ١٢٢٧ من القانون يتطلب من وزير الدفاع أن يقدم تقرير ربع سنوي "يتعلق بإعادة انتشار القوات المسلحة الأميركية في العراق بشكل مسؤول وبالتوافق مع السياسة المعلنة" التي أعلنها الرئيس أوباما في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٩، ووفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.

القسم ١٢٢٨ من التقرير يتطلب من وزير الدفاع تقديم تقرير إلى الكونغرس "حول الإمكانية والرغبة في وضع إجراءات وتوجيهات عامة موحدة للمساعدة المالية للمدنيين الأجانب تعويضاً عن خسارتهم، إصابتهم، أو وفاتهم... بحادث نتج عن نشاطات قتالية للقوات المسلحة الأميركية".

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

القسم ١٢٣٤ من القانون ينص على تفويض وزير الدفاع بأن يقوم، بموافقة وزير الخارجية، بنقل معدات دفاعية وخدمات دفاعية ذات صلة بها إلى حكومة العراق، دون دفع مقابل، لصالح قواتها وذلك خلال السنة المالية ٢٠١٠. تكون عمليات النقل هذه مترافقة مع عمليات النقل الأخرى المشابهة إلى حكومة أفغانستان، ويجب أن لا تتجاوز قيمتها ٧٥٠ مليون دولار ويجب ان يكون قد جرى استخدامها في العراق في وقت معين. قبل اجراء عمليات النقل هذه بثلاثين يوم، يجب ان يقدم الوزير خطة إلى الكونغرس، وفي حالات عمليات نقل محددة يجب عليه تقديم مذكرة إبلاغ قبل ١٥ يوماً إلى بعض لجان الكونغرس المحددة.

العنوان الثامن عشر من قانون تفويض الدفاع القومي (NDAA) - شؤون المشتريات
القسم ٨١١ من القانون يتطلب تبريراً خطياً وموافقة على العقود التي تتجاوز قيمتها ٢٠ مليون دولار والتي تكون ممنوحة على أساس المصدر الوحيد، بما فيها بعض العقود التي هي الآن معفية من التبريرات والموافقات المطبقة بشكل عام. يلاحظ المؤتمرون ان عقود المصدر الوحيد قد تمنح بهذه الطريقة فقط عندما تكون عمليات المنح هذه قد تم التحديد على أنها تمثل المصلحة الفضلى للوكالة المعنية.

القسم ٨١٢ من القانون يتطلب من وزير الدفاع مراجعة ملحق وزارة الدفاع لقانون التملك الفدرالي وذلك لضمان ان التقييدات التنظيمية المعتمدة لنشاطات العقود غير المحددة، تنطبق على كل فئات هذه النشاطات، بما فيها أوامر المهمة وأوامر التسليم غير المحددة، والتعديلات غير المحددة التي تجري على العقود وأوامر المهمة وأوامر التسليم.

القسم ٨١٣ من القانون يعدل الإجراءات المطلوبة للتعاقد في العراق وأفغانستان تم إقراره كجزء من العنوان الثامن والعنوان الثامن عشر من قانون التفويض الوطني للسنة المالية ٢٠٠٨ (القانون العام 181-110) من أجل تغطية المنح واتفاقيات التعاون وخفض الحدود الدنيا للتقارير المتعلقة بتوظيف العراقيين.

القسم ٨١٥ من القانون يوضح ان اتخاذ قرارات منع التعامل مع مقاول او تعليقه معه، ينطبق على مقاولي الباطن غير (١) مقاولي المشتريات الجاهزة تجارياً و(٢) مقاولي الباطن المتعاقدين لتزويد بنود تجارية (غير مقاولي الصف الأول). حدد المؤتمرون توقعاتهم بأن:

تقوم وزارة الدفاع والوكالات الأخرى المعنية بمراجعة هذه الإجراءات لضمان: (١) التنسيق بين الوكالات الفدرالية والوكالات الأخرى المتأثرة، حول قرارات المنع والتعليق كما هو مناسب، و(٢) إبلاغ المقاولين بقواعد قرارات التعليق او المنح وإعطاءهم فرصة للاستجابة بأقرب ما يمكنهم، بما يتناسب مع الهدف الأصلي المتمثل بحماية الحكومة الفدرالية ودافعي الضرائب من المقاولين غير النزيبين.

القسم ٨٢٢ من القانون يمدد عمر لجنة التعاقد أثناء الحروب في العراق وأفغانستان لسنة واحدة (ما يصبح مجموعها ٣ سنوات)، وينص على مساعدة اللجنة من جانب الوكالات الفدرالية.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

القسم ٨٢٣ من القانون ينص على ان وزير الدفاع يجب ان يضمن ان عقود معينة يتم الدخول فيها مستقبلاً باستخدام رسم المنح، توفر إمكانية الاعتبار "لحوادث مغطاة" في تقييمات أداء المقاول خلال فترة رسم المنح وتفويض الوزير خفض او رفض رسم المنح او استعادة الرسم الذي كان قد تم دفعه في السابق على أساس التأثير السلبي لحوادث معينة على أداء المقاول. تشمل "الحوادث المغطاة" تلك التي جرى تحديدها عبر أعمال إدارية، او مدنية، أو جرمية تنسب بحدوث إصابات جسدية خطيرة أو وفاة لأي موظف مدني او عسكري او بسبب إهمال جسيم، تجاهل غير مسؤول لسلامة هؤلاء الموظفين. "الحوادث المغطاة" هي أيضاً حوادث كان فيها المقاول عرضة لأعمال مشابهة لمقاول من الباطن.

إشراف الوكالات الأخرى

المقدمة
عمليات تدقيق الوكالات الأخرى
عمليات تحقيق الوكالات الأخرى

القسم
٥

المقدمة

في آذار/مارس ٢٠٠٤، شكل المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR) مجلس المفتشين العاملين العراقي (IICG) لتوفير منتدى لمناقشة عملية الإشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العاملين التابعين للوكالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق. يجتمع في كل ربع سنة الممثلون عن الوكالات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط لتنفيذها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد الأدنى.

عُقد آخر اجتماع في ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٩ في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية فرجينيا. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الوكالات التالية:

- مكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM IG).
- وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)
- المفتش العام لدى وزارة الجيش
- مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع (DoD OIG)
- مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية (DoS OIG)
- مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)
- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID OIG)
- لجنة التعاقد في زمن الحرب.

في كل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات مُحدثة من المنظمات الأعضاء حول نشاطاتها الإشرافية المنجزة والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها. يُلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي أُبلغت إلى المفتش العام في ربع السنة هذا من الوكالات التالية: مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع (DoD OIG)، مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية (DoS OIG)، مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID OIG)، مكتب التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA). أنظر الملحق (ك) للإطلاع على تحديثات المعلومات المقدمة من وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA)

مع أن المفتش العام قد زود في أرباع السنة السابقة بتحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة، فإن هاتين الوزارتين ليس لديهما حالياً أية نشاطات إشراف على مشاريع إعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة المالية ٢٠٠٩، وبالتالي لن يذكرها المفتش العام بعد الآن في هذا القسم.

نص القسم ٨٤٢ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٨ (القانون العام 110-881) على ان يقوم المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بإعداد "خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوكالات الفدرالية لأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في العراق". عقب صدور القسم ٨٤٢، عمل المفتش العام عن كثب مع مجموعة التخطيط المشترك

لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج "خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا". تُلخص تلك الوثيقة، التي أعدها المفتشون العامون المعنيون (من ضمنهم المفتش العام) عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق والمنطقة. في نيسان/أبريل ٢٠٠٩، قدمت عدة وكالات إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدرالية تحديثات المعلومات السنة المالية ٢٠٠٩ إلى "خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا"، ومن هذه الوكالات المفتش العام (SIGIR)، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع (DoD OIG)، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS OIG)، مكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)، وكالة التدقيق في سلاح البحرية (NAVAUDS VC)، وكالة التدقيق في سلاح الجو (AFAA)، ووكالة التدقيق في العقود الدفاعية (DCAA). توفر هذه الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العراق، على يد مكاتب المفتشين العامين المخولين بإجراء عمليات التدقيق. سوف تستمر الوكالات الإشراف المشاركة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس العاملة.

عمليات تدقيق الوكالات الأخرى

يحدّث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوكالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين في العراق (IIGC) والتي أبلغتها للمفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR).

- أنظر الجدول ١-٥ للإطلاع على تقارير الإشراف المنجزة حديثاً.
- أنظر الجدول ٢-٥ للإطلاع على نشاطات الإشراف الجاري تنفيذها على يد وكالات أميركية أخرى خلال فترة إعداد هذا التقرير.
- أنظر الملحق (ز) للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وكالات أخرى بضمنها ملخصات التدقيق.
- أنظر الملحق (ح) للحصول على قائمة بتواريخ لعمليات التدقيق والمراجعة لمشاريع حول إعادة إعمار العراق التي قامت بها كافة الهيئات.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ١-٥

تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً على يد وكالات أميركية أخرى حتى تاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-113	٢٠٠٩/٩/٣٠	المعدات الطبية المستخدمة لدعم العمليات في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-118	٢٠٠٩/٩/٢٩	وسائل الرقابة الداخلية على عمليات المراقب المالي العام لدى القيادة القتالية البحرية الخاصة دعماً للعمليات الطارئة
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-117	٢٠٠٩/٩/٢٩	الرقابة على الالتزامات غير المسددة للقوات الجوية للمحيط الهادئ والقيادة الحربية الجوية من عقود وزارة القوات الجوية الداعمة للعمليات الطارئة
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-115	٢٠٠٩/٩/٢٩	ملخص عقود عمليات المعلومات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-114	٢٠٠٩/٩/٢٥	تخطيط النقل لعقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الرابع
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-112	٢٠٠٩/٩/٢٥	الصيانة المؤجلة للطائرة C-130 لدى القوات الجوية
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-109	٢٠٠٩/٩/٢٥	عقود دعم مكتب برنامج مكافحة تكنولوجيا الإرهاب والمخدرات في وزارة الدفاع
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-108	٢٠٠٩/٩/٢٣	عقد المعدات العسكرية الاحتياطية الحربية للقوات الجوية الأميركية الوسطى
وزارة الدفاع (DoD)	09-INTEL-13	٢٠٠٩/٩/٢٣	التحقيق في ادعاءات استخدام مخدرات تؤثر على العقل لتسهيل استجاب المحتجزين
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-102	٢٠٠٩/٩/١٨	تحديد معقولية الأسعار للعقود الممنوحة من قيادة العمليات الخاصة
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-091	٢٠٠٩/٧/٣١	عقود عمليات المعلومات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-098	٢٠٠٩/٧/٣٠	وضعية صندوق الاستجابة الطارئة للدفاع دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-095	٢٠٠٩/٧/٢٩	التعاقد لأجل خدمات النقل لصالح سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لدى فرقة منطقة الخليج
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-096	٢٠٠٩/٧/٢٨	عقود البرنامج السادس لعمليات رفع الأحمال الثقيلة للجيش الأميركي في الكويت
وزارة الدفاع (DoD)	IPO-2009-E001	٢٠٠٩/٧/٢٧	مراجعة حالات الإعدام على الكرسي الكهربائي في العراق: الجزء الثاني- ١٧ حادثة غير حادثة الرقيب في الجيش الأميركي "رايان دي ماسيث".
وزارة الدفاع (DoD)	IE-2009-006	٢٠٠٩/٧/٢٤	مراجعة حالات الإعدام على الكرسي الكهربائي في العراق: الجزء الأول- إعدام الرقيب في الجيش الأميركي "رايان دي ماسيث"

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ١-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D-2009-093	٢٠٠٩/٧/١٥	استعمال السفن دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الخارجية (DoS)	MERO-IQO-09-09	٢٠٠٩/٨/٢٥	مراجعة الأدوار، والتوظيف والفعالية في مكاتب السفارة الإقليمية في العراق
وزارة الخارجية (DoS)	MERO-A-09-10	٢٠٠٩/٨/٢٥	تدقيق أداء مخطط النقل التابع للسفارة الأميركية في بغداد لخفض الوجود العسكري الأميركي في العراق
وزارة الخارجية (DoS)	09-ISP-3020	٢٠٠٩/٧/١	تفتيش السفارة الأميركية في بغداد
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-09-1022R	٢٠٠٩/٩/٢٥	العمليات الطارئة عبر البحار: الالتزامات المبلغ عنها لوزارة الدفاع
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-09-874	٢٠٠٩/٩/١٧	وزارة الخارجية: الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة التوظيف المتواصل والفجوات في الخبرات في المراكز الصعبة
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-09-1019T	٢٠٠٩/٩/١٦	الرأسمال الإنساني: تحسين عمليات التعقب والأعمال الإضافية اللازمة لضمان التسليم الدقيق في الوقت المناسب للفوائد الطبية والتعويضات إلى المدنيين المنشورين.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-09-351	٢٠٠٩/٧/٣١	إدارة عقد الطوارئ: وزارة الدفاع تحتاج إلى تطوير وإنهاء عمليات التدقيق والمعايير الأخرى لمقاولي الأمن الخاص
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-09-791R	٢٠٠٩/٧/١٠	العمليات الطارئة عبر البحار: الالتزامات المبلغ عنها لوزارة الدفاع
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0245-ALL	٢٠٠٩/٩/٣٠	عمليات برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني لدعم عملية حرية العراق- مولدات الطاقة الكهربائية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0244-ALL	٢٠٠٩/٩/٣٠	وظائف عقد سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في العراق، فرقة منطقة الخليج، بغداد، العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0242-ALR	٢٠٠٩/٩/٣٠	سجل الممتلكات للنظام المعزز لإمدادات الوحدات- فيلق العراق وفورت لويس
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0228-ALL	٢٠٠٩/٩/٣٠	العمليات التراجعية في جنوب غرب آسيا، إدارة الاسترجاع الآلي والبنود الحرجة
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0132-ALL	٢٠٠٩/٩/٢٩	عمليات التعاقد، قيادة عقود الجيش الأميركي في جنوب غرب آسيا- الكويت

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ١-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0235-ALL	٢٠٠٩/٩/٢٨	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد- العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0233-ALA	٢٠٠٩/٩/٢٥	عملية هدف التملك للجيش
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0221-ALA	٢٠٠٩/٩/٢١	تأثير تملك السيارات المدرعة المضادة للكمانين والمقاومة للألغام (MRAP) على متطلبات نظام السيارات التكتيكية، مكتب رئيس الأركان المساعد، G-3/5/7
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0219-ALL	٢٠٠٩/٩/٢١	المحاسبة عن البنود الحساسة والرقابة عليها، مخازن أبو غريب، بغداد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0212-FFS	٢٠٠٩/٩/١٧	متطلبات الجنود المحتشدين
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0188-FFM	٢٠٠٩/٩/١	تقييم متطلبات الموازنة المستقبلية للقواعد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0164-FFS	٢٠٠٩/٩/١	تقييم متطلبات الموازنة المستقبلية للقواعد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0202-FFF	٢٠٠٩/٨/٢٨	استخدام لاعبي الأدوار للتدريب – باستثناء مراكز التدريب على القتال
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0196-ALO	٢٠٠٩/٨/٢٧	تقييم متطلبات الموازنة المستقبلية للقواعد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0192-FFF	٢٠٠٩/٨/٢٥	تقييم متطلبات الموازنة المستقبلية للقواعد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0182-ALL	٢٠٠٩/٨/١٨	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد-العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0181-ALR	٢٠٠٩/٨/١٨	المحاسبة حول الممتلكات، لفرقة المشاة الثالثة، المفزة الخلفية، فورست ستيوارت، جورجيا
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0173-ALL	٢٠٠٩/٧/٢٩	الرقابة على المدفوعات إلى البائعين- الكويت (المرحلة الأولى، قيادة التعاقد لدى الجيش الأميركي، جنوب غربي آسيا، مخيم عريفجان الكويت).
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0169-ALL	٢٠٠٩/٧/٢٨	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد-العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0159-ALM	٢٠٠٩/٧/٢٧	تقييم متطلبات الموازنة المستقبلية للقواعد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0144-ZBI	٢٠٠٩/٧/٢٣	عقود الجيش بلغة أجنبية

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ١-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0165-ALL	٢٠٠٩/٧/١٦	تدقيق متابعة لوسائل الرقابة الإدارية على المشتريات التي تتم خارج الخط
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-0156-ALM	٢٠٠٩/٧/٩	عمليات الصيانة على المستوى الميداني، قيادة الاستدامة لحامية الجيش الأميركي، فورت هود، تكساس
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	E-267-09-005-P	٢٠٠٩/٨/١٦	تدقيق برنامج المساعدة السريعة للعراق لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥

نشاطات الإشراف الجارية على يد وكالات أميركية أخرى حتى تاريخ ٢٠٠٩/٩/٣٠

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	غير متوفر	غير متوفر	تنمية القدرات الوزارية لوزارات الدفاع والداخلية العراقية والمراقبين العاملين الداخليين
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FH-0292.000	٢٠٠٩/٩/٢٣	امتثال خدمات الباعة التجاريين للمتطلبات الفدرالية التي تفرض الإبلاغ عن الضرائب للعقود الداعمة لعمليات جنوب غربي آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JB-0307.000	٢٠٠٩/٩/١٦	الرقابة على المحاسبة والتصرف بالتملكات المقدمة من الحكومة في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000LC-240.002	٢٠٠٩/٩/١٠	مراجعة مخطط النقل ضمن مسرح العمليات، والقدرات، والتنفيذ لخفض القوات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D00SPO-0310.000	٢٠٠٩/٩/١٠	تقييم مخطط النقل ضمن مسرح العمليات، والقدرات، والتنفيذ لخفض القوات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-DIPOAI-0305	٢٠٠٩/٩/١	مراجعة تدقيق المتابعة العقود حول تدقيقات الكلفة المترتبة المتعلقة بعملية إعادة إعمار العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D00SPO-0286.000	٢٠٠٩/٨/١١	تقييم جهود الولايات المتحدة لتطوير قدرات الاستدامة اللوجستية لقوات الأمن العراقية
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JB-0280.000	٢٠٠٩/٨/١٠	مخططات وزارة الدفاع لخفض القوات وإعادة تموضع الممتلكات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0266.000	٢٠٠٩/٧/٣١	العقود الداعمة لعمليات القاعدة في الكويت
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0264.000	٢٠٠٩/٧/٢٠	عقد المعدات العسكرية الاحتياطية الحربية للقوات الجوية الوسطى
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JB-0254.000	٢٠٠٩/٧/١٣	التعاقد لصيانة الدعم المباشر والتنظيمي في قاعدة بلد المشتركة، العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0247.000	٢٠٠٩/٧/١٠	عقود داعمة لبرنامج المسح الواسع النطاق لمراقبة المنطقة البحرية
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000CH-0244.000	٢٠٠٩/٧/٧	عقود الشركة الدولية لتجارة النفط لامداد الوقود إلى الجيش الأميركي في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000LC-0240.001	٢٠٠٩/٦/١٨	النقل لموظفي وزارة الدفاع وإعادة تموضع البضائع من خفض القوات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000LC-0237.000	٢٠٠٩/٦/١١	عقود الشحن الجوي دعماً لعملية حرية العراق وعملية الحرية الدائمة
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D00SPO-0242.00	٢٠٠٩/٦/١١	تقييم الادعاءات التي وردت عبر خط الاتصال المباشر لوزارة الدفاع فيما يتعلق بنزاهة أبحاث إصابة الدماغ في العراق

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-DINT01-0203.000	٢٠٠٩/٦/١٠	مراجعة المعلومات التي شملتها قوات المهمات المشتركة في غوانتنامو عن الصحة العقلية للمحتجزين في تقارير المعلومات الاستخباراتية
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000IGD00SPO0225.000	٢٠٠٩/٥/١٥	تقييم الأبحاث حول عمليات إدارة قضايا الذين بترت أطرافهم في القتال
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000IGD00SPO.0226.000	٢٠٠٩/٥/١٥	تقييم الأبحاث حول عمليات الفصل الإدارية للمجندين
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AE-0210.000	٢٠٠٩/٤/٢٨	تلبية سلاح مشاة البحرية لتقديم بيانات الحاجة العالمية العاجلة لأجهزة إبهار تعمل باللايزر
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FC-0199.000	٢٠٠٩/٤/١٧	التقديمات والتفاوتات المقدمة إلى موظفي وزارة الدفاع المدنيين دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FG-0183.000	٢٠٠٩/٤/٧	أكلاف مشاة البحرية للسنة المالية ٢٠٠٨، بالحرب العالمية على الإرهاب. عبر المحاسبة المعيارية، إعداد الموازنة ورفع التقارير تحتاج
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JB-0181.000	٢٠٠٩/٤/٣	القوات المتعددة الجنسيات في العراق/الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق - خدمات مكافحة الحريق وبرنامج التدريب
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JA-0108.002	٢٠٠٩/٤/٢	عمليات المعلومات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FC-0176.000	٢٠٠٩/٣/١٩	الرقابة على الالتزامات غير المسددة (المصفاة) لعقود وزارة الجيش دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FC-0165.000	٢٠٠٩/٣/٤	الرقابة على جداول الرواتب العسكرية لوزارة البحرية المعالجة لدعم الحرب العالمية على الإرهاب في مراكز الإنفاق في سان دييغو
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0163.000	٢٠٠٩/٣/٢	عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية والجيش
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FI-0150.000	٢٠٠٩/٢/١٣	عمليات شراء المواد المصنوعة عبر اتفاقيات الشراكة مع مستودع الجيش في كوربوس كريستي
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JA-0136.000	٢٠٠٩/١/٣٠	الرقابة على بطاقات الدخول المشتركة للوكالات غير التابعة لوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000LD-0110.000	٢٠٠٩/١/٣٠	الشراكات الخاصة - العامة لصيانة مستودع القوات الجوية
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-DIPOAI-0141	٢٠٠٩/١/٢٩	مراجعة قرار الجيش بعدم اقتطاع الأموال من عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الثالث (LOGCAP III)

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JA-0106.000	٢٠٠٩/١/١٣	إدارة دورة حياة تملك (الاستحواذ على) دروع الوقاية الجسدية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FB-0112.000	٢٠٠٩/١/٥	نشر نظام المشتريات القياسي في قيادة التعاقد المشتركة للعراق وأفغانستان.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AE-0102.000	٢٠٠٨/١٢/٩	عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة والألغام.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000CK-0100.000	٢٠٠٨/١٢/٩	صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمانن الإلغام.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000CF-0095.000	٢٠٠٨/١٢/١	عقود استخدام الوقت والمواد لوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0092.000	٢٠٠٨/١٢/١	مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها لاسلكياً في برنامج الحرب الإلكترونية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000CD-0071.000	٢٠٠٨/١١/١٢	تطبيق مذكرة قرار شراء "الطائرة بريدا تور/سكاي وارايور" الصادرة بتاريخ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٨.
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FD-0198.001	٢٠٠٨/١٠/١٠	إعادة الإعلان عن تدقيق الأموال المخصصة لأفغانستان والعراق والتي تتم معالجتها عبر صندوق الانتماء للمبيعات العسكرية الأجنبية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D0000AE-0007.000	٢٠٠٨/٩/٢٩	العمليات الشرائية للجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة إلى السيارات التكتيكية الخفيفة.
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0287.000	٢٠٠٨/٩/٢٣	استعمال تقييمات التهديد في النظام في عمليات شراء السيارات التكتيكية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AB-0266.000	٢٠٠٨/٩/١٨	موظفون الشراء لجنوب غرب آسيا في وكالة إدارة العقود الدفاعية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LF-0267.000	٢٠٠٨/٩/١٢	عقود الشركات البائعة المتقدمة للمعدات الطبية/الجراحية دعماً لقوات الائتلاف في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FL-0253.000	٢٠٠٨/٩/٣	الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لمركبات القتال برادلي كنتيجة للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FN-0230.000	٢٠٠٨/٨/٢٨	الرقابة لضمان صحة المعلومات على شبكة مشاريع سلاح البحرية الأميركية خارج الولايات المتحدة القارية حسب تعلقها بالحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LD-0245.000	٢٠٠٨/٨/٢٧	مرافق الإصدارات المركزية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CD-0256.000	٢٠٠٩/٨/٧	عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FP-0252.000	٢٠٠٨/٨/١	الرواتب العسكرية في وزارة سلاح الجو دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0251.000	٢٠٠٨/٧/٢١	استعمال الجيش للعقود القائمة على دفع رسم ومكافأة لدعم الحرب العالمية على الإرهاب

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0247.000	٢٠٠٨/٧/١٨	التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في سلاح البحرية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LH-0249.000	٢٠٠٨/٧/١٤	عقود إصلاح وصيانة معدات وأجزاء الطائرات التي تدعم قوات الائتلاف في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LH-0235.000	٢٠٠٨/٦/٢٦	التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير تكتيكية دعماً لعمليات حرية العراق والحرية الدائمة
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CE-0221.000	٢٠٠٨/٦/٩	جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع حصول اعتداءات/مضايفات جنسية تشمل موظفي المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة.
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FJ-0210.000	٢٠٠٨/٥/٣٠	الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على أسطول دبابات أبرامز نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FD-0214.000	٢٠٠٨/٥/٢٠	عقود قطع غيار الأسلحة الصغيرة المركبة على سيارات دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0203.000	٢٠٠٨/٥/١٢	تعيين وتدريب ممثلي ضباط العقود لدى القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CE-0187.000	٢٠٠٨/٤/٢٣	شراء زجاج باليستي للمركبات المتعددة الأغراض السريعة الحركة
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0186.000	٢٠٠٨/٤/٢٣	شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FP-0132.000	٢٠٠٨/٢/٢٥	الرقابة الداخلية على الأموال العامة للجيش، والنقد وغيرها من الأصول النقدية الأخرى المحتفظ بها في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	2008C003	٢٠٠٨/٢/٧	تقييم رد وزارة الدفاع على الاعتداء الجنسي في مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000LA-0199.002	٢٠٠٨/١/٢٤	الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول المشترك للمقاولين في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FL-0252.000	٢٠٠٧/٨/٣١	الرقابة الداخلية على مصداقية البيانات في نظام التوزيع القابل للنشر
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000CK-0201.000	٢٠٠٧/٦/١٨	صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب العالمية على الإرهاب في عقود الإنشاءات العسكرية

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الخارجية (DoS)	10-ISP-3013	٢٠٠٩/٩/١	برامج إزالة الألغام في العراق
وزارة الخارجية (DoS)	09MERO3021	٢٠٠٩/٨/١	قوة أمن السفارة الأميركية في بغداد
وزارة الخارجية (DoS)	09MERO3017	٢٠٠٩/٦/١	جردة الممتلكات والمحاسبة في السفارة الأميركية في بغداد
وزارة الخارجية (DoS)	09MERO3016	٢٠٠٩/٦/١	أمر مهمة عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP) للسفارة الأميركية في بغداد
وزارة الخارجية (DoS)	09MERO3013	٢٠٠٩/٤/١	عقد تفاصيل الخدمات الأمنية الشخصية (WPPS)، شركة دين كورب (العراق) (ما يتعلق بالشؤون المالية والمشتريات)
وزارة الخارجية (DoS)	09MERO3012	٢٠٠٩/٤/١	عقد تفاصيل الخدمات الأمنية الشخصية (WPPS)، شركة تريبل كانوبي (العراق) (ما يتعلق بالشؤون المالية والمشتريات)
وزارة الخارجية (DoS)	08MERO3023	٢٠٠٩/٧/١	التدقيق حول إدارة العقود والتفويضات والمصادقات للمجلس الاقتصادي الوطني في بغداد
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351376	٢٠٠٩/٩/١	جهوزية القوات الجوية القتالية والحملة القتالية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351385	٢٠٠٩/٩/١	مراجعة التدريب على المهارات القتالية لقوات الدعم
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351387	٢٠٠٩/٩/١	مراجعة القدرة التدريبية لسلاح البحرية والجيش
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351388	٢٠٠٩/٩/١	مراجعة توفر القوات المدربة والجاهزة للعراق وأفغانستان
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351393	٢٠٠٩/٨/١	متطلبات العناية الصحية لوزارة الدفاع للعمليات الطارئة
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	361123	٢٠٠٩/٨/١	عمليات حرق النفايات الصلبة في حفر مفتوحة التي يقوم بها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320691	٢٠٠٩/٧/١	مخطط الوكالة المدنية الأميركية لانسحاب الجيش الأميركي من العراق
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320694	٢٠٠٩/٧/١	لاجئي توظيف العراق وحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة في الولايات المتحدة
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320645	٢٠٠٩/٣/٩	الجهود الأميركية والعراقية والدولية لمعالجة تحديات إعادة دمج المهجرين العراقيين
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351271	٢٠٠٩/٣/١	أسس وزارة الدفاع لمستويات وخطط برنامج نظام الطائرات من دون طيار لدعم هذه المستويات
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351321	٢٠٠٩/٢/١	مخطط وزارة الدفاع لانسحاب القوات الأميركية من بغداد

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	120812	٢٠٠٩/٢/١	الإشراف على مقاولي العراق/أفغانستان
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320638	٢٠٠٨/١٠/١	ترتيبات المشاركة في تكاليف العراق
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351247	٢٠٠٨/٩/١	جهوزية قوات الجيش الموجودة في الخدمة الاحتياطية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351239	٢٠٠٨/٩/١	جهوزية القوات الموجودة في الخدمة الاحتياطية لسلاح البحرية وفيلق مشاة البحرية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351242	٢٠٠٨/٨/٧	قدرات المعالجة الاستخبارات والمسح والتعرف على الأهداف
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351231	٢٠٠٨/٦/١	دمج وزارة الدفاع لقدرات مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351230	٢٠٠٨/٦/١	الإدارة الاستراتيجية للمنظمة المشتركة لمكافحة أجهزة التفجير المرتجلة
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351236	٢٠٠٨/٦/١	متطلبات مستعجلة لزم الحرب
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351282	٢٠٠٧/٨/١	برامج واختبار درع الوقاية الجسدية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0571.000	ربع السنة الرابع/ السنة المالية ٢٠٠٩	مقاول إعادة تدوير والتخلص من مواد النفايات في مخيم ستيلر، العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0590.000	ربع السنة الرابع/ السنة المالية ٢٠٠٩	عمليات حقل الوقود في مخيم بيوهرنغ-الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0531.000	ربع السنة الرابع/ السنة المالية ٢٠٠٩	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في أفغانستان
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0593.000	ربع السنة الرابع/ السنة المالية ٢٠٠٩	الرقابة على مساءلة ورؤية حاويات الشحن-العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALC-0535.000	٢٠٠٩/٥/٢١	تحديد رسوم المنح لعقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الثالث (LOGCAP)، أمر المهمة رقم ١٣٩
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-FFS-0075.000	٢٠٠٩/٣/٣١	تدريب وحدات الاحتياط بعد حشدها
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0133.000	٢٠٠٩/٩/٢٦	حماية القوات- الإشارات الأمنية (الكويت)

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0118.000	٢٠٠٩/٢/١٠	الرقابة على الدفعات إلى البائعين- جنوب غرب آسيا (المرحلة الثانية)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0110.000	٢٠٠٩/٢/٢	القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، صندوق قوات الأمن العراقية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0106.000	٢٠٠٩/٢/٢	عمليات التعاقد في قيادة التعاقد المشتركة- العراق وأفغانستان- كابول وجلال آباد (أفغانستان)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALM-0059.000	٢٠٠٩/١/٢٧	استدامة المعدات التي لا تخضع إلى مواصفات خاصة
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0354.000	٢٠٠٩/١/٢٠	إغلاق قواعد العمليات المتقدمة.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALA-0588.000	٢٠٠٩/١/٢٠	المبيعات العسكرية الأجنبية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALC-0093.000	٢٠٠٨/١٠/٢٠	القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP)، المرحلة الثالثة، إغلاق العقد.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFF-0081.000	٢٠٠٨/٩/١٠	تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير الارتجالية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0401.000	٢٠٠٨/٩/١	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان- قندهار وسالرنو وكابول (أفغانستان)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0398.000	٢٠٠٨/٧/٢١	الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني- ملكية وايت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0403.000	٢٠٠٨/٧/٧	عقود الإسكان - مجموعة دعم المناطق (ASG) - الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0633.000	٢٠٠٨/٦/١٨	برنامج التأمين بموجب قانون الدفاع عن القواعد الأولى لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0625.000	٢٠٠٨/٦/٩	تدقيق متابعة لعمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش الأميركي، المنطقة الجنوبية الغربية-الكويت (المرحلة الأولى)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALM-0313.000	٢٠٠٨/٥/١٩	بنود إعادة الضبط الألي- المستودع
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0204.000	٢٠٠٨/٣/٤	ممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولين - عمليات قاعدة الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALM-0311.000	٢٠٠٨/٢/١٨	إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات (DOL)

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-FFF-0044.000	٢٠٠٨/٢/١٢	إدارة مراكز التدريب على القتال في الأسطول المتموضع مسبقاً
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALL-0319.000	٢٠٠٨/١/٢٩	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (بلد)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALL-0320.000	٢٠٠٨/١/٢٨	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (باغرام)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALR-0039.000	٢٠٠٧/١٢/٣	تحسين سجل الممتلكات لإمدادات الوحدات (نقطة مراقبة التدقيق)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ALL-0887.002	٢٠٠٧/٧/٢٦	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (فيكتور)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ALL-0887.001	٢٠٠٧/٧/٢٤	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (بغداد)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ALL-0859.000	٢٠٠٧/٦/١٨	عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأمريكي- منطقة جنوب غرب آسيا- الكويت (المرحلة الثانية)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ALL-0858.000	٢٠٠٧/٦/٩	عمليات رجعية في جنوب غرب آسيا- الكويت
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	ربع السنة الرابع/السنة المالية ٢٠٠٩	تدقيق تطبيق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/العراق لنظام معلومات الإدارة المالية العراقية.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	ربع السنة الرابع/السنة المالية ٢٠٠٩	مسح الحوادث المبلغ عنها من جانب مقاولي الأمن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)/مقاولي ومناحي العراق
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	ربع السنة الرابع/السنة المالية ٢٠٠٩	تدقيق مكتب برنامج مساعدة الكوارث الأجنبية في العراق

عمليات تحقيق الوكالات الأخرى

ينسق مكتب المفتش العام أعماله بصورة منتظمة مع الوكالات الحكومية الأخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق. للإطلاع على الإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوكالات الأميركية الأخرى، أنظر الجدول ٣-٥.

الجدول ٣-٥

نشاطات التحقيق المنفذة على يد وكالات أميركية أخرى، ٢٠٠١/١/٣٠

الوكالة	عدد المحققين في العراق	عدد المحققين في الكويت	القضايا المفتوحة/المغلقة*
قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي، وحدة كشف الاحتيال في المشتريات الرئيسية	٧	٢	١٠٤
دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع	٧	٢	٢٠١
مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية	١	٠	٢٠
مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI)	٤	٢	١٢٤
التحقيقات الجنائية في سلاح البحرية	٣	١	٢١
مكتب التحقيقات الخاصة لدى القوات الجوية	١	٠	٣
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	٢	٠	١٠
المجموع	٢٥	٧	٤٨٣

* تشمل الأرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وكالات أخرى داخل مركز العمليات المشتركة

- ١- القوانين العامة 7-108؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32.
- ٢- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٣- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٤- موجز إعلامي قدمه قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) http://www.mnfiraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28143&Itemid=131، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٥- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٦- وزارة الدفاع (DoD)، موجز إعلامي قدمه الجنرال تشارلز جاكوبي، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، ٢٠٠٩/٩/١٠.
- ٧- استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٨- وحدة المعلومات لمجلة/يكونومست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٨.
- ٩- حكومة إقليم كردستان، "اللجنة الانتخابية تعلن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان" www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٨/٨.
- ١٠- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/١٠/٤، الشريحة ٤.
- ١١- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ١٢- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/١٩، الشريحة ٥.
- ١٣- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/٢٩، الشريحة ١٣.
- ١٤- وزارة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٥- وزارة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٦- وزارة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٧- وزارة الطاقة (DoE)، إدارة معلومات الطاقة، "السعر الصافي الأسبوعي لنفط كركوك في الخليج الأميركي بالدولار الأميركي للبرميل"، <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.htm>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١.
- ١٨- وزارة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٩- وزارة المالية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "تحديث موازنة الحكومة العراقية" ٢٠٠٩/٨/١٣، الشريحة ١٠.
- ٢٠- مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٩/٣٠، الشريحة ١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد، قسم الاقتصاد، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥. متوسط إنتاج النفط الخام في العراق خلال ربع السنة الثالث لا يشمل إنتاج النفط في منطقة كردستان.
- ٢١- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/١٩، الشريحة ١٣.
- ٢٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، قسم الاقتصاد، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٣- ملاحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان (KRG)، في ٢٠٠٩/١٠/٩، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥ <http://www.krg.org/articles/detail.asp?Ingr=12&map=02010100&rnr=223&anr=31849>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٤- من غير الواضح إذا كان مجلس النواب بحاجة إلى الموافقة على قرار مجلس الوزراء.
- ٢٥- مديرية عقود وتراخيص النفط في وزارة النفط، ٢٠٠٩/٩/١٥.

- ٢٦- تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم S/2009/430.
- ٢٧- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، *تقارير الأداء الكهربائي اليومي*، ٢٠٠٨/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٨- وزارة الخارجية (DoS)، *تقرير وضع العراق*، ٢٠٠٩/٩/٢٣، الشريحة ٥.
- ٢٩- تحليل المفتش العام للبيانات المقدمة والمجمعة التي رفعتها هيئة النزاهة لا تعني ان هذه المعلومات تعطي صورة كاملة عن كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد والتي حصلت في العراق بين ٢٠٠٩/١/١ و ٢٠٠٩/٨/٣. ربما حصلت أحداث على صلة بالموضوع لم تذكر ههنا. علاوة على ذلك، يجب الملاحظة ان بعض الأحكام القانونية العراقية ليس لها مرادف أميركي دقيق؛ لذلك بُذل جهد لنقل بيانات هيئة النزاهة (COI) بطريقة يفهمها القراء الأميركيون.
- ٣٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢- وزارة الخارجية (DoS)، *تقرير وضع العراق*، ٢٠٠٩/٨/١٩، الشريحة ١٩.
- ٣٣- وزارة الخارجية (DoS)، *تقرير وضع العراق*، ٢٠٠٩/٨/١٩، الشريحة ١٥.
- ٣٤- الحكومة العراقية، وزارة حقوق الإنسان، www.khrp.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٣؛ www.cabinet.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٣٥- استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣٦- استجابة وزارة العمل (DoL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٦.
- ٣٧- لجنة حماية الصحفيين "الصحفيون الذين قُتلوا في ٢٠٠٩"، <http://www.cpj.org/deadly/2009.php>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٠.
- ٣٨- المنظمة الدولية للهجرة، "الأشخاص المهجرون في الداخل وصور الحكومة العراقية"، http://www.iom-iraq.net/library.html#IDP_09_reports، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٠.
- ٣٩- إدارة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، لقطات إحصائية سريعة <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486426>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٦. بيانات إدارة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) دقيقة بتاريخ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.
- ٤٠- استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ الحكومة العراقية، "الجمهورية العراقية: عائدات وانفاقات الموازنة ٢٠٠٣، تموز/يوليو - كانون الأول/ديسمبر"، ٢٠٠٣؛ الحكومة العراقية، "موازنة الحكومة العراقية" (كما وافقت عليها الجمعية الوطنية المؤقتة وحولت إلى قانون في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥)، ٢٠٠٥؛ الحكومة العراقية، "رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة: الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥؛ المفتش العام، *التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة*، ٢٠٠٩/٤، ص ٢٦؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤؛ ٢٠٠٩/٤/٩؛ ٢٠٠٩/١٠/٢؛ القوانين العامة 7-108؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32.
- ٤١- استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ الحكومة العراقية (GOI)، "الجمهورية العراقية: عائدات وانفاقات الموازنة ٢٠٠٣، تموز/يوليو - كانون الأول/ديسمبر"، ٢٠٠٣؛ الحكومة العراقية، "موازنة الحكومة العراقية" (كما وافقت عليها الجمعية الوطنية المؤقتة (TNA) وحولت إلى قانون في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥)، ٢٠٠٥؛ الحكومة العراقية (GOI)، "رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة: الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥؛ المفتش العام، *التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة*، ٢٠٠٩/٤، ص ٢٦؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤؛ ٢٠٠٩/٤/٩.
- ٤٢- استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٣- تدقيق المفتش العام 10-006، "صندوق تنمية العراق: الإرشاد السياسي الضروري لتعزيز محاسبة الأموال التي يديرها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)"، ٢٠٠٩/١٠.
- ٤٤- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٥.

- ٤٥- القوانين العامة 7-108؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-؛ P.L. 109-110-116؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-28؛ P.L. 109-289؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-148؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32.
- ٤٦- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى – العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٥؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٣/٤ – ٢٠٠٩/٧. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي قدمها مكتب وزير الدفاع (OSD) هي أولية لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حول المخصصات والالتزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع شهري لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من تحاليل نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لفئات المشاريع؛ لذلك لن تتوافق الأرقام الإجمالية مع القيم المتواجدة في قسم "استخدام التمويل" من هذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد البيانات المُحدثة للمخصصات والالتزامات والانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، اللاجئين العراقيين (الأردن)، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق. التدقيق 10-004 للمفتش العام، "أموال إعادة إعمار العراق: التدقيقات السرية/الشرعية لتعنين الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، التقرير المؤقت رقم ١"، ٢٠٠٩/١٠.
- ٤٧- القوانين العامة 108-106؛ P.L. 108-287. هذا الشكل يخص الإلغاءات اللاحقة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF).
- ٤٨- القانون العام 111-32، P.L. 111-32، "قانون المخصصات التكميلية، ٢٠٠٩"، ٢٠٠٩/٦/٢٤؛ تقرير مجلس الشيوخ 111-20، "إقرار المخصصات التكميلية للسنة المالية المنتهية في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ولإغراض أخرى"، ٢٠٠٩/٥/١٤. أنظر الجدول ٢-١ [الأموال الأميركية المخصصة] لتفاصيل المخصصات حسب السنة المالية. تم تخصيص ٤٥٣ مليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) بواسطة القانون العام 111-32، P.L. 111-32، لكنه لم يخصص بعد بين أفغانستان والعراق. عندما سيخصص، فإن إجمالي مخصصات ٢٠٠٩ لإعادة إعمار العراق سوف تزداد.
- ٤٩- المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣ – ٢٠٠٩/٧.
- ٥٠- وزارة الخارجية (DoS)، "تقرير الكونغرس لموازنة العمليات الخارجية، السنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٥، جداول الملخصات، الصفحات ١٠ و ٢٠.
- ٥١- وزارة الدفاع (DoD) "مطلب موازنة السنة المالية ٢٠١٠: تقرير مُلخص"، ٢٠٠٩/٥، الصفحات ٥-١٧ و ١٩.
- ٥٢- التوقعات تشمل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF). تفترض التوقعات ان كافة الأموال المخصصة التي لم تنته مدتها بعد سوف يلتزم بها وان كافة الأموال الملتزمة بها سوف تنفق. المعدلات المتوقعة للالتزامات والانفاقات حسب أرباع السنة تستند إلى المعدلات التاريخية للالتزامات والانفاقات في أرباع السنة الخاصة. معدل الإلزام المتوقع حسب أرباع السنة مساوٍ للالتزامات أرباع السنوات مقسمة بالمخصصات المتوفرة (المخصصات ناقص الالتزامات) كما في بداية ربع السنة المعني، ومتوسطة على مدى السنوات الأربع السابقة.

- ٥٤- القوانين العامة 108-11؛ P.L. 108-106؛ القوانين العامة 108-11؛ P.L. 108-106؛
- ٥٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٣/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.
- ٥٦- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٥٧- القوانين العامة 109-13؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-110؛ P.L. 111-32؛ 252.
- ٥٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٥٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها.
- ٦٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٦١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣؛ الإدارة المالية لسلاح الهندسة (CEFMS)، تقرير تنفيذ صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٦٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٦٣- وزارة الدفاع (DoD)، موازنة السنة المالية ٢٠١٠، "الموظفون العسكريون (M-1)، برامج التشغيل والصيانة (O-1)"، ٢٠٠٩/٧، ص ٨٥؛ وزارة الدفاع (DoD)، "تقديرات موازنة الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٦، ص ١٩. تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب 111-230، "مشروع قانون المخصصات الدفاعية، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٧/٢٤؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ 111-74، "مشروع قانون المخصصات الدفاعية، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٩/١٠.
- ٦٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٦٥- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٦٦- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٦٧- تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ 111-44، "وزارة الخارجية، مشروع قانون العمليات الخارجية والبرامج المتصلة بها، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٧/٩، الصفحات ٩-١٠، ٥٩. قررت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أيضاً مخصصات للأردن وبلدان أخرى في الشرق الأوسط لتلقي مزيد من المساعدات لتمويل المشتريات العسكرية الأجنبية لأمن الحدود في حال تدهور الوضع في العراق بصورة كبيرة".
- ٦٨- القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، "مراجعة بعثة التدريب والاستشارات في العراق (ITAM) لبرنامج صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) الدفاعية: الاستثمار في الاستقرار الإقليمي"، ٢٠٠٩/٨.
- ٦٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٩.
- ٧٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٩.....
- ٧١- كورت تارنوف (Curt Tarnoff)، تقرير لخدمة الكونغرس للأبحاث (CRS) 31833، "العراق: مساعدة إعادة الإعمار"، ٢٠٠٩/٨/٧، ص ٢.
- ٧٢- القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، "مراجعة بعثة التدريب والاستشارات في العراق (ITAM) لبرنامج صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) الدفاعية: الاستثمار في الاستقرار الإقليمي"، ٢٠٠٩/٨، ص ٣.
- ٧٣- القوانين العامة 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-234؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-110؛ P.L. 111-32؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32.
- ٧٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦، و ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد البيانات المُحدثة للمخصصات

- والالتزامات والانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللاجئين العراقيين (الأردن)، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق. الأموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها.
- ٧٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦، و٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٧٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦، و٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤. المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧.
- ٧٧- كتاب من رئيس هيئة قادة الأركان المشتركة إلى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٩/١٤.
- ٧٨- وزارة الدفاع (DoD)، "طلب موازنة السنة المالية ٢٠١٠: التقرير الملخص"، ٢٠٠٩/٥، الصفحات ٥-١٩؛ وزارة الخارجية (DoD)، "تقرير الكونغرس لموازنة السنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٥، جداول الملخصات، ص ٢٠.
- ٧٩- تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ 111-74، "مشروع قانون المخصصات الدفاعية، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٩/١٠، ص ٢٤٤؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ 111-44، "وزارة الخارجية، مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بها، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٧/٩، ص ٤٨.
- ٨٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٨١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٨٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٨٣- وزارة الدفاع (DoD)، "قوانين الإدارة المالية في وزارة الدفاع (DoD)"، المجلد ١٢، الفصل ٢٧، الملحق أ.
- ٨٤- إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢. ليس لدى إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) بيانات حول "المدفوعات للإبطال" أو "العقود المؤقتة لحراس للبنية التحتية الحيوية" حسب فئات المشاريع.
- ٨٥- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٨٦- استجابة مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع (DoD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٢. بيانات الالتزامات والانفاقات الواردة من إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لا تتوافق مع تقرير مكتب وزير الدفاع (OSD) ربع السنوي عن الانفاقات. لقد اعتبر المفتش العام لوزارة الدفاع (DoD) والمفتش العام ان نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لا يمكن الاعتماد عليه لكنه المصدر الوحيد المتوفر للبيانات التاريخية للالتزامات والانفاقات حسب فئات المشاريع. استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢. مكتب وزير الدفاع (OSD) قادر فقط على تقديم البيانات من المخصصات الحالية للسنة المالية.
- ٨٧- تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب 111-230، "مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٧/٢٤، الصفحات ٦-٧، ٣٤٩-٣٥٠. "المراجعة المعمّقة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، وغرضه واستخدامه ونطاقه"، يجب ان يشمل "مراجعة وشرح للعملية التي تنتج بواسطتها وتُبرر طلبات الموازنات؛ مراجعة لممارسة الالتزامات بمبلغ هام من تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) في ربع السنة الأخير من السنة المالية؛ مراجعة للإدارة والإشراف القائمين لأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) من قِبَل وزارة الجيش وقيادة المنطقة الوسطى (CENTCOM) التي تشمل تقييماً لمعرفة ما إذا كان هناك العدد الكافي من الموظفين المدربين بصورة مناسبة للإشراف على هذا البرنامج على مستوى الوزارة وفي منطقة العمليات"، كما والمتطلبات الأخرى.

- ٨٨- التقرير 105-111 للجنة المخصصات في مجلس النواب "تقرير المخصصات التكميلية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، وللأغراض الأخرى"، ٢٠٠٩/٥/١٢.
- ٨٩- كتاب من رئيس هيئة قادة الأركان المشتركة إلى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٩/١٤.
- ٩٠- وزارة الدفاع (DoD) "مطلب موازنة السنة المالية ٢٠١٠: التبرير المُلخص"، ٢٠٠٩/٥، الصفحات ٥-١٧، ١٩-٥.
- ٩١- إضافة إلى مبلغ ٣٥٤ مليون دولار غير المنفق من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، سوف يخصص قسم من مبلغ ٤٥٣ مليون دولار المخصص إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) بموجب القانون العام P.L. 111-32 إلى العراق.
- ٩٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٩٣- تقرير التدقيق A/2009-0119-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، ٢٠٠٩/٦/٨؛ تقرير التدقيق A/2009-0169-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، ٢٠٠٩/٧/٢٨؛ تقرير التدقيق A/2009-0182-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، ٢٠٠٩/٨/١٨؛ تقرير التدقيق A/2009-0235-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، ٢٠٠٩/٩/٢٨. قامت وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA) بالعمل في أربعة أماكن في أرجاء العراق وأصدرت تقارير منفصلة (واحد خلال ربع السنة الأول والثلاثة الباقيين خلال ربع السنة الرابع من السنة المالية ٢٠٠٩) حول نتائج مراجعة المواقع. سوف تُدمج وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA) كامل نتائج تدقيقاتها العامة في تقرير ملخص سوف يصدر خلال السنة المالية ٢٠١٠. سوف يشمل التقرير الملخص موقف الجيش الرسمي حول النتائج العامة للتدقيق، والخلاصات والتوصيات. لا أحد من تقارير المواقع الأربعة لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA) الصادرة يشمل موقفاً رسمياً للجيش.
- ٩٤- استجابة وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٦.
- ٩٥- تقرير التدقيق A/2009-0169-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، "تدقيق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للفرقة المتعددة الجنسيات - الشمال"، ٢٠٠٩/٧/٢٨.
- ٩٦- استجابة وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٦؛ تقرير التدقيق A-2009-0169-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، "تدقيق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للفرقة المتعددة الجنسيات - الشمال"، ٢٠٠٩/٧/٢٨.
- ٩٧- استجابة وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٦.
- ٩٨- تقرير التدقيق A/2009-0169-ALL لوكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)، "تدقيق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للفرقة المتعددة الجنسيات - الشمال"، ٢٠٠٩/٧/٢٨.
- ٩٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٠٠- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٢.
- ١٠١- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٠٢- التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأمريكي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ٣١-٣٢.
- ١٠٣- التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأمريكي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ٣١-٣٢.
- ١٠٤- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) المقدمة من مكتب وزير الدفاع (OSD) هي أولية بالنسبة لربع السنة المنتهي

- في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة نظام من إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد البيانات المُحدثة للمخصصات والالتزامات والانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، اللاجئين العراقيين (الأردن)، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.
- ١٠٥- ملاحظات الإدارة المقدمة من السفارة الأميركية في بغداد حول تقرير التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحة ١١.
- ١٠٦- رسالة المفتش العام ستيوارت بووين إلى السفير هيل والجنرال أوديرينو، ٢٠٠٩/٨/١٨.
- ١٠٧- التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحة ١١.
- ١٠٨- كريستوفر هيل، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تعقد جلسة استماع حول العراق وسياسة الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٩/١٠.
- ١٠٩- مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية ISP-I-09-30A، "تقرير عن التفيتش، السفارة الأميركية في بغداد، العراق"، ٢٠٠٩/٨، ص ٦.
- ١١٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١١١- التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحة ١.
- ١١٢- وزارة الدفاع (DoD)، الأمين المساعد لمراقب ومدير الشؤون المالية للجيش، مذكرة إلى نائب المفتش العام لإعادة إعمار العراق.
- ١١٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ١١٤- التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحة ١٢.
- ١١٥- وزارة الدفاع (DoD)، "موجز إخباري موجز مع روبرت هايل، نائب وزير الدفاع، المراقب والمدير، هيكلية القوات والموارد) ونائب الأدميرال ستيف ستانلي (الأركان المشتركة)"، ٢٠٠٩/٥/٧.
- ١١٦- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) التابع للسفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١١٧- التدقيق MERO-A-09-10 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحة ٦.
- ١١٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١١٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١٢٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١٢١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١٢٢- "اتفاقية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية العراقية حول انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم نشاطاتها خلال حضورها المؤقت في العراق"، ٢٠٠٨/١١/١٧، القسم ٤، الفقرة ٢.
- ١٢٣- استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٢٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١٢٥- وزارة الدفاع (DoD)، مساعد نائب وزير الدفاع لدعم البرنامج. "دعم مقاولي العمليات الأميركية في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية، العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/٨.

- ١٢٦- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-09-351، "إدارة العقود الطارئة: وزارة الدفاع بحاجة إلى تطوير ووضع للمسات الأخيرة على فحص الخلفيات والمعايير الأخرى لمقاولي الأمن الخاص"، ٢٠٠٩/٧، ص ٦.
- ١٢٧- تقرير لخدمة الكونغرس للأبحاث (CRS)، عقود الدعم اللوجستي الدفاعي في العراق وأفغانستان: القضايا أمام الكونغرس"، ٢٠٠٩/٦/٢٤، ص ٥.
- ١٢٨- استجابة القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٢٩- وزارة الدفاع (DoD)، "دعم مقاولي العمليات الأميركية في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية، العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/٨.
- ١٣٠- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-10-1، "تواصل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/١٠، ص ١.
- ١٣١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) – مساعد نائب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٣٢- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-10-1، "تواصل وزارة الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/١٠، الصفحات ٤ و ٦.
- ١٣٣- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-10-1، "تواصل وزارة الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/١٠، ص ١١.
- ١٣٤- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-10-1، "تواصل وزارة الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/١٠، ص ١٣.
- ١٣٥- استجابة وزارة العمل (DoL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٣٦- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-10-1، "تواصل وزارة الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في العراق وأفغانستان"، ٢٠٠٩/١٠، ص ١٧.
- ١٣٧- مكتب وزير الدفاع (OSD) – مساعد نائب وزير الدفاع (ADUSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٣٨- وزارة الدفاع (DoD)، تقرير الطلب الملخص لموازنة السنة المالية ٢٠١٠، "العمليات الخارجية الطارئة" ٢٠٠٩/٩، ص ٤.
- ١٣٩- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) "بينما تحترم الولايات المتحدة الموعد المحدد للانسحاب، بغداد تعلنه يوماً وطنياً"، *المستشار*، ٢٠٠٩/٨، ص ٣.
- ١٤٠- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، S/2009/393، "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تبعاً للفقرة ٦ من القرار ١٨٣٠ (٢٠٠٨)"، ٢٠٠٩/٧/٣٠، ص ١٠.
- ١٤١- وزارة الخارجية (DoS)، *تقرير وضعية العراق*، ٢٠٠٩/٨/١٩، ص ١٨.
- ١٤٢- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ص ٦.
- ١٤٣- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ص ٤.
- ١٤٤- الحكومة العراقية (GOI)، www.cabinet.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٥.
- ١٤٥- وزارة الدفاع (DoD)، "طلب الموازنة للسنة المالية ٢٠١٠: التقرير الملخص"، ٢٠٠٩/٥، ص ٥-١٩.
- ١٤٦- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) المقدمة من مكتب وزير الدفاع (OSD) هي أولية بالنسبة لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. تشمل الأموال غير المنفقة المخصصات التي انتهت مدتها.
- ١٤٧- تقرير لخدمة الكونغرس للأبحاث (CRS)، "العراق: مساعدة إعادة الإعمار"، ٢٠٠٩/٨/٧، ص ١٣.

- ١٤٨- استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥ و ٢٠٠٩/٩/١٧؛ إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧. استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١٦. بيانات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) المقدمة من مكتب وزير الدفاع (OSD) هي أولية بالنسبة لربع السنة المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حول المخصصات والالتزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام تحاليل إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لفئات المشاريع؛ لذلك لن تتوافق الأرقام الإجمالية مع القيم المتواجدة في قسم "استخدام التمويل" لهذا التقرير. لم تقدم السفارة الأميركية في بغداد البيانات المُحدّثة للمخصصات والالتزامات والانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، واللاجئين العراقيين (الأردن)، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق.
- ١٤٩- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ص ٧. واستجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١٥٠- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) يعطي تفاصيل آخر خطط خفض عديد القوات"، ٢٠٠٩/٨/٣٠.
- ١٥١- وزارة الخارجية (DoS)، "تقرير وضعية العراق"، ٢٠٠٩/٩/٢، ص ١٩.
- ١٥٢- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الخطوط التوجيهية لتحقيق الاستقرار المستدام"، ٢٠٠٩/٥/٣.
- ١٥٣- المفتش العام لوزارة الخارجية (DoS OIG)، تدقيق أداء السفارة الأميركية في بغداد بشأن التخطيط الانتقالي لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق، ٢٠٠٩/٨، ص ١٧.
- ١٥٤- تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، تدقيق GAO-09-351، "إدارة العقود الطارئة: وزارة الدفاع بحاجة إلى تطوير ووضع اللمسات الأخيرة على فحص الخلفيات والمعايير الأخرى لمقاولي المن الخاص"، ٢٠٠٩/٧، ص ٦.
- ١٥٥- استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٥٦- استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٥٧- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ص ٦.
- ١٥٨- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٧، ص ٤٠.
- ١٥٩- شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ص ٣.
- ١٦٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٦١- موجز إخباري من قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، الجنرال تشارلز جاكوبي، ٢٠٠٩/١٠/٩.
- ١٦٢- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٧، ص ٤٠.
- ١٦٣- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٦٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ١٦٥- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٧، ص ٤٣.
- ١٦٦- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٧، ص ٤٢.
- ١٦٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.

- ١٦٨- مكتب المفتش العام PA-09-182، "موقع قيادة الكسيك، الكسيك - العراق"، ٢٠٠٩/١٠.
- ١٦٩- مكتب المفتش العام PA-09-182، "موقع قيادة الكسيك، الكسيك - العراق"، ٢٠٠٩/١٠.
- ١٧٠- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الألوية تمثل المهمة الجديدة في العراق"، ٢٠٠٩/٩/١١؛ قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الفريق الاستشاري للتدريب التابع للمقر الرئيسي المشترك للجيش"، ٢٠٠٩/٨.
- ١٧١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٧٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ١٧٣- استجابة الملحق العدلي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ١٧٤- المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR) PA-09-177، "تجديد وتوسعة مرفق إصلاحية شمشال"، شمشال، العراق، ٢٠٠٩/١٠.
- ١٧٥- كانت محكمة الرصافة تدعى أصلاً المحكمة الجنائية المركزية العراقية، تسمى محكمة الرصافة الآن محكمة التحقيق. ومع هذا، تواصل محكمة الرصافة التعامل مع قضايا إرهابية خطيرة جداً.
- ١٧٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ١٧٧- استجابة الملحق العدلي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ١٧٨- وزارة الدفاع (DoD)، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"، ٢٠٠٩/٧، ص ٧.
- ١٧٩- استجابة الملحق العدلي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ١٨٠- استجابة الملحق العدلي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ١٨١- استجابة الملحق العدلي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ١٨٢- المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR) PA-08-166، "مرفق التخزين الآمن للمستندات، بغداد - العراق"، ٢٠٠٩/١٠.
- ١٨٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٨٤- نشرة صحفية لوزارة الدفاع (DoD)، "إقفال مركز الاعتقال في معسكر بوكا، في العراق"، ٢٠٠٩/٩/١٧.
- ١٨٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٨٦- وزارة الخارجية (DoS)، "تقرير وضعية العراق"، ٢٠٠٩/٩/٢، ص ٢٠.
- ١٨٧- وزارة الدفاع (DoD)، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"، ٢٠٠٩/٧، ص ٧.
- ١٨٨- استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣. البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فإن المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير.
- ١٨٩- استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير.
- ١٩٠- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.

- ١٩١- الحكومة العراقية، مجلس النواب، www.parliament.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١.
- ١٩٢- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/١٢، الشريحة ٩.
- ١٩٣- ملاحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥ <http://www.krg.org/articles/detail.asp?Ingnr=12&smap=02010100&nr=223&nr=31849>.
- ١٩٤- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/١٠/١٤، الشريحة ١٣. استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥. متوسط إنتاج النفط الخام في العراق خلال ربع السنة الثالث لا يشمل إنتاج النفط في منطقة كردستان.
- ١٩٥- احتساب ٣ بالمئة مُستند إلى البيانات المقدمة من استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ١٩٦- وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ١٩٧- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ورقة العمل الشهرية المفصلة للواردات والإنتاج والصادرات، ٢٠٠٨/١. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢. مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I)، تقرير وضع العراق، ٢٠٠٩/٥/٢٧.
- ١٩٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/١٠/١٤، الشريحة ١٣.
- ١٩٩- وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/١٤. أرقام صادرات النفط الخام لا تشمل الصادرات من منطقة كردستان.
- ٢٠٠- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ورقة العمل الشهرية المفصلة للواردات والإنتاج والصادرات، ٢٠٠٨/١. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢. وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠٠٩/٥/٢٧.
- ٢٠١- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠٠٩/٧/١، ص ١١. إدارة معلومات الطاقة (IEA) تصف هدف العراق بإنتاج ٦ ملايين برميل في اليوم بحلول ٢٠١٧ على أنه مفرط في التفاؤل وتتوقع ان ينخفض إنتاج العراق إلى ٢,٢٣ مليون برميل في اليوم بحلول ٢٠١٠ - ٢٠١١، قبل ان يزداد إلى ٢,٧ مليون برميل في اليوم بحلول ٢٠١٤.
- ٢٠٢- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٦، ص ١٦.
- ٢٠٣- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠٠٩/٦/١٠، الشريحة ٩.
- ٢٠٤- مجلة MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٣٣، ٢٠٠٩/٨/١٧.
- ٢٠٥- مجلة MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٣٣، ٢٠٠٩/٨/١٧.
- ٢٠٦- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥. مجلة MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٤٠، ٢٠٠٩/١٠/٥، ص ٣. منظمة تسويق النفط التابعة للدولة العراقية (SOMO) حصة ٢٥ بالمئة المتبقية من اتفاقية الرميثة.
- ٢٠٧- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥. مجلة MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٤٠، ٢٠٠٩/١٠/٥، ص ٣. منظمة تسويق النفط التابعة للدولة العراقية (SOMO) حصة ٢٥ بالمئة المتبقية من اتفاقية الرميثة.
- ٢٠٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٩/٢، ص ٩. استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٠٩- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥. مجلة MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٣٥، ٢٠٠٩/٩/٣١، ص ٢.
- ٢١٠- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢١١- Eni SpA، موجز صحفي، "مُنحت Eni رخصة حقل الزُبَيْر الضخم في العراق"، ٢٠٠٩/١٠/١٣، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥ http://www.eni.it/en_IT/media/press-releases/2009/10/2009-10-13-zubairfield.shtml.
- ٢١٢- Eni SpA، موجز صحفي، "مُنحت Eni رخصة حقل الزُبَيْر الضخم في العراق"، ٢٠٠٩/١٠/١٣، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥ http://www.eni.it/en_IT/media/press-releases/2009/10/2009-10-13-zubairfield.shtml.

- ٢١٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٢١٤- رسالة من وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إلى المدراء، مكتب DNO، العراق، ٢٠٠٩/١٠/٥، <http://hugin.info/36/R/1345858/323142.pdf>، 10/6/2009. "خلال الأشهر القليلة الماضية، دلت المنطقة (بمساعدة DNO) ان المنطقة قادرة على تصدير ١٠٠,٠٠٠ برميل من النفط في اليوم بسهولة وان بالإمكان مضاعفة ذلك في فترة زمنية قصيرة".
- ٢١٥- وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢١٦- مجلة MEES، التقرير الخاص عن الأبحاث، ٢٠٠٩/٨/٣١، ص ٨.
- ٢١٧- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢١٨- ملاحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، ٢٠٠٩/١٠/٩، <http://www.krg.org/articles/detail.asp?Ingnr=12&smap=02010100&mr=223&nr=31849>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢١٩- الحكومة العراقية، مجلس النواب، بيان رئيس لجنة النفط والغاز، ٢٠٠٩/١٠/١، www.parliament.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٦.
- ٢٢٠- معلومات الأعمال في الشرق الأوسط، ٢٠٠٩/٩/٩، <http://www.bi-me.com/main.php?id=40114&t=1&c=17&g=2&mst>، تم الدخول إليه ٢٠٠٩/٩/٩؛ وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/٢٦، ص ١٢.
- ٢٢١- موجز صحفي لشركة آداكس بترولיום، "سينوبيك انترناشنال تشتري ١٠٠ بالمئة من حصص شركة آداكس بترولיום"، ٢٠٠٩/١٠/٥، www.addaxpetroleum.com/press_room/162، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٦.
- ٢٢٢- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/٢٦، الشريحة ١٠.
- ٢٢٣- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٢٤- MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LII، الرقم ٣٦، ٢٠٠٩/٩/٧، ص ١؛ استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٢٥- ملاحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، ٢٠٠٩/١٠/٩، <http://www.krg.org/articles/detail.asp?Ingnr=12&smap=02010100&mr=223&nr=31849>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٢٦- خطاب رئيس وزراء كردستان في حفل افتتاح مشروع النفط في خورمالا دوم، ٢٠٠٩/٧/١٩؛ مجموعة KAR، <http://www.kargroup.net/refinery.html>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢٠.
- ٢٢٧- خطاب رئيس وزراء حكومة كردستان في حفل افتتاح مشروع النفط في خورمالا دوم، ٢٠٠٩/٧/١٩. صحيح ان التقارير تختلف إلا ان مجموعة KAR أعلنت ان مصفاتها في إربيل هي أول مصفاة ذات ملكية خاصة في العراق، <http://www.kargroup.net/refinery.html>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٦.
- ٢٢٨- وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٢٩- خطاب رئيس الوزراء ناشروان برازاني، ٢٠٠٩/٧/١٨، www.krg.or/articles، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٣٠- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٣١- استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)/بعثة التدريب والاستشارات في العراق (ITAM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٣٢- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٣٣- استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦.

- ٢٣٥- المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR) PA-08-137.
- ٢٣٦- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/٢٩، الشريحة ١٣.
- ٢٣٧- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/٢٩، الشريحة ١٣.
- ٢٣٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/٢٩، الشريحة ١٣.
- ٢٣٩- وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٤٠- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥، "رؤوس أقلام الاتفاقية" هي المصطلح المستعمل لمستند غير ملزم يوجز القضايا الرئيسية المتعلقة باتفاقية شراكة مؤقتة.
- ٢٤١- استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٤٢- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/٢٦، الشريحة ١١. استجابة قسم الاقتصاد في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ مجلة MEES، التقرير الأسبوعي، المجلد LH، الرقم ٣٨، ٢٠٠٩/٩/٢١.
- ٢٤٣- الحكومة العراقية، الناطق باسم وزارة النفط، ٢٠٠٩/٩/٢٤، www.parliament.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٦. قال الناطق ان العراق قد يفوت عليه مهلة السنة التي "يمكن تمديدها".
- ٢٤٤- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٩/٩، الشريحة ١٠.
- ٢٤٥- استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢. البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)؛ لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل من هذا التقرير.
- ٢٤٦- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٤٧- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٤٨- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٤٩- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠٠٩/١٠/٩.
- ٢٥٠- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٥١- وزارة الكهرباء في حكومة كردستان، "مراجعة توليد الكهرباء في منطقة كردستان والعراق"، ٢٠٠٩/٢/٢٦، الصفحات ١٨، ٢٤-٢٥؛ مجموعة الأزمات الدولية، العراق والأكراد: اضطراب على طول الخط المثير، تقرير الشرق الأوسط رقم ٨٨، ٢٠٠٩/٧/٨، ص ٢٢؛ RTI انترناشونال، "تقييم التنمية الاقتصادية في منطقة كردستان"، الذي أنتجته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بموجب مشروع الحكم المحلي، ٢٠٠٨/١٢، ص ٥٣. ملاحظة: محطة الغاز في إربيل المعروفة أيضا ببيير داود، كما ان محطة السليمانية معروفة أيضا تحت اسم شمشمال.
- ٢٥٢- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٥٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠٠٩/٩/١٦.
- ٢٥٤- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.

- ٢٥٥ - حسن حفيظ، إخبار داو جونز (Dow Jones)، "Pvt Kurdish Grp Gets \$480M Pwr Plant Contract In Iraq"، ٢٠٠٩/٧/٢٨، <http://www.zawya.com/printstory.cfm?storyid=ZW20090728000006&1=041302090728>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٨/٢٢.
- ٢٥٦ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٢٥٧ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٥٨ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٥٩ - تحليل المفتش العام المستند إلى البيانات المذكورة في تقارير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD عن الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٦٠ - وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٦، ص ١٨.
- ٢٦١ - وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٩/٧، ص ٦٠.
- ٢٦٢ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملحق الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، 020809-080809، الصفحات ١١-١٢.
- ٢٦٣ - بارسونز برنكر هوف، دراسة دمج توليد الكهرباء الخاص: التقرير النهائي حول دراسة توليد الكهرباء الخاصة في محافظة بغداد، ٢٠٠٩/٧.
- ٢٦٤ - تقترض الحسابات متوسط ٦,٤ شخص في الأسرة كما هو وارد في مجلة نيو إنغلاند الطبية، "نسبة الوفيات العائدة إلى العنف في العراق، من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦"، ٢٠٠٨/١/٣١، <http://content.nejm.org/cgi/content/full/358/5/484>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٠.
- ٢٦٥ - بارسونز برنكر هوف، دراسة دمج توليد الكهرباء الخاصة: التقرير النهائي حول دراسة توليد الكهرباء الخاصة في محافظة بغداد، ٢٠٠٩/٧.
- ٢٦٦ - وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز، <http://www.gppproject.com>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥؛ نشرة صحفية لجنرال إلكتروك، "الحكومة العراقية توقع اتفاقية لتوليد الكهرباء مع شركة جي إي إنرجي تقدر قيمتها بحوالي ٣ مليار دولار"، ٢٠٠٨/١٢/١٦، http://www.gepower.com/about/press/en/2008_press/121608.htm، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥؛ نشرة صحفية لشركة سيمنز، "الكهرباء للعراق - سيمنز تزود المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء العاملة على الغاز - بقيمة ١,٥ مليار يورو تقريباً"، ٢٠٠٩/١٢/٢٢، <http://w1.siemens.com/press/en/pressrelease/index.php?business%2Cfinance=0&business%2Cfinance=1&trade=0&trade=1&public=0&public=1&date-1-dd=01&date-1-mm=11&date-1=2008&date-2-dd=10&date-2-mm=09&date-2=2009&division=&search=Iraq>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٠.
- ٢٦٧ - وزارة الخارجية (DoS)، تقارير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/٥، الشريحة ١٣؛ ٢٠٠٩/٨/١٢، الشريحة ١١.
- ٢٦٨ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٢٦٩ - وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز، <http://www.gppproject.com>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٠.
- ٢٧٠ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٢٧١ - وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز، <http://www.gppproject.com>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٠.
- ٢٧٢ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٧٣ - تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧/٣٠.
- ٢٧٤ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٢٧٥ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.

- ٢٧٦- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٩/٩/٢٦، الشريحة ٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٢٧٧- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٢٧٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقارير وضع العراق، ٢٠٠٩/٧/٨، الشريحة ١٤.
- ٢٧٩- نشرة إخبارية للقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، "الطاقة الكهربائية البديلة لنقاط التفتيش النائية على الحدود"، ٢٠٠٩/١٠/١٠، http://www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=27523&Itemid=22، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٨/١٢؛ فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٧.
- ٢٨٠- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الطاقة الشمسية تؤمن الكهرباء لعيادة في بغداد"، ٢٠٠٩/٩/٢٠، http://www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=27523&Itemid=22، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢؛
- ٢٨١- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٢٨٢- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٢٨٣- اليونسكو، "عجز المياه يساهم في تهجير السكان في شمال العراق، النتائج التي توصلت إليها دراسة اليونسكو"، ٢٠٠٩/١٠، portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=46631&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٦.
- ٢٨٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فإن المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل من هذا التقرير.
- ٢٨٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٢٨٦- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٢.
- ٢٨٧- الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية، www.mowr.gov.iq/english، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٨٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقارير وضع العراق، ٢٠٠٩/٩/٩، الشريحة ١٨.
- ٢٨٩- الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية، www.mowr.gov.iq/english، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٩٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٢٩١- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب من المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٢٩٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، "فرقة منطقة الخليج (GRD) تأتي بالمياه النظيفة لمحافظة الواسط"، ٢٠٠٩/٩/٣، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-09-03.pdf، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٩٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، "فرقة منطقة الخليج (GRD) تبني مرافق جديدة للجيش العراقي"، ٢٠٠٩/٩/١٣، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-09-13.pdf، تم الدخول إليه

- في ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب من المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٢٩٤- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الشمس تطهر المياه في المناطق النائية"، ٢٠٠٩/٩/٧.
- ٢٩٥- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الجنود يعملون مع الشركاء في الجيش العراقي لتطهير مياه بغداد"، ٢٠٠٩/٨/١٦.
- ٢٩٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب من المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٢٩٧- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب من المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٢٩٨- إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فإن المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير.
- ٢٩٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣٠٠- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "محطة البصرة لشحن النفط أساسية للاقتصاد العراقي"، ٢٠٠٩/٩/١٠.
- ٣٠١- الحكومة العراقية (GOI)، وزارة النقل، <http://www.motrans.gov.iq/english/index.php?name=New&file=articles&id=19>، ٢٠٠٩/١٠/٥، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٥.
- ٣٠٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣٠٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٢١، الشريحة ١٣.
- ٣٠٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٢١، الشريحة ١٦.
- ٣٠٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٢١، الشريحة ١٦.
- ٣٠٦- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة ملحق النقل لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٠٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣٠٨- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "هيئة الطيران العراقية جاهزة لتتولى الحركة الجوية التجارية في بغداد"، ٢٠٠٩/٨/٢٤.
- ٣٠٩- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، استجابة عنصر تنسيق الجزء الجوي (ACCE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣١٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤؛ استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣١١- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة ملحق النقل لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣١٢- المركز الإقليمي لمراقبة الحركة الجوية (RAMCC)، ramcc.dtic.mil، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥.
- ٣١٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٣١٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣١٥- الحكومة العراقية، هيئة الطيران المدني العراقي، www.iraqcaa.com/menu/airports.html، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥.
- ٣١٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.
- ٣١٧- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٧، الشريحة ٥.
- ٣١٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤.

- ٣١٩- البيت الأبيض، مكتب نائب الرئيس، "ملاحظات نائب الرئيس في بيان مشترك إلى الصحافة مع رئيس حكومة كردستان مسعود برزاني"، ٢٠٠٩/٩/١٧، www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-Vice-President-at-a-joint-statement-to-the-press-with-President-of-the-Kurdistan-regional-government-Massoud-Barzani، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٥.
- ٣٢٠- استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٦، ٢٠٠٩/٧/١٦، و ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣. البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فإن المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير.
- ٣٢١- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣٢٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣٢٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢٦- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد (ACCO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢٧- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد (ACCO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢٨- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٢٩- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد (ACCO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٣٠- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد (ACCO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٣١- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "الاستعدادات تتكثف لانتخابات مجلس النواب مع قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسريع حملة توعية الناخبين (IHEC)" ٢٠٠٩/٩/٩،
- ٣٣٢- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق يعبر عن مخاوف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) بشأن غياب الوضوح في قانون الانتخابات"، ٢٠٠٩/١٠/١١، www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleD=1146، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٣٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٣٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٣٦- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٣٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٣٨- الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم (١٨٨٣)، www.uniraq.org/FileLib/misc/Resolution1883.pdf، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١١.

- ٣٣٩- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "الاستعدادات تتكشف لانتخابات مجلس النواب مع قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسريع حملة توعية الناخبين (IHEC)" ٢٠٠٩/٩/٩،
www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1134، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥.
- ٣٤٠- حكومة كردستان، www.krg.org/articles/detail.asp?anr=48&Ingr12&mr=93&smap=04020000، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٨/٨.
- ٣٤١- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٤٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٤٣- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الوجه الجديد للعدل العراقي: القادة العراقيون ملتزمون حقوق الإنسان، والمعاملة العادلة"، ٢٠٠٩/١٠/٧.
- ٣٤٤- هيومان رايتس ووتش "يريدون إفناءنا: القتل، التعذيب، الميول الجنسية والجنس في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ٤-٥.
 تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥، www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=28210&Itemid=128.
- ٣٤٥- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة الملحق الصحي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٤٦- منظمة الصحة العالمية، www.emro.who.int/emriinfo/index.asp?Ctry=irq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٣٤٧- منظمة الصحة العالمية، www.emro.who.int/emriinfo/index.asp?Ctry=irq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٣٤٨- منظمة الصحة العالمية، www.emro.who.int/emriinfo/index.asp?Ctry=irq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٣.
- ٣٤٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣٥٠- اجتماع نائب رئيس البعثة الانتقالية مع موظفي المفتش العام، ٢٠٠٩/٨/١٣.
- ٣٥١- تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية المقدمة إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٧/٣٠، الصفحات ٩٩-١٠٠.
- ٣٥٢- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة الملحق الصحي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣٥٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٢١، الشريحة ١٣.
- ٣٥٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الأسبوعي، ٢٠٠٩/٨/٢١، الشريحة ١٦.
- ٣٥٥- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، تركيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI): صوت البعثة، العدد ٣٦، ٢٠٠٩/٨، ص ١٠.
- ٣٥٦- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة الملحق الصحي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٥٧- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٥٨- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، تركيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI): صوت البعثة، العدد ٣٦، ٢٠٠٩/٨، ص ١٠.
- ٣٥٩- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٦٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٦١- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٣٦٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، ورقة الوقائع التراكمية لإعادة الإعمار، ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣٦٣- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٦٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٦٥- المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، www.unhcr.org/egi-bin/texis/vtx/page?page=49e486426، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣٦٦- المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، "أنجلينا جولي تقوم بزيارة ثلاثة للعراق وتدعو إلى إعانة المهجرين"، ٢٠٠٩/٧/٢٣، www.unhcr.org/4a687fa29.html، ٢٠٠٩/٩/١٤.
- ٣٦٧- المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، "جهود العراق الإنسانية بحاجة للدعم الجاري"، ٢٠٠٩/٦/٢، www.unhcr.org/4a2512176.html، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٤.
- ٣٦٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.

- ٣٦٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٧٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٧١- موجز صحفي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ٢٠٠٩/٨/٢٧، تم الدخول إليه في <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=31875&Cr=iraq&Cr>، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٧٢- تقرير الأمن التابع للأمم المتحدة، #S2009/430، تم الدخول إليه في <http://www.un.org/Docs/journal/asp?m=s/2009/430>، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٣٧٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-)، ٢٠٠٩/١٠/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع (OSD) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فإن المجموع الإجمالي هنا قد لا يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير.
- ٣٧٤- وزارة الخارجية، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تقارير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٩/٧/٣ - ٢٠٠٩/٩/٢٦.
- ٣٧٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٣٧٦- وزارة الطاقة (DoE) إدارة معلومات الطاقة، "السعر الصافي الأسبوعي لنفط كركوك بالدولار الأميركي للبرميل"، <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.htm>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١.
- ٣٧٧- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٧٨- وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٣٧٩- صندوق النقد الدولي (IMF)، المشهد الاقتصادي العالمي: استدامة النهوض الاقتصادي: تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ملحق إحصائي، ص ١٧٥؛ صندوق النقد الدولي (IMF)، "المشهد الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، ٢٠٠٩/٥، ص ٣٦.
- ٣٨٠- البنك المركزي العراقي، "المؤشرات المالية الأساسية"، ٢٠٠٩/٩/١٦، www.cbi.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٦.
- ٣٨١- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ صندوق النقد الدولي (IMF)، المشهد الاقتصادي العالمي: استدامة النهوض الاقتصادي، ٢٠٠٩/١٠، ملحق إحصائي، ص ١٨١.
- ٣٨٢- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٨٣- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٨٤- تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الرقم S/2009/430، الفقرة ١٤.
- ٣٨٥- تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الرقم S/2009/430، الفقرات ١٧، ١٨، ٢١، ٢٢، ٢٤.
- ٣٨٦- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٨٥٩ (٢٠٠٨)، الفقرة النافذة المفعول ١. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، الفقرة ٢٢.
- ٣٨٧- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٨٥٩ (٢٠٠٨)، الفقرة النافذة المفعول ١. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، الفقرة ٢٢.
- ٣٨٨- المكتب التنفيذي للرئيس، "إشعار استمرار حالة الطوارئ القومية بالنسبة لاستقرار العراق"، ٢٠٠٩/٥/١٨، http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Message-from-the-President-and-Notice-of-Continuation-regarding-Iraq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.

- ٣٨٩- الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB)، أول تقرير مؤقت للهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB)، ٢٠٠٤/١٢/١٤، http://www.iamb.info/pdf/iamb_12142004.pdf، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٩٠- تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الرقم S/2009/430، الفقرة ٢١.
- ٣٩١- تقرير من المجلس الأعلى للتدقيق (BSA) حول مراجعته لملاحظات تدقيق شركة (KPMG) لسنة ٢٠٠٨، المقدمة إلى اجتماع الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB)، في فيينا بالنمسا، في ٢٣-٢٢ تموز/يوليو ٢٠٠٩، http://www.iamb.info/pdf/IAMB_KPMG_report_Jul2009.pdf، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢٠.
- ٣٩٢- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.
- ٣٩٣- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٩٤- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٩٥- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٣٩٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٨/٢٢.
- ٣٩٧- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٦.
- ٣٩٨- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٦.
- ٣٩٩- الحكومة العراقية (GOI)، مجلس الوزراء، www.cabinet.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٤٠٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥. معلومات قدمها ضابط تابع للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (CJ-9) (MNF-I) في السفارة الأميركية في بغداد.
- ٤٠١- معهد أبحاث الوسائل الإعلامية في الشرق الأوسط، التقرير رقم ٥٣٧، "أزمة المياه في العراق: خطر التصحر المتنامي"، ٢٠٠٩/٧/٢٣.
- ٤٠٢- معهد أبحاث الوسائل الإعلامية في الشرق الأوسط، التقرير رقم ٥٣٧، "أزمة المياه في العراق: خطر التصحر المتنامي"، ٢٠٠٩/٧/٢٣.
- ٤٠٣- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة الخدمة الزراعية الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٠٤- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة وزارة الزراعة الأميركية (USDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٠٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٤٠٦- البنك الدولي، "القيام بالأعمال ٢٠١٠: الإصلاح في الأوقات العصيبة"، <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:22301788-pagePK:64257043-piPK:437376-theSitePK:4607.00.html>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٤٠٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٠٨- البنك الدولي، "القيام بالأعمال ٢٠١٠ / الإصلاح في الأوقات العصيبة"، <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:22301788-pagePK:64257043-piPK:437376-theSitePK:4607.00.html>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤.
- ٤٠٩- CIPE، "الاستثمار في العراق وقفزة انطلاق الاقتصاد العراقي: وجهات نظر شركات الأعمال حول الإصلاح القانوني والنظامي"، ٢٠٠٩/٨/١٧. مركز الشركات الدولية الخاصة (CIPE) هو واحد من المعاهد الرئيسية الأربعة لمؤسسة Endowment for Democracy، وعضو لا يبتغي الربح منضم إلى غرفة التجارة الأميركية.
- ٤١٠- مركز الشركات الدولية الخاصة (CIPE)، "الاستثمار في العراق وقفزة انطلاق الاقتصاد العراقي: وجهات نظر شركات الأعمال حول الإصلاح القانوني والنظامي"، ٢٠٠٩/٨/١٧.
- ٤١١- وزارة التجارة الأميركية، إدارة التجارة الخارجية، http://trade.gov/iraq/iraq_doc_events.asp، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤١٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣. مجموعة عمل التجارة والاستثمار هو جهد تقوده السفارة الأميركية في بغداد، ويترأسه مسؤولون اقتصاديون رئيسيون في السفارة الأميركية وفي الحكومة العراقية.

- ٤١٣- مجلس الاستثمار في كردستان، قانون حكومة كردستان (KRG) للاستثمار، القسم IV. <http://www.kurdistaninvestment.org/Default.aspx?page=sitecontents&c=InvestmentLaw>، تم الدخول إليه في ١٧/١٠/٢٠٠٩؛ حكومة إقليم كردستان (KRG)، "كردستان: الاستثمار في المستقبل ٢٠٠٩"، الصفحات ١٣٨-١٣٩، http://www.krg.org/uploads/documents/invest_in_kurdistan_2009.pdf، تم الدخول إليه في ١٧/١٠/٢٠٠٩.
- ٤١٤- مركز الشركات الدولية الخاصة (CIPE)، "الاستثمار في العراق وقفزة إنطلاق الاقتصاد العراقي: وجهات نظر شركات الأعمال حول الإصلاح القانوني والنظامي"، ١٧/٨/٢٠٠٩، ص ٧. يلاحظ المؤلفون "انه في معظم المناطق العراقية، المستثمرون مسؤولون عن تطوير كافة البنى التحتية التي لها علاقة باستثماراتهم - تزويد الكهرباء، والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق. هذه التكاليف تثبط عزائم العديد من المستثمرين المحتملين. غير ان كردستان تتولى تزويد البنى التحتية الأساسية للمشاريع الاستثمارية، كما انه بالإضافة إلى الوضع الأمني المستقر، تم ربط مستويات ريفية من الاستثمارات بهذا الالتزام". قانون حكومة إقليم كردستان، إقليم كردستان: الاستثمار في المستقبل ٢٠٠٨، الصفحات ١٣٨-١٣٩، http://www.krg.org/uploads/documents/invest_in_kurdistan_2009.pdf، تم الدخول إليه في ١٧/١٠/٢٠٠٩.
- ٤١٥- مركز الشركات الدولية الخاصة (CIPE)، "الاستثمار في العراق وقفزة إنطلاق الاقتصاد العراقي: وجهات نظر شركات الأعمال حول الإصلاح القانوني والنظامي"، ١٧/٨/٢٠٠٩. إقليم كردستان: الاستثمار في المستقبل ٢٠٠٨، الصفحات ١٣٨-١٣٩، http://www.krg.org/uploads/documents/invest_in_kurdistan_2009.pdf، تم الدخول إليه في ١٧/١٠/٢٠٠٩.
- ٤١٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.
- ٤١٧- استجابة مركز الشركات الدولية الخاصة (CIPE)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٩. ملاحظات رئيس الوزراء ناشروان برزاني، ١٢ تموز/يوليو ٢٠٠٩، وهو يطلق إستراتيجية إقليم كردستان حول الحكم الصالح والشفافية، www.krg.org/articles/detail.asp?smap=02040100&Ingnr=12&anr=30495&rnr=268، تم الدخول إليه في ١٤/١٠/٢٠٠٩. قال رئيس الوزراء: نحتاج لأن نفهم ان الفساد ليس ببساطة قضية حكومية؛ انه قضية مجتمع. انه يؤثر علينا جميعاً، ويعيدنا إلى الوراء في تقدمنا نحو مستقبل أفضل".
- ٤١٨- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٤١٩- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٤٢٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٥.
- ٤٢١- حكومة إقليم كردستان، "اللجنة الانتخابية تعلن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ١٧/٩/٢٠٠٩.
- ٤٢٢- وحدة معلومات مجلة الإيكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٨/٢٠٠٩.
- ٤٢٣- وحدة معلومات مجلس الإيكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٨/٢٠٠٩، ص ١٠.
- ٤٢٤- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٣/٩/٢٠٠٩، الشريحة ٤: حكومة إقليم كردستان (KRG)، "وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد سوف يناقش تطبيق المادة ١٤٠"، www.investorIraq.com، تم الدخول إليه في ١٩/١٠/٢٠٠٩؛ حكومة إقليم كردستان، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٣٠/٩/٢٠٠٩.
- ٤٢٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١٠/٢٠٠٩.
- ٤٢٦- شهادة الجنرال أودبيرنو: شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٣٠/٩/٢٠٠٩، ص ٢.
- ٤٢٧- شهادة الجنرال أودبيرنو: شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٣٠/٩/٢٠٠٩، ص ٢.
- ٤٢٨- رئيس الفريق الاستشاري لقيادة العمليات في بغداد، مذكرة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز، ٣٠/٧/٢٠٠٩.

- ٤٢٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٣٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٣١- تحليل المفتش العام يستند إلى بيانات ذكرت في تقارير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD حول الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٧/٧/١ - ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٤٣٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩/٧/٠٩، ص ٢١؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩/٧/٠٩، ص ٩.
- ٤٣٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٣٤- التدقيق MERO-IQO-09-09 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٩، الصفحة ٩.
- ٤٣٥- السفارة الأميركية في بغداد، البرقية رقم ١٦٧٠، ٢٠٠٩/٧/٩، الصفحات ٢-٣.
- ٤٣٦- التدقيق MERO-IQO-09-09 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٩، الصفحة ٩.
- ٤٣٧- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٣٨- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٣٩- السفارة الأميركية في بغداد، البرقية رقم ١٦٧٠، ٢٠٠٩/٧/٩، الصفحات ٥-٦.
- ٤٤٠- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٤١- التدقيق MERO-IQO-09-09 للمفتش العام في وزارة الخارجية، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري الأميركي في العراق"، ٢٠٠٩/٩، الصفحة ٦.
- ٤٤٢- المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التقرير رقم E-267-09-005-P، ٢٠٠٩/٨/١٦، ص ١.
- ٤٤٣- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة حكومة أربيل، ٢٠٠٩/٧؛ حكومة إقليم كردستان، "اقتصاد كردستان: احتمالاته وتحدياته"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٨؛ وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ٦-٧.
- ٤٤٤- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٤٥- حكومة إقليم كردستان، "الرئيس برازاني يجتمع بمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ويرفض البدائل للمادة ١٤٠"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٦؛ وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ١٠-١٢. المادة ١٤٠ من الدستور العراقي بالاعتماد على كلمات من المادة ٥٨ من القانون الإداري الانتقالي، تنص على وجوب إجراء إحصاء ومن ثم استفتاء قبل تنفيذ أي اتفاقية حول الحدود الداخلية المتنازع عليها.
- ٤٤٦- وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ١٠-١٢؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩/٨/٠٩، ص ٤.
- ٤٤٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩/٧/٠٩، ص ٣.
- ٤٤٨- حكومة إقليم كردستان (KRG)، "معياري جديد في العراق"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٧/٢٨.
- ٤٤٩- حكومة إقليم كردستان، "معياري جديد في العراق"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٧/٢٨، وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٩، الصفحة ١١.
- ٤٥٠- وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٨، الصفحة ١٠.
- ٤٥١- حكومة إقليم كردستان (KRG)، "اللجنة الانتخابية تعلن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٨/٨.

- ٤٥٢ - حكومة إقليم كردستان (KRG)، "تغيير في الأجواء؟" www.investorsiraq.com، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٨.
- ٤٥٣ - وزارة الخارجية (DoS) تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/١، الشريحة ٤.
- ٤٥٤ - وزارة الخارجية (DoS) تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/١، الشريحة ٤.
- ٤٥٥ - وزارة الخارجية (DoS) تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٧/١٥، الشريحة ٤.
- ٤٥٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٦.
- ٤٥٧ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ٧.
- ٤٥٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ - ١٢٠٩٠٩، ص ٦.
- ٤٥٩ - وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/١٩، الشريحة ١٩؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA) الملخص الأسبوعي ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ٣، مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٣٠٩٠٩ - ١٩٠٩٠٩، ص ٣.
- ٤٦٠ - المنظمة الدولية للهجرة، صورة المحافظات: إربيل ودهوك، ٢٠٠٩/٨.
- ٤٦١ - المنظمة الدولية للهجرة، صورة المحافظات: السليمانية، ٢٠٠٩/٨.
- ٤٦٢ - السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٣ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٤ - حكومة إقليم كردستان (KRG)، "تشغيل أول مصفاة خاصة للنفط غرب أربيل، قدرة ٧٥ ألف برميل بكلفة ٦٧ مليون دولار، www.investorsiraq.com، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٥ - حكومة إقليم كردستان (KRG)، "خطاب رئيس الوزراء في حفل افتتاح مشروع النفط في كورمالا دوم"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٦ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٧ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٨ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٦٩ - مكتب المفتش العام PA-09-177، "تجديد وتوسعة مرفق اصلاحيّة شمّشال، شمّشال، العراق"، ٢٠٠٩/١٠.
- ٤٧٠ - مكتب المفتش العام PA-09-178، "مركز الإقامة المساعدة لليتامى والمواطنين المُسنّين، أربيل، العراق"، ٢٠٠٩/١٠.
- ٤٧١ - مكتب المفتش العام PA-09-179، "المسلخ في قلذزه، السليمانية، العراق"، ٢٠٠٩/١٠.
- ٤٧٢ - وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩/٨/٢٦، الشرائح ١٠، ١٢.
- ٤٧٣ - حكومة إقليم كردستان (KRG)، "لماذا الاستثمار في كردستان؟" <http://www.krg.org>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٧.
- ٤٧٤ - حكومة إقليم كردستان (KRG)، "الرئيس برزاني يجتمع مع وزير الاستثمار المصري والوفد التجاري المصري"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٢١؛ حكومة إقليم كردستان (KRG)، "رجال أعمال أكراد في المملكة المتحدة"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/٧.
- ٤٧٥ - وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٩، الصفحات ١٣.
- ٤٧٦ - وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ٦.
- ٤٧٧ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٧٨ - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة حكومة نينوى، ٢٠٠٩/٣.
- ٤٧٩ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٤.
- ٤٨٠ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.

- ٤٨١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩/٠٩ - ١٢٠٩/٠٩، ص ٢؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٣٠٩/٠٩ - ١٩٠٩/٠٩، ص ٢؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA)، فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٨٢- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢، مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٨٣- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨/٠٩ - ٠٥٠٩/٠٩، ص ٢.
- ٤٨٤- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٨٥- الحكومة العراقية، www.cabinet.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٤٨٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨/٠٩ - ١٥٠٨/٠٩، ص ٢.
- ٤٨٧- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٨٨- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٨٩- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA)، فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) للمفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٩٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٩١- مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٩٢- اللجنة القومية للاستثمارات: نينوى، www.investpromo.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٢٤.
- ٤٩٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨/٠٩ - ٠٨٠٨/٠٩، ص ٢.
- ٤٩٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨/٠٩ - ٠٨٠٨/٠٩، ص ٢.
- ٤٩٥- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٩٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨/٠٩ - ١٥٠٨/٠٩، ص ٢.
- ٤٩٧- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة حكومة نينوى، ٢٠٠٩/٣.
- ٤٩٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨/٠٩ - ٢٩٠٨/٠٩، ص ٣؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٤٩٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٠٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧/٠٩ - ٠١٠٨/٠٩، ص ٤.
- ٥٠١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧/٠٩ - ٠١٠٨/٠٩، ص ٤.
- ٥٠٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٣٠٩/٠٩ - ١٩٠٩/٠٩، ص ٣؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨/٠٩ - ٢٩٠٨/٠٩، ص ٣.
- ٥٠٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٥٠٧/٠٩ - ١١٠٧/٠٩.
- ٥٠٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧/٠٩ - ٢٥٠٧/٠٩، الصفحات ٢-٣.

- ٥٠٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٤.
- ٥٠٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ - ١٢٠٩٠٩، ص ٣.
- ٥٠٧ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٠٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٣٠٩٠٩ - ١٩٠٩٠٩، ص ٣.
- ٥٠٩ - مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥١٠ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥١١ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥١٢ - اللجنة القومية للاستثمارات، "فرص الاستثمار المقترحة من قبل لجنة الاستثمارات في المحافظة: محافظة كركوك"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٣/٩/٢٠٠٩.
- ٥١٣ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٤.
- ٥١٤ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، ص ٢.
- ٥١٥ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥١٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، الصفحات ٦-٧.
- ٥١٧ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥١٨ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥١٩ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، ص ٤.
- ٥٢٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، ص ٤؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA)، فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٢١ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٢٢ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٢٣ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٢٤ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٢٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٢٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٢٧ - استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٢٨ - مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٢٩ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥؛ اللجنة القومية للاستثمارات، "فرص الاستثمار المقترحة من قبل لجنة الاستثمارات في المحافظة"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٣/٩/٢٠٠٩.
- ٥٣٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٧؛ اللجنة القومية للاستثمارات، "فرص الاستثمار المقترحة من قبل لجنة الاستثمارات في المحافظة"، www.krg.org، تم الدخول إليه في ٢٣/٩/٢٠٠٩.

- ٥٣١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ – ٢٢٠٨٠٩، ص ٥.
- ٥٣٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ – ٠٤٠٧٠٩، ص ٤.
- ٥٣٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ – ٠١٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٣٤- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٣٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٣٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٣٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ – ٠٥٠٩٠٩، ص ٩.
- ٥٣٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ – ١٢٠٩٠٩، ص ١١.
- ٥٣٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ – ٠٤٠٧٠٩، ص ٨.
- ٥٤٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ – ٠٥٠٩٠٩، ص ١٠.
- ٥٤١- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٤٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ – ٢٢٠٨٠٩، ص ٩.
- ٥٤٣- استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٤٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ – ٠٥٠٩٠٩، الصفحات ٩-١٠.
- ٥٤٥- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٤٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٥٠٧٠٩ – ١١٠٧٠٩، ص ٧.
- ٥٤٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٤٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ – ٠٤٠٦٠٩، ص ٩. استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٤٩- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٥٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ – ١٥٠٨٠٩، ص ١٠.
- ٥٥١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ – ١٥٠٨٠٩، ص ١١.
- ٥٥٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ – ٠٤٠٧٠٩، ص ٩.
- ٥٥٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ – ٠٤٠٧٠٩، ص ٩. مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ – ٠٨٠٨٠٩، ص ٩.
- ٥٥٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ – ٠٨٠٨٠٩، ص ٩.

- ٥٥٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، ص ٦. مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٧٠٩، الصفحات ٦-٧؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٥٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٥٧ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٨.
- ٥٥٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٧٠٩، الصفحات ٦-٧.
- ٥٥٩ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٧٠٩، ص ٦.
- ٥٦٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ٨.
- ٥٦١ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ٦.
- ٥٦٢ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٨.
- ٥٦٣ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ - ١٢٠٩٠٩، الصفحات ٨-٩.
- ٥٦٤ - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة محافظة ديالى، ٢٠٠٩/٣.
- ٥٦٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٧٠٩، ص ٦؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA) استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٦٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٩؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٨.
- ٥٦٧ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ٦.
- ٥٦٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٦٩ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، ص ٦.
- ٥٧٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ - ١٢٠٩٠٩، ص ٩.
- ٥٧١ - اللجنة القومية العراقية للاستثمارات، www.investpromo.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٤/٩/٢٠٠٩.
- ٥٧٢ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١٠/٢٠٠٩.
- ٥٧٣ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٧٤ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ٧.
- ٥٧٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ٦.
- ٥٧٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.

- ٥٧٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٧٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٧٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٨٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٨١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٨٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ – ٢٥٠٧٠٩، ص ٢٩.
- ٥٨٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٨٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٨٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٨٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٨٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٨٨- مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٥٨٩- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٩٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٩١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٩٢- اللجنة القومية للاستثمارات، محافظة بغداد، www.investmentpromo.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٢٣.
- ٥٩٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٥.
- ٥٩٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٩٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٩٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٥٩٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ – ٥٥٠٨٠٩، ص ٢١.
- ٥٩٨- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٥٩٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.

- ٦٠٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٠١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٠٢- مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠.
- ٦٠٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ - ١٢٠٩٠٩، ص ٢٠.
- ٦٠٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٣٠٩٠٩ - ١٩٠٩٠٩، ص ١٩.
- ٦٠٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٠٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٠٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٠٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، ص ٢١.
- ٦٠٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٦٠٩٠٩ - ١٢٠٩٠٩، ص ٢٠.
- ٦١٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، ص ٢١.
- ٦١١- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦١٢- اللجنة القومية للاستثمارات، محافظة واسط، www.investentpromo.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩ / ٩ / ٢٣.
- ٦١٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦١٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، ص ٢١.
- ٦١٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٦٠٩، ص ١٠.
- ٦١٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ٩.
- ٦١٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ - الصفحات ١٠-١١.
- ٦١٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٣٠٧٠٩، ص ١٠.
- ٦١٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ٩.
- ٦٢٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ١١.
- ٦٢١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ١٠؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA) استجابة فرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٢٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفرّق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ١١.

- ٦٢٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات، صورة محافظة بابل، ٢٠٠٩ / ٧.
- ٦٢٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، التقرير الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ١٠؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات، صورة محافظة بابل، ٢٠٠٩ / ٧.
- ٦٢٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٢٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٢٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٢٨- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥.
- ٦٢٩- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥.
- ٦٣٠- مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠.
- ٦٣١- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠.
- ٦٣٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ٩.
- ٦٣٣- اللجنة القومي للاستثمارات، محافظة بابل، www.investmentpromo.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩ / ٩ / ٢٤.
- ٦٣٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ١١.
- ٦٣٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٣٦- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٣٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٣٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٣٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٥٠٧٠٩ - ١١٠٧٠٩، ص ١٢.
- ٦٤٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥.
- ٦٤١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٧٠٩، ص ١٣.
- ٦٤٢- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة محافظة القادسية، ٢٠٠٩ / ٧.
- ٦٤٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٤٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٤٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فِرَق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٤٦- مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠.
- ٦٤٧- استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠.

- ٦٤٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ١٣.
- ٦٤٩ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، الصفحات ١٥-١٦.
- ٦٥٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٥١ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ١٥.
- ٦٥٢ - اللجنة القومية للاستثمارات، محافظة القادسية، www.investmentpromo.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٢٤.
- ٦٥٣ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ١٥.
- ٦٥٤ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، ص ١١.
- ٦٥٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، الصفحات ١٢-١٣.
- ٦٥٦ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٥٧ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ١٠.
- ٦٥٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، ص ١١.
- ٦٥٩ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٦٦٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٦١ - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة محافظة كربلاء، ٢٠٠٩/٤.
- ٦٦٢ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٦٣ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٦٤ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ١٢.
- ٦٦٥ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٦٦ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٦٦٧ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ١٢.
- ٦٦٨ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٦٩ - مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٩/٣٠.
- ٦٧٠ - استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٦٧١ - اللجنة القومية العراقية للاستثمارات، www.investmentpromo.gov.iq، تقرير المحافظات، كربلاء، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/٢٧.
- ٦٧٢ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ١١-١٢.

- ٦٧٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٧٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٧٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٧٦- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٧٧- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٧٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٧٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٨٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢، ص ١٣ - ١٥٠٨٠٩.
- ٦٨١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٨٢- مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٨٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣، ص ١٤ - ١٠٨٠٩.
- ٦٨٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣، ص ١٤ - ١٥٠٨٠٩.
- ٦٨٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣، ص ١٢ - ٢٩٠٨٠٩.
- ٦٨٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٨٧- اللجنة القومية العراقية للاستثمارات، www.investmentpromo.gov.iq، تقرير المحافظات: النجف.
- ٦٨٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣، ص ١٣ - ٥٥٠٩٠٩.
- ٦٨٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٩٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢، ص ١٩ - ٢٥٠٧٠٩.
- ٦٩١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٩٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢، ص ٢٣ - ١٥٠٨٠٩.
- ٦٩٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٦٩٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢، ص ١٧؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٦٩٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢، ص ١٦؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢، ص ٢١ - ٠٨٠٨٠٩.
- ٦٩٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.

- ٦٩٧- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٦٩٨- اللجنة القومية العراقية للاستثمار، www.investmentpromo.gov.iq، تقرير المحافظات: المُنتهى؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٢٠٨٠٩ - ٠٨٠٨٠٩، ص ٢١.
- ٦٩٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٧٠٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ٢١.
- ٧٠١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.
- ٧٠٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٨٠٩، ص ١٩.
- ٧٠٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٧٠٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.
- ٧٠٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، الصفحات ١٥-١٦.
- ٧٠٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ١٦.
- ٧٠٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ١٨.
- ٧٠٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٩٠٨٠٩ - ١٥٠٨٠٩، ص ١٨.
- ٧٠٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٧١٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ١٦.
- ٧١١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٦٠٨٠٩ - ٢٢٠٨٠٩، ص ١٦.
- ٧١٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ١٥.
- ٧١٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ١٥.
- ٧١٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.
- ٧١٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.
- ٧١٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٩٠٧٠٩ - ٢٥٠٧٠٩، ص ٢١.
- ٧١٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٣٠٠٨٠٩ - ٠٥٠٩٠٩، ص ٢٠.
- ٧١٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.
- ٧١٩- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٧٢٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٩.

- ٧٢١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٧٢٢- اجتماع المفتش العام مع نائب رئيس البعثة بخصوص المساعدة الانتقالية، ٢٠٠٩ / ٨ / ١٣؛ مكتب المفتش العام SIGIR، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٧ / ٣٠، استجابة الملحق الصحي في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥.
- ٧٢٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥.
- ٧٢٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٢٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٩ - ٢٩٠٨٠٩، الصفحات ١٩ - ٢٠.
- ٧٢٦- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة محافظة ميسان، ٢٠٠٩ / ٧.
- ٧٢٧- PIC، "الفرص الاستثمارية التي اقترحها PIC، www.nic.gov.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩ / ٩ / ١٧.
- ٧٢٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٧٠٩ - ٠١٠٧٠٩، ص ٢٣.
- ٧٢٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٣٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٣١- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٨٠٦٠٩ - ٠٤٠٧٠٩، ص ١٥.
- ٧٣٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢.
- ٧٣٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٣٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٣٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، استجابة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٣٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٣.
- ٧٣٧- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وحدة المعلومات والتحليلات ما بين الوكالات، صورة محافظة البصرة، ٢٠٠٩ / ٧؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الملخص الأسبوعي لفريق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٥٠٧٠٩ - ١١٠٧٠٩، ص ١٤.
- ٧٣٨- المحكمة العليا العراقية، التي كان يُشار إليها أصلاً "بالمحكمة الخاصة العراقية" تأسست بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٣. لأن إنشاء المحكمة استلزم إدخال الجرائم الدولية في القانون العراقي، تساءل العديد من الخبراء القانونيين عن صلاحية إقامة هذه المحكمة. أُعيدت إقامة المحكمة بموجب القانون العراقي وأعيدت تسميتها في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٥. للمحكمة صلاحيات على العراقيين وعلى المقيمين العراقيين الذي قيل انهم ارتكبوا الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وانتهاكات لبعض القوانين العراقية بين ١٧ تموز / يوليو ١٩٦٨ والأول من أيار / مايو ٢٠٠٣.
- ٧٣٩- عبارة "عزم في العبارة" اطار العزم" تعود إلى عزم القصور الذاتي الذي يتعرض له مبنى جراء ظروف الرياح او الهزات الأرضية. تواجه المباني نوعين اساسيين من عزم القصور الذاتي، الاول هو العزم، الخارجي الذي يُسببه ضغط الرياح - وهو نفس الضغط الذي يتعرض له شخص واقف في رياح قوية.

- العزم الداخلي الذي يشبه ذلك الذي تسببه الهزات الأرضية، يأتي من الأرض صعوداً. سوف يشعر الشخص بعزم مماثل عند الوقوف في قطار ينطلق بسرعة – فيهتز من القدمين صعوداً. والمهم في العراق ان هذا العزم قد يحصل خلال انفجار جانبي يصيب منشأة ما.
- ٧٤٠- "إطار العزم" هو إطار على شكل علبة وصلات او مفاصل عزم خاصة تساعد في مقاومة الرياح أو أضرار الهزات الأرضية. العزم يساعد المباني على الإثناء قدر الحاجة للحفاظ على سلامتها.
- ٧٤١- وزن أي شيء موضوع فوق شيء آخر، أو مرتبط بصورة مؤقتة بهيكلية" (إنسان، ماكينة، تجهيزات، مفروشات أو أدوات منزلية) ولكن من غير المادة المستعملة في صنعه أو في أي شيء متصل به بصورة دائمة.
- ٧٤٢- نظام الربط المستعمل لتثبيت عارضة تقوية أو ما شابه إلى عضو إنشائي من الأسمنت المصبوب يشمل مرساة تركز في الإسمنت المصبوب مع جزء مكشوف طليق لمقبض من الأسمنت المذكور، ويشمل أيضاً عموداً بطرف مشقوق لتلقي جزء من المقبض.
- ٧٤٣- المعروف سابقاً بسحن أبو غريب.
- ٧٤٤- السائر حاجز على شكل جدار على طرف السقف أو السطحية أو الشرفة أو منشأة أخرى.
- ٧٤٥- المنصات النقالة هي نظام لنقل وتخزين المواد مصمم لتخزين المواد على منصات.
- ٧٤٦- الحصيرة الأساس هي أساس مكوّن من طبقة ممتدة من الإسمنت المسلح. مصادر الصور البيانية للمحافظات.

الخرائط الأمنية: تم إعداد الخرائط الأمنية عن طريق استخدام تحاليل المفتش العام للمصادر المفتوحة كما وللمستندات الرسمية الإنكليزية والعربية والدراسات والخرائط وصور الأقمار الصناعية.

جداول البنية التحتية: المعلومات المستخدمة لجداول الانفاقات على البنية التحتية تستند إلى بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) التي ليست دقيقة تماماً أو مدققة. لذلك فإن المبالغ الإجمالية للمشاريع لا تتوافق مع الالتزامات والانفاقات التي تقدمها الوكالات. المبالغ الإجمالية للقطاعات الفردية قد لا تتوافق مع الأرقام الإجمالية بسبب أخطاء التدوير.

مصادر المعلومات المقدمة لإدخالها في هذا التقرير

ملاحظة: تفاصيل كافة الأحداث المتوقع حصولها بعد تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ مُعرّضة للتغيير. أموال مخصصات مخصصات السنة المالية ٢٠١٠ مأخوذة من تقارير اجتماعات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مصادر الجداول الزمنية لإدارة إعادة الإعمار الأميركية في المرحلة الانتقالية: تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب 111-230، "مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٤/٧/٢٠٠٩، ص ٦-٧، ٣٤٩-٣٥٠؛ وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/١٢/٣١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١ و ٢٠٠٩/٩/٣٠؛ شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "وضعية الجهود الجارية في العراق"، ٢٠٠٩/٩/٣٠؛ فرقة منطقة الخليج، ورقة الوقائع المتراكمة لإعادة الإعمار، "www.grd.usace.army.mil". بتاريخ ٢٠٠٩/٩/١؛ استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ السفارة الأميركية في بغداد، البرقية ٢٦٩٤، ٢٠٠٩/١٠/٧؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣ / ٢٠٠٩/١٠/٤، ٢٠٠٩/١٠/٦ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ تدقيق المفتش العام في وزارة الخارجية MERO-A-09-10، "التخطيط الانتقالي للسفارة الأميركية في بغداد للحضور العسكري الأميركي المُخفّض في العراق"، ٢٠٠٩/٨، الصفحات ١-٢٢؛ كتاب المفتش العام ستوارت بووين إلى رئيس البعثة الأميركية، والسفارة الأميركية في العراق وإلى الجنرال قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، ٢٠٠٩/٨/١٨؛ مكتب المفتش العام (SIGIR)، *التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة*، ٢٠٠٩/٧ - ٢٠٠٩/١.

مصادر الجداول الزمنية لعملية الموازنة الأميركية: وزارة الدفاع (DoD)، "طلب موازنة السنة المالية ٢٠١٠: التقرير الملخص"، ٢٠٠٩/٥، الصفحات ٥-١٩؛ وزارة الخارجية (DoS) "تقرير الكونغرس للموازنة للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٥، الجداول الملخصة، ص ٢٠؛ H.R. 3081، "وزارة الخارجية، قانون مخصصات العمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بها، ٢٠١٠"، ٢٤/٧/٢٠٠٩؛ H.R. 3326، "قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/١٠/٦؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب 111-230، "مشروع قرار مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٤/٧/٢٠٠٩، الصفحات ٦ و ٣٤٩؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب 111-105، "إقرار المخصصات التكميلية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ولأغراض أخرى"، ٢٠٠٩/٥/١٢؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب 111-187، "الدولة، العمليات الخارجية ومشروع قانون برامج المخصصات المتعلقة بها، ٢٠١٠"، ٢٦/٦/٢٠٠٩، الصفحات ٥٩ و ٧٥ و ٩٤؛ S.1434، "وزارة الخارجية، العمليات الخارجية وقانون المخصصات للبرامج المتعلقة بها، ٢٠١٠". ٢٠٠٩/٧/٩؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ 111-44، "وزارة الخارجية، العمليات الخارجية، ومشروع قانون مخصصات البرامج المتصلة بها، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٧/٩، الصفحات ٩-١٠ و ٤٨ و ٥٧ و ٥٩؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ 111-74، "مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠"، ٢٠٠٩/٩/١٠، ص ٢٤٤؛ كتاب من رئيس رؤساء الأركان إلى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٩/١٤؛ "القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، بعثة التدريب والاستشارات في العراق (ITAM)، مراجعة برنامج صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) للقوات الدفاعية: الاستثمار في الاستقرار الإقليمي"، ٢٠٠٩/٨؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢ و ٢٠٠٩/١٠/١٩.

المصادر للمعلومات حول الحكومة العراقية: استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٩، ٢٠٠٩/١٠/٣ و ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، www.cabinet.iq، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٤؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى – العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق (IRFF-I)، "التزام المانحين إزاء صندوق العراق التابع للبنك الدولي وصندوق العراق لمجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة"، ٢٠٠٩/٨/٣١؛ "الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق (IRFF-I)، البيان الأخير لاجتماع لجنة المانحين"، نابولي، إيطاليا، ٢٠٠٩/٢/١٨؛ وزارة الداخلية العراقية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز، <http://www.gppproject.com>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥؛ نشرة صحفية لجنرال إلكتروك، "الحكومة العراقية توقع اتفاقية توليد للكهرباء مع جنرال إلكتروك إنرجي مقدرة بحوالي ٣ مليارات دولار"، ٢٠٠٨/١٢/١٦،

http://www.gepower.com/about/press/en2008_press/121608.htm، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٥؛ نشرة صحفية لشركة سيمنز "الكهرباء للعراق – سيمنز تزود المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء العاملة على الغاز – قيمة العقد حوالي ١,٥ مليار يورو"، ٢٠٠٩/١٢/٢٢، <http://wl.siemens.com/press/enpressreleqase/index.php?business%2Cfinance%2Cbusiness%2Cfinance=1&trade=0&trade=1&public=1&public=0&public=1&date-1-dd=01&date-1-mm=11&date-1=2008&date-d-dd=10&date-2mm=09&date-2=2009&division=&search=Iraq>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/٩/١٠؛ وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز، <http://www.gppproject.com>، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩/١٠/١٠؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٤؛ تحاليل مكتب المفتش العام (SIGIR) للمصادر المفتوحة.

المختصرات والتعريفات

يتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

ACRONYMS	DEFINITIONS	ARABIC
AAB	Advise and Assist Bridgade	لواء المشورة والمساعدة
AAO	Adder Area Office	مكتب منطقة آدر
ABOT :	Al Basrah Oil Terminal	محطة البصرة لتحميل النفط
ACCO	Anticorruption Coordination Office	مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد
ACOB	Armed Contractor Oversight Branch	فرع الإشراف على المقاول المسلح
AFCEE	Air Force Center for Engineering and the Environment	مركز القوات الجوية للهندسة والبيئة
AIG	Association of Inspectors General	جمعية المفتشين العاميين
BAO	Basrah Area Office	مكتب منطقة البصرة
BCH	Basrah Children's Hospital	مستشفى الأطفال في البصرة
BCT	Brigade Combat Team	فريق اللواء القتالي
BDOP	Business Development and Outreach Program	برنامج الوصول البعيد المدى وتطوير الأعمال
BPA	Blanket Purchase Agreement	اتفاقية شراء الأغذية (البطانيات)
CCC-I	Central Criminal Court of Iraq	المحاكم الجنائية المركزية العراقية
CEFMS	Corps of Engineers Financial Management System	نظام الإدارة المالية ل سلاح الهندسة
CENTCOM U.S	Central Command	القيادة المركزية
CERP	Commander's Emergency Response Program	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
CID	Criminal Investigation Division	فرقة التحقيقات الجنائية
CID-MPFU	U.S. Army Criminal Investigation Command-Major	قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي- وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات
CMC	Communications Media Commission	لجنة الإعلام والاتصالات
CMM	Capacity Maturity Model	نموذج نضوج السعة
COFE	Committee of Financial Experts	لجنة الخبراء الماليين
CoI	Commission on Integrity (previously known as Commission on Public Integrity)	هيئة النزاهة (كانت تعرف سابقاً بهيئة النزاهة العامة)
CoM	Council of Ministers	مجلس الوزراء
CoMSec	Council of Ministers Secretariat	الأمانة العامة لمجلس الوزراء
CONOC	Contractor Operations Cells	خلايا عمليات المقاول
CoR:	Council of Representatives	مجلس النواب
COSIT	Central Organization for Statistics and Information Technology	المنظمة المركزية لتقنية المعلومات والإحصاءات
CPA	Coalition Provisional Authority	سلطة الائتلاف المؤقتة
CPA-SC	CPA South Central Region	سلطة الائتلاف المؤقتة- الجنوب الأوسط

المختصرات والتعريفات

CPJ	Committee to Protect Journalists	لجنة حماية الصحفيين
DCAA	Defense Contract Audit Agency	وكالة تدقيق العقود الدفاعية
DCIS	Defense Criminal Investigative Service	دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع
DCM	Deputy Chief of Mission	نائب قائد المهمة
DCMA	Defense Contract Management Agency	وكالة إدارة عقود الدفاع
DFAS	Defense Finance and Accounting Service	دائرة المالية الدفاعية والحسابات
DFI	Development Fund for Iraq	صندوق تنمية العراق
DoD	Department of Defense	وزارة الدفاع
DoS OIG	Department of State Office of Inspector General	مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
DOI	Daughters of Iraq	بنات العراق
DoS	Department of State	وزارة الخارجية
DoS OIG	Department of State Office of Inspector General	مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
DRL	Bureau of Democracy, Human Rights and Labor	مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
EDMS	Electronic Document Management System	نظام إدارة المستندات الالكترونية
EG II	Economic Governance II	نظام الحكم الاقتصادي الثاني
EGP	EGP Business Solutions Inc.	شركة حلول مشاكل الأعمال EGP
ePRT	Embedded Provincial Reconstruction Team	فرق إعادة الإعمار المرافقة
ESF	Emergency Support Funds	أموال الدعم للطوارئ
FBI	Federal bureau of Investigation	مكتب التحقيقات الفدرالي
FCC	Freedom Consulting and Catering Co.	شركة "استشارات الحرية والطعام"
FMS	Foreign Military Sales	مبيعات الأسلحة إلى الخارج
FPS	Facilities Protection Service	خدمة حماية المرافق
FY	Fiscal Year	السنة المالية
GAO	Government Accountability Office	مكتب المحاسبة الحكومية
GDP	Gross Domestic Product	الناتج القومي الإجمالي
GEO	Governorate Electoral Office	مكتب الانتخاب في المحافظة
GMASS	Global Maintenance and Supply Services	عقد خدمات الصيانة والإمدادات
GOI	Government of Iraq	الحكومة العراقية
GRC	Gulf Region Division-Central District	فرقة منطقة الخليج المركزية
GRD	Gulf Region Division	فرقة منطقة الخليج
GRN	Gulf Region-North District	شمال منطقة الخليج
GRS	Gulf Region South	جنوب منطقة الخليج

المختصرات والتعريفات

HHS	Department of Health and Human Services	وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
HJC	Higher Judicial Council	مجلس القضاء الأعلى
IA	Iraqi Army	الجيش العراقي
IAMB	International Advisory and Monitoring Board	المجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق
IBC	International Building Code	قانون البناء الدولي
ICAA	Iraqi Civil Aviation Authority	هيئة الطيران المدني العراقية
ICBG	Iraq Company for Bank Guarantees	الشركة العراقية للكفالات المصرفية
ICCM	Iraq Community-based Conflict Mitigation	تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي العراقي
ICE	Immigration and Customs Enforcement	وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك
I-CERP	Iraq-Commander's Emergency Response Program	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراق
ICF-SME	Iraqi Company for SME Finance Ltd.	الشركة العراقية لتمويل الأعمال (المؤسسات) الصغيرة والمتوسطة الحجم
ICI	International Compact with Iraq	التضامن الدولي مع العراق
ICITAP	International Criminal Investigative Training Assistance program	البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية
ICS	Iraqi Corrections Services	خدمات السجون العراقية
IDP	Internally Displaced Person	هيئة التنمية الدولية
IEAT	International Electoral Assistance Team	فريق مساعدة الانتخابات الدولي
IED	Improvised Explosive Device	جهاز تفجير مرتجل
IFES	International Foundation for Electoral Systems	المؤسسة الدولية للأنظمة الكهربية
IFMIS	Iraq Financial Management Information System	نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق
IG	Inspector General	المفتش العام
IHEC	Independent High Electoral Commission	اللجنة الانتخابية العليا المستقلة
IIGC	Iraq Inspectors General Council	مجلس المفتشين العاميين العراقي
IJ	Investigative Judge	قاضي التحقيق
IJU	Iraqi Jurist Union	اتحاد القضاة العراقيين
IMF	International Monetary Fund	صندوق النقد الدولي
INCLE	International Narcotics Control and Law Enforcement Fund (INL)	الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون
INL	Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (DoS)	مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية)
IOM	International Organization for Migration	المنظمة الدولية للهجرة
IRAP	Iraq Rapid Assistance Program	برنامج المساعدة السريعة للعراق
IRFFI	International Reconstruction Fund Facility for Iraq	الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
IRI	International Republican Institute	المعهد الجمهوري الدولي

المختصرات والتعريفات

IRMS	Iraq Reconstruction Management System	نظام إدارة إعادة إعمار العراق
IRRF	Iraq Relief and Reconstruction Fund	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
IRRF 1	Iraq Relief and Reconstruction	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول
IRRF 2	Iraq Relief and Reconstruction Fund-funded	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
IRS	Internal Revenue Service	دائرة الإيرادات الداخلية
ISAM	Iraq Security Assistance Mission	مهمة مساعدة امن العراق
ISCI	Islamic Supreme Council of Iraq	المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
ISF	Iraqi Security Forces	قوات الأمن العراقية
ISFF	Iraq Security Forces Fund	صندوق قوات الأمن العراقية
IT	Information Technology	تكنولوجيا المعلومات
ITAM	Iraq Training and Advisory Mission	البعثة التدريبية والاستشارية للعراق
ITAO	Iraq Transition Assistance Office	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق
ITPC	Iraqi Telecommunications and Postal Company	مؤسسة/شركة الهاتف والبريد العراقية
IWPR	Institute for War and Peace Reporting	معهد تقارير الحرب والسلام
JCC-I/A	Joint Contracting Command-Iraq/Afghanistan	القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان
JCCS	Joint Contingency Contracting System	نظام التعاقد الطارئ المشترك
JEDI	Judicial Education and Development Institute	معهد التعليم والتطوير القضائي
JIC	Joint Investigative Committee	لجنة التحقيق المشتركة
KDP	Kurdistan Democratic Party	الحزب الديمقراطي الكردستاني
Km	Kilometer	كيلومتر
KRG	Kurt	حكومة إقليم كردستان
LAOTF	Law and Order task Force	قوة مهمة القانون والنظام
LC	Location Command	قيادة الموقع
LCCP	Legislative Coordination Committee Program	برنامج لجنة التنسيق القانوني
LGP	Local Governance Programs	برامج الحكم المحلي
LNO	Line of Operation	خط العمليات
LOGCAP	Logistics Civil Augmentation Program	برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني
LPG	Liquid Petroleum Gas	غاز البترول المُسَيَّل
MBPD	Million Barrels Per Day	مليون برميل في اليوم
MCD	Ministerial Capacity Development	تنمية القدرات الوزارية
MCTF	Major Crimes task Force	فريق مهمات للجرائم الكبيرة
MNC-I:	Multi-National Corps-Iraq	الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
MNF-I	Multi-National Force-Iraq	القوات المتعددة الجنسيات في العراق
MNSTC-I	Multi-National Security Transition Command-Iraq	القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
MOC	Ministry of Communications	وزارة الاتصالات العراقية

المختصرات والتعريفات

MOD	Ministry of Defense	وزارة الدفاع
MoDM	Ministry of Displacement and Migration	وزارة المهجرين والهجرة العراقية
MOE	Ministry of Electricity	وزارة الكهرباء
MOF	Ministry of Finance	وزارة المالية
MOH	Ministry of Health	وزارة الصحة
MOI	Ministry of Interior	وزارة الداخلية
MOJ	Ministry of Justice	وزارة العدل
MOT	Ministry of Transportation	وزارة النقل
MOU	Memorandum of Understanding	مذكرة تفاهم
MoWR	Ministry of Water Resources	وزارة الموارد المائية العراقية
MSH	Missan Surgical Hospital	مستشفى الجراحة في ميسان
MW	Megawatt	ميغا واط
MWh	Megawatt-hour	ميغا واط ساعة
NACB	National Anticorruption Board	المجلس الوطني لمكافحة الفساد
NCD	National Capacity Development	إنماء القدرات القومية
NEA-I	Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)	مكتب شؤون الشرق الأدنى -العراق
NGO	Non-governmental Organization	منظمة غير حكومية
OCO	Overseas Contingency Operations	العمليات الطارئة في الخارج
OPA	Office of Provincial Affairs	مكتب شؤون المحافظات
P.L.	Public Law	قانون عام
PC	Provincial Council	مجلس المحافظات
PDS	Public Distribution System	نظام التوزيع العام
PEZ	Pipeline Exclusion Zone	مناطق حظر خطوط أنابيب النفط
PFB	Procurement Fraud Branch	فرع الاحتيال في المشتريات
PHC	Primary Health Care	العناية الصحية الأولية
PRDC	Provincial Reconstruction Development Committees	لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات
PRT	Provincial Reconstruction Team	فريق إعادة إعمار المحافظات
PSC	Private security companies	الشركات الأمنية الخاصة
PSD	Personal Security Detail	مرافقو الأمن الخاص
PUK	Patriotic Union of Kurdistan	الاتحاد الوطني الكردستاني
QA	Quality Assurance	ضمان الجودة/النوعية
QC	Quality Control	مراقبة الجودة/النوعية
QRF	Quick Response Fund	صندوق الاستجابة السريعة
R&S	Reconstruction and Stabilization	إعادة الإعمار وإرساء والاستقرار
RoL	Rule of Law	حكم القانون
RoLC	Rule of Law Coordinator	تنسيق حكم القانون
RoLSAP	Rule of Law Strategic Action Plan	مخطط عمل استراتيجي لحكم القانون
RORO	Roll-On/Roll-Off	رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن
PRT	Provincial Reconstruction Team	فريق إعادة إعمار المحافظات
RTI	Research Triangle Institute	معهد الأبحاث تريانغل
SET	Security Escort Team	فريق المرافقة الأمنية
SIGAR	Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان
SIGIR	Special Inspector General for Iraq	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

المختصرات والتعريفات

	Reconstruction	
SIV	Special Immigrant Visa	تأشيرة هجرة خاصة
SME	Small- and Medium-Sized Enterprise	شركات صغيرة ومتوسطة الحجم
SOI	Sons of Iraq	منظمة أبناء العراق
SOW	Statement of Work	نطاق العمل
SPOT	Synchronized Pre-Deployment Operational Tracker	المتتبع العملائي المتزامن قبل نشر القوات
SMSG	Specific Representative of the UN Secretary-General for Iraq	الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
TGA	Total Government Allegiance	الانتماء التام للحكومة
TNMD	Taji National Maintenance Depot	مخزن الصيانة الوطني في التاجي
Treasury	United States Department of Treasury	وزارة المالية الأميركية
UCMJ	Uniform Code of Military Justice	القانون الموحد للعدل العسكري
UN	United Nations	الأمم المتحدة
UNAMI UN	UN Assistance Mission for Iraq	بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
UNCC	United Nations Compensation Commission	هيئة التعويض في الأمم المتحدة
UNDP:	United Nations Development Programme	برنامج الأمم المتحدة للتنمية
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees	المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة
UNODC	United Nations Office of Drugs and Crime	مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
USAAA	United States Army Audit Agency	وكالة التدقيق في الجيش الأميركي
USACE	U.S. Army Corps of Engineers	سلاح الهندسة في الجيش الأميركي
USAID	U.S. Agency for International Development	الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USAID OIG	Agency for International Development	مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية
US	Office of Inspector General	للتنمية الدولية
USF-I	U.S. Forces-Iraq	القوات الأميركية في العراق
WOB	Women Owned Businesses	أعمال تملكها نساء