BOYAOP V1.48 Run: 01-May-2009 10:48
Based on expected April-July inflow of 700 kaf

BOYSEN RESERVOIR MONTHLY OPERATIONS

Boysen Reservoir — Initial Cont 601.6 kaf, Elev 4717.26 ft; Maximum Cont 892.2 kaf, Elev 4732.20 ft; Minimum Cont 219.2 kaf, Elev 4685.00 ft

	2009	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Monthly Inflow	kaf	196.6	292.8	157.3	67.7	56.8	40.0	50.6	39.6	36.8	37.6	50.7	50.6
Monthly Inflow	cfs	3197	4921	2558	1101	955	651	850	644	598	677	825	850
Turbine Release	kaf	140.6	132.9	132.9	104.3	79.5	55.3	53.6	55.3	55.3	50.0	55.3	53.6
Bypass/Spill	kaf	16.0	79.5	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Release	kaf	156.6	212.4	147.5	104.3	79.5	55.3	53.6	55.3	55.3	50.0	55.3	53.6
Total Release	cfs	2547	3570	2399	1696	1336	899	901	899	899	900	899	901
End-Month Content	kaf	641.6	722.0	731.8	695.2	672.5	657.2	654.2	638.5	620.0	607.6	603.0	600.0
End-Month Elevation	ft	4719.61	4723.99	4724.50	4722.57	4721.34	4720.49	4720.33	4719.44	4718.36	4717.62	4717.34	4717.16
Net Change Content	kaf	40.0	80.4	9.8	-36.6	-22.7	-15.3	-3.0	-15.7	-18.5	-12.4	-4.6	-3.0

Boysen Power Plant	2009	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Turbine Release	kaf	140.6	132.9	132.9	104.3	79.5	55.3	53.6	55.3	55.3	50.0	55.3	53.6
Turbine Release	cfs	2287	2233	2161	1696	1336	899	901	899	899	900	899	901
Generation	gwh	11.903	11.518	11.900	9.351	7.058	4.896	4.723	4.849	4.804	4.307	4.740	4.584
Max Generation	gwh	11.904	11.520	11.904	11.904	11.520	11.904	11.520	11.904	11.904	10.752	11.904	11.520
% Max Generation	%	100	100	100	79	61	41	41	41	40	40	40	40
Ave kwh/af		85	87	90	90	89	89	88	88	87	86	86	86
End-Month Power Cap	mw	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16