BOYAOP V1.48 Run: 06-Jan-2009 09:43
Based on expected April-July inflow of 500 kaf

BOYSEN RESERVOIR MONTHLY OPERATIONS

Boysen Reservoir — Initial Cont 612.9 kaf, Elev 4717.94 ft; Maximum Cont 892.2 kaf, Elev 4732.20 ft; Minimum Cont 219.2 kaf, Elev 4685.00 ft

2009		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Monthly Inflow	kaf	36.8	37.6	50.7	43.2	138.8	206.9	111.1	67.7	56.8	40.0	50.6	39.6
Monthly Inflow	cfs	598	677	825	726	2257	3477	1807	1101	955	651	850	644
Turbine Release	kaf	43.1	38.9	43.0	44.6	103.2	130.9	102.5	86.3	59.5	61.5	59.5	61.4
Bypass/Spill	kaf	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Release	kaf	43.1	38.9	43.0	44.6	103.2	130.9	102.5	86.3	59.5	61.5	59.5	61.4
Total Release	cfs	701	700	699	750	1678	2200	1667	1404	1000	1000	1000	999
End-Month Content	kaf	606.6	605.3	613.0	611.6	647.2	723.2	731.8	713.2	710.5	689.0	680.1	658.3
End-Month Elevation	ft	4717.56	4717.48	4717.95	4717.86	4719.93	4724.05	4724.50	4723.53	4723.39	4722.24	4721.76	4720.56
Net Change Content	kaf	-6.3	-1.3	7.7	-1.4	35.6	76.0	8.6	-18.6	-2.7	-21.5	-8.9	-21.8

Boysen Power Plant 2009		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Turbine Release	kaf	43.1	38.9	43.0	44.6	103.2	130.9	102.5	86.3	59.5	61.5	59.5	61.4
Turbine Release	cfs	701	700	699	750	1678	2200	1667	1404	1000	1000	1000	999
Generation	gwh	3.718	3.349	3.709	3.849	8.862	11.507	9.254	7.799	5.382	5.531	5.311	5.439
Max Generation	gwh	11.904	10.752	11.904	11.520	11.904	11.520	11.904	11.904	11.520	11.904	11.520	11.904
% Max Generation	%	31	31	31	33	74	100	78	66	47	46	46	46
Ave kwh/af		86	86	86	86	86	88	90	90	90	90	89	89
End-Month Power Cap	mw	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16